Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

форма № КС-3

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		9/1	05.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**13 392 857**	**13 392 857**		**13 392 857**			**1 607 143**	**15 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**13 392 857**		**13 392 857**			**1 607 143**	**15 000 000**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Директор_____ **Жумашев Б.Е.**

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма 2В

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе

Договор № 9/1 от 05.06.2019 г

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1

выполненных работ

за июнь месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-1

Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	147,819	47,8635	47,86	7075	7075	–	1476	9235
					–	13,868	–	2050	–	684	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	147,819	40,25	40,25	5950	5949	–	1241	7766
					–	11,66	–	1727	–	575	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	147,819	47,86	47,86	7075	7075	–	1476	9235
					–	13,87	–	2050	–	684	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	147,819	40,25	40,25	5950	5949	–	1241	7766
					–	11,66	–	1727	–	575	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	енного грунта	184,835	66,23	66,23	12244	12244	–	3239	16722

6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %			–	24,34	–	4503	–	1239	
			ной площади	739,34	5,29	5,29	3915	3915	–	705	4989
7	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %			–	1,32	–	979	–	370	
			м3 грунта	1822,592	237,08	225,8	432100	411541	–	80370	553467
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			11,29	49,96	20577	91057	–	40998	
			м3 грунта	56,377	2654,59	–	149658	–	–	107754	278004
9	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %			2654,59	–	149658	–	–	20593	
			м3 грунта	1,908	318,22	307,37	607	586	2	119	784
10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			10,72	75,8	20	145	–	58	
			т	3,434	55	–	189	–	–	–	1646
11	1101-0102-[illegible]	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–	–	–	–	–	15	
			м3 грунта	1,908	17,99	15,33	34	29	1	12	50
12	1101-0104-0503	котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %			2,6	5,78	5	11	–	4	
			м3 грунта	1691,129	36,5	36,5	61726	61726	–	12876	80571
13	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. В том числе мягкий грунт. Группа грунтов 3 НР = 72 %			–	10,57	–	17875	–	5968	
			м3 грунта	187,84	1024,87	–	192512	–	–	138608	357609
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			1024,87	–	192512	–	–	26490	
			енного грунта	1691,129	158,74	75,28	268457	127310	–	143595	445016
15	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %			83,46	34,47	141147	58291	–	32964	
			м3 грунта	262,1	296,14	282,07	77619	73933	–	14432	99413
					14,07	62,41	3687	16357	–	7364	

16	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,054	3943,06	–	31757	–	–	22865	58993
					3943,06	–	31757	–	–	4370	
17	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,[illegible]	402,94	389,22	102	98	–	20	132
					13,73	96,08	3	24	–	10	
18	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,455	55		25		–	–	218
					–		–		–	2	
19	1101-0102-	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	0,253	20,10	17,16	5	4	–	2	59
					2,94	6,37	1	2	–	1	
20	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	243,133	36,50	36,5	8873	8873	–	1851	11582
					–	10,58	–	2571	–	858	
21	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	27,011	1449	–	39139	–	–	28180	72704
					1449	–	39139	–	–	5386	
22	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	енного грунта	243,133	158,744	75,281	38596	18303	–	20645	63980
					83,463	34,469	20293	8381	–	4739	
Раздел 2 Водовод											
23	1122-0501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	трубопровод	0,455	263817,2	73377,24	1043397	290207	9848	812990	2004898
					187949,94	19686,47	743342	77860	–	148511	
25	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	444913	97695,65	10233	2247	472	8219	19928
					326695,65	34260,87	7514	788	–	1476	
Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,8м (14шт.)											
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодцев	16,28	33142,29	8154,56	539556	132756	350740	187189	784886
					8505,59	3108,69	138471	50609	–	58140	
55	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,63	28525,4	2073,02	17971	1306	13378	3289	22961

					5217,46	396,83	3287	250	–	1701	
59	1146-0302-	отверстий НР = 84 %	отверстие	30	1785,7	749,87	53571	22496	–	34600	95225
					1035,83	337,2	31075	10116	–	7054	
60	1111-0101-	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	и уплотнения	57,4	201,13	27,89	11545	1601	6457	3801	16574
					60,75	9,7	3487	557	–	1228	–
61	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	лающего слоя	0,574	22616,72	6,97	12982	4	11199	1672	15826
					3099,3	–	1779	–	–	1172	

Всего прямые затраты	Тенге	3 032 863
Накладные расходы	Тенге	1 632 468
Итого с накладными расходами	Тенге	4 665 331
Плановая прибыль 8%		373 228
Итого:		5 038 559
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	65 501
Итого с временными зданиями и	Тенге	5 104 060
Зимние удорожания 2,97 %		151 591
Итого :	Тенге	5 255 651
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	105 113
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		5 360 764
Итого по договорной цене		3 826 684
НДС - 12 %	Тенге	459 202
Всего по акту :	Тенге	4 285 886

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-3
Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	47,86	47,86	48205	48205	–	10058	62924
					–	13,87	–	13970	–	4661	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	40,25	40,25	40540	40540	–	8457	52918
					–	11,66	–	11744	–	3920	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	47,86	47,86	48205	48205	–	10058	62924
					–	13,87	–	13970	–	4661	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	40,25	40,25	40540	40540	–	8457	52918
					–	11,66	–	11744	–	3920	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1678,694	66,23	66,23	111180	111180	–	36723	159736
					–	24,34	–	40859	–	11832	
6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	6714,768	5,29	5,29	35521	35521	–	6401	45275
					–	1,32	–	8863	–	3354	
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8392,511	177,44	168,78	1489167	1416488	–	285632	1916783
					8,66	38,61	72679	324035	–	141984	

8	1101-0205-0303									
	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	252,223	2654,59	–	669547	–	–	482074	1243752
				2654,59	–	669547	–	–	92130	
9	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,375	318,18	307,32	4892	4725	5	958	6319
					10,75	75,82	165	1166	–	468	
10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	27,674	55		1522		–	–	4686
					–		–		–	122	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,375	18	15,35	277	673	4	92	399
					2,56	5,77	39	253	–	30	
12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7780,259	36,5	36,5	283979	283979	–	59239	370676
					–	10,57	–	82237	–	27457	
13	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (в т.ч. мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	864,474	1024,87	–	885974	–	–	637901	1645785
					1024,87	–	885974	–	–	121910	
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7780,259	158,74	75,28	1235038	585698	–	660628	2047320
					83,46	34,47	649340	268186	–	151653	
15	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	136,811	2212,16	–	302647	–	–	217906	562197
					2212,16	–	302647	–	–	41644	

16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	136,811	1024,87	–	140213	–	–	100953	260460
					1024,87	–	140213	–	–	19293	
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	302237	92946,77	453355	139420	25100	339967	856789
					203700	25234,3	305550	37851	–	63466	
31	2304-0502-0603	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2229		17832		17832	–	19259
					–		–		–	1427	
32	2304-0502-0606	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	74	1550		114700		114700	–	123876
					–		–		–	9176	
34	2304-0502-0605	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1211		1211		1211	–	1308
					–		–		–	97	
38	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	76	2147		163172		163172	–	176226
					–		–		–	13054	
39	2304-0901-0501	Краны шаровые 11ч38п для воды, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1525		115900		115900	–	125172
					–		–		–	9272	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	10	1223,51	803,71	12235	8037	–	6227	19939
					419,8	209,17	4198	2092	–	1477	
47	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1770		159300		159300	–	172044
					–		–		–	12744	

48	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	798		6384		6384	–	6895
					–		–		–	511	
49	2302-0302-8205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	763		12208		12208	–	13185
					–		–		–	977	
50	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	679		100492		100492	–	108531
					–		–		–	8039	
51	2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	604		1208		1208	–	1305
					–		–		–	97	
52	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	911,03	58,68	9110	587	616	7829	18294
					790,8	–	7908	–	–	1355	
55	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102		8816		8816	–	9521
					–		–		–	705	
56	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	915		14640		14640	–	15811
					–		–		–	1171	
58	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	476		952		952	–	1028
					–		–		–	76	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	40	1223,51	803,71	48940	32148	–	24907	79755

				419,8	209,17	16792	8367	–	5908	
60	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2009		12054		12054	–	13018
					–		–		–	964	
61	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	2009		64288		64288	–	69431
					–		–		–	5143	
62	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2009		34153		34153	–	36885
					–		–		–	2732	
63	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2009		6027		6027	–	6509
					–		–		–	482	
64	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	373		9325		9325	–	10071
					–		–		–	746	
65	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	10	1803	1183,45	18030	11835	–	9184	29391
					619,55	308,11	6196	3081	–	2177	
69	2302-0302-5105	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2026		2026		2026	–	2188
					–		–		–	162	
70	2302-0302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1168		16352		16352	–	17660
					–		–		–	1308	
71	2302-0302-3104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	887		887		887	–	958

				–		–		–	71	
72	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	10	1223,52	803,72	12235	8037	–	6227	19939
					419,8	209,2	4198	2092	–	1477	
73	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2979		5958		5958	–	6435
					–		–		–	477	
74	2302-0302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	859		1718		1718	–	1855
					–		–		–	137	
75	2302-0302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	859		12026		12026	–	12988
					–		–		–	962	
76	2302-0302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	717		19359		19359	–	20908
					–		–		–	1549	
77	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1931		1931		1931	–	2085
					–		–		–	154	
82	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2541		10164		10164	–	10977
					–		–		–	813	

Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (36шт.)

86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	13,74	33142,16	8154,53	455434	112058	226493	158005	662515
					8505,59	3108,66	116882	42719	–	49075	
93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	100	823,56	18,61	82356	1861	57472	21617	112291
					230,23	2,21	23023	221	–	8318	
96	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	82	1785,72	749,89	146429	61491	–	94573	260282
					1035,83	337,18	84938	27649	–	19280	
	Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, Н=2,8м (22шт.)										
99	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10	33142,24	8154,55	331422	81546	164821	114981	482116
					8505,61	3108,67	85056	31087	–	35712	
106	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	79	823,56	18,61	65061	1470	45366	17077	88709
					230,23	2,2	18188	174	–	6571	
108	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,462	550839		254488		254488	–	274847
					–		–		–	20359	
109	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	67	1785,7	749,88	119642	50242	–	77273	212668
					1035,82	337,19	69400	22592	–	15753	
		Всего прямые затраты	Тенге				**8 259 272**		8259272		
		Накладные расходы	Тенге				**3 403 406**		3403406		
		Итого с накладными расходами	Тенге				**11 662 678**				

Плановая прибыль 8%		933 014
Итого:		12 595 692
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	163 744
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	12 759 436
Зимние удорожания 2,97 %		378 955
Итого :	Тенге	13 138 391
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	262 768
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		13 401 159
Итого по договорной цене		9 566 173
НДС - 12 %	Тенге	1 147 941
Всего по акту :	Тенге	10 714 114
Всего по актам 1- 2 :		**15 000 000**
в том числе НДС -12%		**1 607 143**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Директор_____Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____Жумашев Б.Е.