Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма № КС-3

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		9/1	05.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**30 690 754**	**17 297 897**		**30 690 754**			**3 682 891**	**34 373 645**
В том числе за отчетный месяц		**17 297 897**		**17 297 897**			**2 075 748**	**19 373 645**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл 3»

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Директор_____ **Жумашев Б.Е.**

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

форма 2В

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе

Договор № 9/1 от 05.06. 2019 г.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-3

Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	47,86	47,86	89212	89212	–	18613	116451
					–	13,87	–	25854	–	8626	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	40,25	40,25	75027	75027	–	15652	97932
					–	11,66	–	21734	–	7254	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	47,86	47,86	89212	89212	–	18613	116451
					–	13,87	–	25854	–	8626	

4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1864,013	40,25	40,25	75027	75027	–	15652	97932
					–	11,66	–	21734	–	7254	
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15328,465	177,44	168,78	2719883	2587138	–	521691	3500899
					8,66	38,61	132745	591832	–	259326	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	466,777	2654,59	–	1239102	–	–	892154	2301756
					2654,59	–	1239102	–	–	170500	
9	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,455	318,18	307,32	9054	8745	5	1774	11694
					10,75	75,82	306	2157	–	866	
10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	51,216	55		2817		–	–	3042
					–		–		–	225	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	28,455	18	15,35	512	673	4	171	738
					2,56	5,77	73	253	–	55	
12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14398,591	36,5	36,5	525549	525549	–	109630	685993

				–	10,57	–	152193	–	50814	
13	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (в т.ч. мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1599,846	1024,87	–	1639634	–	1180537	3045785
					1024,87	–	1639634	–	225614	
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14398,591	158,74	75,28	2285632	1083926	–	1222597	3788887
					83,46	34,47	1201706	496319	–	280658	
15	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	253,189	2212,16	–	560095	–	–	403268	1040431
					2212,16	–	560095	–	–	77069	
16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	50,653	1024,87	–	51913	–	–	37377	96433
					1024,87	–	51913	–	–	7143	
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,99	302236,97	92946,77	903689	277911	25100	677669	1707866
					203700	25234,3	609063	75451	–	126509	
18	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 3 группы	м	196	3043,25	2353,75	596477	461335	26918	234112	897036
					552,16	654,35	108223	128253	–	66447	
20	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,023	263869,57	73434,78	6069	1689	57	4728	11661

26 1122-0901-0103				187956,52	19695,65	4323	453	–	864	
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	26	1774	74,38	46124	1934	8591	36094	88795
28 1122-0901-0101				1369,19	33,08	35599	860	–	6577	
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1060,25	24,75	4241	99	699	3452	8308
30 1116-0601-0102				860,75	11	3443	44	–	615	
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	82	2148,06	133,32	176141	10932	24647	139967	341397
33 1116-0601-0101				1714,17	27,57	140562	2261	–	25289	
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
37 1116-0601-0101				1491	11	1491	11	–	268	
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	152	1873,02	81,86	284699	12442	45689	223680	549049
40 1122-1001-0103				1490,58	11,03	226568	1677	–	40670	
	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	15	71890,07	161,4	1078351	2421	1050732	25905	1192596
				1679,87	64,6	25198	969	–	88340	

43	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	100	753		75300		75300	–	81324
					–		–		–	6024	
44	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4870		4870		4870	–	5260
					–		–		–	390	
45	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	725		725		725	–	783
					–		–		–	58	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	254	1223,51	803,71	310772	204142	–	158161	506447
					419,8	209,17	106629	53129	–	37515	
52	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	80	911,03	58,68	72882	4694	5540	70460	164649
					790,8	–	63264	–	–	12196	
54	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	174	472,32	29,34	82184	5105	3693	72652	167223
					421,76	–	73386	–	–	12387	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	43	1223,51	803,71	52611	34560	–	26775	85737
					419,8	209,17	18051	8994	–	6351	
65	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	73	1803	1183,45	131619	86392	–	67042	214554
					619,55	308,11	45227	22492	–	15893	

72	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	36	1223,52	803,72	44047	28934	–	22418	71782
					419,8	209,2	15113	7531	–	5317	
78	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт	4	61399	62	245596	248	237792	7589	273440
					1889	27,5	7556	110	–	20255	
79	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	2200,5	431	8802	1724	232	7108	17183
					1711,5	101,75	6846	407	–	1273	
80	2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	41316		165264		165264	–	178485
					–		–		–	13221	
81	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0128	882734,38	451796,88	11299	5783	241	6791	19537
					412109,38	123828,13	5275	1585	–	1447	
85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упоры бетонные) НР = 91 %	м3	0,32	19437,5	1046,88	6220	335	5551	362	7109
					1043,75	200	334	64	–	527	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (36шт.)										
86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	12,682	33142,16	8154,53	420302	103414	209022	145817	611409
					8505,59	3108,66	107866	39423	–	45290	
92	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,62	28524,07	2072,84	46209	3358	34398	8459	59041

93 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	288,8	5217,9 823,56	396,91 18,61	8453 237844	643 5375	– 165979	4373 62429	324295
97 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	96,12	230,23 201,13	2,21 27,9	66490 19333	638 2682	– 10812	24022 6366	27755
98 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	9,612	60,75 22619,54	9,71 7,18	5839 217419	933 69	– 187553	2056 28009	265062
	Всего прямые затраты	Тенге		3099,98	–	29797	–	–	19634	
	Накладные расходы	Тенге				**14 613 628**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**6 475 244**				
	Плановая прибыль 8%					**21 088 872**				
	Итого:					**1 687 110**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				22 775 982				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**296 088**				
	Зимние удорожания 2,97 %					**23 072 070**				
	Итого :	Тенге				**685 240**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**23 757 311**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**475 146**				
	Итого по договорной цене					**24 232 456**				
	НДС - 12 %	Тенге				**17 297 897**				
	Всего по акту :	Тенге				**2 075 748**				
						19 373 645				

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл З»

Директор_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____ Жумашев Б.Е.