Заказчик : ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в п.Кызылжар (Андреевка) Мартукского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		08.май	02.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**4 732 532,14**	**4 732 532,14**		**4 732 532,14**			**567 903,86**	**5 300 436,00**
В том числе за отчетный месяц		**4 732 532,14**		**4 732 532,14**			**567 903,86**	**5 300 436,00**

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в п.Кызылжар (Андреевка) Мартукского района, Актюбинской области
договор № 8-5 от 02 .05.2019г.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за май месяц 2019 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений (ВК5)						
		1.2 Водовод						
19	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,214	51153,21	62100	62,1
								29451
60	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт		3	3500,67	10502	60,3
								4682
61	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,09	22066,67	1986	48,5
								170
62	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		5,1	1069,62	5455	–
63	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,9	301,11	271	54,8
								144

64	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03	466666,67	14000	60,9
							2639
65	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	60,83	73	54,2
							18
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,2	135,83	163	54,2
							22
	Раздел 3 Разводящие сети поселка						
	3.2 Трубопроводы и арматура						
141	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,072	51152,75	412905	62,1
							195821
142	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,541	42099,41	149074	62,1
							85902
150	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	372,75	1491	60,4
							849
155	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	67677,31	406064	62,1
							5325
151	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	176	2541,29	447267	–
155	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	67677,31	1353546	62,1
							17751
157	58-000001-0001(пл)(об)ИП "Дммаркет.кз"	Мотопомпа дизельная Senci SCCP50	шт	1	85663	85663	–
158	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	100	637,93	63793	–
159	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4594,96	4595	–

160	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	774,51	775	–
161	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	3	55901	167703	62,1
							2844
215	21-060304-0401	Лестницы приставные [illegible]желенные с ограждениями	т	0,698	339131,66	236671	–

Всего прямые затраты	**Тенге**	**3 424 097**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**345 618**
Итого с накладные расходы I уровня		**3 769 715**
Накладные расходы II уровня - 3,8%	**Тенге**	**143 249**
Итого с накладными II уровня :	**Тенге**	**3 912 964**
Сметная прибыль - 8%	**Тенге**	**313 037**
Итого по смете	**Тенге**	**4 226 002**
Временные здания и сооружения 2,6 %	**Тенге**	**109 876**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**4 335 878**
Зимние удорожания 2,97%	**Тенге**	**128 776**
Итого :	**Тенге**	**4 464 653**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	**Тенге**	**4 732 532,14**
НДС -12%	**Тенге**	**567 903,86**
Всего по акту :	**Тенге**	**5 300 436,00**

Подрядчик : ТОО « Алихан Ойл З»

Субподрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор_____Кожаев З.И.

Директор_____Жумашев Б.Е.