РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «ABM – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**290 954 543**
	Всего по акту ТОО «ABM – Building - 2007»	**290 954 543**

Гл.спец **Ш.Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		1/371/1	22.02.2021						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	2 729 281	2 436 858							292 423	2 729 281
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	471 464	420 950							50 514	471 464
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства	287 753 799	256 923 034							30 830 764	287 753 799
Всего к оплате:										290 954 543

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А.Б**

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения Байтулы баба кошесі, Досжанова кошесі, Абайский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	**Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	**опора**	**8**	**4827,62**	**1252,78**	**38621**	**10022**	**--**	**26522**	**70355**
		НР - 80%; СП - 8%			**3574,84**	**569,24**	**28599**	**4554**		**5211**	
2	**С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**8**	**50290,00**	**--**	**402320**	**--**	**402320**	**--**	**434506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32186**	

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	53	15674,85 7578,85	7381,26 3402,88	830767 401679	391207 180353	37881	419063 99986	1349816
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П) *СП - 8%*	шт.	53	13632,00 --	-- --	722496 --	-- --	722496	-- 57800	780296
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,16218	105369,00 --	-- --	17089 --	-- --	17089	-- 1367	18456
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	53	7053,12 3397,23	1328,70 1005,47	373816 180053	70421 53290	123342	168007 43346	585169
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	53	87500,00 --	-- --	4637500 --	-- --	4637500	-- 371000	5008500
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	53	2173,23 2156,97	-- --	115181 114320	-- --	861	82310 15799	213290
9	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	53	69278,00 --	-- --	3671734 --	-- --	3671734	-- 293739	3965473
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,614	102845,14 101906,15	938,99 383,48	165992 164477	1516 619	--	132076 23845	321914

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,64628	450441,00	--	741552	--	741552	--	800876
		СП - 8%			--	--	--	--		59324	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	53	2873,00	--	152269	--	152269	--	164451
		СП - 8%			--	--	--	--		12182	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	106	175,00	--	18550	--	18550	--	20034
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	106	647,00	--	68582	--	68582	--	74069
		СП - 8%			--	--	--	--		5487	
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	53	3860,00	--	204580	--	204580	--	220946
		СП - 8%			--	--	--	--		16366	
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	106	2097,00	--	222282	--	222282	--	240065
		СП - 8%			--	--	--	--		17783	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	53	3104,00	--	164512	--	164512	--	177673
		СП - 8%			--	--	--	--		13161	
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	13	1359,00	--	17667	--	17667	--	19080
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,02703	951092,00	--	25708	--	25708	--	27765
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	39328,73	9790,61	78657	19581	5089	44681	133205
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	53987	8070		9867	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	462,73	197,79	4627	1977	574	2012	7170
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	2076	718		531	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0102	952755,00	--	9718	--	9718	--	10495
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15193245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					494724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11753234		
		- Накладные расходы	Тенге							874671	
		- Сметная прибыль	Тенге							1125425	

Объект : **Строительство наружного освещения Казына кошесі, Аргынбеков кошесінен Рыскулов кошесіне дейін, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,096	4150,43	2776,69	398	267	--	226	674
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	131	112		50	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,09744	5354,00	--	522	--	522	--	564
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	6	19975,14	--	119851	--	96570	18625	149554
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	23281	--		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2364	408502,00				96570		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,4688	21724,00	--	31908	--	31908	--	34461
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	