Форма №3

СПРАВКА № 2 от 13 июль 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 год

Программа - 003 «Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

Подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика - 421 «Строительство зданий и сооружений»
По договору № 11 от 4 мая 2012года
Сумма договора - 5 151 472 тенге
По объекту: - Строительство одноквартирного жилого дома (№31)по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Место расположения объекта строительства - ЗКО,Бокейординский район ,с.Сайхин
Заказчик: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
РНН 271500210468: ИИК KZ 92070103KSN2715000;
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	4 359 544	2 095 089	2 095 089		
В том числе за июль месяц		1 870 615	1 870 615		
НДС 12%		224 474			
Итого за июль месяц		2 095 089			
Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	1 307 864	628 527			
Удержание 5 % от суммы договора	217 977	104 754			
Возврат стоимости за материалы	-	-			
Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	2 833 703	1 361 808			

Прописью к оплате: Один миллион триста шестьдесят одна тысяча восемьсот восемь тенге

Сдал
М.П.
Подрядчик:
ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Директор _____ Балмулдин Д.У..

Принял
М.П.
Заказчик:
Начальник отдела: _____ Кенжегалиев Р.

ЗАКАЗЧИК-:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бокейординского района» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выпсленных работ за июль месяц 2012 год по объекту от 13.07.2012г

НА строительство однокартирного жилого дома с.Сайхин
Бокейординского района ЗКО (дом31)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Полы.Стены.Перекрытие (Сборка из щитов индивидуального изготовления)												
1	Е0110-11-9	-Устройство пола с накатом из щитов	83,5	208,7	46,12	17426	3851	15566	0,9	75				
		м2		137,93	17,42	11517	1455	120	0,09	7				
2	Е0110-61-1	-Сборка стен для жилых и общественных зданий из щитов	141,31	265,23	83,43	37480	11790	33518	1,06	150				
		м2		169,65	28,01	23973	3958	120	0,1	14				
3	Е0110-11-9	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов	81,5	208,7	46,12	17009	3759	15193	0,9	73				
		м2		137,93	17,42	11241	1420	120	0,09	7				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71915	19399			298				
			Тенге			46732	6832			28				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71915	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			64277	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9642	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8172	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144364	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63206	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63206	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
4	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,13	21304,82	334,28	45422	713	9015	22,1	47
		м3		3397,5	126	7243	269	120	0,62	1
5	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,13	573,75	28,11	1223	60	344	0,78	2
		м3		123,75	10,58	264	23	120	0,05	-
6	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	120,3	484,95	8,2	58339	986	39516	1,71	206
		м2		272,95	3,08	32836	371	119	0,02	2
7	С99-1-874 прайс ТОО "Агран"	-Профлист окрашенный С-10	133,1	435,05	-	57905	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
9	С12065-76	-Створки оконные	0,35	2930	-	1026	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-797	-Скобяные изделия	1	360	-	360	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-201-4	-Остекление деревянных окон	0,35	767,78	3,04	269	1	26	0,45	-
		м2		69,98	1,15	24	-	105	0,01	-
12	Е0110-23-1	-Установка чердачной двери	0,98	398,48	102,53	391	100	220	0,9	1
		м2		151,65	35,67	149	35	120	0,14	-
13	С12065-23	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	0,98	3110	-	3048	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-797	-Скобяные изделия	1	360	-	360	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171423	1942			262
			Тенге			41479	729			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13304	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49755	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		ОКНА								
15	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1672	58	120	0,03	-
16	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок	9	210,48	5,58	1894	50	1039	0,59	5
		м2		94,05	2,12	846	19	120	0,01	-
		5.2.Двери								
17	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
18	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,4	0,09	219	-	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	119	-	120	-	-
19	Е0110-23-3	-Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,4	634,99	31,85	5969	299	2288	1,15	11
		м2		190,8	12,04	1794	113	120	0,06	1
20	С12022-1	-Дверь наружная металлическая утепленная (примен)	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37725	591			30
			Тенге			5003	215			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6157	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6157	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Щит переходной наружный 1250х2500х120-13шт								
		10.0.Подраздел без наименования								
21	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5135	573,75	28,11	295	14	83	0,78	-
		м3		123,75	10,58	64	5	120	0,05	-
22	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	81,25	20,48	0,91	1664	74	489	0,03	2
		м2		4,68	0,34	380	28	120	-	-
23	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой прокладной пароизоляции в один слой	37,44	12,58	0,99	471	37	533	0,07	3
		м2		11,59	0,38	434	14	119	-	-
24	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,38	2139,46	330,46	7231	1117	6533	10,58	36
		м3		1809	123,75	6114	418	100	0,6	2
25	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	37,44	12,58	0,99	471	37	533	0,07	3
		м2		11,59	0,38	434	14	119	-	-
26	Е0115-164-1	-Простая окраска щитов	81,25	106,82	1,19	8679	97	3552	0,26	21
		м2		41,18	0,45	3346	37	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18811	1376			64
			Тенге			10772	516			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13047	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13047	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Щит угловой наружний №1 1250х2500х120-5шт								
27	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1975	573,75	28,11	113	6	32	0,78	-
		м3		123,75	10,58	24	2	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	31,25	20,48	0,91	640	28	188	0,03	1
		м2		4,68	0,34	146	11	120	-	-
29	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой прокладной пароизоляции в один слой	14,4	12,58	0,99	181	14	205	0,07	1
				11,59	0,38	167	5	119	-	-
		м2								
30	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
				1809	123,75	2352	161	100	0,6	1
		м3								
31	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	14,4	12,58	0,99	181	14	205	0,07	1
				11,59	0,38	167	5	119	-	-
		м2								
32	Е0115-164-1	-Простая окраска щитов	31,25	106,82	1,19	3338	37	1366	0,26	8
		м2		41,18	0,45	1287	14	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7235	529			25
			Тенге			4143	199			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5018	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5018	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Щит оконный наружный 1250x2500x120-6шт								
33	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0876	573,75	28,11	50	2	14	0,78	-
				123,75	10,58	11	1	120	0,05	-
		м3								
34	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	21,3	20,48	0,91	436	19	128	0,03	1
		м2		4,68	0,34	100	7	120	-	-
35	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой прокладной пароизоляции в один слой	5,76	12,58	0,99	72	6	82	0,07	-
				11,59	0,38	67	2	119	-	-
		м2								
36	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,6	2139,46	330,46	1284	198	1160	10,58	6
				1809	123,75	1085	74	100	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	м3 5,76	12,58 11,59	0,99 0,38	72 67	6 2	82 119	0,07 -	- -
38	Е0115-164-1	-Простая окраска щитов	м2 21,3	106,82 41,18	1,19 0,45	2275 877	25 10	931 105	0,26 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			4190 2207	257 96			13 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге			-	360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2663	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Щит дверной наружный 1250x2500x120-1шт								
39	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0505	573,75 123,75	28,11 10,58	29 6	1 1	8 120	0,78 0,05	- -
40	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	м3 2,1	20,48 4,68	0,91 0,34	43 10	2 1	13 120	0,03 -	- -
41	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой прокладной пароизоляции в один слой	м2 0,55	12,58 11,59	0,99 0,38	7 6	1 -	8 119	0,07 -	- -
42	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м2 0,06	2139,46 1809	330,46 123,75	128 109	20 7	116 100	10,58 0,6	1 -
43	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	м3 0,55	12,58 11,59	0,99 0,38	7 6	1 -	8 119	0,07 -	- -
44	Е0115-164-1	-Простая окраска щитов	м2 2,1	106,82 41,18	1,19 0,45	224 86	2 1	92 105	0,26 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			439	27			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			224	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			244	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Щит внутренний приставной 1250x2500x70-2шт								
45	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,0394	573,75	28,11	23	1	6	0,78	-
				123,75	10,58	5	-	120	0,05	-
46	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	12,5	20,48	0,91	256	11	75	0,03	-
				4,68	0,34	59	4	120	-	-
47	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,26	2139,46	330,46	556	86	503	10,58	3
				1809	123,75	470	32	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			835	98			3
			Тенге			534	37			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			584	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	658	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Щит внутренний дверной переходной 1250x2500x70-1шт								
48	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса м3	0,0237	573,75	28,11	14	1	4	0,78	-
				123,75	10,58	3	-	120	0,05	-
49	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	2,4	20,48	0,91	49	2	14	0,03	-
				4,68	0,34	11	1	120	-	-
50	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	0,04	2139,46	330,46	86	13	77	10,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3		1809	123,75	72	5	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			148	16			1
			Тенге			87	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Щит внутренний дверной приставной 1250x2500x70-3шт								
51	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса м3	0,0711	573,75	28,11	41	2	11	0,78	-
				123,75	10,58	9	1	120	0,05	-
52	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	7,2	20,48	0,91	147	7	43	0,03	-
				4,68	0,34	34	2	120	-	-
53	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	0,12	2139,46	330,46	257	40	232	10,58	1
				1809	123,75	217	15	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			445	48			2
			Тенге			260	18			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Щит внутренний доборный приставной 1010x2500x70-2шт								
54	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,037	573,75	28,11	21	1	6	0,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций каркаса								
		м3		123,75	10,58	5	-	120	0,05	-
55	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	10,1	20,48	0,91	207	9	61	0,03	-
		м2		4,68	0,34	47	3	120	-	-
56	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,22	2139,46	330,46	471	73	425	10,58	2
				1809	123,75	398	27	100	0,6	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			699	83			3
			Тенге			450	31			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			492	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	555	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Щит внутренний доборный приставной 1130x2500x120-1шт								
57	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,0373	573,75	28,11	21	1	6	0,78	-
		м3		123,75	10,58	5	-	120	0,05	-
58	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	5,7	20,48	0,91	117	5	34	0,03	-
		м2		4,68	0,34	27	2	120	-	-
59	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,25	2139,46	330,46	535	83	483	10,58	3
				1809	123,75	452	31	100	0,6	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			673	89			3
			Тенге			484	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1268	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Щит внутренний доборный приставной 505x2500x70-1шт								
60	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,0158	573,75	28,11	9	-	3	0,78	-
		м3		123,75	10,58	2	-	120	0,05	-
61	E0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	2,6	20,48	0,91	53	2	16	0,03	-
		м2		4,68	0,34	12	1	120	-	-
62	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,05	2139,46	330,46	107	17	97	10,58	1
		м3		1809	123,75	90	6	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			169	19			1
			Тенге			105	7			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Щит внутренний дверной переходной приставной 1250x2500x120-2шт								
63	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,091	573,75	28,11	52	3	15	0,78	-
		м3		123,75	10,58	11	1	120	0,05	-
64	E0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	4,8	20,48	0,91	98	4	29	0,03	-
		м2		4,68	0,34	22	2	120	-	-
65	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,16	2139,46	330,46	342	53	309	10,58	2
		м3		1809	123,75	289	20	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			493	60			2
			Тенге			323	22			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Щит внутренний доборный приставной 1013x2500x70-1шт								
66	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,0187	573,75	28,11	11	1	3	0,78	-
		м3		123,75	10,58	2	-	120	0,05	-
67	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	5,7	20,48	0,91	117	5	34	0,03	-
		м2		4,68	0,34	27	2	120	-	-
68	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,13	2139,46	330,46	278	43	251	10,58	1
		м3		1809	123,75	235	16	100	0,6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			406	49			2
			Тенге			264	18			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			289	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Щит внутренний доборный приставной 555x2500x70-1шт								
69	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,0157	573,75	28,11	9	-	3	0,78	-
		м3		123,75	10,58	2	-	120	0,05	-
70	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	2,8	20,48	0,91	57	3	17	0,03	-
		м2		4,68	0,34	13	1	120	-	-
71	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,05	2139,46	330,46	107	17	97	10,58	1
		м3		1809	123,75	90	6	100	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			173	20			1
			Тенге			105	7			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Шит внутренний переходной 1250x2500x70-6шт								
72	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса м3	0,1188	573,75	28,11	68	3	19	0,78	-
				123,75	10,58	15	1	120	0,05	-
73	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	37,5	20,48	0,91	768	34	226	0,03	1
				4,68	0,34	176	13	120	-	-
74	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	0,84	2139,46	330,46	1797	278	1624	10,58	9
				1809	123,75	1520	104	100	0,6	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2633	315			10
			Тенге			1710	118			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2108	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Шит внутренний переходной 1250x2500x120-4шт								
75	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса м3	0,158	573,75	28,11	91	4	25	0,78	-
				123,75	10,58	20	2	120	0,05	-
76	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	25	20,48	0,91	512	23	151	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,68	0,34	117	8	120	-	-
77	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	1,04	2139,46	330,46	2225	344	2010	10,58	11
				1809	123,75	1881	129	100	0,6	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2828	371			12
			Тенге			2018	139			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			5315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2485	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Щит угловой наружний №2 1250x2500x120-5шт								
78	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса м3	0,1975	573,75	28,11	113	6	32	0,78	-
				123,75	10,58	24	2	120	0,05	-
79	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов м2	31,25	20,48	0,91	640	28	188	0,03	1
				4,68	0,34	146	11	120	-	-
80	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой м2	10,88	12,58	0,99	137	11	155	0,07	1
				11,59	0,38	126	4	119	-	-
81	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов м3	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
				1809	123,75	2352	161	100	0,6	1
82	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой м2	10,88	12,58	0,99	137	11	155	0,07	1
				11,59	0,38	126	4	119	-	-
83	Е0115-164-1	-Простая скраска щитов м2	31,25	106,82	1,19	3338	37	1366	0,26	8
				41,18	0,45	1287	14	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7147	522			24
			Тенге			4061	196			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			12248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4919	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Щит перекрытия №1 3690x1250x160-8шт								
84	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,72	21077,72	316,57	15176	228	3116	22,5	16
		м3		3487,5	119,25	2511	86	120	0,58	-
85	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	37,6	125,82	4,32	4731	162	5556	0,75	28
		м2		121,5	1,64	4568	62	120	0,01	-
86	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,72	573,75	28,11	413	20	116	0,78	1
		м3		123,75	10,58	89	8	120	0,05	-
87	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	37,6	20,48	0,91	770	34	227	0,03	1
		м2		4,68	0,34	176	13	120	-	-
88	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	36,88	12,58	0,99	464	37	525	0,07	3
		м2		11,59	0,38	427	14	119	-	-
89	С99-1-686 Прайс ТОО "Василец"	-Пленка полиэтиленовая паропроницаемая "Изоспан"	40,57	59,33	-	2407	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	5,52	2139,46	330,46	11810	1824	10669	10,58	58
		м3		1809	123,75	9986	683	100	0,6	3
91	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	36,88	12,58	0,99	464	37	525	0,07	3
		м2		11,59	0,38	427	14	119	-	-
92	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0406	30400	-	1233	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			37468	2342			110
			Тенге			18185	879			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3110	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22174	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			61695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22174	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Щит перекрытия №2 5060x1250x160-7шт								
93	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,8638	21077,72	316,57	18207	273	3739	22,5	19
		м3		3487,5	119,25	3013	103	120	0,58	1
94	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	46,2	125,82	4,32	5813	200	6827	0,75	35
		м2		121,5	1,64	5613	76	120	0,01	-
95	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,8638	573,75	28,11	496	24	139	0,78	1
		м3		123,75	10,58	107	9	120	0,05	-
96	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	46,2	20,48	0,91	946	42	278	0,03	1
		м2		4,68	0,34	216	16	120	-	-
97	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	44,24	12,58	0,99	557	44	630	0,07	3
		м2		11,59	0,38	513	17	119	-	-
98	С99-1-686 Прайс ТОО "Василец"	-Пленка полиэтиленовая паропроницаемая "Изоспан"	48,66	59,33	-	2887	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	6,65	2139,46	330,46	14227	2198	12853	10,58	70
		м3		1809	123,75	12030	823	100	0,6	4
100	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	44,24	12,58	0,99	557	44	630	0,07	3
		м2		11,59	0,38	513	17	119	-	-
101	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0487	30400	-	1479	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			45169	2825			133
			Тенге			22004	1060			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			74481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26829	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Щит половой №1 4375x1250x168 -14 шт								
102	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	2	21077,72	316,57	42198	634	8665	22,5	45
		м3		3487,5	119,25	6982	239	120	0,58	1
103	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	142,8	127,48	4,32	18204	617	21101	0,75	108
		м2		121,5	1,64	17350	234	120	0,01	1
104	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	2	573,75	28,11	1149	56	323	0,78	2
		м3		123,75	10,58	248	21	120	0,05	-
105	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	142,8	20,48	0,91	2925	130	860	0,03	4
		м2		4,68	0,34	668	49	120	-	-
106	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	76,44	125,08	0,99	9561	76	1089	0,07	5
		м2		11,59	0,38	886	29	119	-	-
107	С99-1-686 Прайс ТОС "Василец"	-Пленка полиэтиленовая паропроницаемая "Изоспан"	84,09	59,33	-	4989	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	11,48	2139,46	330,46	24561	3794	22188	10,58	121
		м3		1809	123,75	20767	1421	100	0,6	7
109	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	76,44	12,58	0,99	962	76	1089	0,07	5
		м2		11,59	0,38	886	29	119	-	-
110	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0841	30400	-	2556	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			107104	5382			290
			Тенге			47787	2021			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			172164	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58106	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Щит половой №2 3750x1250x168 -1 шт								
111	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,125	21077,72	316,57	2635	40	541	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	436	15	120	0,58	-
112	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	8,72	127,48	4,32	1112	38	1289	0,75	7
		м2		121,5	1,64	1059	14	120	0,01	-
113	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций каркаса	0,125	573,75	28,11	72	4	20	0,78	-
		м3		123,75	10,58	15	1	120	0,05	-
114	Е0110-52-1	-Огнезащита покрытия щитов	8,72	20,48	0,91	179	8	53	0,03	-
		м2		4,68	0,34	41	3	120	-	-
115	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	4,69	12,58	0,99	59	5	67	0,07	-
		м2		11,59	0,38	54	2	119	-	-
116	С99-1-686 Прайс ТОО "Василец"	-Пленка полиэтиленовая паропроницаемая "Изоспан"	5,16	59,33	-	306	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,71	2139,46	330,46	1519	235	1372	10,58	8
		м3		1809	123,75	1284	88	100	0,6	-
118	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	4,69	12,58	0,99	59	5	67	0,07	-
		м2		11,59	0,38	54	2	119	-	-
119	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0052	30400	-	157	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			6097	333			18
			Тенге			2945	125			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			10075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3581	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. Отопление								
120	С99-1-175 Прайс	-Радиатор алюминиевый секц	44	573,5 -	- -	25234 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге Тенге			25234 -	- -			- -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25234	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26748	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			26748	-	-		-
		РАЗДЕЛ 25. Электроснабжение.Освещение								
121	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ШРУЭ-3-0040 шт	1	5310 -	- -	5310 -	- -	- -	- -	- -
122	С99-1-669 Прайс	-Счетчик СЭО-1,12.402 шт	1	1503 -	- -	1503 -	- -	- -	- -	- -
123	С151701-82	-Светильники тип НП020-1х60 шт	5	365 -	- -	1825 -	- -	- -	- -	- -
124	С151701-7	-Светильники герметичный НПП03-1х60 шт	1	588 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
125	С151706-58	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25 шт	12	17 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
126	С99-1-175 Прайс	-Микроканал 20х10 м	40	21,8 -	- -	872 -	- -	- -	- -	- -
127	С130806-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм м	69,36	131 -	- -	9086 -	- -	- -	- -	- -
128	С99-1-673 Прайс	-Провод с медными жилами ПУНГП 3х1,5 м	120	37,6 -	- -	4512 -	- -	- -	- -	- -
129	С99-1-674 Прайс	-Провод с медными жилами ПУНГП 3х2,5 м	30	61,8 -	- -	1854 -	- -	- -	- -	- -
130	С151801-11	-Выключатель одноклавишный,	3	134	-	402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 0-1-76-10/220								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	116	-	1160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	С151802-21	-Коробка стальная распределительная	10	59	-	590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			28452	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19366	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20528	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			30159	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			577911	36693			1305
			Тенге			211880	13316			59
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47276	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			255597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263536	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			883518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263536	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,07571	Тенге			1833936				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			36679				
		Итого:	Тенге			1870615				
		НДС 12%	Тенге			224474				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			2095089				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Байгужидин Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР: "Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна