1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	8	1359,00 --	-- --	10872 --	-- --	10872	-- 870	11742
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,01632	951092,00 --	-- --	15522 --	-- --	15522	-- 1242	16764
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	39329 26994	9791 4035	2544	22340 4934	66603
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	462,73 207,64	197,79 71,84	2314 1038	989 359	287	1006 266	3586
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	952755,00 --	-- --	4859 --	-- --	4859	-- 389	5248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8940842**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					291777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6903457		
		- Накладные расходы	Тенге							520175	
		- Сметная прибыль	Тенге							662286	

Объект : **Строительство наружного освещения Акжар т/а орталык кошесі, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,96	4150,43 1368,34	2776,69 1164,97	3984 1314	2665 1118	5	2262 500	6745
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,9744	5354,00	--	5217	--	5217	--	5634

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	60	19975,14	--	1198508	--	965698	186248	1495536
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	232810	--		110780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,364	408502,00				965699		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	14,688	21724,00	--	319082	--	319082	--	344609
		СП - 8%			--	--	--	--		25527	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	144	1226,14	30,14	176564	4340	109169	59203	254628
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	63055	604		18861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	345,6	295,00				101952		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,4578	118901,12	27843,14	54433	12747	894	41602	103718
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	40792	4925		7683	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,4578	1036166,00	--	474357	--	474357	--	512306
		СП - 8%			--	--	--	--		37949	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,086	540705,36	3574,58	46501	307	--	42155	95749
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	46193	131		7092	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,086	530487,00	--	45622	--	45622	--	49272
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	60	13918,02	7863,82	835081	471829	7800	439343	1376377
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	355452	193726		101954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	300	26,00				7800		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	60	133928,57	--	8035714	--	8035714	--	8678571
		СП - 8%			--	--	--	--		642857	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	60	15674,85	7381,26	940491	442876	42884	474411	1528094
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	454731	204173		113192	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	60	13632,00	--	817920	--	817920	--	883354
		СП - 8%			--	--	--	--		65434	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1836	105369,00	--	19346	--	19346	--	20894
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	60	7053,12	1328,70	423187	79722	139631	190197	662454
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	203834	60328		49071	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	60	87500,00	--	5250000	--	5250000	--	5670000
		СП - 8%			--	--	--	--		420000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	60	2173,23	--	130394	--	976	93181	241461
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	129418	--		17886	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	60	69278,00	--	4156680	--	4156680	--	4489214
		СП - 8%			--	--	--	--		332534	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,903	102845,14	938,99	195714	1787	--	155726	379555
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	193927	730		28115	
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,94106	450441,00	--	874333	--	874333	--	944280
		СП - 8%			--	--	--	--		69947	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	60	2873,00	--	172380	--	172380	--	186170
		СП - 8%			--	--	--	--		13790	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	120	175,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	120	647,00	--	77640	--	77640	--	83851
		СП - 8%			--	--	--	--		6211	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	60	3860,00	--	231600	--	231600	--	250128
		СП - 8%			--	--	--	--		18528	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	120	2097,00	--	251640	--	251640	--	271771
		СП - 8%			--	--	--	--		20131	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	15	1359,00	--	20385	--	20385	--	22016
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	7421,74	284,35	445305	17061	319635	82338	569855
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	108609	5750		42211	