Форма №3

СПРАВКА № 3 от 21 Август 2012 года.
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 год

Программа - 003 «Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

Подпрограмма - 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика - 421 «Строительство зданий и сооружений»
По договору № 14 от 4 мая 2012года
Сумма договора - 5 151 472 тенге
По объекту: - Строительство одноквартирного жилого дома (№46)по ул.А.Уразбаевой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»

Место расположения объекта строительства - ЗКО,Бокейординский район ,с.Сайхин
Заказчик: - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
РНН 271500210468: ИИК KZ 92070103KSN2715000;
БИК KKMFKZ2A
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана
Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
ЗКО г.Уральск ул.Малина 11
РНН 271800031414, ИИК KZ808560000003194412
БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1.Всего по стройке	5 151 472	2 464 134	2 464 134		
2.В том числе за июль месяц		2 200 120	2 200 120		
3.НДС 12%		264 014			
4.Итого за июль месяц		2 464 134			
5.Удержание аванса 30% пропорционально от выполненных работ	1 545 442	739 240			
6.Удержание 5 % от суммы договора	257 574	123 207			
7.Возврат стоимости за материалы					
8.Всего к оплате за текущий месяц (стр1-стр5-стр6.) (стр4-стр6.-стр7)	3 348 456	1 601 687			

Прописью к оплате: один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят семь тенге

Сдал: Принял:

М.П. «Батыс Котло Монтаж» МП

Подрядчик: Заказчик:
ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Директор_____Балмулдин Д.У.. Начальник отдела:_____Кенжегалиев Р.

ЗАКАЗЧИК-:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бокейординского района» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т
Выполненных работ за август месяц 2012 год по объекту

НА строительство однокартирного жилого дома с.Сайхин
Бокейординского района ЗКО (дом46)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы.Стены.Перекрытие (Сборка из щитов индивидуального изготовления)								
1	Е0110-11-9	-Устройство пола с накатом из щитов	83,5	208,7	46,12	17426	3851	15566	0,9	75
		м2		137,93	17,42	11517	1455	120	0,09	7
2	Е0110-61-1	-Сборка стен для жилых и общественных зданий из щитов	141,31	265,23	83,43	37480	11790	33518	1,06	150
		м2		169,65	28,01	23973	3958	120	0,1	14
3	Е0110-11-9	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов	81,5	208,7	46,12	17009	3759	15193	0,9	73
				137,93	17,42	11241	1420	120	0,09	7
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71915	19399			298
			Тенге			46732	6832			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63206	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63206	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
4	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,13	21304,82	334,28	45422	713	9015	22,1	47
		м3		3397,5	126	7243	269	120	0,62	1
5	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,13	573,75	28,11	1223	60	344	0,78	2
		м3		123,75	10,58	264	23	120	0,05	-
6	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	120,3	484,95	8,2	58339	986	39516	1,71	206
		м2		272,95	3,08	32836	371	119	0,02	2
7	С99-1-874 прайс ТОО "Агран"	-Профлист окрашенный С-10	133,1	435,05	-	57905	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
9	С12065-76	-Створки оконные	0,35	2930	-	1026	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-797	-Скобяные изделия	1	360	-	360	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-201-4	-Остекление деревянных окон	0,35	767,78	3,04	269	1	26	0,45	-
		м2		69,98	1,15	24	-	105	0,01	-
12	Е0110-23-1	-Установка чердачной двери	0,98	398,48	102,53	391	100	220	0,9	1
		м2		151,65	35,67	149	35	120	0,14	-
13	С12065-23	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	0,98	3110	-	3048	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-797	-Скобяные изделия	1	360	-	360	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171423	1942			262
			Тенге			41479	729			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49755	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		ОКНА								
15	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1672	58	120	0,03	-
16	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок	9	210,48	5,58	1894	50	1039	0,59	5
		м2		94,05	2,12	846	19	120	0,01	-
17	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,76	8050	-	22186	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	С99-1-524	-Подконные доски из ПХВ	7,2	553,7	-	3987	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		5.2.Двери								
19	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
20	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,4	0,09	219	-	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	119	-	120	-	-
21	Е0110-23-3	-Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,4	634,99	31,85	5969	299	2288	1,15	11
		м2		190,8	12,04	1794	113	120	0,06	1
22	С12022-1	-Дверь наружная металлическая утепленная (примен)	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63897	591			30
			Тенге			5003	215			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6262	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6157	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			74368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6157	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		6.1.Покрытие -линолеум								
23	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	66,75	925,08	4,9	61749	327	4955	0,38	25
		м2		58,5	1,85	3905	123	123	0,01	1
		6.2.Покрытие-Кераиическая плитка								
24	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,03	460,14	2,07	3235	15	2244	1,38	10
		м2		258,75	0,79	1819	6	123	-	-
25	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,03	289,16	13,43	2033	94	499	0,37	3
		м2		52,65	5,04	370	35	123	0,02	-
26	Е0111-11-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	7,03	-42,1	-0,67	-296	-5	-8	-	-
		м2		-0,63	-0,25	-4	-2	123	-	-
27	Е0111-27-3	-Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителями на цементном растворе	7,03	1465,67	11,72	10304	82	1522	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1207	31	123	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77024	514			45
			Тенге			7296	194			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8872	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			91411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8872	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
28	Е0115-251-5	-Оклейка обоями стен и потолков	234,48	106,09	0,59	24876	138	12854	0,3	69
		м2		51,98	0,23	12188	54	105	-	-
29	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	88	16,34	0,16	1438	14	1759	0,09	8
		м		16,18	0,07	1424	6	123	-	-
30	С99-1-589	-Галтели	88	46,6	-	4101	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0134-60-13	-Облицовка потолков декоративными плитками	7,03	1226,33	1,2	8621	8	1006	0,85	6
		м2		141,3	0,45	993	3	101	-	-
32	Е0134-60-3	-Облицовка стен декоративным пластиком	22,05	1209,68	1,2	26673	26	2786	0,74	16
		м2		124,65	0,45	2749	10	101	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			65709	187			99
			Тенге			17354	73			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4324	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15864	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20188	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
33	Е0115-158-1	-Окраска фасадов фасадной краской	87,7	101,33	1,65	8887	145	1635	0,09	8
		м2		17,12	0,63	1501	55	105	-	-
34	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	14,5	332,23	125,09	4817	1814	2267	0,94	14
				144	29,74	2088	431	90	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С99-1-874	-Профлист окрашенный С-10 м2	15,95	435,05	-	6939	-	-	-	-
	прайс ТОО "Агран"	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			20643	1958			22
			Тенге			3589	486			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15826	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1635	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	245	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1048	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18508	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1802	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4817	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	340	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7510	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2859	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			26018	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4661	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы								
		9.1.Отмостка								
36	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	19,3	204,95	2,62	3956	51	273	0,07	1
				10,51	0,99	203	19	123	-	-
37	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки бетон В12,5	1,54	9389,78	-	14460	-	1074	3,66	6
		м3		567	-	873	-	123	-	-
		9.2.Крыльцо								
38	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	2,77	204,95	2,62	568	7	39	0,07	-
				10,51	0,99	29	3	123	-	-
39	Е0111-2-9	-Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотниеи трамбовками	0,154	9032,78	-	1391	-	107	3,66	1
		м3		567	-	87	-	123	-	-
40	Е0106-19-1	-Устройство ступеней м3	0,36	11477,52	316,01	4132	114	562	8,25	3
				1368	119,39	492	43	105	0,58	-
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,09	258,1	9,95	799	31	213	0,36	1
		м2		52,2	3,74	162	12	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25305	202			12
			Тенге			1846	76			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			29228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2263	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Щит переходной наружный 1250х2500х120-13шт								
		10.0.Подраздел без наименования								
42	Е0115-164-1-Простая окраска щитов		81,25	106,82	1,19	8679	97	3552	0,26	21
		м2		41,18	0,45	3346	37	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8679	97			21
			Тенге			3346	37			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3915	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Щит угловой наружний №1 1250х2500х120-5шт								
43	Е0115-164-1-Простая окраска щитов		31,25	106,82	1,19	3338	37	1366	0,26	8
		м2		41,18	0,45	1287	14	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3338	37			8
			Тенге			1287	14			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1366	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1506	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Щит оконный наружный 1250x2500x120-6шт								
44	Е0115-164-1-Простая окраска щитов	м2	21,3	106,82	1,19	2275	25	931	0,26	5
				41,18	0,45	877	10	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2275	25			5
			Тенге			877	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			931	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1026	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1026	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Щит дверной наружный 1250x2500x120-1шт								
45	Е0115-164-1-Простая окраска щитов	м2	2,1	106,82	1,19	224	2	92	0,26	1
				41,18	0,45	86	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			224	2			1
			Тенге			86	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Щит угловой наружний №2 1250x2500x120-5шт								
46	Е0115-164-1	-Простая окраска щитов	31,25	106,82	1,19	3338	37	1366	0,26	8
		м2		41,18	0,45	1287	14	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3338	37			8
			Тенге			1287	14			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1506	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Щит половой №1 4375x1250x168 -14 шт								
47	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	2	21077,72	316,57	42198	634	8665	22,5	45
		м3		3487,5	119,25	6982	239	120	0,58	1
48	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	142,8	127,48	4,32	18204	617	21101	0,75	108
		м2		121,5	1,64	17350	234	120	0,01	1
49	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	76,44	125,08	0,99	9561	76	1089	0,07	5
		м2		11,59	0,38	886	29	119	-	-
50	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	11,48	2139,46	330,46	24561	3794	22188	10,58	121
		м3		1809	123,75	20767	1421	100	0,6	7
51	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	76,44	12,58	0,99	962	76	1089	0,07	5
		м2		11,59	0,38	886	29	119	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			95485	5196			285
			Тенге			46871	1952			9
		Стоимость общестрсительных работ -	Тенге			95485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8120	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			158594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56943	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Щит половой №2 3750x1250x168 -1 шт								
52	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,125	21077,72	316,57	2635	40	541	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	436	15	120	0,58	-
53	Е0110-7-3	-Обшивка каркаса плитами ОСБ т.10мм	8,72	127,48	4,32	1112	38	1289	0,75	7
		м2		121,5	1,64	1059	14	120	0,01	-
54	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	4,69	12,58	0,99	59	5	67	0,07	-
		м2		11,59	0,38	54	2	119	-	-
55	Е0126-31-1	-Теплоизсляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,71	2139,46	330,46	1519	235	1372	10,58	8
		м3		1809	123,75	1284	88	100	0,6	-
56	Е0112-15-3	-Устройство прокладной паропрницаемой пароизоляции в один слой	4,69	12,58	0,99	59	5	67	0,07	-
		м2РОтопл		11,59	0,38	54	2	119	-	-
57	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2,2	266,48	3,96	586	9	151	0,3	1
		м		52,2	1,49	115	3	128	0,01	-
58	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4,5	264,48	3,96	1190	18	309	0,3	1
		м		52,2	1,49	235	7	128	0,01	-
59	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	43	472,48	3,96	20317	170	2955	0,3	13
		м		52,2	1,49	2245	64	128	0,01	-
60	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200	-	800	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	49,7	10,99	-	546	-	680	0,05	2
				10,69	-	531	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
62	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	8,45	177,15	34,73	1497	293	1314	0,68	6
		1кВт		108,45	13,01	916	110	128	0,06	1
63	С99-1-175	-Радиатор алюминиевый	44	573,5	-	25234	-	-	-	-
	Прайс	секц		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0118-10-1	-Установка расширительных	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3		621	24,75	621	25	128	0,13	-
		1бак								
65	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	2689,67	120,17	2690	120	2897	13	13
		центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос								
66	С99-1-178	-Насос циркуляционный БАВ	1	7277,2	-	7277	-	-	-	-
	Прайс	32х80		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	8	62,13	-	497	-	230	0,12	1
		комплект		22,5	-	180	-	128	-	-
68	С99-1-180	-Кран шаровый 11Б41П Ду32мм	2	1016	-	2032	-	-	-	-
	Прайс	шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С130904-59	-Краны двойной регулирсвки	8	377	-	3016	-	-	-	-
		пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий площадью	6	91,62	43,92	550	264	386	0,27	2
		до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100мм		47,7	16,58	286	99	100	0,08	-
		отверст.								
71	Е0116-10-4	-Гильзы из труб Ду76х4,5	1	822,75	20,8	823	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
72	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических	4,9	32,52	0,05	159	-	26	0,03	-
		поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
73	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,9	49,67	0,02	243	-	37	0,02	-
	к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	41	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			77399	1285			61
			Тенге			10436	482			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34543	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36616	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4032	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36520	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			96166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12916	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вентиляция								
74	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали	4,8	1867,88	13,16	8966	63	1551	1,54	7
				247,5	4,93	1188	24	128	0,02	-
		м2								
75	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1124,7	6,95	2249	14	213	0,49	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
		шт								
76	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
77	Е0126-11-6	-Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине слоя 40 мм	3	183,73	45,76	551	137	342	0,54	2
				96,75	17,1	290	51	100	0,08	-
		м								
78	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,17	5520	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	188,55	12,17	566	37	135	0,25	1
				40,5	4,5	122	14	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
80	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0041	185900	-	762	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
		отверст.		66,02	22,57	132	45	100	0,11	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			14976	403			14
			Тенге			2249	152			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			654	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	752	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11908	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			18939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2834	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Электроснабжение.Освещение								
82	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	-
		шт								
83	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ШРУЭ-3-0040	1	5310	-	5310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
		шт								
85	С99-1-669	-Счетчик СЭО-1,12.402	1	1503	-	1503	-	-	-	-
	Прайс	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
				86,85	35,93	521	216	108	0,16	1

1	2	3	4
		шт	
87	С151701-82	-Светильники тип НП020-1х60	5
		шт	
88	С151701-7	-Светильники герметичный НПП03-1х60	1
		шт	
89	С151706-58	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	12
		шт	
90	Е0121-9-3	-Прокладка микроканала	40
		м	
91	С99-1-175 Прайс	-Микроканал 20х10	40
		м	
92	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб диаметром до 25мм с креплением накладными	68
		м	
93	С130806-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	69,36
		м	
94	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы и миниканал провода сечением до 2,5 мм2	150
		м	
95	С99-1-673 Прайс	-Провод с медными жилами ПУНГП 3х1,5	120
		м	
96	С99-1-674 Прайс	-Провод с медными жилами ПУНГП 3х2,5	30
		м	
97	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3
		шт	
98	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3
		шт	
99	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10
		шт	
100	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3

5	6	7	8	9	10	11
365	-	1825	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
588	-	588	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17	-	204	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20,78	-	831	-	782	0,11	5
18,11	-	724	-	108	-	-
21,8	-	872	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
71,31	1,39	4849	95	4715	0,39	26
63,68	0,52	4330	35	108	0,02	1
131	-	9086	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,33	0,82	1399	123	1376	0,05	8
7,99	0,5	1199	75	108	-	-
37,6	-	4512	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61,8	-	1854	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,74	-	137	-	101	0,2	1
31,05	-	93	-	108	-	-
35,4	-	106	-	96	0,19	1
29,48	-	88	-	108	-	-
34,7	-	347	-	318	0,19	2
29,48	-	295	-	108	-	-
134	-	402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	116	-	1160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	С151802-21	-Коробка стальная распределительная	10	59	-	590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			37722	599			47
			Тенге			7698	341			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			49181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9340	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			739355	32475			1216
			Тенге			197438	11607			51
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			98474	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			117598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13664	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46074	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			813982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217700	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29917	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2859	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10967	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1039143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245191	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,0757	Тенге			2156980				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			43140				
		Итого:	Тенге			2200120				
		НДС 12%	Тенге			264014				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			2464134				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Баймуратов Д.С

ТЕХНАДЗОР: "Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна

«Батыс Котло Монтаж»