Заказчик Управления строительства ЮКО

Инженер ТОО "Туран-курылыс"

Подрядчик ТОО"Береке"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2014

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобритен материалов	др. доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	32729194	6163700	2406210	6163700	178111					660396	6163700
Инжинеринговые услуги	442171	83272				83272				8922	83272
Авторский надзор											
Всего по стройке	33171365	6246971,6	2406210	6163700	178111					669318	6246972

Заказчик Зам.руководителя ГУ Управления строительства ЮКО

_____Е.Кыдыров

Инженер: Зам.ген.директора ТОО"Туран-Курылыс"

_____С.Егембердиев

Подрядчик
Директор ТОО "Береке"

_____Р.Абдужаппаров

Гл.специалисть ГУ Управления строительства ЮКО

_____Қ.Әбдіхалық

Инженер-эксперт ТОО"Туран-Курылыс"

_____К.Дошанов

25.08.2014

Форма 4

Заказчик Управления строительства ЮКО
Подрядчик ТОО "Береке"
Договор №108 от 05 марта 2014 г
Наименование Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

А К Т № 6
выполненных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Раздел 9. Локальная смета 7-5 Покрытие										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1 S=276м2										
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(25см)	197,46972	234,38	17,83	46282	3520	3014	0,04	8		
		м2		6,41	5,07	1266	1001	133	0,02	4		
2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=13	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	197,46972	33,87	--	6689	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ(6см)	197,46972	437,42	15,35	86377	3031	2889	0,03	7		
		м2		5,94	5,06	1173	999	133	0,02	3		
4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	197,46972	206,96	--	40868	--	11	--	--		
		м2		0,04	--	8	--	133	--	--		
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	197,46972	484,34	15,35	95642	3031	2889	0,03	7		
		м2		5,94	5,06	1173	999	133	0,02	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	105,88956	421,55	6,63	44638	702	15553	0,70	74
		м		108,68	1,76	11508	186	133	0,01	1
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.30.15	1,694233	24600,00	--	41678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП 2 S=8м2								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(16см)	8	295,99	12,52	2368	100	451	0,24	2
		м2		38,03	4,39	304	35	133	0,02	--
9	Е0127-56-2 К=4	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	8	87,92	--	703	--	35	0,02	--
		м2		3,32	--	27	--	133	--	--
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	8	332,48	--	2660	--	263	0,14	1
		м2		24,75	--	198	--	133	--	--
11	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	8	112,26	--	898	--	85	0,05	--
		м2		7,96	--	64	--	133	--	--
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4	421,55	6,63	1686	27	588	0,70	3
		м		108,68	1,76	435	7	133	0,01	--
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	0,064	24600,00	--	1574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП 3-58м2								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(10см)	58	295,99	12,52	17167	726	3272	0,24	14
		м2		38,03	4,39	2206	255	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	58	-43,96	--	-2550	--	-128	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-96	--	133	--	--
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,9	2267,76	68,13	6577	198	132	0,14	--
		м3		21,38	12,76	62	37	133	0,04	--
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	58	100,45	42,08	5826	2441	5572	0,38	22
		м2		57,38	14,85	3328	861	133	0,07	4
18	С143003-40	Плитка тротуарная	58	850,00	--	49300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	65	421,55	6,63	27401	431	9547	0,70	45
		м		108,68	1,76	7064	114	133	0,01	--
20	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	1,04	24600,00	--	25584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА-82м2								
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,2	10040,78	--	82334	--	5719	3,66	30
		м3		567,00	--	4649	--	123	--	--
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	82	364,61	--	29898	--	2699	0,14	12
		м2		24,75	--	2030	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			613603	14207			225
			Тенге			35397	4494			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613603				
	Материалы -		Тенге			5025				
	Всего заработная плата -		Тенге				39892			
	Местные материалы -		Тенге			558974				
		Накладные расходы -	Тенге			52591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				47781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			706166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				47781			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**613603**	**14207**			**225**
			Тенге			**35397**	**4494**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613603				
	Материалы -		Тенге			5025				
	Всего заработная плата -		Тенге				39892			
	Местные материалы -		Тенге			558974				
		Накладные расходы -	Тенге			43721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				47781			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			702588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				47781			

Итого СМР	**702588**
Временные здания и сооружения 1,8%	12647
Итого с временными	715234
Доп.затраты на работы в зимнее время 0,7%	5007
Выслуга лет 1%	7152
Дополнительные отпуска 0,4%	2861
Итого	730254
СМР переход в цены 2014 г. К=2,08774	1524582
СМР с налогами,сборами,обязательными платежами 2%	1555074
НДС 12%	186609
Всего	1741683

Инженер эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Дощанов К.А.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО «Туран Құрылыс»

К.Дощанов

Директор ТОО "Береке"

Р.Абдужаппаров

«БЕРЕКЕ»