Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Инженер ТОО "Туран - Курылыс"

Подрядчик ТОО "Береке"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а, села Байылдыр г.Кентау,ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04. 2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов.	СМР в базовых ценах 2001года	Допонительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	3574015	3574015	1280224	3574015						382930	3574015
Инжинеринговые услуги	48285	48285				48285				5173	48285
Всего по стройке	3622300	3622300	1280224	3574015						388104	3622300

"Заказчик"

Заместитель начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"

Б.Кыдыров

Гл.специалист

К.Әбдіхалық

"Инженер"

Зам.ген.директора ТОО "Туран Курылыс "

С.Егембердиев

Инженер-эксперт

Макулов Б.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Б.Макулов

"Подрядчик"

Директор ТОО "Береке"

Р.Абдужаппаров

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО" Форма №2в

Подрядчик ТОО "Береке"

Договор 108 от 05.03.2014г

Наименование Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а,села Байылдыр,г Кентау ЮКО

Наименование объекта -Фельдшерско-акушерский пункт

А К Т 1
выполненных работ за апрель месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. переведен в текущие цены 2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	864,852	55,67	52,35	48146	45275	14865	0,01	10
		м3		3,32	14,40	2871	12454	97	0,03	22
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,748	525,43	--	14054	--	15881	1,85	49
		м3		525,43	--	14054	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Устройство въезда	52,6	18,49	18,49	973	973	306	--	--
		м3		--	6,00	--	316	97	0,01	1
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере грунтовой подушки	540	79,44	75,63	42895	40841	13481	0,01	7
		м3		3,74	22,00	2020	11878	97	0,04	20
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 1 км	945	35,46	35,46	33510	33510	6702	--	--
		т		--	7,09	--	6702	100	0,15	141
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	540	178,01	177,47	96123	95831	26043	--	1
		м3		0,50	49,22	270	26579	97	0,08	46
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	132	268,20	--	35402	--	40005	0,97	128
		м3		268,20	--	35402	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	167	12,96	12,96	2164	2164	682	--	--
		м3		--	4,21	--	703	97	0,01	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	167	43,09	9,03	7196	1508	5517	0,11	18
		м3		34,06	--	5688	--	97	--	--
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	624,67	79,44	75,63	49621	47245	15594	0,01	8
		м3		3,74	22,00	2336	13740	97	0,04	23
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 1 км излишнего грунта	1093,1725	35,46	--	38764	--	7753	0,15	163
		т		7,09	--	7753	--	100	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	5,35	9051,97	66,01	48428	353	1240	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1047	133	105	0,12	1
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	42,2	10761,12	353,46	454119	14916	31838	3,60	152
		м3		585,00	133,52	24687	5635	105	0,65	28
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1,2,3	0,05564	65000,00	--	3617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С1,2	0,318713	67700,00	--	21577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-3	0,00355	65900,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	5,8	10040,78	--	58237	--	4045	3,66	21
		м3		567,00	--	3289	--	123	--	--
18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов из цементного раствора М1:2	58,36	326,67	4,19	19064	245	4106	0,38	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,58	3388	92	118	0,01	–
		СТЕНЫ								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26,20833	6578,64	335,84	172415	8802	25537	4,54	119
		м3		699,75	126,00	18339	3302	118	0,61	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1146540	291663			706
			Тенге			121145	81533			299
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1146540	291663			706
			Тенге			121145	81533			299
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1146540				
		Материалы -	Тенге			32114				
		Всего заработная плата -	Тенге				202678			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25427				
		Местные материалы -	Тенге			645179				
		Транспортные расходы -	Тенге			38764				
		Накладные расходы -	Тенге			213595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1441743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1112
		Сметная заработная плата -	Тенге				234717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1441743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1112
		Сметная заработная плата -	Тенге				234717			
		Врем. здания и сооружения 1,8%				25951				
		Итого				1467694				
		Доп. затраты на работы в зимнее время 0,7 %				10274				
		Выслуга лет 1%				14677				
		Дополнительные отпуска 0,4%				5871				
		Итого:				1498516				
		Переход в цены 2012 г. к=2,08774				3128515				
		С налогами, сборами, обязательн. платежами 2 %				3191085				
		ндс 12%				382930				
		итого				3574015				

Макулов Б.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер-эксперт ТОО "Туран - Курылыс"

_____Б.Макулов

Подрядчик: директор ТОО "Береке"

_____Р.Х.Абдужаппаров

Инженер-эксперт ТОО "Туран - Курылыс"

_____Ж.Пролиев

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Инженер ТОО "Туран - Курылыс"

Подрядчик ТОО "Береке"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.05. 2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов.	СМР в базовых ценах 2001года	Допонительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	10513628	6939613	2217739	6939613	691908					743530	6939613
Инжинеринговые услуги	142039	93754				93754				10045	93754
Всего по стройке	10655667	7033367	2217739	6939613	691908					753575	7033367

"Заказчик"
Заместитель начальника ГУ
"Управление строительства ЮКО"

_____ Е. Кыдыров

Гл.специалист ГУ "Управление строительства ЮКО"

_____ К.Абдікалық

"Инженер"
Зам.ген.директора
ТОО "Туран Курылыс"

_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"

_____ Б.Макулов

" Подрядчик"
директор ТОО "Береке"

_____ Р.Абдужаппаров

Форма №2

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "Береке"

Договор 108 от 05.03.2014г

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте по ул.Аманкул Датка17а,села Байылдыр,г Кентау ЮКО

Наименование объекта - Фельдшерский пункт

А К Т 2
выполненных работ за май месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		СТЕНЫ								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	61,15277	6578,64	335,84	402302	20538	59586	4,54	278
		м3		699,75	126,00	42792	7705	118	0,61	37
20	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	135,86	986,73	34,73	134057	4718	38157	1,43	194
		м2		225,00	13,01	30569	1768	118	0,06	9
21	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,01	6563,86	337,41	98524	5065	14107	4,38	66
		м3		670,50	126,00	10064	1891	118	0,62	9
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	4,41	6578,64	335,84	29012	1481	4297	4,54	20
		м3		699,75	126,00	3086	556	118	0,61	3
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15704	8679,65	422,15	1363	66	1559	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1297	25	118	0,77	--
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм Сг-1,2	0,0148	64100,00	--	949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Сг-1,2	0,14224	41200,00	--	5860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1	0,03825	62000,00	--	2372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				31033			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137320				
		Накладные расходы -	Тенге			30611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			235412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				35625			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500781				
	Материалы -		Тенге			91816				
	Всего заработная плата -		Тенге				205779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182006				
	Местные материалы -		Тенге			978365				
		Накладные расходы -	Тенге			229738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34461			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1834351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				240240			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41973				
	Материалы -		Тенге			533				
	Всего заработная плата -		Тенге				1804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39069				
		Накладные расходы -	Тенге			1624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2048			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14896				
	Материалы -		Тенге			11330				
	Всего заработная плата -		Тенге				1438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1992				
		Накладные расходы -	Тенге			1841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			2825625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				279627			
		ИТОГО ПО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ СМР :	Тенге			2133717				
		ИТОГО ПО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ:	Тенге			691908				
		Врем. здания и сооружения 1,8%				38407				
		Итого				2864032				
		Доп. затраты на работы в зимнее время 0,7 %				15205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				21721				
		Дополнительные отпуска 0,4%				8688				
		Итого:				2909647				
		в том числе оборудование:				691908				
		Переход в цены 2012 г. к=2,08774				6074591				
		в том числе оборудование:				1444525				
		С налогами, сборами, обязательн. платежами 2 %				6196083				
		в том числе оборудование:				1473416				
		ндс 12%				743530				
		итого				6939613				
		в том числе оборудование:				1650226				

Макулов Б.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Инженер-эксперт ТОО "Туран - Курылыс"

_____ *Б.Макулов*

Подрядчик, директор ТОО "Береке"

_____ **Р.Абдужаппаров**

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Инженер ТОО "Туран - Курылыс"

Подрядчик ТОО "Береке"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06. 2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов.	СМР в базовых ценах 2001года	Допонительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	18346858	7833230	3284324	7833230						839275	7833230
Инжинеринговые услуги	247866	105827				105827				11339	105827
Всего по стройке	18594724	7939057	3284324	7833230						850613	7939057

"Заказчик"
Заместитель начальника ГУ
"Управление строительства ЮКО"
_____Е. Кыдыров

"Инженер"
Зам.ген.директора
ТОО "Туран Курылыс"
_____С.Егембердиев

" Подрядчик"
директор ТОО "Береке"
_____Р.Абдужаппаров

Гл.специалисть ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____Қ.Әбдіхалық

Инженер -эксперт ТОО "Туран Курылыс"
Дощанов К.А.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО «Туран Құрылыс»
_____Б.Макулов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО" Форма №2в

Подрядчик ТОО "Береке"

Договор 108 от 05.03.2014г

Наименование Строительство фельдшерско-акушерского пункта в села Байылдыр по ул.Аманкул Датка №17а, г. Кентау ЮКО

Наименование Фельдшерский пункт

А К Т 3
выполненных работ за июнь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		ПОКРЫТИЕ								
52	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	146,7	209,81	46,81	30779	6867	28702	0,94	138
		м2		145,35	17,69	21323	2595	120	0,09	13
53	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	10,65	11700,00	--	124605	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	146,7	92,48	5,48	13567	804	15178	0,53	77
		м2		84,15	2,07	12345	304	120	0,01	1
55	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,49	10200,00	--	4998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-12-3	Подшивка потолков ГИПСОКАРТОНОМ	146,7	117,12	4,48	17182	657	19072	0,67	98
		м2		106,65	1,69	15646	248	120	0,01	1
57	С11011-376	Листы гипсокартонные , толщина 10 мм	146,7	286,00	--	41956	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
5	У1-34-41	Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	-4487,91	-6,87	-4488	-7	-495	-3,20	-3
		калитка		-547,94	-1,87	-548	-2	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			680505	30768			322
			Тенге			54484	10014			49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			2574812	60711			1962
			Тенге			329280	21070			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2169440				
	Материалы -		Тенге			772572				
	Всего заработная плата -		Тенге				287874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			727067				
	Местные материалы -		Тенге			343479				
		Накладные расходы -	Тенге			338366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2658274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1888
		Сметная заработная плата -	Тенге				338629			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			268102				
	Материалы -		Тенге			235894				
	Всего заработная плата -		Тенге				31882			
		Накладные расходы -	Тенге			28694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			314604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				36187			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137270				
	Материалы -		Тенге			27144				
	Всего заработная плата -		Тенге				30593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78665				
		Накладные расходы -	Тенге			39160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				36467			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			3159893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2279
		Сметная заработная плата -	Тенге				411283			
		Врем. здания и сооружения 1,8%				56878				
		Итого				3216771				
		Доп. затраты на работы в зимнее время 0,7 %				22517				
		Выслуга лет 1%				32168				
		Дополнительные отпуска 0,4%				12867				
		Итого:				3284323				
		Переход в цены 2012 г. к=2,08774				6856819				
		С налогами, сборами, обязательн. платежами 2 %				6993956				
		ндс 12%				839275				
		итого				7833230				

Инженер-эксперт ТОО "Туран - Курылыс"
Б.Макулов

Дощанов К.А.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО «Туран Курылыс»

КАДР БӨЛІМІ

подпись Б. Дощанова
заверяю

Подрядчик: директор ТОО "Береке"
Р.Абдужаппаров

«БЕРЕКЕ»

Заказчик ГУ Управления строительства ЮКО

Инженер ТОО "Туран-Курылыс"

Подрядчик ТОО "Береке"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.07.2014

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобритен материалов	др. доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	26565494	8218636	1762725	8218636	1800781					630162	8218636
Инжинеринговые услуги	358900	111034				111034				11896	111034
Всего по стройке	26924394	8329669,8	1762725	8218636	1800781					642058,5	8329670

"Заказчик"
Зам.руководителя Управления строительства ЮКО
_____ Е.Кыдыров

Гл.специалисть ГУ Управления строительства ЮКО
_____ Қ.Әбдіхалық

"Инженер"
Зам.ген.директора ТОО"Туран-Курылыс"
_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
Дощанов Қ.А.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО «Тұран Құрылыс»
_____ К.Дошанов

"Подрядчик"
директор ТОО "Береке"
_____ Р.Абдужаппаров

Форма 4

Заказчик Управления строительства ЮКО

Подрядчик ТОО"Береке"

Договор №108 от 05.03.2014г

Наименование Строительство фельдшерско-акушерского пункта по ул.Аманкул Датка №17а села Байылдыр г.Кентау ЮКО

А К Т № 4
выполненных работ за июль месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Отделочные работы. Потолок										
1	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	82,93	325,41	2,33	26986	193	7150	0,49	41		
		м2		81,23	0,88	6736	73	105	--	--		
		Отделочные работы. Стены										
2	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	37,57	17,43	0,12	655	5	544	0,09	3		
		м2		13,73	0,05	516	2	105	--	--		
3	Е0115-79-6	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	468,3	244,17	2,26	114345	1058	49943	0,49	228		
		м2		100,71	0,86	47162	403	105	--	2		
4	Е0115-169-5	**Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	468,3	-19,88	-0,05	-9310	-23	-9436	-0,11	-51		
		м2		-19,17	-0,02	-8977	-9	105	--	--		
5	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	179,47	173,10	1,88	31066	337	14891	0,47	84		
		м2		78,30	0,72	14053	129	105	--	1		
6	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	144,72	306,50	2,10	44357	304	10002	0,39	56		
		м2		65,03	0,79	9411	114	105	--	1		
7	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ**	168,95	173,10	1,88	29245	318	14018	0,47	79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671112				
		Материалы -	Тенге			332166				
		Всего заработная плата -	Тенге				159140			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25896				
		Местные материалы -	Тенге			148840				
		Накладные расходы -	Тенге			172444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				185007			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			176396				
		Материалы -	Тенге			912				
		Всего заработная плата -	Тенге				7489			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165772				
		Накладные расходы -	Тенге			6741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10988				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8501			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306823				
		Материалы -	Тенге			242348				
		Всего заработная плата -	Тенге				39235			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23203				
		Местные материалы -	Тенге			5				
		Сдача и испытание -	Тенге			529				
		Накладные расходы -	Тенге			50220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			378466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				46768			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			3496723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				296172			
		Итого СМР				1695942				
		итого оборудование				1800781				
		в том числе мед.оборудование не облагаемое НДС				1097502				
		Временные здания и сооружения 1,8%				30527				
		Итого СМР				1726469				
		Доп.затраты на работы в зимнее время 0,7%				12085				
		Выслуга лет 1%				17265				
		Дополнительные отпуска 0,4%				6906				
		Итого СМР				1762725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР переход в цены 2012 г. К=2,08774				3680114				
		оборудование в ценах 2012 года				3759566				
		в том числе мед.оборудование не облагаемое НДС				2291301				
		Итого в ценах 2012 года				7439681				
		С налогами,сборами,обязательными платежами 2%				7588474				
		в том числе оборудование				3834757				
		в том числе мед.оборудование не облагаемое НДС				2337127				
		НДС 12% без стоимости мед.оборудования в сумме 2337127				630162				
		Всего				8218636				

Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

К.Дошанов

Дошанов К.А.
...ЕР ЭКСПЕРТ
«Туран Құрылыс» _____

Директор ТОО"Береке"

Р.Абдужаппаров

СМР- 4204160.
3834754.

4014469