1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	98	175,00 --	--	17150 --	-- --	17150	-- 1372	18522
25	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	98	647,00 --	--	63406 --	-- --	63406	-- 5072	68478
26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	49	3860,00 --	--	189140 --	-- --	189140	-- 15131	204271
27	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	98	2097,00 --	--	205506 --	-- --	205506	-- 16440	221946
28	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	29	3104,00 --	--	90016 --	-- --	90016	-- 7201	97217
29	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	12	1359,00 --	--	16308 --	-- --	16308	-- 1305	17613
30	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,01479	951092,00 --	--	14067 --	-- --	14067	-- 1125	15192
		Заземление опор									
31	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	7421,74 1810,15	284,35 95,83	148435 36203	5687 1917	106545	27446 14070	189952
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	1016,36 281,58	36,19 11,10	18294 5068	652 200	12574	3793 1767	23854
		Оборудование на напряжение до 1000В									
33	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	39328,73 26993,57	9790,61 4034,88	78657 53987	19581 8070	5089	44681 9867	133205
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474 *СП - 8%*	шт	2	254464,29 --	--	508929 --	-- --	508929	-- 40714	549643

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	462,73	197,79	4627	1977	574	2012	7170
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	2076	718		531	
36	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	952755,00	--	9718	--	9718	--	10495
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18 667 275**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1152327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620168			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14425887		
		- Накладные расходы	Тенге							1086135	
		- Сметная прибыль	Тенге							1382759	

Временные здания и сооружения	Тенге									4132826
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**250134387**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									1750941
Итого с дополнительными затратами	Тенге									**251885328**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге									5037707
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**256923034**
НДС - 12%	Тенге									30830764
ИТОГО стоимость строительство	Тенге									**287 753 798,6**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

_____Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"
_____Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____Молдагасимов А. Б.

РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «АВМ – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	237 892 419
	Всего по акту ТОО «АВМ – Building - 2007»	237 892 419

Гл.спец **Ш. Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	4 960 525	1 992 182							239 062	2 231 244
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	856 896	344 136							41 296	385 432
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства	523 029 542	210 067 628							25 208 115	235 275 743
Всего к оплате:										237 892 419

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 2 очереди строительства.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Мустау, Акпейіл кошелері, Достык ш/а Каратауский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,112	4150,43	2776,69	465	311	1	264	787
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	153	130		58	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,11368	5354,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	7	19975,14	--	139826	--	112665	21729	174479
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	27161	--		12924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,7136	21724,00	--	37226	--	37226	--	40204
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	1226,14	30,14	20599	507	12736	6907	29707
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	7356	71		2200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05341	118901,12	27843,14	6351	1488	104	4854	12101
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	4759	575		896	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,05341	1036166,00	--	55342	--	55342	--	59769
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0095	540705,36	3574,58	5137	33	--	4657	10577
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	5103	14		783	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0095	530487,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	7	13918,02	7863,82	97426	55046	911	51257	160577
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	41469	22601		11895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	7	133928,57	--	937500	--	937500	--	1012500
		СП - 8%			--	--	--	--		75000	