2В
Форма 4

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2

Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт

Объект номер - 3-2

Акт приемки выполненных работ №12
за октябрь 2018 года

на Общестроительные работы АС

Основание: АС

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля.								
1	Е0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	10,1808	59,40	4,72	605	48	684	0,31	3
		м2		54,68	1,78	557	18	119	0,01	--
2	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	10,1808	46,02	0,99	469	10	145	0,07	1
		м2		11,59	0,38	118	4	119	--	--
3	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных М50 стяжек толщиной 15 мм**	10,1808	127,71	15,94	1300	162	492	0,24	2
		м2		34,65	5,96	353	61	119	0,03	--
4	Е0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных М50 стяжек до 40 мм**	10,1808	62,95	2,10	641	21	29	0,01	--
		м2		1,65	0,75	17	8	119	--	--
5	Е0112-15-4	**Устройство обмазочной пароизоляции в один слой**	10,1808	72,27	0,42	736	4	183	0,09	1
		м2		14,92	0,16	152	2	119	--	--

6	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя								
			10,1808	624,86	18,33	6362	187	380	0,14	1
		м2		24,53	6,86	250	70	119	0,03	–
7	Е0112-4-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с двумя фартуками								
			10,1	1031,95	9,97	10423	101	1199	0,62	6
		м		98,67	1,09	997	11	119	–	–
8	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали т.2 мм								
			6,1	1308,60	1,24	7982	8	1116	0,97	6
		м2		153,23	0,47	935	3	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28517	541			21
			Тенге			3377	176			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28517				
	Материалы -		Тенге			23012				
	Всего заработная плата -		Тенге				3553			
	Местные материалы -		Тенге			1587				
		Накладные расходы -	Тенге			4228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187			
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД (наружная отделка)								
9	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2								
			2	5473,45	16,93	10947	34	1748	4,44	9
		м2		704,25	6,35	1409	13	123	0,03	–
10	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
			58,9692	144,14	0,62	8500	37	4823	0,44	26

		м2		69,08	0,23	4074	14	118	--	--
11	Е0112-10-1прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /алкан фасад/	7,35	161,83	1,24	1189	9	1344	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1126	3	119	--	--
12	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND" /"АЛКАН"/, толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	8,085	3910,00	--	31612	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий /т.100 мм/ с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетонас лесов	32,44	1010,63	43,81	32785	1421	14584	2,25	73
		м2		396,91	31,25	12876	1014	105	0,14	5
14	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	3,34132	11040,00	--	36888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	3,7	659,44	2,02	2440	7	251	0,39	1
		м		64,13	0,48	237	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124362	1508			116
			Тенге			19721	1045			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124362				
	Материалы -		Тенге			15073				
	Всего заработная плата -		Тенге				20766			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68501				
	Местные материалы -		Тенге			19559				
		Накладные расходы -	Тенге			22750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24179			
		РАЗДЕЛ 3.ОТМОСТКА.								
16	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных. т.100 мм	1,848	1725,44	--	3189	--	1207	3,24	6

		м3		531,00	--	981	--	123	--	--
17	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм. В7,5**								
			18,48	216,88	14,76	4008	273	1318	0,36	7
		м2		52,43	5,54	969	102	123	0,03	--
18	Е0111-15-2 К=10	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до 80мм/**								
			18,48	246,32	6,70	4552	124	441	0,10	2
		м2		16,90	2,50	312	46	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			11749	397			15
			Тенге			2263	149			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11749				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				2411			
	Местные материалы -		Тенге			9070				
		Накладные расходы -	Тенге			2966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2856			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			164627	2446			152
			Тенге			25361	1369			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164627				
	Материалы -		Тенге			38104				
	Всего заработная плата -		Тенге				26730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68501				
	Местные материалы -		Тенге			30216				
		Накладные расходы -	Тенге			29944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			206245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31222			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат					164626				
	Накладные расходы		**29943,62**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**11674,24**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					206244				

	Итого с временными зданиями и сооружениями	**206244,26**	**7012,31**	**213256,57**					
	Итого с зимними удорожаниями	**213256,57**	**7389,34**	**220645,91**					
	Итого с затратами на выслугу лет	**213256,57**	**2132,57**	**222778,48**					
	Итого с затратами на доп. отпуска	**213256,57**	**853,03**	**223631,51**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018	**223631,50**	**693979,06**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**693979,05**	**13879,58**	**707858,64**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**84943,04**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**792802**				

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Технический надзор

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю Тех.надзор Садыков У.Я.