2В
Форма 4

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2

Наименование объекта - Ангар

Объект номер - 2-1

Акт приемки выполненных работ №9
за октябрь 2018 года

на Общестроительные работы АР

Основание: АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фасад								
		Цоколь (АС-3д, АС-4)								
1	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,75075	13010,10	1826,10	9767	1371	9240	42,70	32
		т		8100,00	690,75	6081	519	140	3,37	3
2	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	**Стальные крепежные элементы из уголков**	0,75075	95337,00	--	71574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,832335	41008,57	2434,57	34133	2026	38303	170,00	141
		т		31950,00	920,25	26593	766	140	4,49	4
4	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,06772	38436,00	--	2603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,64334	35486,00	--	22830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-10 Изм. и доп. вып. 25	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,121275	35053,00	--	4251	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	49,769137	33,16	0,04	1650	2	373	0,04	2
		м2		8,32	--	414	--	90	--	--
8	Е0115-5-5ПРИМ.	**Облицовка плитами, при числе плит в 1 м2 более 6**	169,3	1874,68	32,76	317383	5546	290180	8,40	1422
		м2		1620,00	12,38	274266	2096	105	0,06	10
9	С143003-397 Изм. и доп. вып. 20	**Плита фасадная (цокольная) с пигментом из бетона класса В60, F300, водопоглощение менее 0,6%, толщина 35 мм ГОСТ 13015-2012**	169,3	1659,00	--	280869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			745059	8946			1598
			Тенге			307354	3380			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673485				
	Материалы -		Тенге			12831				
	Всего заработная плата -		Тенге				310735			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29684				
	Местные материалы -		Тенге			314670				
		Накладные расходы -	Тенге			338095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783
		Сметная заработная плата -	Тенге				361449			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71574				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1148144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783
		Сметная заработная плата -	Тенге				361449			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			745059	8946			1598
			Тенге			307354	3380			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673485				
	Материалы -		Тенге			12831				
	Всего заработная плата -		Тенге				310735			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29684				
	Местные материалы -		Тенге			314670				
		Накладные расходы -	Тенге			338095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783

	Сметная заработная плата -	Тенге				361449			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71574				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71574				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4294				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75869				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1148144				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783
	Сметная заработная плата -	Тенге				361449			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
Итого прямых затрат					745059				
Накладные расходы		338094,9							
Ненормируемые и непредвиденные затраты		64989,26							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1148143				
Итого с временными зданиями и сооружениями		1148143,0	39036,86	1187179,92					
Итого с зимними удорожаниями		1187179,9	41135,78	1228315,70					
Итого с затратами на выслугу лет		1187179,9	11871,80	1240187,50					
Итого с затратами на доп. отпуска		1187179,9	4748,72	1244936,22					
Итого в текущих ценах на 1.01.2018		1244936,2	3863318,20						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3863318,2	77266,36	3940584,57					
Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	472870,15						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4413455				

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Технический надзор

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю Тех.надзор Садыков У.Я.