2В

Форма 4

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - "Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2"

Наименование объекта - ТП

Объект номер - 4-2

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь 2018 года

на Фундамент под генератор

Основание: КМ, КЖ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под генератор								
1	**Е0101-164-1**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,5	167,40	--	419	--	426	1,18	3
		м3		167,40	--	419	--	101,7	--	--
2	**Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	1,2	99,84	--	120	--	122	0,62	1
		м3		99,84	--	120	--	101,7	--	--
3	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,2	1271,02	100,89	1525	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
4	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	0,204	4846,51	66,01	989	13	47	1,35	--
		м3		195,75	24,93	40	5	105	0,12	--
5	**Е0106-1-17**	**Устройство фундаментных плит железобетонных В25 с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до1000 мм**	0,612	6484,99	367,51	3969	225	319	2,37	1
		м3		357,75	138,83	219	85	105	0,68	--

6	С143001-61	Надбавка к сметной стоимостипри изменеиин марки бетона по водонепроницаемостидо4: за 2 кг/см2	0,62118	100,00	–	62	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостисвыше 4: за 2 кг/см2	0,62118	232,00	–	144	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за применеине сульфатостойкого цемента	0,62118	70,00	–	43	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ф-1/	0,01	34803,00	–	348	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхпости бутовой кладкн кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8650	375			7
			Тенге			1103	142			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8650				
	Материалы -		Тенге			1007				
	Всего заработная плата -		Тенге				1245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348				
	Местные материалы -		Тенге			5816				
		Накладные расходы -	Тенге			1335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат					8649				
	Накладные расходы		**1335,466**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**599,1056**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					10584				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**10583,703**	359,85	10943,55					
	Итого с зимними удорожаниями		**10943,549**	379,19	11322,74					
	Итого с затратами на выслугу лет		**10943,549**	109,44	11432,18					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**10943,549**	43,77	11475,95					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018		**11475,953**	35612,48						

	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	35612,475	712,25	36324,72					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	4358,97						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				40684				

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Технический надзор

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

"Казахстанский центр деловой авиации" (Kazakhstan Business Aviation Center)