ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6)

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за июль 2018 год по объекту

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ГАЗОПРОВОДА, ВОДОПРОВОДА И ЛИНИИ БЛ-0,4КВ) НА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ С.САЙКИН БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2017ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НВК,КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		5196	89,07	462795,89
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	37,619	690,68	25982,72
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	163,674	981,6	160662,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	186645,12
1. 3	2262С (31-010201-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	163,674	2668,8	436813,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	163,674	981,60	160662,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	436813,17
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	110307,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	24299,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	134606,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,2	47792,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	645194,94

2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		160	1371,68	219468,48
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	295,68	742,25	219468,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	219468,48
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	129705,87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	14804,99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	144510,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		181,99	29118,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	393097,69
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		156	1143,07	178318,14
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	240,24	742,25	178318,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	178318,14
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	105386,02
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	12029,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	117415,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		151,66	23658,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	319391,87
9	С123-041013-0205 23-041013-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, Т ОТ -10°С ДО +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 5,5 КГ	ТРУБОПРОВОД ШТ.		1	6014,39	6014,39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		255,01	255,01
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255,01	255,01
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		501,55	501,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1	6770,95	6770,95
10	С123-030301-0208 23-030301-0208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК-40 4,88 КГ	ШТ.			11674,53	11674,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		495	495

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		495	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		973,56	973,56
		- - -

	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,55	3224,78
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,55	3224,78
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,98	6342,46
	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,84	606,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,84	606,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,09	1192,99
		- - -

	-1301 23-020803- 1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	100 ГОСТ 5525-88 39,9 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3260,23	29342,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3260,23	29342,07
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6412,2	57709,76
		- - -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6)

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					421819,63
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					5694564,94
		Временные зд и сооружения 2,80%	ТЕНГЕ					159447,82
		Итого	ТЕНГЕ					5854012,76
		Доп.затраты при произ работ в зимнее время 3,3%	ТЕНГЕ					210744,46
		Итого	ТЕНГЕ					6064757,22
		Итого в текущих ценах к= 1,0599383	ТЕНГЕ					6428268,46
		Итого с понижающим коэффиц. К= 0,816014655	ТЕНГЕ					5245561,27
		НДС 12%	ТЕНГЕ					629467,35
		Всего	ТЕНГЕ					5875028,62

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель Жангалиев К. М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Туйгужин Е.Е.