АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газификация
По адресу: г.Актобе, с/к Госстандарт и Метрология
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «04» 07 2016г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
Туяшев Б.
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации **ТОО «Компания газ монтаж сервис»** **Ален Н.Т.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации Специалист ПТО **Абдрахманов Н.**
АПФ АО «ҚазТрансГаз Аймак»
/фамилия, имя, отчество /

Представитель технического надзора **ТОО «РЦКУ-Запад»** **Карагулов М.С.**

Представитель местного исполнительного органа **Лепесов С.**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Газификация
По адресу: г.Актобе, с/к Госстандарт и Метрология
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте; **г.Актобе, с/к Госстандарт и Метрология**

Наружний газопровод низкого давления
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:

/ наименование организации /

выполнены следующие работы

2. Проект № 578-ГСН разработан **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ июнь 2016 окончание работ июнь 2016
/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «04» 07 2016г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ / подпись / **Туяшев Б.**

Туяшев Б.К.
РНН 061811979115

Представитель проектной организации _____ / подпись / **Ален Н.Т.**

Представитель эксплуатационной организации _____ / подпись / **Абдрахманов Н.**

Представитель технического надзора _____ / подпись / **Карагулов М.С.**

Представитель местного исполнительного органа _____ / подпись / **Лепесов С.**

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ / подпись / **Ален Н.Т.**

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

построенного **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

Наименование строительно- монтажной организации

номер проекта

по адресу: **г.Актобе, с/к Госстандарт и Метрология**

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений._____0,05 кгс/см2_____

Трубы: Ду108х4,0=376,0м,
Отвод Ду108-8 шт, Заглушка Ду108- 1 шт.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубы Ду108мм. ГОСТ 10704-91; № 40-271 от 20.02.2014г..;
Сертификат качества на отвод Ду108, заглушка Ду108 № 0821478
Сертификат качества на электрод LB-52U №420130275 от 13.05.2013г.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 01/06.1 от 01.06.2016
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 02/06.1 от 02.06.2016

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер Удостоверения	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр Труб,мм	Число, штук		
Жумабаев Е.А.	Кл. 70 №18862	Ду108	58	с 02.06.16 по 08.06.16г.	

Специалист сварочного производства II уровня_____**Туяшев С.Б**

должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Компания газ монтаж сервис Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан г. Актобе

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.

1.Перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорин

2.«08 » __06 ___2016г. перед испытанием на прочность, произведена продувка газопровода воздухом.

3.« 08» 06 2016 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) в течении (1 час.)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

« 08» 06 2016 г произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0, 1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (0,5 ч..)с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «Компания газ монтаж сервис»
наименование проектной организации
23.05.2016
и дата выпуска проекта
с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№

Строительство начато « 02 » 06 2016г.
Строительство закончено « 08 » 06 2016г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

построенного **ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

Наименование строительно- монтажной организации

по адресу **г.Актобе, с/к Госстандарт и Метрология**

город, улица, привязки начального и конечного пикета

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 0,05 кгс/см2

Труба ПЭ SDR-17 Ду110х6,6мм. L=44,0м.
Муфта ПЭ Ду110 э.с. 3 шт
Муфта ПЭ Ду90 э.с. 1 шт
Отвод ПЭ 90° Ду110 э.с. 5 шт
Переход ПЭ-Сталь Ду110/108 3шт
Футляр Ду219 L=0,8м. 3шт
Лента сигнальная с надписью «Осторожно Газ»! 45,0 м

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПАРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Паспорт качества на трубы SDR-17 Ø110*6,6мм. СТ РК ИСО 4437-2004 № 6 от 10.04.2015г.
Паспорт на изделия на муфту в соотв. с EN 10204-3.1 SDR-11 Ø110 от 09.07.14г.
Паспорт на изделия на муфту в соотв. с EN 10204-3.1 SDR-11 Ø90 от 09.07.14г.
Сертификат качества на отводы в соотв.с EN10204-3.1B SDR-11 Ø110 от 09.07.2014г.
Паспорт на переход ПЭ/Сталь Ду110х108 от 24.09.2014 г.
Паспорт на сигнальную ленту с надписью «Осторожно Газ»!
Протокол аппарата сварочного -1шт.
Схема сварных стыков-1 шт.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 01/06.2 от 01.06.2016
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 02/06.2 от 02.06.2016

1. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер удостоверения сварщика	Сваренно стыков		Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
		Диаметр труб,мм	Число, штук		
Туяшев С.Б.	Кл.7 Уд18861	Ø110	9	02.06.2016 по 08.06.2016 г.	

Специалист сварочного производства II уровня _____ **Туяшев С.Б**

должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Компания газ монтаж сервис» Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан г. Актобе

4. Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, колодцев, коверов

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, коверов соответствуют проекту.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ПРОЧНОСТЬ.

1. перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2. « 06 » ___06 _____2016г. перед испытанием на прочность произведена продувка газопровода воздухом.
3. « 06 »____06_____2016г. произведено испытание подземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,6 МПа (6,0кгс/см2) с выдержкой в течении 1 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Подземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

. « 06 »___06 _____2016г. произведено испытание подземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,1 МПа (1,0кгс/см2) с выдержкой в течении 24 ч. Последующим внешним осмотром и проверкой с помощью эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединении.

Утечка и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Подземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным

ТОО «Компания газ монтаж сервис»
наименование проектной организации

23.05.16г
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ _____

Строительство начато « 02 » _____06_____ 2016г.
Строительство закончено « 06 » _____06_____ 2016г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Абдрахманов Н.**
Подпись (Ф.И.О)