Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП номер	Договор ГЧП дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	2 740 270	2 446 670							293 600	2 740 270
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	473 349	422 633							50 716	473 349
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства	283 610 088	253 223 293							30 386 795	283 610 088
Всего к оплате:										286 823 707

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А.Б**

Технический надзор
Директор ТОО "Елтезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ № 1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения "Білім-инновация" Кыз-балаларга арналган №2 лицей-интернаты (Елшібек батыр кошесінен лицей аумагына дейін), Енбекшинский район;**									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**									
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**0,112**	**4150,43**	**2776,69**	**465**	**311**	**1**	**264**	**787**
					1368,34	**1164,97**	**153**	**130**		**58**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%	**м3**	**0,11368**	**5354,00**	**--**	**609**	**--**	**609**	**--**	**658**
					--	**--**	**--**	**--**		**49**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	**опора**	**7**	**19975,14**	**--**	**139826**	**--**	**112665**	**21729**	**174479**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3880,16**	**--**	**27161**	**--**		**12924**	
3.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2758**	**408502,00**				**112665**		

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
											3000
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	1,7136	21724,00 --	-- --	37226 --	-- --	37226	-- 2978	40204
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	16,8	1226,14 437,88	30,14 4,20	20599 7356	507 71	12736	6907 2200	29707
5.1	295746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	40,32	295,00				11894		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05341	118901,12 89104,99	27843,14 10757,00	6351 4759	1488 575	104	4854 896	12101
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,05341	1036166,00 --	-- --	55342 --	-- --	55342	-- 4427	59769
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0095	540705,36 537130,78	3574,58 1524,73	5137 5103	33 14	--	4657 783	10577
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,0095	530487,00 --	-- --	5040 --	-- --	5040	-- 403	5443
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	13918,02 5924,21	7863,82 3228,76	97426 41469	55046 22601	911	51257 11895	160577
10.1	154778 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	35	26,00				910		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б** *СП - 8%*	шт	7	133928,57 --	-- --	937500 --	-- --	937500	-- 75000	1012500

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	7	15674,85	7381,26	109724	51669	5003	55348	178278
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	53052	23820		13206	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	7	13632,00	--	95424	--	95424	--	103058
		СП - 8%			--	--	--	--		7634	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02142	105369,00	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	7	7053,12	1328,70	49372	9301	16290	22190	77287
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	23781	7038		5725	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	7	87500,00	--	612500	--	612500	--	661500
		СП - 8%			--	--	--	--		49000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	7	2173,23	--	15213	--	114	10871	28171
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	15099	--		2087	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	7	69278,00	--	484946	--	484946	--	523742
		СП - 8%			--	--	--	--		38796	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,254	102845,14	938,99	26123	238	--	20785	50661
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	25884	97		3753	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,25908	450441,00	--	116700	--	116700	--	126036
		СП - 8%			--	--	--	--		9336	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	7	2873,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	175,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14	647,00	--	9058	--	9058	--	9783
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	3860,00	--	27020	--	27020	--	29182
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	14	2097,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	7421,74	284,35	51952	1991	37290	9606	66483
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	12671	671		4925	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6,3	1016,36	36,19	6403	228	4401	1328	8349
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	1774	70		618	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	