1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	57	3860,00	--	220020	--	220020	--	237622
		СП - 8%			--	--	--	--		17602	
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	114	2097,00	--	239058	--	239058	--	258183
		СП - 8%			--	--	--	--		19125	
17	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	14	1359,00	--	19026	--	19026	--	20548
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
18	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	57	3104,00	--	176928	--	176928	--	191082
		СП - 8%			--	--	--	--		14154	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,02907	951092,00	--	27648	--	27648	--	29860
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17136641**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1050054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					543923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13298012		
		- Накладные расходы	Тенге							975268	
		- Сметная прибыль	Тенге							1269384	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Объект :	**Строительство наружного освещения Акжелкен кошесі, Акжайык ш/а, Аль-Фарабийский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	18	15674,85	7381,26	282147	132863	12865	142323	458428
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	136419	61252		33958	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	18	13632,00	--	245376	--	245376	--	265006
		СП - 8%			--	--	--	--		19630	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05508	105369,00	--	5804	--	5804	--	6268
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	18	7053,12	1328,70	126956	23916	41890	57059	198736
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	61150	18098		14721	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	18	87500,00	--	1575000	--	1575000	--	1701000
		СП - 8%			--	--	--	--		126000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	18	2173,23	--	39118	--	292	27954	72438
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	38826	--		5366	
7	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	18	69278,00	--	1247004	--	1247004	--	1346764
		СП - 8%			--	--	--	--		99760	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,572	102845,14	938,99	58827	537	--	46808	114086

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	58290	219		8451	
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,58344	450441,00	--	262805	--	262805	--	283829
		СП - 8%			--	--	--	--		21024	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	18	2873,00	--	51714	--	51714	--	55851
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	36	175,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	18	3860,00	--	69480	--	69480	--	75038
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	36	2097,00	--	75492	--	75492	--	81531
		СП - 8%			--	--	--	--		6039	
15	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	5	1359,00	--	6795	--	6795	--	7339
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
16	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	18	3104,00	--	55872	--	55872	--	60342
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00918	951092,00	--	8731	--	8731	--	9429
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5118302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				322717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3950866		
		- Накладные расходы	Тенге							297490	
		- Сметная прибыль	Тенге							379133	

Объект : **Строительство наружного освещения Диваев кошесі, (Орманов кошеснен Казыбек би кошесіне дейін), Аль-Фарабийский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,432	4150,43	2776,69	1793	1199	3	1018	3036
		НР - 93%; СП - 8%			1368,34	1164,97	591	503		225	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,43848	5354,00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	27	19975,14	--	539329	--	434565	83811	672992
		НР - 80%; СП - 8%			3880,16	--	104764	--		49851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0638	408502,00				434564		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	6,6096	21724,00	--	143587	--	143587	--	155074
		СП - 8%			--	--	--	--		11487	