1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,8	1226,14	30,14	79454	1953	49126	26641	114583
		НР - 93%; СП - 8%			437,88	4,20	28375	272		8488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	155,52	295,00				45878		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,20601	118901,12	27843,14	24495	5736	402	18721	46673
		НР - 91%; СП - 8%			89104,99	10757,00	18357	2216		3457	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,20601	1036166,00	--	213461	--	213461	--	230538
		СП - 8%			--	--	--	--		17077	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,035	540705,36	3574,58	18925	125	--	17156	38968
		НР - 91%; СП - 8%			537130,78	1524,73	18800	53		2886	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,035	530487,00	--	18567	--	18567	--	20052
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	27	13918,02	7863,82	375787	212323	3510	197704	619370
		НР - 80%; СП - 8%			5924,21	3228,76	159954	87177		45879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	135	26,00				3510		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	27	133928,57	--	3616071	--	3616071	--	3905357
		СП - 8%			--	--	--	--		289286	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	27	15674,85	7381,26	423221	199294	19298	213485	687642
		НР - 72%; СП - 8%			7578,85	3402,88	204629	91878		50936	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	27	13632,00	--	368064	--	368064	--	397509
		СП - 8%			--	--	--	--		29445	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,08262	105369,00	--	8706	--	8706	--	9402
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	27	7053,12	1328,70	190434	35875	62834	85589	298104
		НР - 72%; СП - 8%			3397,23	1005,47	91725	27148		22082	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	27	87500,00	--	2362500	--	2362500	--	2551500
		СП - 8%			--	--	--	--		189000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	27	2173,23	--	58677	--	439	41932	108657
		НР - 72%; СП - 8%			2156,97	--	58238	--		8049	
18	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	27	69278,00	--	1870506	--	1870506	--	2020146
		СП - 8%			--	--	--	--		149640	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,917	102845,14	938,99	94309	861	--	75040	182897
		НР - 80%; СП - 8%			101906,15	383,48	93448	352		13548	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,93534	450441,00	--	421315	--	421315	--	455020
		СП - 8%			--	--	--	--		33705	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	27	2873,00	--	77571	--	77571	--	83777
		СП - 8%			--	--	--	--		6206	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	54	175,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	54	647,00	--	34938	--	34938	--	37733
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	27	3860,00	--	104220	--	104220	--	112558
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	54	2097,00	--	113238	--	113238	--	122297
		СП - 8%			--	--	--	--		9059	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	7	1359,00	--	9513	--	9513	--	10274
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	27	7421,74	284,35	200387	7677	143836	37052	256434
		НР - 72%; СП - 8%			1810,15	95,83	48874	2587		18995	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24,3	1016,36	36,19	24698	880	16976	5121	32204
		НР - 72%; СП - 8%			281,58	11,10	6842	270		2385	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	39328,73	9790,61	39329	9791	2544	22340	66603
		НР - 72%; СП - 8%			26993,57	4034,88	26994	4035		4934	

60

3000

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	462,73	197,79	2314	989	287	1006	3586
		НР - 72%; СП - 8%			207,64	71,84	1038	359		266	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	952755,00	--	4859	--	4859	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13 535 797**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				862629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10367195		
		- Накладные расходы	Тенге							826616	
		- Сметная прибыль	Тенге							1002651	

Временные здания и сооружения	Тенге								4073313
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**246532404**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1725727
Итого с дополнительными затратами	Тенге								**248258131**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге								4965163
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**253223293**
НДС - 12%	Тенге								30386795
ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**283 610 088,3**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22 02 2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	5 176 181	2 174 921							260 990	2 435 911
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	894 124	375 692							45 083	420 775
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства	535 767 510	225 140 555							27 016 867	252 157 422
Всего к оплате:										255 014 108

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.Н.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"
Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 3 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Алатау кошесі, Орманшы т/а, Каратауский район;**									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Прим**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	**м3 основания**	**0,656**	**4150,43**	**2776,69**	**2723**	**1821**	**4**	**1546**	**4610**
		НР - 93%; СП - 8%			**1368,34**	**1164,97**	**898**	**764**		**341**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,66584**	**5354,00**	**--**	**3565**	**--**	**3565**	**--**	**3850**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**285**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**41**	**19975,14**	**--**	**818981**	**--**	**659894**	**127269**	**1021950**
		НР - 80%; СП - 8%			**3880,16**	**--**	**159087**	**--**		**75700**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,6154**	**408502,00**				**659894**		