Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» Февраль 2022 г.

Заказчик: **ТОО «ABM Building-2007» – Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора Государственно-частного партнерства №1/371/1 от 22 февраль 2021 года**

Декларации о соответствии: **« » 202 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «Елгезек строй» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, улица Абая, дом № 15-11 Директор - Баймагамбетов Джанибек Серикович**

1) Баймагамбетов Джанибек Серикович эксперт по надзору за строительством аттестат эксперта KZ03VJE00057470, от 15.09.2020.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« 24 » февраль 2022 года ТОО «ABM-Project» Государственная лицензия ГСЛ № 0004754 от 08.04.2010 год. Директор Утеуов Саян Избасарович**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта Махамбет Данияр

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 3 очередь строительства.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Шымкент, Енбекшинский район, «Білім- иновация» Кыз балаларга арналган №2 лицей интернаты(Елшібек батыр кошесінен лицей аумагына дейін).город Шымкент, Енбекшинский район ул. Ш.Уалиханов. город Шымкент,Енбекшинский район ул. Капал батыр от ул. Тауке хана. город Шымкент, Енбекшинский район улицы Алимбетова, Сапарбаев, Маметова, Кокжиек. город Шымкент, Енбекшинский район ул. Пазиков. город Шымкент, Енбекшинский район №7 калалык емхана (Каратобе тас жолы**

киылысынан Кокжелек кошесін бойлай Кызылбайыр кошесі кошесіне дейін, Кызылбайыр кошесін бойлай Коныр су кошесіне дейін,Кызылбайыр кошесі киылысынан бастап Коныр сукошесін бойлай Еламан кошесіне дейін,Коныр су кошесі кйылысынан бастап Еламан кошесін бойлай Кокжелек кошесіне дейін,Еламан кошесінен бастап,Кокжелек кошесін бойлай Амур апа кошесіне дейін). город Шымкент, Енбекшинский район ул. Акпан батыр кошесі, Жібек жолы кошесінен бастап Адырбековкошесіне дейін. город Шымкент, Каратауский район ул. Зенгі ата кошесі мкр Акжайык, город Шымкент, Каратауский район, Толеметов кошесі, Коп кабатты тургын уй кешені, город Шымкент, Каратауский район, ул. Сіргелі, Кошеров кошесінен Толеманова кошесіне дейін, город Шымкент,Каратауский район, ул. Бокейханов мкр Акжайык, город Шымкент, Каратауский район Бозарлык кошесі ,мкр Уста Мухамат, город Шымкент, Абайский район, Байдібек би кошесі Казиев кошесінен Б Момышулы кошесіне дейін, город Шымкент,Абайский район, ул Инкардария Темірлан тас жолынан Есенов кошесіне дейін, город Шымкент, район Абайский Ихсанова кошесі, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Акжайык Акжелкен кошесі, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Диваев кошесі (Орманов кошесінен Казыбек би кошесіне дейін). Город Шымкент Каратауский район т/а. Орманшы Алатау кошесі, город Шымкент Каратауский район мкр Асар ул Атакент,№4 кошелері, город Шымкент Каратауский район Амангелді кошесі мкр Кайтпас, город Шымкент Абайский район Мамин Сибиряк кошесі Алыспаев кошесінен Косдирмен кошесіне дейін, город Шымкент, Аль-Фарабийский район Хаят, Шымкент кошелері город Шымкент, Абайский район мкрТельман Спатаев кошесі, город Шымкент, Каратауский район Кайнар Булак кошесі.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» февраль 2021 года №64**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ38REA00248214 от 19 октябрь 2021 года, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ABM-Project», Проект №12-П от 24.11.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й);) **ТОО «ABM Building-2007» №23 от 24 ноября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **27 ноябрь 2021 года:**

месяц, год

окончание работ **27 феврвль 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 месяцев;**

фактически, месяц: **3,0 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
<u>«Білім- иновация» Кыз балаларга арналган №2 лицей интернаты(Елшібек батыр кошесінен лицей аумагына дейін).</u>					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 7 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 7 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 259 м		Протяженность ВЛ – 259 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –7 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –7 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
<u>ул. Ш.Уалиханов.</u>					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 11 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 11 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 545 м		Протяженность ВЛ – 545 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –11 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –11 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
<u>ул. Капал батыр от ул. Тауке хана.</u>					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 724 м		Протяженность ВЛ – 724 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт	

Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
улицы Алимбетова, Сапарбаев, Маметова, Кокжиек.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 102 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 102 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 4238 м		Протяженность ВЛ – 4238 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –102 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 102 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 29 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 29 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22шт.	
Шкаф управления	шт	4 шт.		4 шт.	
ул. Пазиков.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 52 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 52 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1664 м		Протяженность ВЛ – 1664 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 52 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 52 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
№7 калалык емхана (Каратобе тас жолы киылысынан Кокжелек кошесін бойлай Кызылбайыр кошесі кошесіне дейін, Кызылбайыр кошесін бойлай Коныр су кошесіне дейін,Кызылбайыр кошесі киылысынан бастап Коныр сукошесін бойлай Еламан кошесіне дейін,Коныр су кошесі кйылысынан бастап Еламан кошесін бойлай Кокжелек кошесіне дейін,Еламан кошесінен бастап,Кокжелек кошесін бойлай Амур апа кошесіне дейін).					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2062 м		Протяженность ВЛ – 2062 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –60 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 32 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 32 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Акпан батыр кошесі, Жібек жолы кошесінен бастап Адырбеков кошесіне дейін.					