Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1464 м		Протяженность ВЛ – 1464 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Бозарлык кошесі ,мкр Уста Мухамат					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1875 м		Протяженность ВЛ – 1875 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Байдібек би кошесі Казиев кошесінен Б Момышулы кошесіне дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1243 м		Протяженность ВЛ – 1243 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Инкардария Темірлан тас жолынан Есенов кошесіне дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 63шт		КРСГ 2,5/25-1,27 63шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2044 м		Протяженность ВЛ – 2044 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Ихсанова кошесі,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 57шт		КРСГ 2,5/25-1,27 57шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1735 м		Протяженность ВЛ – 1735 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –57 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –57	

				шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Акжайык Акжелкен кошесі.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 583 м		Протяженность ВЛ – 583 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Диваев кошесі (Орманов кошесінен Казыбек би кошесіне дейін).					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 27шт		КРСГ 2,5/25-1,27 27шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 935 м		Протяженность ВЛ – 935 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –27 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 27 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 27 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Орманшы Алатау кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 41шт		КРСГ 2,5/25-1,27 41шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1308 м		Протяженность ВЛ – 1308 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –41 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –41 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 41 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 41 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр Асар ул Атакент,№4 кошелері					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 116шт		КРСГ 2,5/25-1,27 116шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3510 м		Протяженность ВЛ – 3510 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –116 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 116 шт	

Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 102 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 102 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
Амангелді кошесі мкр Кайтпас					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 96шт		КРСГ 2,5/25-1,27 96шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3135 м		Протяженность ВЛ – 3135 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –96 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –96 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 82 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 82 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Мамин Сибиряк кошесі Алыспаев кошесінен Косдирмен кошесіне дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 97шт		КРСГ 2,5/25-1,27 97шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2892 м		Протяженность ВЛ – 2892 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –97 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –97 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 29 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 29 шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
Хаят, Шымкент кошелері					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 31шт		КРСГ 2,5/25-1,27 31шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1119 м		Протяженность ВЛ – 1119 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Мкр. Тельман Спатаев кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 64шт		КРСГ 2,5/25-1,27 64шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2059 м		Протяженность ВЛ – 2059 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –64	

				шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 64 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 64 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
Кайнар Булак кошесі СШ №125					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 56шт		КРСГ 2,5/25-1,27 56шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1854 м		Протяженность ВЛ – 1854 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –56 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –56 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 56 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 56 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **541, 838 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **478, 364 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **63,474 млн.тенге:**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **541, 838 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **478, 364 млн.тенге,,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **63,474 млн.тенге:**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 3 очередь**

«принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П