Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«24» февраля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 3 очередь строительствана 2021 год. город Шымкент, Енбекшинский район, «Білім- иновация» Кыз балаларга арналган №2 лицей интернаты(Елшібек батыр кошесінен лицей аумагына дейін).город Шымкент, Енбекшинский район ул. Ш.Уалиханов. город Шымкент,Енбекшинский район ул. Капал батыр от ул. Тауке хана. город Шымкент, Енбекшинский район улицы Алимбетова, Сапарбаев, Маметова, Кокжиек. город Шымкент, Енбекшинский район ул. Пазиков. город Шымкент, Енбекшинский район №7 калалык емхана (Каратобе тас жолы киылысынан Кокжелек кошесін бойлай Кызылбайыр кошесі кошесіне дейін, Кызылбайыр кошесін бойлай Коныр су кошесіне дейін,Кызылбайыр кошесі киылысынан бастап Коныр сукошесін бойлай Еламан кошесіне дейін,Коныр су кошесі кйылысынан бастап Еламан кошесін бойлай Кокжелек кошесіне дейін,Еламан кошесінен бастап,Кокжелек кошесін бойлай Амур апа кошесіне дейін). город Шымкент, Енбекшинский район ул. Акпан батыр кошесі, Жібек жолы кошесінен бастап Адырбековкошесіне дейін. город Шымкент, Каратауский район ул. Зенгі ата кошесі мкр Акжайык, город Шымкент, Каратауский район, Толеметов кошесі, Коп кабатты тургын уй кешені, город Шымкент, Каратауский район, ул. Сіргелі, Кошеров кошесінен Толеманова кошесіне дейін, город Шымкент,Каратауский район, ул. Бокейханов мкр Акжайык, город Шымкент, Каратауский район Бозарлык кошесі ,мкр Уста Мухамат, город Шымкент, Абайский район, Байдібек би кошесі Казиев кошесінен Б Момышулы кошесіне дейін, город Шымкент,Абайский район, ул Инкардария Темірлан тас жолынан Есенов кошесіне дейін, город Шымкент, район Абайский Ихсанова кошесі, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Акжайык Акжелкен кошесі, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Диваев кошесі (Орманов кошесінен Казыбек би кошесіне дейін). Город Шымкент Каратауский район т/а. Орманшы Алатау кошесі, город Шымкент Каратауский район мкр Асар ул Атакент,№4 кошелері, город Шымкент Каратауский район Амангелді кошесі мкр Кайтпас, город Шымкент Абайский район Мамин Сибиряк кошесі Алыспаев кошесінен Косдирмен кошесіне дейін, город Шымкент, Аль-Фарабийский район Хаят, Шымкент кошелері город Шымкент, Абайский район мкрТельман Спатаев кошесі, город Шымкент, Каратауский район Кайнар Булак кошесі.**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «ABM-Project», Проект №12-П от 24.11.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №23 от 24 ноября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
«Білім- иновация» Кыз балаларга арналган №2 лицей интернаты(Елшібек батыр кошесінен лицей аумагына дейін).					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 7 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 7 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 259 м		Протяженность ВЛ – 259 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –7 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –7 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 7 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
ул. Ш.Уалиханов.					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 11 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 11 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 545 м		Протяженность ВЛ – 545 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –11 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –11 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
ул. Капал батыр от ул. Тауке хана.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 724 м		Протяженность ВЛ – 724 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
улицы Алимбетова, Сапарбаев, Маметова, Кокжиек.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 102 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 102 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 4238 м		Протяженность ВЛ – 4238 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –102 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 102 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 29 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 29 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22шт.	
Шкаф управления	шт	4 шт.		4 шт.	
ул. Пазиков.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 52 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 52 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1664 м		Протяженность ВЛ – 1664 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –52 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 52 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 52 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
№7 калалык емхана (Каратобе тас жолы киылысынан Кокжелек кошесін бойлай Кызылбайыр кошесі кошесіне дейін, Кызылбайыр кошесін бойлай Коныр су кошесіне					