| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –41 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –41 шт | |
| Опора металлическая | шт | СГКФ 8-4 70/160-Б – 41 шт | | СГКФ 8-4 70/160-Б – 41 шт | |
| Шкаф управления | шт | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **мкр Асар ул Атакент,№4 кошелері** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 116шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 116шт | |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 3510 м | | Протяженность ВЛ – 3510 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –116 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт – 116 шт | |
| Опора металлическая | шт | СГКФ 8-4 70/160-Б – 102 шт | | СГКФ 8-4 70/160-Б – 102 шт | |
| Шкаф управления | шт | 2 шт. | | 2 шт. | |
| **Амангелді кошесі мкр Кайтпас** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 96шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 96шт | |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 3135 м | | Протяженность ВЛ – 3135 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –96 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –96 шт | |
| Опора металлическая | шт | СГКФ 8-4 70/160-Б – 82 шт | | СГКФ 8-4 70/160-Б – 82 шт | |
| Опора ЖБ | шт | СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт. | | СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт. | |
| Шкаф управления | шт | 3 шт. | | 3 шт. | |
| **Мамин Сибиряк кошесі Алыспаев кошесінен Косдирмен кошесіне дейін** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 97шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 97шт | |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 2892 м | | Протяженность ВЛ – 2892 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –97 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –97 шт | |
| Опора ЖБ | шт | СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 29 шт. | | СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 29 шт. | |
| Шкаф управления | шт | 2 шт. | | 2 шт. | |
| **Хаят, Шымкент кошелері** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 31шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 31шт | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 1119 м | | Протяженность ВЛ – 1119 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт | |
| Шкаф управления | шт | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **Мкр. Тельман Спатаев кошесі** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 64шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 64шт | |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 2059 м | | Протяженность ВЛ – 2059 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт | |
| Опора металлическая | шт | СГКФ 8-4 70/160-Б – 64 шт | | СГКФ 8-4 70/160-Б – 64 шт | |
| Шкаф управления | шт | 2 шт. | | 2 шт. | |
| **Кайнар Булак кошесі СШ №125** | | | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРСГ 2,5/25-1,27 56шт | | КРСГ 2,5/25-1,27 56шт | |
| Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | Протяженность ВЛ – 1854 м | | Протяженность ВЛ – 1854 м | |
| Светильник | шт | «RKU LED SMArT» 100Вт –56 шт | | «RKU LED SMArT» 100Вт –56 шт | |
| Опора металлическая | шт | СГКФ 8-4 70/160-Б – 56 шт | | СГКФ 8-4 70/160-Б – 56 шт | |
| Шкаф управления | шт | 2 шт. | | 2 шт. | |

**7.** Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

**8.** Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **27 ноябрь 2021 года:**
*месяц, год*
окончание работ **27 феврвль 2022 года;**
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц: **3, месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3, месяцев;**
фактически, месяц: **3, месяцев;**

**9.** Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

**10.** Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГУ «Управление энергетики и развития города Шымкент ». Заместитель руководителя Макулбеков Б. П.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 3 очередь**

*наименование объекта (комплекса)*

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

**Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П*

Субподрядчик:

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П*