Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		1/371/1	22.02.2021						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	5 401 328	4 822 614							578 714	5 401 328
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	675 706	603 309							72 397	675 706
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2022 г.	287 586 717	256 773 854							30 812 862	287 586 717
Затраты на технический надзор 3,24%	9 317 466	8 319 166							998 300	9 317 466
Затраты на авторский надзор 1,12%	3 220 852	2 875 761							345 091	3 220 852
Всего к оплате:										306 202 069

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.Н.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : Строительство наружного освещения Есил, Терешкова Промышленная кошесы, Аль-Фарабийский район									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	180	553,47	227,04	99624	40867	12244	42657	153664
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	46513	12733		11382	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1836	73647,00	--	13522	--	13522	--	14604
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113146	40867	25766	42657	168268
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ									
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,5688	45264,08	18054,84	71010	28324	1992	42155	122218
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	40694	11999		9053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,600176	317171,00	--	507529	--	507529	--	548131
		СП - 8%			--	--	--	--		40602	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	60	185,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	60	2158,00	--	129480	--	129480	--	139838
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
7	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	60	4362,00	--	261720	--	261720	--	282658
		СП - 8%			--	--	--	--		20938	
8	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	60	1378,00	--	82680	--	82680	--	89294
		СП - 8%			--	--	--	--		6614	
9	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	60	2372,00	--	142320	--	142320	--	153706
		СП - 8%			--	--	--	--		11386	
10	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	60	3921,00	--	235260	--	235260	--	254081
		СП - 8%			--	--	--	--		18821	
11	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35**	шт	6	11774,11	--	70645	--	70645	--	76297
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1511744	28324	1442726	42155	1678211
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
12	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	60	11960,15	8066,85	717609	484011	--	354900	1158309
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	233598	210026		85801	
13	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,468	97035,46	22342,21	142448	32798	2171	109609	272222
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	107479	12970		20165	
14	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	96	7469,00	--	717024	--	717024	--	774386
		СП - 8%			--	--	--	--		57362	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	15	35459,60	2325,32	531894	34880	359870	132462	717505
		НР - 91%; СП - 8%			9142,91	561,27	137144	8419		53148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (30 шт)**	т	0,756	845648,35	1658,45	639310	1253	568621	63689	759239
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	69436	552		56240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС**	м3 грунта	24	1118,92	--	26854	--	--	19335	49884
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	26854	--		3695	
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	24	2810,00	--	67440	--	67440	--	72835
		СП - 8%			--	--	--	--		5395	
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18	1118,92	--	20140	--	--	14501	37412
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	20140	--		2771	
20	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	180	1089,42	64,33	196096	11580	69157	85827	304477
		НР - 72%; СП - 8%			640,88	21,36	115359	3845		22554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	86	985,00	--	84710	--	84710	--	91487
		СП - 8%			--	--	--	--		6777	
22	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора СКФ 8-3 65/160-Б**	шт	60	77244,60	--	4634676	--	4634676	--	5005450
		СП - 8%			--	--	--	--		370774	
23	Е11-131001-0401 1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм**	м2 поверхности	54,3	5388,91	185,75	292618	10087	266273	14108	331264
		НР - 69%; СП - 8%			299,41	77,14	16258	4189		24538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	60	14965,84	8259,73	897950	495584	43078	380574	1380806
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	359288	169288		102282	
25	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23**	шт	60	5355,00	--	321300	--	321300	--	347004
		СП - 8%			--	--	--	--		25704	
26	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза**	м2	21,6	214,80	18,88	4640	408	3316	663	5727
		НР - 69%; СП - 8%			42,42	2,07	916	45		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	21,6	174,00	4,41	3758	95	2206	1016	5156
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	1457	15		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3345,41	35,32	6691	71	3228	2443	9864
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	3392	--		731	
29	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
30	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
31	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	**Зажим ответвительный У733М**	шт.	240	438,00	--	105120	--	105120	--	113530
		СП - 8%			--	--	--	--		8410	
32	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	60	5673,82	1223,01	340429	73380	106003	151976	531798
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	161046	50032		39392	
33	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	шт	60	87500,00	--	5250000	--	5250000	--	5670000