Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 10шт		КРСГ 2,5/25-1,27 10шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 324 м		Протяженность ВЛ – 324 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 10 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 10 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 10 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 10 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Асем					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 19шт		КРСГ 2,5/25-1,27 19шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 724 м		Протяженность ВЛ – 724 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 19 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 19 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 10 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 10 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Коктобе,ул Акмешит, Абай,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 76шт		КРСГ 2,5/25-1,27 76шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1908 м		Протяженность ВЛ – 1908 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 76 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 76 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 4 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 4 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Назарбаев дангылы					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 121 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 121 шт	
Кабель АБВбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 3599 м		Протяженность КЛ – 3599 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 150Вт – 121 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 150Вт – 121 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 121 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 121 шт	

Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Жабаева,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 48шт		КРСГ 2,5/25-1,27 48шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1200 м		Протяженность ВЛ – 1200 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 48 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 48 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Измир					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 41 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 41 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1324 м		Протяженность ВЛ – 1324 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 41 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 41 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 2 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Мергентобе (Коктем), Аблайхан жартысы Таске т/а,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 72 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 72 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2394 м		Протяженность ВЛ – 2394 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 72 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 72 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Маметова, Дачная, Ю Гагарина (СШ-94)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 111 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 111 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3553 м		Протяженность ВЛ – 3553 м	

Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 111 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 111 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 23 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Акбастау кошесі Азат ш/а					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 98 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 98 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3113 м		Протяженность ВЛ – 3113 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 98 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 98 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 9 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 9 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
ул Балкыбекова					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 103шт		КРСГ 2,5/25-1,27 103шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3449 м		Протяженность ВЛ – 3449 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 103 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 103 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 70 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 70 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Бадам развязка дейін					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 147шт		КРСГ 2,5/25-1,27 147шт	
Кабель АБВбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 4857 м		Протяженность КЛ – 4857 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 150Вт – 147 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 150Вт – 147 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 147 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 147 шт	
Шкаф управления	шт	4 шт.		4 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **712,405 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **597,405 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **115,00 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **712,405 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **597,405 млн.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **115,00 млн.тенге;**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 4 очередь**
*«принять в эксплуатацию*_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П