Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«___» _____202__ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 4 очередь строительства на 2021 год. город Шымкент, Аль-Фарабийский район Есил,Терешкова,Промышленная кошесі, город Шымкент, Каратауский район Степная кошесі Дача Кайнарбулак, , город Шымкент, Каратауский район Кемекалган,Карабура кошелері, город Шымкент, Каратауский район Акбота кошесі Маржантастан-Кенжарыкка дейін Нуртас ш/а, город Шымкент, Каратауский район Ибрагим ата кошесі, город Шымкент, Енбекшинский район ул Ауэзова,Шакпак, Садакулы , город Шымкент Абайский район Ирисметов,Ж Жабаев,Суиынбай кошесі, город Шымкент Абайский район Алтынтобе т/а орталык кошесі, город Шымкент Абайский район ул Ж.м. 20 лет Независимости, город Шымкент Абайский район Казак ордасы, Нурлы тан кошелері, город Шымкент Аль-фарабийский район ул. Тажибаева, город Шымкент Аль-фарабийский район ул. Асем, город Шымкент Аль-фарабийский район ул. Коктобе,ул Акмешит, Абай, город Шымкент, Каратауский район Назарбаев дангылы, город Шымкент Аль-фарабийский район ул. Жабаева, город Шымкент Аль-фарабийский район ул. Измир, город Шымкент, Каратауский район Мергентобе (Коктем), Аблайхан жартысы Таске т/а, город Шымкент, Енбекшинский район ул Маметова, Дачная, Ю Гагарина (СШ-94), город Шымкент, Каратауский район Акбастау кошесі Азат ш/а, город Шымкент, Енбекшинский район ул Балкыбекова, город Шымкент, Абайский район Бадам развязка дейін.**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «ABM-Project», Проект №13-П от 25.11.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 09 октября 2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
Есил,Терешкова,Промышленная кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 60 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1600 м		Протяженность ВЛ – 1600 м	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 60 шт	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 60 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 60 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
Степная кошесі Дача Кайнарбулак					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 86 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 86 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2611 м		Протяженность ВЛ – 2611 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 86 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 86 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 53 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 53 шт.	

Шкаф управления		3 шт.		3 шт.	
Кемекалган,Карабура кошелері					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 72 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 72 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2129 м		Протяженность ВЛ – 2129 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 72 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 72 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 8 шт.	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Акбота кошесі Маржантастан-Кенжарыкка дейін Нуртас ш/а,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 49 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 49 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1573 м		Протяженность ВЛ – 1573 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 49 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 49 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 34 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 34 шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
Ибрагим ата кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 80 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 80 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2703 м		Протяженность ВЛ – 2703 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 80 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 80 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 36шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 36шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул Ауэзова,Шакпак, Садакулы					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 35 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2622 м		Протяженность ВЛ – 2622 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU		«ABM Building	

		LED SMArT» 100Вт – 81 шт		RKU LED SMArT» 100Вт – 81 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 5шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 5шт.	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 30 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
Ирисметов,Ж Жабаев,Суиынбай кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 94шт		КРСГ 2,5/25-1,27 94шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2535 м		Протяженность ВЛ – 2535 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 94 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 94 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 24 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 24 шт.	
Шкаф управления	шт	4 шт.		4 шт.	
Алтынтобе т/а орталык кошесі,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 37шт		КРСГ 2,5/25-1,27 37шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1119 м		Протяженность ВЛ – 1119 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 37 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 37 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 22 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Ж.м. 20 лет Независимости					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 48шт		КРСГ 2,5/25-1,27 48шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1551 м		Протяженность ВЛ – 1551 м	
Светильник	шт	«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 48 шт		«ABM Building RKU LED SMArT» 100Вт – 48 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 47 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 47 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	