Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименов.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	201 769 419	125 694 656							15 083 359	140 778 015

Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель Руководителя (должность, подпись, расшифровка) **Оспанов Р.С.**
МП

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка) **Касенбеков С.С.**
МП

Технический надзор: ТОО "Сартобе"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**
МП (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 2

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 5.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
1	34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	68	4315,66	950,39	293465	64626	161708	96696	421373
						987,22	217,86	67131	14814		31213	
			НР - 118%; СП - 8%									
2	35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	3194,80	802,36	115013	28885	56810	42591	170212
						814,40	188,21	29318	6776		12608	
			НР - 118%; СП - 8%									
3	36	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6262,56	9580,00	–	59995325	–	59995325	–	64794951
						–	–	–	–		4799626	
			СП - 8%	Тенге				60403803	93511	60213843	139287	65386536
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					96449	21590	–	4843447	
				Тенге				60403803				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				218516				
			Материалы	Тенге					118039			
			Всего заработная плата	Тенге				59995325				
			Местные материалы	Тенге				139287				
			Накладные расходы	Тенге				4843447				
			Сметная прибыль	Тенге				65386537				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								80
			Нормативная трудоемкость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					118039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65386537				80
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118039			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ /лист 18/

4	49	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	394,226	111208,00	–	43841085	–	43841085	–	47348372
			СП - 8%			–	–	–	–		3507287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43841085	–	43841085	–	47348372
								–	–	–	3507287	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				43841085				
			Местные материалы	Тенге				43841085				
			Сметная прибыль	Тенге				3507287				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47348372				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47348372				112734909
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				96449				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					93511			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21590			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104054926		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							139287	
			- Накладные расходы	Тенге							8350734	
			- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

1	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/ тех части Е8табл 1 п.3.1, к-1,15 более двух цветов/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	231,3857635	42585,16	2214,45	9853600	512392	6746747	2529137	13373356
			НР - 93%; СП - 8%			11212,71	540,40	2594461	125041		990619	
2	2	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	43,3848307	34761,00	–	1508100	–	1508100	–	1628748
			СП - 8%			–	–	–	–		120648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11361700	512392	8254847	2529137	15002104
								2594461	125041	–	1111267	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11361700				
			Материалы	Тенге				6746746				
			Всего заработная плата	Тенге					2719502			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1508100				
			Накладные расходы	Тенге				2529137				
			Сметная прибыль	Тенге				1111267				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15002104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					2719502			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15002104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
			Сметная заработная плата	Тенге					2719502			
			Итого по акту	Тенге			127737013					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			1 916 055					
			итого	Тенге			129 653 068					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			2 852 368					
			итого	Тенге			132 505 436					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			2 650 109					
			итого	Тенге			135 155 544					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,00		135 155 544					
			итого	Тенге			135 155 544					
			Скидка	Тенге	7%		9 460 888					
			Итого со скидкой	Тенге			125 694 656					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			15 083 359					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			140 778 015					

Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель Руководителя (должность, подпись, МП) Оспанов Р.С.

Подрядчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист (должность, подпись, МП) Жолдаспаев С.Д.

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, МП) Касенбеков С.С.

Технический надзор: ТОО "Сартобе"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер-эксперт (должность, подпись, МП (при наличии) Батыркулов С. М.

Авторский надзор: ТОО "Стройконтроль KZ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Эксперт (должность, подпись, МП (при наличии) Цуканов В.А.