Заказчик:Оразбаев Сәрсен Зорбайұлы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование объекта: **"Строительство магазина в селе Шетпе, Ащыбулак, участок №14/4"**

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 21.08.2018г.

За август месяц 2018г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в т.ч. отвал экскаваторами	90,4	28,03	26,5		2534	2395		720	0,01	1
	п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		1,54	6,67		139	603		97	0,02	2
		м3										
2	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом в т.ч.	4,5	262,72	-		1182	-		1336	1,85	8
				262,72	-		1182	-		113	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	котлованах										
		м3										
3	E0101-138-5	-Уплотнение грунта под основание здания тяжелыми трамбовками, диаметр трамбовки 1,3 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну	58,3	76,88	57,94		4482	3378		1999	0,11	7
		менее 100 м2, с поливом водой		15,64	19,7		912	1149		97	0,07	4
		м2										
4	E0101-27-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов, подсыпка под полы	66	6,48	6,48		428	428		135	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1		-	139		97	0,01	1
		м3										
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной	66	21,55	4,52		1422	298		1090	0,11	7
				17,03	-		1124	-		97	-	-

	засыпке								
6 Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	м3	66	23,62	12	1559	792	279	0,01	1
				1,62	2,75	107	181	97	0,01	1
7 Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов, ям, подсыпка под полы в грунтах 2 группы	м3	3,5	134,1	-	469	-	530	0,97	3
				134,1	-	469	-	113	-	-
8 Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	м3	22,4	9,24	9,24	207	207	65	-	-
				-	3	-	67	97	0,01	-
9 Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	м3	22,4	31,64	31,64	709	709	223	-	-
				-	10,27	-	230	97	0,04	1
	ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ									
10 Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10-20	м2	18,36	797,31	24,55	14639	451	1107	0,26	5
				39,83	9,2	731	169	123	0,04	1
11 Е0106-1-22	Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм-1 на отм.-1,550 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	4,2	17178,22	353,46	72149	1485	3169	3,6	15
				585	133,52	2457	561	105	0,65	3
12 С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,260328	52400	-	13641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01008	55620	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	т	4,263	183	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,263	519	-	2212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16 Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных	м3	9	885,3	389,08	7968	3502	3664	0,94	8

		массой до 1,5 т											
							153,9	136,92	1385	1232	140	0,55	5
шт													
17	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	4,887	12000	-	58644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
18	Е0107-42-2	-Установка блоков фундаментных массой до 1 т	12	608,34	243,37	7300	2920	3225	0,67	8
				106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
шт													
19	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	2,385	12800	-	30528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
20	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	0,585	12800	-	7488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,857	183	-	1438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,857	519	-	4078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		м3											
23	Е0106-18-1	-Устройство фундаментных монолитных ж/б балок Бм-1 из бетона кл.В25 на с/с цементе W4	0,46	22223,39	308,99	10223	142	905	11	5
				1757,25	116,73	808	54	105	0,57	-
		м3											
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,02682	48300	-	1295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		т											
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,018	50900	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
		т											

004														
26 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0222	55620	-	1235	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
27 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,4669	183	-	85	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
28 Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	0,48	16902,59	311,32	8113	149	282	2,82	1				
			441	117,61	212	56	105	0,57	-					
29 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,4872	183	-	89	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
30 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,4872	519	-	253	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
31 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фцндаментов	м2	60,13	245,44	3,82	14758	230	2752	0,21	13				
				37,35	1,44	2246	87	118	0,01	-				
32 Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементно-песаным раствором 1:2	м2	8	453,64	4,19	3629	34	563	0,38	3				
				58,05	1,58	464	13	118	0,01	-				
	СТЕНЫ													
33 Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте до 4 м на растворе М50	м3	25,95	1843,36	321,26	47835	8337	22116	4,1	106				
				603	119,25	15648	3095	118	0,59	15				
34Спрайс-лист-Стоимость камня-ракушечника		м3	25,431	3500	-	89009	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ПЕРЕМЫЧКИ													
35 Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	1	113,36	66,43	113	66	67	0,15	-				
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-				
36 Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	шт	2	400,34	250,96	801	502	613	0,81	2				
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1				
37 С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,416	26800	-	11149	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ОКНА													
38 Е0110-16-2	-Установка в зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2		4,8	593,71	59,17	2850	284	1265	1,18	6				
			198,45	21,16	953	102	120	0,09	-					

39	С12061-61	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 16-15, окрашенные	м2	4,8	4270	-	20496	-	-	-	-			
	примен.				-	-	-	-	-	-	-			
40	С11011-807	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами	м2	2	1020	-	2040	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
41	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	комплект	4,8	718,72	2,93	3450	14	323	0,41	2			
					63	1,1	302	5	105	0,01	-			
42	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,8	246,18	5,58	1182	27	554	0,59	3			
				94,05	2,12	451	10	120	0,01	-				
43	С12069-12	-Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм, окрашенные	м2	3,02	595	-	1797	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
44	Е0112-8-2	-Устройство подоконных сливов из оцинкованного листа толщ.0,7 мм	м	0,75	577,77	0,05	433	-	7	0,05	-			
					7,7	0,02	6	-	119	-	-			
		ДВЕРИ												
45	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3			
					272,25	12,13	515	23	120	0,06	-			
46	С12022-1	-Двери металлические ДГ21-9, огрунтованные и окрашенные	м2	1	22590	-	22590	-	-	-	-			
	примен.				-	-	-	-	-	-	-			
47	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	шт	1	1960	-	1960	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
48	С11011-815	-Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
49	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	798,85	16,96	1598	34	46	1,12	2			
					186,64	7,09	373	14	12	0,03	-			
		ПОЛЫ ТИП 1												
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	1,66	21,55	4,52	36	7	27	0,11	-			
					17,03	-	28	-	97	-	-			
51	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,66	23,62	12	39	20	7	0,01	-			
					1,62	2,75	3	5	97	0,01	-			
52	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной	м3	16,6	797,31	24,55	13235	408	1001	0,26	4			

	подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10-20								
			39,83	9,2	661	153	123	0,04	1
53	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м2	1,328	16841,08	-	22365	-	926	3,66	5
				567	-	753	-	123	-	-
54	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,35456	183	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,35456	519	-	703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М150	м2	16,6	327,36	9,95	5434	165	1142	0,36	6
				52,2	3,74	867	62	123	0,02	-
57	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	16,6	998,13	11,72	16569	195	3595	1,06	18
				171,68	4,39	2850	73	123	0,02	-
58	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	18,26	144,59	0,32	2640	6	937	0,24	4
				41,63	0,11	760	2	123	-	-
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	м								
	ПОТОЛОК									
59	E0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-песчаным раствором потолка	м2	20,34	154,65	1,42	3146	29	1535	0,45	9
				71,33	0,54	1451	11	105	-	-
60	E0115-180-2-Простая окраска потолков водоэмульсионными составами, по затирке, подготовленными под окраску	м2	20,34	200,36	1,65	4075	34	537	0,15	3
				24,53	0,63	499	13	105	-	-
	СТЕНЫ									
61	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором состава 1:2 по камню стен	м2	48,75	324,71	3,39	15830	165	6026	0,65	32
				117	0,72	5704	35	105	0,05	2
62	E0115-180-1-Простая окраска стен водоэмульсионными составами, по штукатурке, подготовленными под окраску	м2	48,75	197,34	1,19	9620	58	1163	0,14	7
				22,28	0,45	1086	22	105	-	-
	ОТКОСЫ									
63	E0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и	м2	3,33	675,92	6,33	2251	21	1102	1,79	6

	дверных откосов по камню			312,75	2,39	1041	8	105	0,01	-
	м2									
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
64 Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	66,54	484,74	2,19	32255	146	13085	1,01	67
			186,75	0,54	12426	36	105	0,03	2
	м2								
65 Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской, с	66,54	101,33	1,65	6742	110	1240	0,09	6
	огрунтовкой		17,12	0,63	1139	42	105	-	-
	м2								
66 Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором марки М50 по камню плоских откосов оконных наружных при ширине до 200 мм	2,48	109,3	0,6	271	1	150	0,32	1
			57,38	0,23	142	1	105	-	-
	м								
67 Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	24,32	150,62	0,62	3663	15	1989	0,44	11
			69,08	0,23	1680	6	118	-	-
	м2								
	КРЫЛЬЦО Кр-1 /1 шт./								
68 Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10-20	2,03	797,31	24,55	1619	50	122	0,26	1
			39,83	9,2	81	19	123	0,04	-
	м2								
69 Е0111-13-3 К=1,6	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.80 мм изщебня фр.10-20	3,7	1275,7	39,28	4720	145	357	0,42	2
			63,73	14,72	236	54	123	0,07	-
	м2								
70 Е0106-1-16	-Устройство монолитного железобетонного крыльца из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,62	16212,67	196,62	10052	122	226	1,79	1
			272,25	74,27	169	46	105	0,36	-
	м3								
71 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /С1, С2, С3/	0,02598	41200	-	1070	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
72 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6293	183	-	115	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
73 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6293	519	-	327	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
74 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону поверхностей	1,64	245,44	3,82	403	6	75	0,21	-
			37,35	1,44	61	2	118	0,01	-

	крыльца, соприкасающихся с грунтом	м2								
75	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,53	327,36	9,95	1483	45	312	0,36	2
				52,2	3,74	236	17	123	0,02	-
76	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток нескользящих	м2	4,53	998,13	11,72	4522	53	981	1,06	5
				171,68	4,39	778	20	123	0,02	-
	ОТМОСТКА									
77	Е0111-13-3 -Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм из щебня фр.10-20 К=2	м2	23,13	1594,62	49,1	36884	1136	2790	0,53	12
				79,66	18,4	1843	426	123	0,09	2

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1497000	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27822,15-	-	-
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**1524822,15**		
итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (100%)	Тенге	4464285,71		
-НДС - 12%	Тенге	535714,29		
Итог с НДС	Тенге	**5000000,00**		

Итоги стоимость выполненных работ за августмесяц 2018 года **Тенге** 5000000,00

Всего к оплате **Тенге** 5000000,00

ЗАКАЗЧИК: Оразбаев С.З.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нурлыжол"

Тулепбергенов К.Б.

«Нурлы жол»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ИП «Шамшадиев Н.»

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ