Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	568 397 867,76	39 617 728,31							4 754 127,40	44 371 855,71

Итого к оплате: 44 371 855,71 (Сорок четыре миллионов триста семьдесять одна тысяча восемьсот пятьдесять пять) тенге 71 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г	
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	февраль
1	Блок А, Б, В	1 480 069 076,49		50 909 756,69				
2	Интернат	1 074 153 199,27	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27	37 001 707,28	44 371 855,71
3	Наружные сети электроснабжения	118 817 000,63		87 584 772,48	10 722 945,10			
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения	23 237 111,25						
5	Система связи	6 133 668,84						
6	Газоснабжение наружное	4 962 349,32						
7	Наружные сети водопровода и канализации	101 866 345,45			9 873 298,03		3 267 884,77	
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-	24 091 423,14						
9	Тепловые сети	100 217 505,78						
10	Газоснабжение (внутренние устройства)	2 508 432,96						
11	Покрытие проездов и площадок	167 163 615,09						
12	Озеленение	21 054 134,24						
13	Ограждение территории	20 580 785,30						
14	Вертикальная планировка	31 988 770,20						
15	МАФ	19 682 463,06						
	ИТОГО	**3 196 525 881,02**	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**	**40 269 592,05**	**44 371 855,71**
	В том числе НДС	**342 484 915,82**	**10 714 285,71**	**21 741 598,94**	**8 911 832,11**	**10 463 328,24**	**4 314 599,15**	**4 754 127,40**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/наружные стены толщ.400/**	**м3 кладки**	**331,2**		**6950,75**	**2657,60**	**2302088**	**880197**	**3785**	**1501664**	**4108052**
		НР - 93%; СП - 8%				**4281,72**	**593,56**	**1418106**	**196587**		**304300**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	1232,06	1151,00		1418106,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	145,73							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	145,728		6040,00		880197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	145,728		1349,00		196587,07			
1.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1656	18383,00				3044,00		
1.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	8,6112	86,00				741,00		
2	**2103-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**304,704**		**16587,00**	**--**	**5054125**	**--**	**5054125**	**--**	**5458455**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**404330**	
3	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**8942,4**		**43,00**	**--**	**384523**	**--**	**384523**	**--**	**415285**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30762**	
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**10,764**		**360641,83**	**2236,43**	**3881949**	**24073**	**3131797**	**682546**	**4929654**
		НР - 93%; СП - 8%				**67454,40**	**728,46**	**726079**	**7841**		**365160**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	607,09	1196,00		726079,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,81							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	2,47572		6040,00		14953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,47572		1349,00		3339,75			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	3,33684		2733,00		9120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,33684		1349,00		4501,40			
4.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	10,764	290951,00				3131797,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/внутренние стены толщ.400/**	м3 кладки	412,74		6950,75	2657,60	2868852	1096898	4717	1871367	5119436
						4281,72	593,56	1767237	244986		379218	
		НР - 93%; СП - 8%	чел-ч	3,72	1535,39	1151,00		1767237,00				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,44	181,61							
5.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,44	181,6056		6040,00		1096898,00			
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,44	181,6056		1349,00		244985,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	м3	0,0005	0,20637	18383,00				3794,00		
5.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	10,73124	86,00				923,00		
5.5	2113-0703-1405	Вода техническая										
6	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	379,7208		16587,00	--	6298429	--	6298429	--	6802303
						--	--	--	--		503874	
		СП - 8%										
7	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	11143,98		43,00	--	479191	--	479191	--	517526
						--	--	--	--		38335	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21269156	2001168	15356567	4055577	27350711
								3911422	449414	--	2025979	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					21269156				
		Материалы	Тенге					3140298				
		Всего заработная плата	Тенге						4360836			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					863714				
		Местные материалы	Тенге					11352554				
		Накладные расходы	Тенге					4055578				
		Сметная прибыль	Тенге					2025979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					27350713				3708
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4360836			
		Сметная заработная плата	Тенге					27350713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3708
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4360836			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы										
		Лестница Л-1 /2 шт/										
8	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8		2297,70	57,98	18382	464	7700	12179	33005
						1277,20	12,95	10218	104		2445	
		НР - 118%; СП - 8%	чел-ч	1,03	8,24	1240,05		10218,00				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0096	0,0768							
8.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0096	0,0768		6040,00		464,00			
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,0096	0,0768		1349,00		103,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	м3	0,033	0,264	29167,00				7700,00		
8.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98										
9	СТ121-040305-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	8		918,00	--	7344	--	7344	--	7932
						--	--	--	--		588	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3								
10	Тех.часть п.7 табл.4 п.4	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с 15 на 20**	м3	0,88		763,00	–	671	–	671	–	725
		СП - 8%				–	–	–	–		54	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,36932		73823,13	26071,93	27264	9629	3696	11782	42170
		НР - 69%; СП - 8%				37743,40	8489,99	13939	3136		3124	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	10,67	1305,96		13939,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	1,94							
11.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,172459		298,00		945,00			
11.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,317615		23,00		7,00			
11.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,044318		4956,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,044318		1927,00		85,40			
11.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,798588		4448,00		8000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,798588		1612,00		2899,32			
11.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,024375		8997,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,024375		2303,00		56,14			
11.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,107103		28,00		3,00			
11.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,144035		182,00		26,00			
11.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,070171		2733,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,070171		1349,00		94,66			
11.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,620458		26,00		16,00			
11.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01108	70,00				0,78		
11.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006906	4169,00				29,00		
11.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000369	439591,00				162,00		
11.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00038	60047,00				23,00		
11.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004949	499577,00				2472,00		
11.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003693	307,00				1,00		
11.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,505968	284,00				144,00		
11.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,151421	144,00				22,00		
11.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1863719,00				69,00		
11.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001477	219558,00				324,00		
11.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000114	463325,00				53,00		
11.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000222	530146,00				117,00		
11.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000716	388896,00				279,00		
12	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,3730132		434932,00	–	162235	–	162235	–	175214

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		12979	
13	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,95088		55713,48	27434,51	52977	26087	4383	19465	78237
		НР - 69%; СП - 8%				23669,37	5997,64	22507	5703		5795	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	15,49	1453,02		22507,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	2,79							
13.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,408878		298,00		122,00			
13.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,542002		15308,00		8297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,542002		1612,00		873,71			
13.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,199685		4956,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,199685		1927,00		384,79			
13.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	1,757226		8997,00		15810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	1,757226		2303,00		4046,89			
13.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,152141		28,00		4,00			
13.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,294773		2733,00		806,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,294773		1349,00		397,55			
13.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	2,263094		26,00		59,00			
13.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,028526	70,00				2,00		
13.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,017781	4169,00				74,00		
13.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000475	439591,00				209,00		
13.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000979	60047,00				59,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,002948	499577,00				1473,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009509	307,00				3,00		
13.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,854216	284,00				527,00		
13.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,561019	144,00				81,00		
13.18	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000095	1863719,00				177,00		
13.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,002948	211235,00				623,00		
13.20	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000295	463325,00				137,00		
13.21	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000571	530146,00				302,00		
13.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001845	388896,00				717,00		
14	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,5376		405629,00	--	218066	--	218066	--	235511
		СП - 8%				--	--	--	--		17445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,41328		323638,00	--	133753	--	133753	--	144453
						--	--	--	--		10700	
		СП - 8%										
16	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	61,2		1455,74	53,29	89091	3261	3871	98390	202480
						1339,20	23,24	81959	1422		14999	
		НР - 118%; СП - 8%				1240,00		81959,00				
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,08	66,1							
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,8996							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,36108		4956,00		1790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,36108		1927,00		695,80			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,53856		2733,00		1472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,53856		1349,00		726,52			
16.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,153	25301,00				3871,00		
17	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	м	61,2		3388,00	--	207346	--	207346	--	223933
						--	--	--	--		16588	
		СП - 8%										
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02208		246837,33	1317,33	5450	29	--	4945	11226
						245520,00	572,34	5421	13		832	
		НР - 91%; СП - 8%				1239,98		5421,00				
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	4,37							
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0079							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003312		4956,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003312		1927,00		6,38			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004637		2733,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004637		1349,00		6,26			
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02208		240293,00	--	5306	--	5306	--	5730
						--	--	--	--		424	
		СП - 8%										
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0152		670724,33	1317,33	10195	20	6443	3404	14687
						245520,00	572,34	3732	9		1088	
		НР - 91%; СП - 8%				1240,03		3732,00				
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	3,01							
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0055							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00228		4956,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00228		1927,00		4,39			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003192		2733,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003192		1349,00		4,31			
20.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0152	423887,00				6443,00		
		Лестница Л-2 /2 шт/										
21	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7		2297,70	57,98	16084	406	6738	10657	28880
						1277,20	12,95	8940	91		2139	
		НР - 118%; СП - 8%				1239,94		8940,00				
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	7,21							
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0672							

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0672		6040,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0672		1349,00		90,65			
21.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,231	29167,00				6738,00		
22	СТ121-040305-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**7**		**918,00**	**--**	**6426**	**--**	**6426**	**--**	**6940**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**514**	
23	**Тех.часть п.7 табл.4 п.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с 15 на 20**	**м3**	**0,77**		**763,00**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
24	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3152**		**73823,13**	**26071,93**	**23269**	**8218**	**3154**	**10055**	**35990**
		НР - 69%; СП - 8%				**37743,40**	**8489,99**	**11897**	**2676**		**2666**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	9,11	1306,03		11897,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	1,65							
24.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,707568		298,00		807,00			
24.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,271072		23,00		6,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,037824		4956,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,037824		1927,00		72,89			
24.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,535024		4448,00		6828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,535024		1612,00		2474,46			
24.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,020803		8997,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,020803		2303,00		47,91			
24.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,091408		28,00		3,00			
24.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,122928		182,00		22,00			
24.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,059888		2733,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,059888		1349,00		80,79			
24.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,529536		26,00		14,00			
24.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009456	70,00				0,66		
24.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005894	4169,00				25,00		
24.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000315	439591,00				139,00		
24.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000325	60047,00				19,00		
24.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004224	499577,00				2110,00		
24.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003152	307,00				0,97		
24.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,431824	284,00				123,00		
24.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,129232	144,00				19,00		
24.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1863719,00				59,00		

1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	12
24.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001261	219558,00				277,00		
24.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000098	463325,00				45,00		
24.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000189	530146,00				100,00		
24.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000611	388896,00				238,00		
25	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**		**0,318352**	**434932,00**	**--**	**138461**	**--**	**138461**	**--**	**149538**
		СП - 8%				--	--	--	--		**11077**	
26	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**1,1886**	**55713,48**	**27434,51**	**66221**	**32609**	**5479**	**24331**	**97796**
		НР - 69%; СП - 8%				**23669,37**	**5997,64**	**28133**	**7129**		**7244**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	19,36	1452,98		28133,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	3,49							
26.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,511098		298,00		152,00			
26.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,677502		15308,00		10371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,677502		1612,00		1092,13			
26.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,249606		4956,00		1237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,249606		1927,00		480,99			
26.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	2,196533		8997,00		19762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	2,196533		2303,00		5058,62			
26.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,190176		28,00		5,00			
26.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,368466		2733,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,368466		1349,00		497,06			
26.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	2,828868		26,00		74,00			
26.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,035658	70,00				2,00		
26.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022227	4169,00				93,00		
26.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000594	439591,00				261,00		
26.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001224	60047,00				74,00		
26.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,003685	499577,00				1841,00		
26.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,011886	307,00				4,00		
26.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,31777	284,00				658,00		
26.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,701274	144,00				101,00		
26.18	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000119	1863719,00				222,00		
26.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,003685	211235,00				778,00		
26.20	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000368	463325,00				171,00		
26.21	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000713	530146,00				378,00		

1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12
26.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002306	388896,00				897,00		
27	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,672		405629,00	--	272583	--	272583	--	294389
		СП - 8%				--	--	--	--		21807	
28	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,5166		323638,00	--	167191	--	167191	--	180567
		СП - 8%				--	--	--	--		13375	
29	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	52,8		1455,74	53,29	76863	2814	3339	84885	174689
		НР - 118%; СП - 8%				1339,20	23,24	70710	1227		12940	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,08	57,02	1240,00		70710,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,7762							
29.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,31152		4956,00		1544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,31152		1927,00		600,30			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,46464		2733,00		1270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,46464		1349,00		626,80			
29.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,132	25301,00				3340,00		
30	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	м	52,8		3388,00	--	178886	--	178886	--	193197
		СП - 8%				--	--	--	--		14311	
31	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0276		246837,33	1317,33	6813	36	--	6181	14033
		НР - 91%; СП - 8%				245520,00	572,34	6776	16		1039	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	5,46	1239,94		6776,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0099							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00414		4956,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00414		1927,00		7,98			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005796		2733,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005796		1349,00		7,82			
32	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0276		240293,00	--	6632	--	6632	--	7163
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
		Лестничная площадка ЛП1 /5 шт/										
33	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,4		50677,22	1829,30	70948	2561	55399	12362	89974
		НР - 91%; СП - 8%				9277,06	425,92	12988	596		6665	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	11,28	1151,01		12988,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,4364							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378		4531,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378		1349,00		5,10			
33.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144		15,00		10,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				9								
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984		6040,00		2415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984		1349,00		539,38			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316		4956,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316		1927,00		25,36			
33.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196		2733,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196		1349,00		26,44			
33.8	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	31483,00				44737,00		
33.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	112,00				18,00		
33.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	463226,00				3243,00		
33.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	57023,00				790,00		
33.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	25469,00				2218,00		
33.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	47461,00				352,00		
33.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	47461,00				1734,00		
33.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	31810,00				38,00		
33.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	307,00				340,00		
33.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6932,00				42,00		
33.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20702,00				812,00		
33.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	86,00				0,31		
33.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,2054	892,00				1075,00		
34	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,104**		**290951,00**	**–**	**30259**	**–**	**30259**	**–**	**32680**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2421**	
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**		**228022,00**	**–**	**1368**	**–**	**1368**	**–**	**1478**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**109**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2000673**	**86134**	**1637317**	**298636**	**2483252**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**277220**	**22120**	**–**	**183946**	
		Материалы	Тенге					**1530245**				
		Всего заработная плата	Тенге					**83491**	**204221**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**836417**				
		Местные материалы	Тенге					**400002**				
		Накладные расходы	Тенге					**233002**				
		Сметная прибыль	Тенге					**141060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1904307**				**165**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**204221**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**470428**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**16713**				
		Материалы	Тенге						**95120**			
		Всего заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	10	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					300697				
		Накладные расходы	Тенге					65633				
		Сметная прибыль	Тенге					42885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					578946				65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						95120			
		Сметная заработная плата	Тенге					2483253				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге									229
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						299341			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки										
36	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/толщ.100/**	м3 кладки	377,3154		6950,75	2657,60	2622624	1002753	4312	1710752	4680046
		НР - 93%; СП - 8%				4281,72	593,56	1615559	223959		346670	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	1403,61	1151,00		1615559,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	166,02							
36.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	166,018776		6040,00		1002753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	166,018776		1349,00		223959,33			
36.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,188658	18383,00				3468,00		
36.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	9,8102	86,00				844,00		
37	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	347,130168		16512,00	--	5731813	--	5731813	--	6190358
		СП - 8%				--	--	--	--		458545	
38	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	10187,5158		43,00	--	438063	--	438063	--	473108
		СП - 8%				--	--	--	--		35045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8792501	1002753	6174188	1710752	11343512
								1615559	223959	--	840260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8792501				
	Материалы		Тенге					4312				
	Всего заработная плата		Тенге						1839518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					438063				
	Местные материалы		Тенге					5731813				
		Накладные расходы	Тенге					1710752				
		Сметная прибыль	Тенге					840260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11343513				1570
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1839518			
		Сметная заработная плата	Тенге					11343513				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге									1570
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1839518			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					32062330	3090055	23168072	6064965	41177475
								5804201	695494	--	3050185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31591902				
	Материалы		Тенге					3228100				
	Всего заработная плата		Тенге						6404575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2138195				
	Местные материалы		Тенге					17484369				
		Накладные расходы	Тенге					5999332				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
		Сметная прибыль	Тенге				3007299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40598533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5442			
		Сметная заработная плата	Тенге					6404575			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				470428				
	Материалы		Тенге				16713				
	Всего заработная плата		Тенге					95120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300697				
		Накладные расходы	Тенге				65633				
		Сметная прибыль	Тенге				42885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				578946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65			
		Сметная заработная плата	Тенге					95120			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				41177478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5507			
		Сметная заработная плата	Тенге					6499695			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41177475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5804201				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3090055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					695494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23168072		
		- Накладные расходы	Тенге							6064965	
		- Сметная прибыль	Тенге							3050185	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											41 177 474,99
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											41 795 137,11
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											42 359 371,47
Непревиденные работы и затрат 2%											43 206 558,90
Пересчет в текущих ценах 2019 года 46% К=1											19 875 017,10
Пересчет в текущих ценах 2020 года 54% К=1,0348515											24 144 681,03
Налог на добавленную стоимость, 12%											5 282 363,77
Итого с НДС											**49 302 061,90**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 4 930 206,19**
Итого к оплате с НДС											**44 371 855,71**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакиаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"_____ С.Тажахаев