Заказчик: Кусимбаев Байкадам Алдонгарович
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Договор №04 от 26.03.2018г.
Наименование объекта: "Строительство бизнес центра Каусар в селе Шетпе, Центральный, участок №72/5"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 01.06.2018г.

За май месяц 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**46,2942**		**111,64**	**5168**	**59,1 / 1018**
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,1438**		**2423,71**	**12467**	**59,1 / 4109**
3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,0560		27,59	1022	59,1 / 191
		ФУНДАМЕНТЫ						
4	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2709,77**	**43356**	**62,1 / 11926**
5	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2054,91**	**16439**	**62,1 / 4563**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ						
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**59,5100**		**1011,79**	**60212**	**50,8 / 7013**
7	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,6800		977,86	7510	50,8 / 1464
		ПРОЕМЫ						
8	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,3218		2788,01	12049	59,8 / 2582
9	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,3218**		**15639,28**	**67590**	-

10	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,0400	791,12	2405	59,8 378
11	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	3,0400	803,42	2442	-
12	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,7792	3287,98	28866	59,8 9079
13	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7792	29692,13	260673	-
14	21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доводчик дверной	шт.	2,0000	2874,62	5749	-
15	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000	2967,10	5934	-
		ПОЛЫ ТИП1					-
16	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,5600	4291,58	62485	60,9 5099
17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4560	25479,48	37098	60,9 3018
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,5600	860,51	12529	60,9 2965
19	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,5600	3822,19	55651	60,9 9625
		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					-
20	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	19,6000	9142,37	179190	50,8 41079
21	41-020103-1061 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 61 км	т	34,5700	1074,99	37162	-
22	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Стойки и ригели. Монтаж	т конструкций	0,8779	131222,63	115194	60,9 32522
23	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стоимость стоек и ригелей	т	0,69	255794,20	174655,58	-
24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	20,1906	93,23	1882	54,2 394
25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,1906	130,22	2629	54,2 487
26	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	21,3790	2739,05	58558	60,9 15289
27	21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	21,3790	1507,98	32239	-

28	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12,0000	495,43	5945	62,1 1450
29	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,5820	60246,80	35064	-
		ПОКРЫТИЕ					
30	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,4000	37415,43	52382	- 48,5 6259
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0160	113930,63	1823	-
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0689	107019,72	7376	-
33	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка при бетонировании	т	0,0097	417202,39	4039	48,5 574
34	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Монтаж	т конструкций	1,0938	38471,60	42079	60,9 10857
35	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стоимость м/конструкции	т	1,0938	255794,20	279777	-
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	25,1565	93,23	2345	54,2 491
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,1565	130,22	3276	54,2 607
38	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	89,7000	1089,91	97765	56,4 29563
39	21-100103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	89,7000	2113,66	189596	-
40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Л-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8000	2964,20	14228	56,4 2563
41	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	34,0000	2110,54	71758	55,3 18025
42	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление	м2 утепляемого покрытия	17,0000	1547,11	26301	56,4 4283
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
43	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,1300	1735,27	40137	- 54,8 10726
44	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,1300	974,34	22537	54,8 6150
45	11-150107-0205 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,2800	6107,39	123858	54,8 23001
		ОТМОСТКА					-

46	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,8000	4291,58	97848	60,9 7984
47	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,8333	1197,07	27333	60,3 2110
48	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 ПАНДУС	м2 покрытия	22,8333	1124,48	25676	60,3 2029
49	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,2000	4291,58	22316	60,9 1821
50	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	0,5200	37925,89	19721	48,5 2325
51	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0150	28653,00	429	48,5 121
52	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0150	122825,62	1839	-

Накладные расходы -	Тенге	1296058,93
Итого	Тенге	7511417,36
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2017 г.	Тенге	7511417,36
итого в ценах 2017г. К=1,0698 (100%)	Тенге	8035714,29
итого без НДС	Тенге	8035714,29
-НДС - 12%	Тенге	964285,71
Итог с НДС	Тенге	9000000,00
Итоги стоимость выполненных работ за май месяц 2018 года	Тенге	9000000,00
Всего к оплате	Тенге	9000000,00

ЗАКАЗЧИК: Кусимбаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нурлы жол"

Технический надзор: ИП «Шамшадиев Н.»

Шамшадиев Н.

Тулепбергенов К.Б.