Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	9 032 220	8 064 482							967 738	9 032 220
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	960 125	857 254							102 871	960 125
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.	241 516 448	215 639 686							25 876 762	241 516 448
Затраты на технический надзор 3,24%	7 824 804	6 986 432							838 372	7 824 804
Затраты на авторский надзор 1,12%	2 704 870	2 415 063							289 808	2 704 870
Всего к оплате:										262 038 467

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасымов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения Центральная ул. ж/м Жанаталап, Абайский район**									
		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,224	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	720 252	466 214	2	434 92	1246
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,22736	2810,00 --	-- --	639 --	-- --	639	-- 51	690
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	14	16956,75 3187,04	-- --	237395 44619	-- --	192776	35695 21847	294937
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	3,4272	20873,00 --	-- --	71536 --	-- --	71536	-- 5723	77259

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	33,6	960,61	23,20	32277	779	19415	11345	47111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			359,61	3,45	12083	116		3490	
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,10682	97035,46	22342,21	10365	2387	157	7976	19808
					73214,75	8835,44	7821	944		1467	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,10682	871634,00	--	93108	--	93108	--	100557
					--	--	--	--		7449	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	443864,82	2836,37	8877	57	--	8050	18281
					441028,45	1252,36	8821	25		1354	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,02	531110,00	--	10622	--	10622	--	11472
					--	--	--	--		850	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14	11801,13	6800,19	165216	95203	1890	84189	269358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4865,94	2650,98	68123	37114		19952	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СКФ 8-4 70/160-Б** *СП - 8%*	шт	14	133928,57	--	1875000	--	1875000	--	2025000
					--	--	--	--		150000	
12	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	21	3965,66	1028,70	83279	21603	--	57193	151710
					2936,96	467,37	61676	9815		11238	
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	21	49012,00	--	1029252	--	1029252	--	1111592
					--	--	--	--		82340	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	52	15265,24	8259,73	793793	429506	37335	341041	1225620
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	326952	146716		90787	
15	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	шт	52	10267,86	--	533929	--	533929	--	576643
		СП - 8%			--	--	--	--		42714	
16	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,15912	73647,00	--	11719	--	11719	--	12656
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	52	5808,02	1223,00	302017	63597	91868	136738	473855
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	146552	43362		35100	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	52	87500,00	--	4550000	--	4550000	--	4914000
		СП - 8%			--	--	--	--		364000	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	52	1802,35	--	93722	--	673	66995	173575
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	93049	--		12857	
20	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	52	81980,00	--	4262960	--	4262960	--	4603997
		СП - 8%			--	--	--	--		341037	
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	1,569	197229,12	751,90	309452	1180	176985	105425	448067
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	131287	494		33190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,60038	317171,00	--	507594	--	507594	--	548202
		СП - 8%			--	--	--	--		40608	
		Линейная арматура									
23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	52	185,00	--	9620	--	9620	--	10390
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
24	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	52	2158,00	--	112216	--	112216	--	121193
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	9	784,82	--	7063	--	7063	--	7628
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
26	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	52	2372,00	--	123344	--	123344	--	133212
		СП - 8%			--	--	--	--		9868	
27	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	9	2941,00	--	26469	--	26469	--	28587
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
		Заземление опор									
28	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	81	6864,06	237,23	555989	19216	415212	92158	699999
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	121561	6437		51852	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	67,5	910,05	30,41	61428	2052	43618	11793	79078
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	15758	621		5858	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
30	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	3	7291,65	216,73	21875	650	5120	11776	36343
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	16105	251		2692	

5

5000

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	241071,43	--	723214	--	723214	--	781071
		СП - 8%			--	--	--	--		57857	
32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
33	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 023 267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1059748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					636802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14943117		
		- Накладные расходы	Тенге							974472	
		- Сметная прибыль	Тенге							1409131	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Отырар (Ондасынов-Мамешов), Абайский район**

		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,008	3212,18	2084,31	3238	2101	4	1951	5604
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1133	965		415	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,02312	2810,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	63	16956,75	--	1068275	--	867491	160627	1327214
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	200784	--		98312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4822	349485,00				867492		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	15,4224	20873,00	--	321912	--	321912	--	347665
		СП - 8%			--	--	--	--		25753	