ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ 9-ти ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ в ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗЕ, 21 МИКРОРАЙОН. НАРУЖНЫЕ СЕТИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: КТПБ-10/0,4 кВ с УСТАНОВКОЙ ДВУХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 2х2500 кВА
ДОГОВОР: № 31 от 02.02.2021г

Акт приемки выполненных работ № 1
от 10 декабря 2021г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Разные работы											
80	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,15	5563,45	1715,99	17524	5405	9458	4582	23874	0,85	2,6775
					844,92	719,54	2661	2266	0	1768		0,54	1,701
81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,15	25448,48	1085,53	80163	3420	72886	4182	91093	1,35	4,2525
					1224,37	234,77	3857	739	0	6748		0,1813	0,5711
82	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	40	2291,64	31,2	91666	1248	49258	44963	147559	1	40
					1029	11,8	41160	472	0	10930		0,0065	0,26
83	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,64	35583		22773		22773	0	24595		
					0		0		0	1822			
		5.1 Ограждение КТПБ											
84	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	58	3028,03	1077,72	175626	62508	2932	156796	359016	1,49	86,42
					1899,76	393,05	110186	22797	0	26594		0,2148	12,4584
85	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,96	20173		39539		39539	0	42702		
					0		0		0	3163			
		ДОБАВИТЬ ОГРАЖДЕНИЕ											
95	)п-л ТОО "Рол-Классик"	Секция ОПТИМА ЛАЙТ из прутка 4м 2535х2030 с ячейкой 55х200 RAL6005 (зеленый)	шт	19	14250		270750		270750	0	292410		
					0		0		0	21660			

96	ТОО "Рол-Классик"	Опора 60х60х1,4 мм для ограждений, 2550 RAL6005 (зеленый)	шт	28	11450,89	320625	320625	0	346275
					0	0	0	25650	
97	ТОО "Рол-Классик"	Калитка 1000х2000 мм, RAL6005 (зеленый)	шт	2	114508,93	229018	229018	0	247339
					0	0	0	18321	
98	ТОО "Рол-Классик"	Ворота распашные 4000х2000 мм ШхВ, щит Т-рофиль, заполнено сварной сеткой RAL6005 (зеленый)	шт	2	263392,86	526786	526786	0	568929
					0	0	0	42143	
	Итого					**2 143 792**			**133,35**
									14,9905
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					157 864			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 581			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 274			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 544 025			
	- накладные расходы, тенге					210 523			
	в т.ч. зарплата, тенге					18 958			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					158 799			
	Всего				**2 143 926**	**2 143 792**			
	Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.				**2 143 926**	**2 143 792**			
	Итого с коэффициентом уменьшения К=		0,92818			**1 989 825**			
	НДС					238 779			
	Всего, тенге					**2 228 604**			

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ _____ Аушакимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Ожабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Бестау-С»
БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "МодулорЭК"
БИН 630709400705

Инженер _____ Нурпеисов С.К.

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ 9-ти ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ в ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗЕ, 21 МИКРОРАЙОН. НАРУЖНЫЕ СЕТИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Наружное электроснабжение
ДОГОВОР: № 31 от 02.02.2021г

Акт приемки выполненных работ №2
от 10 декабря 2021г
(локальная смета 2-3-1)
Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Монтажные работы											
1	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	916	476,8	399,1	436749	365576	0	154747	638816	0,06	54,96
					77,7	156,94	71173	143753	0	47320		0,0998	91,4168
2	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	2878	140,27	114,37	403701	329161	0	146861	594607	0,02	57,56
					25,9	44,97	74540	129433	0	44045		0,0286	82,3108
3	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3624	597,66	320	2165925	1159683	161488	883917	3293829	0,18	652,32
					233,1	105,66	844754	382908	0	243987		0,0826	299,3424
4	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	776	730,28	373,75	566699	290030	35488	241175	872504	0,24	186,24
					310,8	120,86	241181	93784	0	64630		0,0968	75,1168
5	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1722	597,66	320	1029173	551041	76734	420007	1565114	0,18	309,96
					233,1	105,66	401398	181945	0	115934		0,0826	142,2372
6	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	640	730,28	373,75	467379	239199	29268	198906	719588	0,24	153,6
					310,8	120,85	198912	77347	0	53303		0,0968	61,952
7	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	960	597,66	320	573754	307200	42778	234150	872536	0,18	172,8
					233,1	105,66	223776	101433	0	64632		0,0826	79,296
8	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	224	730,28	373,75	163583	83720	10244	69618	251857	0,24	53,76
					310,8	120,86	69619	27072	0	18656		0,0968	21,6832

9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования - 40х40х4 НР = 72 %	шт.	32	3536,03	180,5	113153	5776	71262	27379	151775	0,9	28,8
					1128,59	59,75	36115	1912	0	11243		0,038	1,216
10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	160	634,37	22,7	101499	3632	69777	21022	132323	0,14	22,4
					175,56	6,92	28090	1107	0	9802		0,0044	0,704
11	1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	37751,64	24390,84	1661072	1073197	18075	679092	2527377	10	440
					12950	8485,98	569800	373383	0	187213		5,48	241,12
12	1308-0201-2409	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	40175	25407,63	321400	203261	4179	132984	490735	11	88
					14245	8842,5	113960	70740	0	36351		5,71	45,68
13	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	8	1137,5	0	9100	0	4231	3506	13614	0,47	3,76
					608,63	0	4869	0	0	1008		0	0
		1.1 Материалы, не учтенные ценником											
17	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	44	16332		718608		718608	0	776097		
					0		0		0	57489			
18	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13415		107320		107320	0	115906		
					0		0		0	8586			
19	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,52	1092		568		568	0	613		
					0		0		0	45			
20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	232,3	1884		437653		437653	0	472665		
					0		0		0	35012			
		Раздел 2 Строительные работы											
21	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,8	203,09	192,65	20065	19034	0	4033	26026	0,0115	1,1362
					10,44	46,26	1031	4570	0	1928		0,025	2,47
22	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	69,3	272,32	262,35	18872	18181	7	3963	24662	0,013	0,9009
					9,87	69,55	684	4820	0	1827		0,0376	2,60568

23	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км К=1,750;	т	121,275	97		11764		0	0	12705		
					0		0		0	941			
24	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	69,3	20,68	17,56	1433	1217	7	489	2076	0,00332	0,23008
					3,02	6,78	209	470	0	154		0,00369	0,25572
25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	44,2	1612,38	0	71267	0	0	51312	132385	1,54	68,068
					1612,38	0	71267	0	0	9806		0	0
26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	756,2	18,21	18,21	13767	13767	0	3828	19003	0	0
					0	7,03	0	5316	0	1408		0,0038	2,87356
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	196,8	840,78	0	165466	0	0	119136	307370	0,972	191,2896
					840,78	0	165466	0	0	22768		0	0
		Раздел 3 ДОБАВИТЬ											
29	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	1,164	143208,76	0	166695	0	1975	125187	315233	133	154,812
					141512,03	0	164720	0	0	23351		0	0
30	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 18599-2001	м	1164	1087		1265268		1265268	0	1366489		
					0		0		0	101221			
31	1308-0201-4306	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	4	5904,25	7,75	23617	31	1122	16183	42984	3,9549	15,8196
					5616	3	22464	12	0	3184		0,0023	0,0092
32	2990-1000-1000(пл)	Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-10 70х120	шт	4	38888		155552		155552	0	167996		
					0		0		0	12444			
33	1308-0201-4307	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	12	6159,17	8	73910	96	4136	50195	134033	4,0891	49,0692
					5806,5	3,08	69678	37	0	9928		0,0024	0,0288
34	2990-1000-1000(пл)	Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 4СТп-10 150х240	шт	12	38888		466656		466656	0	503988		
					0		0		0	37332			
		Итого					**16 544 906**						**2705,48558**
													1150,31816

1150,31816

в том числе		3 373 706
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 663 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 600 042
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 682 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 764
- перевозка грузов, тенге		3 587 690
- накладные расходы, тенге		322 892
в т.ч. зарплата, тенге		1 225 548
- сметная прибыль (8 %), тенге		
Всего		**16 544 906**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**16 544 906**
Итого с коэффициентом уменьшения К=	0,92818	**15 356 651**
НДС		1 842 798
Всего, тенге		**17 199 449**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ _____ Аушакимов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Бестау-С»
БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Гороэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "МодулорЭК"
БИН 630709400705

Инженер _____ Нурпеисов С.К.

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАС[redacted]"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ 9-ти ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ в ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗЕ, 21 МИКРОРАЙОН. НАРУЖНЫЕ СЕТИ**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: **НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**
ДОГОВОР: № 31 от 02.02.2021г

Акт приемки выполненных работ № 3
от 10 декабря 2021г
(локальная смета 2-5-1)
Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Монтажные работы											
7	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	10	4722,81	938,69	47228	9387	17667	19041	71571	1,5	15
					2017,5	626,83	20175	6268	0	5302		0,5614	5,614
		1.1 Материалы, не учтенные ценником											
14	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный уличный диммируемый Strada Horizont (120Вт)	шт	10	78571,43		785714		785714	0	848571		
					0		0		0	62857			
		Раздел 4 ДОБАВИТЬ											
31	1133-0204-0103	Подвеска провода СИП с линейной арматурой НР = 80 % К=0,001;	км линии	0,407	65058,97	23840,29	26479	9703	0	16557	46479	34,0379	13,85343
					41218,67	9631,45	16776	3920	0	3443		7,4162	3,01839
32	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1865		27975		27975	0	30213		
					0		0		0	2238			
33	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,600;	м	39	402		15678		15678	0	16932		
					0		0		0	1254			
34	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	30	153		4590		4590	0	4957		
					0		0		0	367			
35	1308-0201-0901	Прокладка провода СИП в проложенных трубах //в опорах НР = 72 %	м кабеля	28	320,21	144,93	8966	4058	1282	3514	13478	0,1	2,8
					129,5	44,79	3626	1254	0	998		0,0378	1,0584
36	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1062		4248		4248	0	4588		
					0		0		0	340			
37	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3431		37741		37741	0	40760		
					0		0		0	3019			
38	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1654		13232		13232	0	14291		
					0		0		0	1059			
39	2306-1201-0916	Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	0,4437	310379		137715		137715	0	148732		
					0		0		0	11017			

40	1308-0201-0503	Присоединение жилы проводов или кабелей сечением 16 мм² НР = 72 %	шт.	8	194,25		1554	0	0	1119	2887	0,15	1,2
					194,25	0	1554	0	0	214		0	0
41	1308-0201-0503	Присоединение жилы проводов или кабелей сечением 25 мм2 НР = 72 %	шт.	16	194,25	0	3108	0	0	2238	5774	0,15	2,4
					194,25	0	3108	0	0	428		0	0
42	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1654		39696		39696	0	42872		
					0		0		0	3176			
43	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	10	13781,5	7199,2	137815	71992	5763	61310	215055	4,55	45,5
					6006	2509,3	60060	25093	0	15930		1,62	16,2
44	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн К2	шт	10	15000		150000		150000	0	162000		
					0		0		0	12000			
45	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	10	4722,8	938,6	47228	9386	17667	19039	71568	1,5	15
					2017,5	626,8	20175	6268	0	5301		0,5614	5,614
46	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный уличный диммируемый Strada Horizont (120Вт)	шт	10	78571,43		785714		785714	0	848571		
					0		0		0	62857			

Итого		**2 589 299**	**95,75343**
			31,50479
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		125 474	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		104 526	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		42 803	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 044 682	
- накладные расходы, тенге		122 818	
в т.ч. зарплата, тенге		11 054	
- сметная прибыль (8 %), тенге		191 800	
Всего		**2 589 299**	
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**2 589 299**	
Итого с коэффициентом уменьшения К=	0,92818	**2 403 335**	
НДС		288 400	
Всего, тенге		**2 691 735**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ _____ Аушакимов Е.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Бестау-С»
БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "МодулорЭК"
БИН 630709400705

Инженер _____ Нурпеисов С.К.

Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ 9-ти ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ в ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗЕ, 21 МИКРОРАЙОН. НАРУЖНЫЕ СЕТИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: КТПБ-10/0,4 кВ с УСТАНОВКОЙ ДВУХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 2х2500 кВА
ДОГОВОР: № 31 от 02.02.2021г

Акт приемки выполненных работ № 4
от 10 декабря 2021г
(локальная смета 1-1-1)
Пусконаладочные работы

Составлен в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплу-атация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ДОБАВИТЬ												
1	1401-1102-0102	Контур с диагональю до 20 м. Измерение сопротивления растеканию тока НР=50 %	измерение	1	4167	–	4167	–	–	2084	6751	2	2
					4167	–	4167	–	–	500		–	–
2	1401-1203-0801	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ. Испытание НР=50 %	испытание	3	11076	–	33228	–	–	16614	53829	6	18
					11076	–	33228	–	–	3987		–	–
3	1401-1203-0807	Кабель силовой длиной до 500 м напряжением до 1 кВ. Испытание НР=50 %	испытание	26	5538	–	143988	–	–	71994	233261	3	78
					5538	–	143988	–	–	17279		–	–
4	1401-1502-0105	КТП с трансформатором масляным, мощностью до 1,6 МВА с количеством отходящих фидеров: свыше 10 до 20 НР=50 %	шт.	1	861685,8	–	861686	–	–	430843	1395931	391	391
					861685,8	–	861686	–	–	103402		–	–
	Всего						**1 689 772**						**489**
													–
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 043 069						
	- накладные расходы, тенге						521 535						
	в т.ч. зарплата, тенге						46 938						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						125 168						
	Всего						**1 689 772**						
	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.						**1 689 772**						

Итого с коэффициентом уменьшения К=	0,92818	**1 568 413**
НДС		188 210
Всего по разделу "Добавить", тенге		**1 756 623**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ _____ Аушакимов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Бестау-С»
БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 080940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "МодулорЭК"
БИН 630709400705

Инженер _____ Нурпеисов С.К.