		3 шт.		СВ95-2 – 3 шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул.Кырыккыз					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 31шт		КРСГ 2,5/25-1,27 31шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 848 м		Протяженность ВЛ – 848 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –31 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 19 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 19 шт.	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул.Шымкорган (мкр.Шанырак),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 64шт		КРСГ 2,5/25-1,27 64шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2370 м		Протяженность ВЛ – 2370 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 37 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 37 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул.Момышулы (ж/м Маятас),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 101шт		КРСГ 2,5/25-1,27 101шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3205 м		Протяженность ВЛ – 3205 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –101 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –101 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 99 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 99 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	

ул.Найзатас ж/м Елтай,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 119шт		КРСГ 2,5/25-1,27 119шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3827 м		Протяженность ВЛ – 3827 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –119 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –119 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 61 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 61 шт.	
Шкаф управления	шт	4 шт.		4 шт.	
ул.Тленшина.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 562 м		Протяженность ВЛ – 562 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **737,903 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **616,929 млн.тенге** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **120,974 млн.тенге:**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **737,903 млн.тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **616,929 млн.тенге** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **120,974 млн.тенге:**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 5 очередь**
«принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Баймагамбетов Д. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П