*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН 010940002109

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

060640002910

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | по |
|---|---|---|---|
| 11 | 04.08.2020г | | |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | Сумма НДС,в KZT | Сумма с НДС,в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Акжар,г.Атырау IV этап | | работа | 1 | | | 533 480,00 | 4 979 151,00 |
| | | | Итого | 1 | | | 533 480,00 | 4 979 151,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
*наименование, количество, стоимость*

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бримжанова Б.Т
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Утегенова А.Б
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Аксжар г.Атырау-4 этап

Форма № КС-3

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за _июль_ 2020года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, комплексов работ. | | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | Налог на добавл. стоим. 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце (_____ 2020) | Из гр. 1 | | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных цена 2001 год | Из них | | стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | | | В отч. месяце (_____ | по монтажу оборудования | | на приобрет. матер. | другие доп. расходы | | | |
| Всего | | 6 284 569,00 | 4 445 671,00 | | | | | | | | 533 480,00 | 4 979 151,00 |

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"
_____ Бриможанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "
_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
_____ Жуніс Қ.М

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар IV-этап

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за июль месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-090102-0103<br>1109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Каркасы кровли входной группы. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,2 | | 47847,66<br>31102,20 | 989,77<br>5694,25 | 9570<br>6220 | 198<br>84 | 3152 | 4350<br>1114 | 15033 |
| 2 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**<br>*СП - 8%* | т | 0,2 | | 463226,00<br>-- | --<br>-- | 92645<br>-- | --<br>-- | 92645 | --<br>7412 | 100057 |
| 3 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 20 | | 2411,88<br>1968,21 | 99,75<br>27,98 | 48238<br>39364 | 1995<br>560 | 6879 | 36730<br>7641 | 91765 |
| 4 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**<br>*СП - 8%* | м2 | 22,12 | | 2396,00<br>-- | --<br>-- | 53000<br>-- | --<br>-- | 53000 | --<br>4240 | 57239 |
| 5 | Е11-090306-0303<br>1109-0306-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Потолки из оцинкованного профлиста. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 20 | | 760,67<br>562,26 | 143,11<br>36,39 | 15213<br>11245 | 2862<br>728 | 1106 | 8261<br>1878 | 25353 |
| 6 | С121-050108-0706<br>2105-0108-0706<br>РСНБ РК 2015 | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**<br>*СП - 8%* | м2 | 20,4 | | 1374,00<br>-- | --<br>-- | 28030<br>-- | --<br>-- | 28030 | --<br>2242 | 30272 |
| 7 | Ц13-100701-0403<br>1310-0701-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Монтаж пожарной сигнализации**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м2 блокируемой поверхности | 490 | | 4302,25<br>3918,00 | 10,40<br>-- | 2108100<br>1919820 | 5096<br>-- | 183184 | 1171090<br>262335 | 3541526 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | | 3877777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1976650 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 14032 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2426 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 378694 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1221159 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 287242 | |
| | | Временные здания и сооружения 0,72% | | | -- | -- | 27920 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | -- | -- | **3905697** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134% | | | -- | -- | 44291 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | -- | -- | **3977908** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | -- | -- | 79558 | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | -- | -- | **4057466** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | | -- | -- | 4259937 | | | | |
| | | Затраты заказчика на технический надзор - 3,24% | | | | | 138022 | | | | |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12% | | | | | 47711 | | | | |
| | | **Итого по разделу III** | | | | | **4445671** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | 533480 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **4979151** | | | | |

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО "Қали-Бай"

Жүніс Қ. М.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — 010940002109

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | по |
|---|---|---|---|
| 10 | 04.08.2020г | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | Сумма НДС,в KZT | Сумма с НДС,в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Аюкар,г.Атырау I этап | | работа | 1 | | | 1 878 791,00 | 17 535 385,00 |
| | | | Итого | 1 | | | 1 878 791,00 | 17 535 385,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бримжанова Б.Т
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Утегенова А.Б
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау

форма № КС-3

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за _июль_ 2020года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, комплексов работ. | | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавл. стоим. 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчет-ном месяце (_____ 2020) без НДС | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных цена 2001 год | Из них: | | стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отч. месяце (____ | по монтажу оборудования | | на приобрет. матер. | другие доп. расходы | | |
| Всего | | 39 329 800,00 | 15656594 | | | | | | | 1 878 791,00 | 17 535 385,00 |

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"
_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "
_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
_____ Ахмуніс Қ.М

Программный комплекс АВС-4 "Смета 2001 К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар-I-этап

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за июль месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-460101-0101<br>1146-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 52 | | 76598,94<br>23112,32 | 2106,33<br>915,36 | 3983145<br>1201841 | 109529<br>47599 | 2671775 | 1049529<br>403135 | 5435288 |
| 2 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 2 | | 15299,18<br>13873,60 | 1394,22<br>605,10 | 30598<br>27747 | 2788<br>1210 | 63 | 26351<br>4556 | 61506 |
| 3 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 2 | | 214158,00<br>-- | --<br>-- | 428316<br>-- | --<br>-- | 428316 | --<br>34265 | 462581 |
| 4 | Е12-010101-0301<br>1201-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 96 | | 4559,56<br>4479,30 | 0,55<br>0,27 | 437782<br>430013 | 52<br>26 | 7717 | 309628<br>59793 | 807202 |
| 5 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 19,6 | | 1812,97<br>277,20 | 145,71<br>51,57 | 35534<br>5433 | 2856<br>1011 | 27245 | 6057<br>3327 | 44919 |
| 6 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ( до 100мм)**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 196 | | 999,40<br>345,87 | 28,04<br>14,34 | 195471<br>67791 | 5495<br>2810 | 122185 | 66365<br>20947 | 282783 |
| 7 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=16 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 196 | | 2634,35<br>66,53 | 77,88<br>37,93 | 516332<br>13039 | 15264<br>7435 | 488029 | 19246<br>42846 | 578424 |
| 8 | Е11-120101-1301<br>1112-0101-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 196 | | 587,50<br>209,99 | 54,54<br>12,95 | 115150<br>41159 | 10689<br>2538 | 63302 | 40201<br>12428 | 167779 |
| 9 | С121-110401-0302<br>2111-0401-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**<br>*СП - 8%* | м3 | 9,8 | | 29406,00<br>-- | --<br>-- | 288179<br>-- | --<br>-- | 288179 | --<br>23054 | 311233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 196 | 1013,50<br>349,24 | 28,69<br>14,34 | 198234<br>68450 | 5623<br>2810 | 124161 | 66985<br>21218 | 286437 |
| 11 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 196 | 1003,95<br>25,90 | 29,20<br>14,23 | 196773<br>5076 | 5724<br>2788 | 185973 | 7392<br>16333 | 220499 |
| 12 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 покрытия | 120 | 3069,29<br>409,50 | 21,20<br>10,70 | 368315<br>49140 | 2544<br>1284 | 316631 | 47399<br>33257 | 448971 |
| 13 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 покрытия | 78 | 3788,91<br>1327,37 | 76,76<br>34,60 | 295370<br>103535 | 5828<br>2699 | 186007 | 99859<br>31618 | 426848 |
| 14 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м2 кровли | 128 | 168,19<br>148,72 | 19,47<br>6,21 | 21528<br>19036 | 2492<br>794 | -- | 14278<br>2865 | 38671 |
| 15 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев местами. Установка<br>*НР - 90%, СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 6,4 | 95438,21<br>24525,00 | 1040,00<br>485,64 | 611227<br>156960 | 6656<br>3108 | 447611 | 144061<br>60423 | 815711 |
| 16 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж деревянных конструкции с заменой<br>*НР - 90%, СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 3,2 | 95438,21<br>24525,00 | 1040,00<br>485,64 | 305613<br>78480 | 3328<br>1554 | 223805 | 72031<br>30212 | 407856 |
| 17 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%, СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 6,4 | 8848,85<br>897,78 | 57,58<br>25,82 | 56624<br>5746 | 368<br>165 | 50510 | 5320<br>4956 | 66899 |
| 18 | Е11-100116-0203<br>1110-0116-0203<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами<br>*НР - 90%, СП - 8%* | м2 перекрытия | 256 | 325,80<br>82,28 | 1,32<br>0,60 | 83406<br>21064 | 337<br>153 | 62005 | 19096<br>8200 | 110701 |
| 19 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%, СП - 8%* | м2 утепляемого покрытии | 196 | 910,71<br>535,18 | 52,56<br>12,35 | 178499<br>104896 | 10302<br>2421 | 63301 | 98732<br>22178 | 299410 |
| 20 | С121-110103-0103<br>2111-0103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 10,094 | 10813,00<br>-- | --<br>-- | 109146<br>-- | --<br>-- | 109146 | --<br>8732 | 117878 |
| 21 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%, СП - 8%* | м2 кровли | 256 | 2939,25<br>1968,21 | 99,75<br>27,98 | 752447<br>503862 | 25537<br>7163 | 223048 | 470143<br>97807 | 1320398 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | 279796 С | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 | т | 0,0004 | 0,1024 | 334347,00 | | | | 34237,00 | | |
| 22 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**<br>*СП - 8%* | м2 | 306,6016 | | 2396,00 | -- | 734617 | -- | 734617 | -- | 793387 |
| 23 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**<br>*ПР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 288 | | 347,01 | 0,82 | 99938 | 236 | 64102 | 33574 | 144193 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 123,61 | 0,40 | 35600 | 117 | | 10681 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | | 13656608 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2938868 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 215649 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 87686 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 6894241 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2596247 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1011600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,72% | | -- | -- | 98328 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | -- | -- | **13754936** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134% | | -- | -- | 155981 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | -- | -- | **14009244** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | -- | -- | 280185 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | -- | -- | **14289429** |
| в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | -- | -- | 15002486 |
| Затраты заказчика на технический надзор - 3,24% | | | | 486081 |
| Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12% | | | | 168028 |
| **Итого по разделу III** | | | | **15656594** |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | 1878791 |
| **Всего по акту** | | | | **17535385** |

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
РОО "Казы-Вай"

Жуніс Қ. М.