РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «ABM – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**10 696 946**
	Всего по акту ТОО «ABM – Building - 2007»	**10 696 946**

Гл.спец **Ш.Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	15 570 016	329 800							39 576	369 376
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 655 093	35 058							4 207	39 265
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.	406 439 385	8 801 509							1 056 181	9 857 690
Затраты на технический надзор 3,24%	12 488 635	285 713							34 286	319 998
Затраты на авторский надзор 1,12%	4 662 738	98 765							11 852	110 617
Всего к оплате:										10 696 946

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.Ц.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезкстрой"

Баймагамбетов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №3

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения ул.Транспортный (ул. СШ №31), Енбекшинский район**									
		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	опора	3	3965,66	1028,70	11897	3086	--	8170	21673
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	8811	1402		1605	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	3	49012,00	--	147036	--	147036	--	158799
		СП - 8%			--	--	--	--		11763	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	29	15265,24	8259,73	442692	239532	20821	190196	683519
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	182339	81822		50631	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения К1П	шт	29	10267,86	--	297768	--	297768	--	321589
		СП - 8%			--	--	--	--		23821	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08874	73647,00	--	6535	--	6535	--	7058
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	29	5808,02	1223,00	168432	35467	51234	76258	264265
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	81731	24182		19575	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	29	87500,00	--	2537500	--	2537500	--	2740500
		СП - 8%			--	--	--	--		203000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	29	1802,35	--	52268	--	375	37363	96801
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	51893	--		7170	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	29	81980,00	--	2377420	--	2377420	--	2567614
		СП - 8%			--	--	--	--		190194	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,9434	197229,12	751,90	186066	709	106418	63389	269412
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	78939	297		19956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,55994	317171,00	--	305204	--	305204	--	191805
		СП - 8%			--	--	--	--		24416	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	29	185,00	--	5365	--	5365	--	5794
		СП - 8%			--	--	--	--		429	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	29	2158,00	--	62582	--	62582	--	67589
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	13	784,82	--	10203	--	10203	--	11019
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
15	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	29	4362,00	--	126498	--	126498	--	136618
		СП - 8%			--	--	--	--		10120	
16	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	29	2372,00	--	68788	--	68788	--	74291
		СП - 8%			--	--	--	--		5503	
17	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	13	2941,00	--	38233	--	38233	--	41292
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
18	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	29	3921,00	--	113709	--	113709	--	122806
		СП - 8%			--	--	--	--		9097	
		Заземление опор									
19	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	6864,06	237,23	61777	2135	46135	10240	77778
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	13507	715		5761	
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	7,5	910,05	30,41	6825	228	4846	1310	8786
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	1751	69		651	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
21	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	2	7291,65	216,73	14583	433	3414	7851	24228
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	10736	167		1795	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	2	241071,43	--	482143	--	482143	--	520714
		СП - 8%			--	--	--	--		38571	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**3345,41**	**35,32**	**6691**	**71**	**3228**	**2443**	**9864**
24	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**			**1696,25**	**--**	**3392**	**--**		**731**	
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**1646,00**	**--**	**3292**	**--**	**3292**	**--**	**3555**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**8427369**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**433099**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**281661**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**108654**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6818747**		
		- Накладные расходы	Тенге							**397220**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**634457**	
		Временные здания и сооружения	Тенге								141580
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**8568949**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								59983
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**8628931**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								172579
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**8801510**
		НДС - 12%	Тенге								1 056 181
		ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**9 857 690**

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.