Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — 010940002109

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
8	04.06.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Аюкар,г.Атырау III этап		работа	1			294 406,00	2 747 788,00
			Итого	1			294 406,00	2 747 788,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бримжанова Б.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Утегенова А.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау-3 этап

форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за _июль_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ									Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (_____ 2020)	СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из гр. 1							
					Из них:		Стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты				
					В отч. месяце (____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы			
Всего		3 298 915,00	2 453 382,00								294 406,00	2 747 788,00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"
_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "
_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
_____ Жуніс Қ.М

Форма 4

одчик ТОО "Данас и К"
аказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар-III-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	204		828,32	39,29	168450	8015	5318	154954	349276
		НР - 98%; СП - 8%				760,38	14,70	155117	3000		25872	
2	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	204		462,00	--	94248	--	94248	--	101788
		СП - 8%				--	--	--	--		7540	
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	25,575		705,78	16,16	29222	413	11172	17426	50379
		НР - 98%; СП - 8%				689,62	5,65	17637	144		3732	
4	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	165		2126,00	--	5847776	--	5847776	--	6315598
		СП - 8%				--	--	--	--		467822	
5	С123-021104-0404 2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов стальных спаренных**	комплект	24		551,00	--	13224	--	13224	--	14282
		СП - 8%				--	--	--	--		1058	
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	120		1554,03	18,19	186208	2183	1246	179142	394579
		НР - 98%; СП - 8%				1523,16	0,16	182779	20		29228	
7	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	118,8		201,00	--	23879	--	23879	--	25789

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1910	
8	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	84	829,06	4,89	69641	410	504	49634	128817
		НР - 72%; СП - 8%			818,18	2,48	68727	208		9542	
9	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	83,832	240,00	–	20120	–	20120	–	21729
		СП - 8%			–	–	–	–		1610	
10	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	18	890,48	9,77	16029	176	243	11303	29519
		НР - 72%; СП - 8%			867,22	4,96	15610	89		2187	
11	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	18	1045,00	–	18810	–	18810	–	20315
		СП - 8%			–	–	–	–		1505	
12	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2025,11	29,29	61194	879	181	58517	129253
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	59693	18		9542	
13	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	1128,00	–	33840	–	33840	–	36547
		СП - 8%			–	–	–	–		2707	
14	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный. Установка	шт.	2	4268,00	1392,61	8536	2785	147	4792	14395
		НР - 72%; СП - 8%			2802,00	526,10	5604	1052		1066	
15	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320	шт.	3	20796,00	–	62388	–	62388	–	67379
		СП - 8%			–	–	–	–		4991	
16	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	36,70,76	175,71	7322	351	1075	5952	14337
		НР - 98%; СП - 8%			2948,16	88,74	5896	177		1062	
17	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	14585,00	–	29170	–	29170	–	31504
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	2950,08 2630,55	88,36 44,36	29501 26306	884 444	2215	26214 4450	60165
19	С123-030102-0937	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	10	9143,00 --	-- --	91430 --	-- --	--	-- --	91430
20	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре** *СП - 8%*	м	2	397,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858
21	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	982,69 944,30	0,13 --	9827 9443	1 --	383	9254 1526	20608
22	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	10	7743,00 --	-- --	77430 --	-- --	--	-- --	77430
23	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	1	31527,57 17721,77	1987,32 734,40	31528 17722	1987 734	11819	18087 3965	53584
24	С123-090101-0102 2309-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003** *СП - 8%*	шт.	1	84011,00 --	-- --	84011 --	-- --		-- 84011	84011
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2139985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2139985
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						706218		
		- Прочие затраты	Тенге				168860				
		- Накладные расходы	Тенге							535275	
		- Сметная прибыль	Тенге							145930	

Временные здания и сооружения 0,72%	--	--	15408	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	--	--	**2155393**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%	--	--	24442	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	--	--	**2195243**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	--	--	43905	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	--	--	**2239148**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		–	–	2350884					
	Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%				76169					
	Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%				26330					
	Итого по разделу III				**2453382**					
	Налог на добавленную стоимость, 12%				294406					
	Всего по акту				**2747788**					

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО "Кали-Бай"

_____Жүніс К. М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 010940002109

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060640002910

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
9	04.08.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Акжар,г.Атырау II. этап		работа	1			1 146 037,00	10 696 343,00
			Итого	1			1 146 037,00	10 696 343,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / Бримжанова Б.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Утегенова А.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау-2 этап

форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _июль_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (_____ 2020)	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных цена 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		15 173 786,00	9 550 306,00							1 146 037,00	10 696 343,00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор

_____ Жүніс Қ.М

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар-II-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	324		859,58 574,64	27,92 8,19	268214 186183	9046 2654	72985	135963 32334	436511
2	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,324		260495,00 --	-- --	84400 --	-- --	84400	-- 6752	91152
3	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	30		2160,38 574,41	657,61 481,32	64829 17232	19728 14440	27869	22804 7011	94643
4	С123-070102-1315 2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	30		7273,00 --	-- --	218190 --	-- --	218190	-- 17455	235645
5	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	120		205,00 --	-- --	24600 --	-- --	24600	-- 1968	26568
6	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	19		423,07 406,29	3,60 1,31	8038 7720	68 25	250	5576 1089	14703
7	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	59		503,35 476,34	3,60 1,31	29698 28104	212 77	1382	20291 3999	53987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	19	303,00 –	– –	5757 –	– –	5757	– 461	6218
9	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	59	314,00 –	– –	18526 –	– –	18526	– 1482	20008
10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12327,83 2802,00	1035,02 327,60	12328 2802	1035 328	8491	2253 1166	15748
11	С123-070201-0702 2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	18682,00 –	– –	18682 –	– –	18682	– 1495	20177
12	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2073,78 1958,34	115,44 53,56	10369 9792	577 268	–	7243 1409	19021
13	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	3,06	2338,73 2087,49	133,47 58,20	7159 6388	408 178	363	5909 1045	14113
14	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	3,06	27784,00 –	– –	85019 –	– –	85019	– 6802	91821
15	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	18,9	1724,63 1144,03	76,95 34,85	32596 21622	1454 659	9520	20053 4212	56860
16	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой СП - 8%	м2	18,9	11240,00 –	– –	212436 –	– –	212436	– 16995	229431
17	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 8%	шт.	20	295,00 –	– –	5900 –	– –	5900	– 472	6372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	10	5504,00	--	55040	--	55040	--	59443
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
19	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88**	м	50	462,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
20	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	196	2348,29	14,18	459369	2780	214703	218679	732292
		НР - 90%; СП - 8%			1234,11	5,57	241886	1092		54244	
21	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены и перегородки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	480	1844,05	14,28	883993	6856	407227	425325	1414064
		НР - 90%; СП - 8%			978,98	5,57	469910	2673		104745	
22	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	108	44,36,28	33,84	515072	2646	305256	167361	737027
		НР - 80%; СП - 8%			1486,01	16,89	207170	2031		54595	
23	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1014	1452,67	19,28	1472844	19597	489655	775977	2428727
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	963592	6379		179906	
24	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1014	917,99	5,90	930841	5979	354268	458847	1500863
		НР - 80%; СП - 8%			562,72	2,92	570594	2965		111175	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8330342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2732995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2643619		
		- Накладные расходы	Тенге							2266281	
		- Сметная прибыль	Тенге							617063	
		Временные здания и сооружения 0,72%		--	--	59978					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		--	--	**8390320**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%		--	--	95146					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		--	--	**8545445**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	170909					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		--	--	**8716354**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		--	--	9151309					
		Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%				296502					
		Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%				102495					
		Итого по разделу III				**9550306**					
		Налог на добавленную стоимость, 12%				1146037					
		Всего по акту				**10696343**					

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО "Кали-Бай"

Жүніс К. М.