Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — 010940002109
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
18	25.09.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Аюжар,г.Атырау III этап		работа	1			180 996,00	1 689 297,00
			Итого	1			180 996,00	1 689 297,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бримжанова Б.Т. (расшифровка подписи)
должность

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Утегенова А.Б. (расшифровка подписи)
должность

М.П.

форма № КС-3

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау-3 этап

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за _сентябрь_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчет-ный месяц включительно	В отчет-ном месяце (____ 2020)	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных цена 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		4 988 212.00	1 508 301.00							180 996.00	1 689 297.00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"
Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "
Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
Жуніс К.М

комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик ТОО "Данас и К"

Подрядчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау

Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар-III-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	136	828,32	39,29	132182	3550	43515	0,55	75
		м трубопровода		760,38	14,70	70679	1365	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*319,96*		*43515*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*103,35*		*14056*				
		Сметная стоимость				*189752*				
2	С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	136	462,00	--	62832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,75*		*3638*				
		Сметная стоимость				*67858*				
3	Е11-180301-0104 11-180301-0104 РСНБ РК 2015	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	17,05	705,78	16,16	10313	987	5703	0,61	10
		кВт		689,62	5,68	8950	492	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*334,48*		*5703*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*75,15*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17297*				
4	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	110	2126,00	--	233860	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,08*		*18709*				
		Сметная стоимость				*252569*				
5	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов стальных спаренных**	16	551,00	--	8816	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*44,08*		*705*				
		Сметная стоимость				*9521*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	И13-070301-0101 13-070301-0101 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный. Монтаж оборудования**	3	10287,25	178,33	21621	374	8664	8,00	24
		шт.		10096,00	65,52	21210	130	40,6	0,04	--
		Накладные расходы -		*2888,06*		*8664*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*807,61*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32708*				
7	С123-050401-0103 23-050401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные**	3	21979,00	--	65937	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1949,31*		*5848*				
		Сметная стоимость				*78947*				
8	Е12-110101-0209 12-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных и внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором**	28,8	3130,59	14,42	67765	285	28385	1,95	56
		м2		2333,40	7,56	47870	158	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*985,58*		*28385*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*267,08*		*7692*				
		Сметная стоимость				*103842*				
9	Е12-120101-1604 12-120101-1604 РСНБ РК 2015	**Стены краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами**	72	490,79	3,79	29442	187	7158	0,20	14
		м2		231,24	1,94	12013	99	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*99,42*		*7158*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,67*		*2928*				
		Сметная стоимость				*39528*				
10	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм (до 100мм). Устройство**	4,8	985,04	28,04	4026	93	833	0,37	2
		м2 стяжки		345,87	14,34	1318	50	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,58*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*80,99*		*389*				
		Сметная стоимость				*5248*				
11	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	4,8	2576,90	77,88	10912	259	235	0,07	--
		м2 стяжки		66,53	37,93	254	132	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*48,95*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,77*		*892*				
		Сметная стоимость				*12039*				
12	Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	4,8	3827,67	76,76	14504	314	2742	1,07	5
		м2 покрытия		1327,37	34,60	4322	180	60,9	0,05	--
		Накладные расходы -		*571,29*		*2742*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*287,44*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18626*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**							
		м трубопровода	80	1554,03 1523,16	18,19 0,16	115165 98484	15845 5557	62841 60,4	1,29 0,08	103 7
		Накладные расходы -		*785,51*		*62841*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*178,01*		*14241*				
		Сметная стоимость				*192246*				
14	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		м	79,2	201,00 --	-- --	15919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,08*		*1274*				
		Сметная стоимость				*17193*				
15	Е12-150101-0801 12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**								
		м трубопровода с фасонными частями	56	829,06 818,18	4,89 2,48	31654 31209	188 98	18503 59,1	0,58 --	33 --
		Накладные расходы -		*330,40*		*18503*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*71,65*		*4012*				
		Сметная стоимость				*54169*				
16	С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**								
		м	55,888	240,00 --	-- --	13413 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,20*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14486*				
17	Е12-150101-0802 12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**								
		м трубопровода с фасонными частями	12	890,48 867,22	9,77 4,96	7293 7089	80 42	4214 59,1	0,62 --	7 --
		Накладные расходы -		*351,17*		*4214*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*76,71*		*921*				
		Сметная стоимость				*12428*				
18	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**								
		м	11,94	1045,00 --	-- --	12477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,60*		*998*				
		Сметная стоимость				*13475*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка** м трубопровода	20	2039,80 1989,78	29,29 0,59	30110 23285	6440 2264	15431 60,4	1,22 0,14	24 3
		Накладные расходы -		*771,56*		*15431*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*182,16*		*3643*				
		Сметная стоимость				*49185*				
20	С123-010601-0306 23-010601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	20	1128,00 --	-- --	22560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*90,24*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24365*				
21	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** комплект	6	2950,08 2630,55	88,36 44,36	12476 10834	364 186	6656 60,4	1,95 0,04	12 --
		Накладные расходы -		*1109,33*		*6656*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*255,10*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20663*				
22	С123-030102-3210	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** шт.	6	9143,00 --	-- --	54858 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка** шт.	6	982,69 944,30	0,13 --	4057 3889	1 --	2349 60,4	0,70 --	4 --
		Накладные расходы -		*391,49*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*85,41*		*512*				
		Сметная стоимость				*6918*				
24	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96** шт.	6	7743,00 --	-- --	46458 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1018451**	**28965**			**371**
			Тенге			**341406**	**10754**			**13**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21621				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				21340			
		Накладные расходы -	Тенге			8664				
		Сметная прибыль -	Тенге			2423				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32708				24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21340			
		Сметная заработная плата -	Тенге			165594				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60113				
		Материалы -								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				**104835**			
	Накладные расходы -	Тенге			**62070**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**18213**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**245878**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**104835**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**729920**				
Материалы -		Тенге			**60998**				
Всего заработная плата -		Тенге				**225984**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**425616**				
Сдача и испытание -		Тенге			**289**				
	Накладные расходы -	Тенге			**136494**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**69313**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**935727**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**225984**			
Стоимость прочих работ -		Тенге			**101316**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**101316**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1315629**				
	Временные здания и сооружения 0,72%			--	--	9473			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			--	--	**1325102**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%			--	--	15027			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			--	--	**1349601**			
	Непредвиденные работы и затраты-2%			--	--	26992			
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			--	--	**1376593**			
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			--	--	1445286			
	Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%					46827			
	Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%					16187			
	Итого по разделу III					**1508301**			
	Налог на добавленную стоимость, 12%					180996			
	Всего по акту					**1689297**			

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____ Утегенова А.Б.

Авторский надзор
ТОО "Кали-Бай"

_____ Жүніс К. М.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____ Мурзагалиев З.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — 010940002109

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	07.10.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Акжар,г.Атырау IV этап		работа	1			464 467,00	4 335 026,00
			Итого	1			464 467,00	4 335 026,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бримжанова Б.Т

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Утегенова А.Б

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К" форма № КС-3

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Ажар г.Атырау-4 этап

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за _октябрь_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (_____ 2020)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего	16 846 426,00	3 870 559,00							464 467,00	4 335 026,00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"
_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "
_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
_____ Жуніс К.М

Форма 2в

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар IV-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1017,2353**	**433,31**	**37,82**	**441448**	**29239**	**189951**	**0,38**	**388**
		м2 тротуара		394,72	15,59	**304461**	**10549**	**60,3**	**0,01**	**10**
		Накладные расходы -		*186,73*		*189951*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*49,66*		*50512*				
		Сметная стоимость				*681911*				
2	**С121-040509-0403 21-040509-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**1017,2353**	**2446,00**	**--**	**2488158**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*195,68*		*199053*				
		Сметная стоимость				*2687211*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2938606**	**29239**			**388**
			Тенге			**304461**	**10549**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2938606**				
	Материалы -		Тенге			**107749**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**315009**			
	Местные материалы -		Тенге			**2988158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219951**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**249565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3369121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315009**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3376131**				
		Временные здания и сооружения 0,72%			--	--	24308			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			--	--	**3400439**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%			--	--	38561			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			--	--	**3463308**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%			--	--	69266			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			--	--	**3532574**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			--	--	3708853			
		Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%					120167			
		Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%					41539			
		Итого по разделу III					**3870559**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%					464467			
		Всего по акту					**4335026**			

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО "Кали-Бай"

_____Жүніс К. М.