Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — ИИН/БИН 010940002109

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
19	25.09.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,ь KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Аюжар,г Атырау IV этап		работа	1			668 125,00	6 235 831,00
			Итого	1			668 125,00	6 235 831,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бримжанова Б.Т

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утегенова А.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

форма № КС-3

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау-4 этап

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _сентябрь_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (_____ 2020)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных цена 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего	12 520 400,00	5 567 706,00							668 125,00	6 235 831,00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор

_____ Жуніс К.М

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар IV-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-100501-0501 11-100501-0501 РСНБ РК 2015**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** **м2 проемов**	36	2367,60 1052,91	2,68	85234 37905	96	47233 59,8	0,93 0,07	34 2
		Накладные расходы -		*504,63*		*34114*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*199,62*		*7186*				
		Сметная стоимость				*128896*				
2	**С121-090202-0902 21-090202-0902 РСНБ РК 2015**	**Входная группа из ПВХ профилей остекленные с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** **м2**	36	33257,00 --	--	1197252 --	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2660,56*		*95780*				
		Сметная стоимость				*1293032*				
3	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установкаблоков из ПВХ профилей** **м2**	3,075	1361,78 872,13	176,82 87,45	4187 2682	544 269	961	3,34 0,04	10 --
		Накладные расходы -		*1900,69*		*2656*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*521,18*		*1603*				
		Сметная стоимость				*7391*				
4	**С121-090202-0701 21-090202-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** **м2**	3,075	26073,00 --	--	80174 --	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2085,84*		*6414*				
		Сметная стоимость				*86588*				
5	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ступени из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** **м2 покрытия**	24	1795,87 1243,38	73,46 34,60	43101 29841	1763 830	11497	1,06 0,03	25 1
		Накладные расходы -		*558,37*		*28831*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*295,51*		*7092*				
		Сметная стоимость				*77687*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С122-060301-0604 22-060301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	24,48	2125,00	--	52020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,00*		*4162*				
		Сметная стоимость				*56182*				
7	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Пандус бетонные плоские. Устройство	3,5	32969,47	1186,47	115393	4153	107407	0,97	3
		м3		1095,13	274,66	3833	961		0,20	1
		Накладные расходы -		*477,08*		*1670*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2262,25*		*7918*				
		Сметная стоимость				*129336*				
8	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия пандуса из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	8	1795,87	73,46	14367	588	3832	9,00	8
		м2 покрытия		1243,38	.34,60	9947	277	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*558,37*		*9610*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*295,51*		*2364*				
		Сметная стоимость				*25896*				
9	С122-060301-1206 22-060301-1206 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	8	3740,00	--	29920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*299,20*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32314*				
10	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение перилами	4	379,89	42,42	1520	170	87	0,26	1
		м перил		315,74	18,50	1263	74		0,01	--
		Накладные расходы -		*141,87*		*1203*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,61*		*126*				
		Сметная стоимость				*2941*				
11	С121-060208-0701	Ограждения из нержавеющей стали, крепление сварное, высотой до 1200 мм	4	9341,00	--	37364	--	--	--	40353
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка грунта внутри площадочной территории	140	1678,60	--	235004	--		1,54	216
		м3 грунта		1678,60	--	235004	--		--	--
		Накладные расходы -		*733,85*		*169203*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*158,65*		*22126*				
		Сметная стоимость				*436543*				
13	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	60	12839,13	1711,58	770348	102695	466255	3,24	194
		м3 подстилающего слоя		3356,64	741,95	201398	44517	60,9	0,55	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С122-060301-0604 22-060301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	24,48	2125,00	--	52020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,00*		*4162*				
		Сметная стоимость				*56182*				
7	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Пандус бетонные плоские. Устройство	3,5	32969,47	1186,47	115393	4153	107407	0,97	3
		м3		1095,13	274,66	3833	961		0,20	1
		Накладные расходы -		*477,08*		*1670*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2262,25*		*7918*				
		Сметная стоимость				*129336*				
8	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия пандуса из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	8	1795,87	73,46	14367	588	3832	9,00	8
		м2 покрытия		1243,38	.34,60	9947	277	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*558,37*		*9610*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*295,51*		*2364*				
		Сметная стоимость				*25896*				
9	С122-060301-1206 22-060301-1206 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	8	3740,00	--	29920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*299,20*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32314*				
10	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение перилами	4	379,89	42,42	1520	170	87	0,26	1
		м перил		315,74	18,50	1263	74		0,01	--
		Накладные расходы -		*141,87*		*1203*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,61*		*126*				
		Сметная стоимость				*2941*				
11	С121-060208-0701	Ограждения из нержавеющей стали, крепление сварное, высотой до 1200 мм	4	9341,00	--	37364	--	--	--	40353
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка грунта внутри площадочной территории	140	1678,60	--	235004	--		1,54	216
		м3 грунта		1678,60	--	235004	--		--	--
		Накладные расходы -		*733,85*		*169203*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*158,65*		*22126*				
		Сметная стоимость				*436543*				
13	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	60	12839,13	1711,58	770348	102695	466255	3,24	194
		м3 подстилающего слоя		3356,64	741,95	201398	44517	60,9	0,55	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1860,20*		*231160*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1005,81*		*60348*				
		Сметная стоимость				*1081629*				
14	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	60	5832,50	985,96	349950	59158	104934	2,99	179
		м3 подстилающего слоя		3097,64	404,70	185858	24282		0,30	18
		Накладные расходы -		*1599,62*		*197532*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*524,25*		*31455*				
		Сметная стоимость				*591281*				
15	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	182,7647	433,31	37,82	79314	5253	34128	0,38	70
		м2 тротуара		394,72	15,59	54702	1895	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*186,73*		*34128*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*49,66*		*9075*				
		Сметная стоимость				*122517*				
16	С121-040509-0403 21-040509-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	182,7647	2446,00	--	447042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*195,68*		*35763*				
		Сметная стоимость				*482805*				
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	150	2651,82	31,32	397774	4699	276963	0,70	105
		м бортового камня		774,08	12,29	116112	1844		0,01	1
		Накладные расходы -		*347,08*		*127393*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*209,95*		*31493*				
		Сметная стоимость				*567180*				
18	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	2,4	64839,00	--	155614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5187,12*		*12449*				
		Сметная стоимость				*168063*				
19	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	355	93,54	2,33	33206	827	16335	0,03	10
		м2		45,19	0,27	16044	96		--	--
		Накладные расходы -		*16,48*		*11136*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,32*		*2245*				
		Сметная стоимость				*47890*				
20	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	355	87,47	1,66	31052	589	21087	0,02	8
		м2		26,41	0,27	9376	96	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,18*		*6536*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,96*		*2114*				
		Сметная стоимость				*40595*				
21	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные под ограждение. Устройство**	21	36039,89	1342,39	756838	28190	660486	2,82	59
		м3		3245,82	307,26	68162	6453		0,23	5
		Накладные расходы -		*1238,04*		*67899*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2504,52*		*52595*				
		Сметная стоимость				*890716*				
22	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Площадки бетонные для мусорных контейнеров. Устройство**	2	32969,47	1186,47	65939	2373	61376	0,97	2
		м3		1095,13	274,66	2190	549		0,20	--
		Накладные расходы -		*477,08*		*2493*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2262,25*		*4524*				
		Сметная стоимость				*73907*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4856483**	**182179**			**1305**
			Тенге			**1042350**	**69562**			**73**
	Материалы -		Тенге			**1633649**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1111912**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1359366**				
	Местные материалы -		Тенге			**3090814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1111912**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4856483**				

Временные здания и сооружения 0,72%		--	34967
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	--	--	**4891450**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%	--	--	55469
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	--	--	**4981885**
Непредвиденные работы и затраты-2%	--	--	99638
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	--	--	**5081523**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	--	--	5335096
Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%			172857
Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%			59753
Итого по разделу III			**5567706**
Налог на добавленную стоимость, 12%			668125
Всего по акту			**6235831**

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас ЛК"

_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____ Мурзагалиев З.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области.Атырауская область,г.Атырау,Баймуханова,39 — 010940002109
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Данас и К." г.Атырау,ул.Атамбаева 19/77 — 060640002910
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № 036 от 2020-05-12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
16	25.09.2020г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС,в KZT	Сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7		
1	Капитальный ремонт здания врачебная амбулатории в с.Акжар,г.Атырау I этап		работа	1			277 210,00	2 578 291,00
			Итого	1			277 210,00	2 578 291,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Бримжанова Б.Т
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Директор / подпись / Утегенова А.Б
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

Наименование объекта - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау

форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за _сентябрь_ 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (_____ 2020) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных цена 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (____	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего	41 788 688.00	2310081							277 210,00	2 587 291,00

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____Утегенова А.Б.

Авторский надзор

_____Жунис К.М

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____Мурзагалиев З.С.

Форма 4

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"
Наименование стройки - Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Акжар г.Атырау
Наименование объекта - Врачебная амбулатория в с.Акжар-I-этап

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхность, кремнийорганическая**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**390**	**1776,93**	**6,72**	**693004**	**2619**	**562190**	**0,26**	**100**
				328,70	**3,24**	**128195**	**1263**	**54,8**	--	**1**
		Накладные расходы -		*126,65*		*49395*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*143,12*		*55818*				
		Сметная стоимость				*860295*				
2	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство обшивки карниза из профилированного оцинкованного листа**								
		м2	**170**	**801,53**	**21,25**	**136260**	**3612**	**15390**	**0,57**	**96**
				689,75	**8,04**	**117258**	**1366**	**56,4**	--	**1**
		Накладные расходы -		*278,38*		*47324*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*67,27*		*11436*				
		Сметная стоимость				*265026*				
3	**С121-100103-0308 21-100103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**								
		м2	**170**	**2319,00**	--	**394230**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*185,52*		*31538*				
		Сметная стоимость				*425768*				
4	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**								
		м желобов	**40**	**1358,37**	**148,61**	**54335**	**5945**	**14520**	**0,75**	**30**
				846,75	**47,48**	**3387**	**1899**	**56,4**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*364,95*		*14598*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*280,03*		*11201*				
		Сметная стоимость				*94222*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С123-010501-0906 23-010501-0906 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая Д-140х4,3**								
			40	1484,00	--	59360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*118,72*		*4749*				
		Сметная стоимость				*64109*				
6	Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**								
			150	1967,26	11,58	295088	1737	246272	0,28	42
		м желобов		313,86	3,66	47079	549	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*129,99*		*19498*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138,06*		*20709*				
		Сметная стоимость				*366019*				
7	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**								
			192	347,01	0,82	50699	108	9911	0,09	17
		м плинтусов		123,61	0,40	16221	53	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*51,62*		*9911*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25,25*		*4849*				
		Сметная стоимость				*65459*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1613031	9315			285
			Тенге			247314	3461			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1553671				
	Материалы -		Тенге			902812				
	Всего заработная плата -		Тенге				250775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394230				
		Накладные расходы -	Тенге			140727				
		Сметная прибыль -	Тенге			135552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1829950				2014989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				250775			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59360				
		Сметная прибыль -	Тенге			4749				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2014989				

Временные здания и сооружения 0,72%		--	--	14508
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		--	--	**2029497**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,134%		--	--	23014
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		--	--	**2067020**
Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	41340
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		--	--	**2108360**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, K=1,049901		--	--	2213569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты заказчика на технический надзор - 3,24%					71720			
		Затраты заказчика на авторский надзор - 1,12%					24792			
		Итого по разделу III					**2310081**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%					277210			
		Всего по акту					**2587291**			

Заказчик
КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3"

_____ Утегенова А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Б.Т.

Технадзор
ТОО "Building Control "

_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО "Қали-Бай"

_____ Жүніс К. М.