Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«___» _____202__ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **« Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 6 очередь строительства на 2021год. город Шымкент, Абайский район, Республика аланы, город Шымкент, Енбекшинский район, Шаяхметов кошесі, город Шымкент, Абайский район, Казиев кошесі, город Шымкент, Каратауский район мкр. Кайтпас № Сырым батыр кошесі, город Шымкент, Енбекшинский район Мадели кожа кошесі, город Шымкент, Абайский район Б. Момышулы кошесі, город Шымкент, Енбекшинский район, Толстой кошесі, город Шымкент, Абайский район Алпысбаев кошесі, город Шымкент, Альфарабийский район Г. Иляев кошесі, город Шымкент, Абайский район Мангелдина кошесі, город Шымкент, Енбекшинский район, Толе би кошесі. город Шымкент, Енбекшинский район, Желтоксан кошесі. город Шымкент, Енбекшинский район, Сасбухаева кошесі. город Шымкент, Альфарабийский район Токаев кошесі.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ABM-Project», Проект №15-П от 27.12.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №26 от 27 декабря 2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного

освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Республика аланы					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 К-2, К-1 296 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 К-2, К-1 296 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 5297 м		Протяженность ВЛ – 5297 м	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 6 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 6 шт.	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –296 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –296 шт	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –148 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –148 шт	
Шкаф управления		4 шт.		4 шт.	
Шаяхметов кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 28 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 28 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 1016 м		Протяженность КЛ – 1016 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –28 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –28 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 28 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 28 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
Желтоксан кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 13 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 13 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 2962 м		Протяженность КЛ – 2962 м	

Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –13 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт –13 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 13 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 13 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Кайтпас № Сырым батыр кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 154 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 154 шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ – 5108 м		Протяженность КЛ – 5108 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –154 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –154 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 154 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 154 шт	
Шкаф управления	шт	5 шт.		5 шт.	
Б. Момышулы кошесі,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 73шт		КРСГ 2,5/25-1,27 73шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ –2270 м		Протяженность КЛ –2270 м	
Светильник	шт	««RKU LED SMArT» 150Вт –73 шт		««RKU LED SMArT» 150Вт –73 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 73 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 73 шт	
Шкаф управления	шт	3 шт.		3 шт.	
Толстой кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 36шт		КРСГ 2,5/25-1,27 36шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ –1200 м		Протяженность КЛ –1200 м	
Светильник	шт	««RKU LED SMArT» 150Вт –36 шт		««RKU LED SMArT» 150Вт –36 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 36 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 36 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
Алпысбаев кошесі					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 51шт		КРСГ 2,5/25-1,27 51шт	
Кабель АВБбШв 4х16	м	Протяженность КЛ –1719 м		Протяженность КЛ –1719 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 150Вт –51 шт		«RKU LED SMArT» 150Вт –51 шт	