Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	6 005 041	5 361 643							643 397	6 005 041
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	468 952	418 707							50 245	468 952
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства на 2021 г.	289 033 837	258 065 926							30 967 911	289 033 837
Затраты на технический надзор 3,24%	8 131 641	7 260 394							871 247	8 131 641
Затраты на авторский надзор 1,12%	2 810 938	2 509 766							301 172	2 810 938
Всего к оплате:										306 450 409

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елтеск строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения Кайтпас №2 Сырым Батыр кошесі, Каратауский район;**									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	100	3809,50	2526,83	380950	252682	--	194713	621716
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	128268	115124		46053	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	100	3486,86	1718,19	348686	171819	--	197998	590418
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	176867	70631		43735	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	100	1172,13	366,90	117213	36690	--	75988	208657
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	80523	25016		15456	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	18,922	891,00	--	16860	--		--	18209
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	567,66	38,00	--	21571	--		--	23297
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	18,922	611,00	--	11561	--		--	12486
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,6	3617,65	1496,47	45582	18855	--	38111	90389
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	26727	8561		6695	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	17,64	117,00	--	2064	--		--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	529,2	38,00	--	20110	--		--	21719
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				964597	480046	--	506810	1589120
	Стоимость монтажных работ		Тенге				412385	219332	--	117713	
	Всего заработная плата		Тенге				117213				
		Накладные расходы	Тенге					105539			
		Сметная прибыль	Тенге				75988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				208657				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					105539			
	Всего заработная плата		Тенге				847384				
	Транспортные расходы		Тенге					526178			
		Накладные расходы	Тенге				72165				
		Сметная прибыль	Тенге				430822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1380463				
		Сметная заработная плата	Тенге								356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					526178			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1589120				
		Сметная заработная плата	Тенге								424
								631717			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1400,7	8,10	8,10	11340	11340	--	2459	14903
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	3415		1104	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	700,34	439,75	439,75	307973	307974	--	42662	378686
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	59253		28051	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	175,1	2144,68	--	375534	--	--	270384	697592
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	375534	--		51673	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	875,4	1118,92	--	979499	--	--	705239	1819517
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	979499	--		134779	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,056	1001098,00	309393,48	56061	17326	1490	44693	108815
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			665086,40	141067,99	37245	7900		8060	
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	56,224	4566,00	--	256719	--	256719	--	277257
		СП - 8%			--	--	--	--		20538	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5008,5	356,01	201,08	1783069	1007097	11419	768861	2756084
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	764553	303310		204154	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	5083,6275	231,00	--	1174318	--	1174318	--	1268263
		СП - 8%			--	--	--	--		93945	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5008,5	401,37	184,09	2010272	922024	225434	836043	3074020
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	862814	298356		227705	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	5,10867	737632,00	--	3768318	--	3768318	--	4069783
		СП - 8%			--	--	--	--		301465	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	2,464	3212,18	2084,31	7915	5135	10	4769	13699
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	2770	2358		1015	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,50096	2810,00	--	7028	--	7028	--	7590