Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Республика аланы, Абайский район;**									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,096	3212,18	2084,31	308	200	--	186	533
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	108	92		40	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,09744	2810,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	6	16956,75	--	101741	--	82619	15298	126402
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	19122	--		9363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2364	349485,00				82618		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	1,4688	20873,00	--	30658	--	30658	--	33111
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14,4	960,61	23,20	13833	334	8321	4862	20191

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	5178	50		1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,56	223,00				7707		
		Опоры освещения железобетонные									
6	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	6	3965,66	1028,70	23794	6172	--	16341	43346
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	17622	2804		3211	
7	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	49012,00	--	294072	--	294072	--	317598
		СП - 8%			--	--	--	--		23526	
8	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	296	15265,24	8259,73	4518512	2444879	212522	1941309	6976606
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	1861111	835151		516786	
9	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23), (К-2 2,5/25-1,23)	шт.	296	9392,00	--	2780032	--	2780032	--	3002435
		СП - 8%			--	--	--	--		222403	
10	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1322	73647,00	--	83383	--	83383	--	90054
		СП - 8%			--	--	--	--		6671	
11	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	444	5808,02	1223,00	2578760	543013	784420	1167529	4045992
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	1251327	370241		299703	
12	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	296	87500,00	--	25900000	--	25900000	--	27972000
		СП - 8%			--	--	--	--		2072000	
13	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	148	110714,29	--	16385715	--	16385715	--	17696572
		СП - 8%			--	--	--	--		1310857	
14	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	444	1802,35	--	800243	--	5749	572035	1482061
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	794494	--		109782	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	444	81980,00	--	36399120	--	36399120	--	39311050
		СП - 8%			--	--	--	--		2911930	
16	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	5,194	189929,12	751,90	986492	3905	547977	348997	1442328
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	434610	1636		106839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	15,582	3666,00				57124		
16.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	88,298	5088,00				449260		
17	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	5,29788	317171,00	--	1680334	--	1680334	--	1814761
		СП - 8%			--	--	--	--		134427	
		Линейная арматура									
18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	1184	178,57	--	211427	--	211427	--	228341
		СП - 8%			--	--	--	--		16914	
19	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	296	2158,00	--	638768	--	638768	--	689869
		СП - 8%			--	--	--	--		51101	
20	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	296	2372,00	--	702112	--	702112	--	758281
		СП - 8%			--	--	--	--		56169	
21	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	296	2679,00	--	792984	--	792984	--	856423
		СП - 8%			--	--	--	--		63439	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	296	185,00	--	54760	--	54760	--	59141
		СП - 8%			--	--	--	--		4381	
23	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	296	3082,00	--	912272	--	912272	--	985254
		СП - 8%			--	--	--	--		72982	
24	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	296	2941,00	--	870536	--	870536	--	940179
		СП - 8%			--	--	--	--		69643	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	6864,06	237,23	41184	1424	30756	6827	51851
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	9004	477		3841	
26	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8,3	910,05	30,41	7553	252	5363	1450	9723
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	1938	76		720	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
27	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	4	32518,26	8031,60	130073	32126	8367	74134	220544
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	89580	13384		16337	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	4	254464,29	--	1017857	--	1017857	--	1099286
		СП - 8%			--	--	--	--		81429	
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3345,41	35,32	26763	283	12910	9770	39456
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	13570	--		2923	
30	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	8	1692,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								110328305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4497664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3032588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1223911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90466842		
		- Накладные расходы	Тенге							4158738	
		- Сметная прибыль	Тенге							8172471	

Объект : **Строительство наружного освещения Шаяхметов кошесі, Енбекшинский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	53	3809,50	2526,83	201904	133922	--	103198	329510
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	67982	61016		24408	