1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,962268	317171,00	--	305204	--	305204	--	329620
		СП - 8%			--	--	--	--		24416	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	572	178,57	--	102142	--	102142	--	110313
		СП - 8%			--	--	--	--		8171	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	143	6864,06	237,23	981561	33924	733030	162699	1235801
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	214607	11363		91541	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	910,05	30,41	113756	3801	80774	21839	146442
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	29181	1150		10848	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3345,41	35,32	13382	141	6456	4885	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	6785	--		1461	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,2	4907,91	1294,14	300364	79202	209912	32637	359641
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	11250	18970		26640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	74,664	2810,00				209806		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	4,284	25,00				107		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	408	1715,42	240,97	699893	98316	589744	26234	784217
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	11833	12457		58090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	39,8208	14795,00				589149		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,004406	132836,00				585		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,408	25,00				10		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	408	363,56	0,05	148333	19	146231	2250	162630
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	2083	--		12047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	9,8736	14795,00				146080		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001142	132836,00				152		
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	408	1609,47	227,78	656665	92935	551897	26573	737897
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	11833	12772		54659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	39,1272	14090,00				551302		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,004406	132836,00				585		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,408	25,00				10		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	408	1994,47	0,28	813745	113	801133	13499	893424
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	12499	--		66180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	56,7936	14090,00				800222		
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,006854	132836,00				911		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74127373	4878493	62720084	6160190	86710569
							6528794	1634708	--	6423004	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41359319				
	Материалы		Тенге				1399408				
	Всего заработная плата		Тенге					4445068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33426104				
		Накладные расходы	Тенге				3200450				
		Сметная прибыль	Тенге				3564780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48124549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2908

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4445068			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29490228				
	Материалы		Тенге				4618549				
	Всего заработная плата		Тенге					3718434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19260982				
	Местные материалы		Тенге				737215				
		Накладные расходы	Тенге				2959739				
		Сметная прибыль	Тенге				2595998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35045965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2855
		Сметная заработная плата	Тенге					3718434			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				951031				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				951031				
		Сметная прибыль	Тенге				76082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1027113				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2326795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2326795				
		Сметная прибыль	Тенге				186144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2512939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86710566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5762
		Сметная заработная плата	Тенге					8163502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89315865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7194674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5611133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1969263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62720084		
		- Перевозка грузов	Тенге				177190				
		- Накладные расходы	Тенге							6996792	
		- Сметная прибыль	Тенге							6615990	

Временные здания и сооружения	Тенге								2932784
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								177503250
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1242523
Итого с дополнительными затратами	Тенге								178745773
Непредвиденные работы и затраты	Тенге								3574915
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								182320688
НДС - 12%	Тенге								21 878 483
ИТОГО стоймость строительство	Тенге								204 199 170,6

Заказчик:

Зам. руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22 02 2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	19 407 390	3 826 029							459 123	4 285 152
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 515 583	298 787							35 854	334 641
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства на 2021 г.	815 445 409	78 068 063							9 368 168	87 436 231
Затраты на технический надзор 3,24%	26 280 244	5 180 963							621 716	5 802 678
Затраты на авторский надзор 1,12%	9 084 529	1 790 950							214 914	2 005 864
Всего к оплате:										99 864 566

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №4

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект : **Строительство наружного освещения Сасбухаев кошесі, Енбекшинский район;**											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	60	3809,50	2526,83	228570	151610	--	116828	373030
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	76961	69075		27632	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	60	3486,86	1718,19	209211	103091	--	118799	354250
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	106120	42378		26241	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	60	1172,13	366,90	70328	22014	--	45593	125194
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	48314	15010		9274	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	11,353	891,00	--	10116	--		--	10925
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	340,59	38,00	--	12942	--		--	13977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	11,353	611,00	--	6937	--		--	7492
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	28,575	3617,65	1496,47	103374	42762	--	86431	204989
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	60613	19416		15184	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	40,005	117,00	--	4681	--		--	5055
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1200,15	38,00	--	45606	--		--	49254
		СП - 8%			--	--	--	--		3648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				691765	319477	--	367651	1144166
							292008	145879	--	84752	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70328				
	Всего заработная плата		Тенге					63324			
		Накладные расходы	Тенге				45593				
		Сметная прибыль	Тенге				9274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				125195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					63324			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				621437				
	Всего заработная плата		Тенге					374563			
	Транспортные расходы		Тенге				80281				
		Накладные расходы	Тенге				322058				
		Сметная прибыль	Тенге				75478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					374563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1144168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					437887			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	744,9	8,10	8,10	6031	6031	--	1308	7926
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	1816		587	