Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Энергомера"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		15	16.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района	98 551 570,73	23 670 421,89	174 723 366						2 840 450,63	**26 510 872,51**

Заказчик:
ТОО "Энергомера"

_____ **Мухашов Б.С.**

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Өтеулі Ә.С.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: № 293 от 11.05.2020г.
Наименования строительство и его адрес: Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

АКТ
Приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ (АС. лист 26)										
25	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	168		816,80	14,94	137222	2511	77565	53262	205723
		НР - 92%; СП - 8%				340,16	4,44	57146	747		15239	
26	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 125 мм**	м	168		743,04	--	124831	--	124831	--	134817
		СП - 8%				--	--	--	--		9986	
27	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба (КРЮКИ) водосточного пластиковый диаметром 125 мм**	шт.	210		341,44	--	71702	--	71702	--	77439
		СП - 8%				--	--	--	--		5736	
28	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Сливная воронка желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 125 мм**	шт.	12		1156,85	--	13882	--	13882	--	14993
		СП - 8%				--	--	--			1111	
29	2110-0302-0309	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром**	шт.	24		402,78	--	9667	--	9667	--	10440
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0216		23898,83	1687,93	516	36	--	445	1038
		НР - 91%; СП - 8%				22210,91	444,91	480	10		77	
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,01416		229227,58	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
32	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	1296		1164,69	521,43	1509442	675776	--	830303	2526925
		НР - 72%; СП - 8%				643,26	246,55	833666	319533		187180	
33	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 110 мм**	м	1296		856,48	--	1109998	--	1109998	--	1198798
		СП - 8%				--	--	--	--		88800	
34	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	708		253,34	--	179365	--	179365	--	193714
		СП - 8%				--	--	--	--		14349	
35	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Колено водосточной трубы пластиковый 67,5°**	шт.	432		1156,85	--	499759	--	499759	--	539740
		СП - 8%				--	--	--	--		39981	
36	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 110 мм**	шт.	1584		770,80	--	1220947	--	1220947	--	1318623
		СП - 8%				--	--	--	--		97676	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6225756
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
66	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	264,8	1387,65	6,84	367449	1812	247648	94674	499093
		НР - 80%; СП - 8%			445,58	1,33	117989	353		36970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								499093
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
68	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	169,47	3752,79	137,36	635985	23279	383006	216640	920835
		НР - 90%; СП - 8%			1355,40	64,97	229700	11010		68210	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
74	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	5,365	2635,81	166,95	14141	896	645	11676	27883
		НР - 90%; СП - 8%			2348,64	69,57	12600	373		2065	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
76	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,04	3030,53	210,46	15274	1061	9721	4482	21336
		НР - 90%; СП - 8%			891,27	96,78	4492	488		1580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								970054
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ТИП 387 - 33,62м2 (1 этаж)									
87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70	4431,97	83,37	310238	5836	220168	81626	423213
		НР - 94%; СП - 8%			1203,35	37,17	84234	2602		31349	
		ТИП 387 - 34,12м2 (2,3 этаж)									
91	1111-0101-[illegible]02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,12	4431,97	83,37	151219	2844	107317	39787	206286
		НР - 94%; СП - 8%			1203,35	37,17	41058	1268		15280	
		тип 126 - 1393,7м2 (2,3 этаж)									
96	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	893,7	100,88	8,90	90156	7954	44739	38786	139258
		НР - 94%; СП - 8%			41,92	4,25	37464	3798		10315	
97	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	893,7	987,22	13,34	882279	11922	518239	336384	1316156
		НР - 94%; СП - 8%			394,00	6,42	352118	5738		97493	
98	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	893,7	5624,98	57,56	5027045	51441	4318394	640593	6121049
		НР - 94%; СП - 8%			735,38	27,16	657209	24273		453411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								8205962
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
103	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными	окрашиваемо	2092,6	786,26	6,10	1645332	12755	424059	971666	2826358
		НР - 80%; СП - 8%			577,52	2,90	1208518	6064		209360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2826358
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
113	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1240,88	33,15	620440	16575	161660	365168	1064457

		НР - 80%; СП - 8%			884,41	28,51	442205	14255		78849	
114	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	500	302,06	0,93	151030	465	29070	97376	268278
		НР - 80%; СП - 8%			242,99	0,45	121495	225		19872	
115	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	500	146,90	0,40	73450	200	9435	51128	134544
		НР - 80%; СП - 8%			127,63	0,19	63815	95		9966	
116	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	500	758,65	2,47	379325	1235	141045	220996	648347
		НР - 93%; СП - 8%			474,09	1,17	237045	585		48026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2115626**
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
57	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2600,68	138,77	10403	555	1106	8697	20628
		НР - 98%; СП - 8%			2185,41	33,32	8742	133		1528	
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	130	2565,45	103,55	333509	13461	35945	280544	663177
		НР - 98%; СП - 8%			2185,41	16,66	284103	2166		49124	
		СП - 8%			--	--	--	--		20473	
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	31	1199,85	189,10	37195	5862	398	32211	74958
		НР - 98%; СП - 8%			997,91	62,35	30935	1933		5552	
65	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	31	3777,18	103,63	117093	3213	31362	81879	214890
		НР - 98%; СП - 8%			2661,86	33,32	82518	1033		15918	
67	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	31	3777,18	103,63	117093	3213	31362	81879	214890
		НР - 98%; СП - 8%			2661,86	33,32	82518	1033		15918	
70	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	комплект	57	258,60	--	14740	--	5588	8969	25606
		НР - 98%; СП - 8%			160,57	--	9152	--		1897	
71	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатический, диаметр 25 мм. Установка	шт.	163	3777,18	103,63	615681	16892	164906	430527	1129904
		НР - 98%; СП - 8%			2661,86	33,32	433883	5431		83697	
73	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	163	3777,18	103,63	615681	16892	164906	430527	1129904
		НР - 98%; СП - 8%			2661,86	33,32	433883	5431		83697	
75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	384	832,79	1,29	319792	494	54265	212216	574569
		НР - 80%; СП - 8%			690,19	0,62	265033	237		42561	
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	870	89,44	1,31	77809	1137	7034	68245	157738

		НР - 98%; СП - 8%			80,04	--	69638	--		11684	
77	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	м	184	110,82	1,31	20390	240	5422	14434	37610
		НР - 98%; СП - 8%			80,04	--	14728	--		2786	
78	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Тепловые завесы, масса до 0,05 т. Установка**	шт	2	8644,58	191,23	17289	382	1490	15189	35076
		НР - 98%; СП - 8%			7708,61	40,85	15417	82		2598	
		Антикоррозийная защита									
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	90,08	2,64	270	8	137	87	386
		НР - 69%; СП - 8%			41,83	0,33	125	1		29	
81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	3	135,24	3,42	406	10	325	50	492
		НР - 69%; СП - 8%			23,79	0,49	71	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**4279828**
		ИТОГО									**25122676**
		Временные здания и сооружения 1,2%									**301472**
		Итого									**25424149**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35 %									**343226**
		Стоимость оборудование									**46250**
		Доплаты и компенсации									**4168701**
		Итого									**29982325**
		Средства на непредвиденные работы и затраты,2%									**515347**
		Итого									**30497673**
		Итого в текущих ценах на 2020 г. К=1,0348515									**31560563**
		Итого с панижающим коэффицентом К -0,75									**23670421,89**
		НДС 12%									**2840450,63**
		ВСЕГО									**26510872,51**

Заказчик:
ТОО "Энергомера"

_____ Мухашов Б.С.

Подрядчик:
ТОО «Намыс-Курылыс»

_____ Отеулі Ә.С.