Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Энергомера"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		15	16.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района	72 040 698,22	32 382 636,01	174 723 366						3 885 916,32	**36 268 552,33**

Заказчик:
ТОО "Энергомера"

_____ **Мухашов Б.С.**

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Өтеулі Ә.С.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: № 293 от 11.05.2020г.
Наименования строительство и его адрес: Капитальный ремонт здании школы-гимназии №226 им.Б.К.Мергенбаева отдела образования Казалинского района

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ ЗДАНИИ ШКОЛЫ (АС. лист 20)										
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	18,321		7682,40	72,49	140749	1328	123847	14530	167702
		НР - 90%; СП - 8%				850,09	31,11	15574	570		12422	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	990		791,63	26,19	783713	25923	97017	616469	1512197
		НР - 92%; СП - 8%				667,45	9,40	660773	9302		112015	
9	2110-0103-1005 РСНБ РК 20'5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1138,5		2243,73	--	2554487	--	2554487	--	2758846
		СП - 8%				--	--	--	--		204359	
10	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	990		268,88	3,36	266190	3329	230268	30620	320555
		НР - 90%; СП - 8%				32,92	1,44	32593	1430		23745	
11	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	100		1850,32	17,71	185032	1771	71653	101043	308960
		НР - 90%; СП - 8%				1116,08	6,61	111608	661		22886	
12	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Сайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	103		1301,74	--	134079	--	134079	--	144806
		СП - 8%				--	--	--	--		10726	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ (АС. лист 23,24)										
13	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	4		18098,12	1054,72	72392	4219	38415	28323	108772
		НР - 90%; СП - 8%				7439,42	427,95	29758	1712		8057	
14	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,32		11056,86	--	47766	--	47766	--	51587
		СП - 8%				--	--	--	--		3821	

15	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи	м2	0,064	236,22	4,93	15	--	2	12	29
		НР - 90%; СП - 8%			208,51	2,33	13	--		2	
16	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,064	34024,32	--	2178	--	2178	--	2352
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Слуховые окна из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,8	791,63	26,19	18049	597	2234	14197	34826
		НР - 92%; СП - 8%			667,45	9,40	15218	214		2580	
18	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,22	2243,73	--	58831	--	58831	--	63537
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,1716	7682,40	72,49	9001	85	7920	929	10724
		НР - 90%; СП - 8%			850,09	31,11	996	36		794	
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	22,8	268,88	3,36	6130	77	5302	705	7382
		НР - 90%; СП - 8%			32,92	1,44	751	33		547	
21	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	727,76	--	2911	--	2911	--	3144
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
22	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	4	437,40	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС. лист 25)									
23	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	160	99,68	29,59	15948	4735	1127	10424	28482
		НР - 92%; СП - 8%			63,04	7,78	10086	1244		2110	
24	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	24	92,30	0,58	2215	14	688	1216	3706
		НР - 80%; СП - 8%			63,04	0,28	1513	7		274	
		КРОВЛЯ ГЛАВНОГО ВХОДА (АС. лист 27)									
37	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	11	277,10	1,38	3048	15	--	2184	5650
		НР - 72%; СП - 8%			275,72	--	3033	--		419	
38	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:	м2 кровли	11	133,89	16,94	1473	186	--	967	2635
		НР - 72%; СП - 8%			116,95	5,11	1286	56		195	
39	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:	м2 кровли	11	254,98	15,47	2805	170	--	1934	5118
		НР - 72%; СП - 8%			239,51	4,66	2635	51		379	
40	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	11	61,86	9,94	680	109	--	435	1205
		НР - 72%; СП - 8%			51,92	3,00	571	33		89	
41	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	в	0,186	107568,30	1767,49	20008	329	14392	4875	26873
		НР - 90%; СП - 8%			28422,61	700,18	5287	130		1991	

42	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,186	7682,40	72,49	1429	13	1258	148	1703
		НР - 90%; СП - 8%			850,09	31,11	158	6		126	
43	1110-0110-0101	(Обрешетка) Каркас из брусьев. Установка	м3	0,07	128240,42	1662,06	8977	116	4990	3525	13502
		НР - 90%; СП - 8%			55292,87	661,27	3871	46		1000	
44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного	м2 кровли	11	791,63	26,19	8708	288	1078	6850	16802
		НР - 92%; СП - 8%			667,45	9,40	7342	103		1245	
45	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	2243,73	--	28383	--	28383	--	30654
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11	268,88	3,36	2958	37	2559	340	3562
		НР - 90%; СП - 8%			32,92	1,44	362	16		264	
47	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2,6	1850,32	17,71	4811	46	1863	2627	8033
		НР - 90%; СП - 8%			1116,08	6,61	2902	17		595	
48	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Сайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,678	1301,74	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	12454,88	3182,76	7473	1910	2060	3630	11991
		НР - 93%; СП - 8%			5838,85	666,36	3503	400		888	
53	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	1240,88	33,15	173723	4641	45264	102247	298048
		НР - 80%; СП - 8%			884,41	28,51	123818	3992		22078	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТ. ПРОДУХИ (АС. лист 19)									
54	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	140	199,41	1,87	27917	262	2126	20524	52316
		НР - 80%; СП - 8%			182,35	0,90	25529	126		3875	
55	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сетки. Устройство	м2 сетки	2	3812,91	96,72	7626	193	4192	2517	10954
		НР - 76%; СП - 8%			1620,47	35,59	3241	71		811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6022308
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
69	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	80,64	4089,75	--	329797	--	329797	--	356181
		СП - 8%			--	--	--	--		26384	

70	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	88,83	3862,80	--	343133	--	343133	--	370583
		СП - 8%			--	--	--	--		27451	
71	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	71	3631,68	--	257849	--	257849	--	278477
		СП - 8%			--	--	--	--		20628	
72	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	71	2660,16	--	188871	--	188871	--	203981
		СП - 8%			--	--	--	--		15110	
73	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	142	529,20	--	75146	--	75146	--	81158
		СП - 8%			--	--	--	--		6012	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
75	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,365	79184,12	--	424823	--	424823	--	458809
		СП - 8%			--	--	--	--		33986	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
77	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	20937,05	--	105523	--	105523	--	113965
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1863154
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ТИП 387 - 33,62м2 (1 этаж)									
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,6	23149,91	8,37	129640	47	109281	19094	160632
		НР - 94%; СП - 8%			3627,19	--	20312	--		11899	
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	681,87	30,79	47731	2155	23469	21752	75042
		НР - 94%; СП - 8%			315,82	14,76	22107	1033		5559	
		ТИП 387 - 34,12м2 (2,3 этаж)									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,12	681,87	30,79	23265	1050	11439	10603	36577
		НР - 94%; СП - 8%			315,82	14,76	10776	504		2709	
89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,12	1531,50	97,08	52255	3312	26863	21216	79348
		НР - 94%; СП - 8%			647,13	14,36	22080	490		5878	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,12	681,87	30,79	23265	1050	11439	10603	36577
		НР - 94%; СП - 8%			315,82	14,76	10776	504		2709	
		тип 126 - 1393,7м2 (2,3 этаж)									
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1393,7	681,87	30,79	950323	42905	467261	433083	1494079
		НР - 94%; СП - 8%			315,82	14,76	440157	20570		110672	
96	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	500	100,88	8,90	50440	4450	25030	21700	77911
		НР - 94%; СП - 8%			41,92	4,25	20960	2125		5771	
97	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	500	987,22	13,34	493610	6670	289940	188197	736352

		НР - 94%; СП - 8%			394,00	6,42	197000	3210		54545	
98	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	500	5624,98	57,56	2812490	28780	2416020	358394	3424555
		НР - 94%; СП - 8%			735,38	27,16	367690	13580		253671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								6121073
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
102	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1046,3	1198,92	8,59	1254430	8988	473786	619636	2023991
		НР - 80%; СП - 8%			737,51	2,76	771657	2888		149925	
		СТЕНЫ									
104	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2211,3	1429,96	8,59	3162071	18995	1029227	1695961	5246674
		НР - 80%; СП - 8%			955,93	2,76	2113848	6103		388643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7270665
		РАЗДЕЛ 9. ВЫВОЗ МУСОРА									
124	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	175,76	86,48	--	15200	--		--	16416
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
125	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	175,76	231,54	--	40695	--		--	43951
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				55895	--	--	--	60367
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
44	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	386	1636,29	23,24	631607	8971	456694	165922	861332
		НР - 98%; СП - 8%			429,90	8,72	165942	3366		63802	
45	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	308	1581,30	23,24	487040	7159	347471	132394	668989
		НР - 98%; СП - 8%			429,90	8,72	132410	2686		49555	
46	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1358,14	23,24	4074	70	2714	1290	5793
		НР - 98%; СП - 8%			429,90	8,72	1290	26		429	
47	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1925,74	23,24	5777	70	4417	1290	7632
		НР - 98%; СП - 8%			429,90	8,72	1290	26		565	
48	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	114	855,83	49,52	97565	5645	2541	89608	202146
		НР - 98%; СП - 8%			784,02	18,05	89379	2058		14974	
49	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	20	307,11	--	6142	--	6142	--	6634
		СП - 8%			--	--	--	--		491	

50	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	28	416,12 --	--	11651 --	--	11651	-- 932	12583
51	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, *СП - 8%*	м	66	516,56 --	--	34093 --	--	34093	-- 2727	36820
52	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	56	857,35 784,02	49,52 18,05	48012 43905	2773 1011	1334	44018 7362	99392
53	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	56	728,28 --	--	40784 --	--	40784	-- 3263	44046
54	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	184	1021,94 930,05	59,23 21,10	188036 171130	10899 3883	6007	171513 28764	388313
55	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	148	911,02 --	--	134831 --	--	134831	-- 10786	145617
56	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	36	1454,32 --	--	52356 --	--	52356	-- 4188	56544
58	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	17673,86 --	--	70695 --	--	70695	-- 5656	76351
60	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, *СП - 8%*	шт.	6	12483,60 --	--	74902 --	--	74902	-- 5992	80894
61	СТ ПРАЙС ЛИСТ	ШАРОВОЙ КРАН BVR Ду 20 *СП - 8%*	ШТ	62	4579,46 --	--	283927 --	--	283927	-- 22714	306641
62	СТ ПРАЙС ЛИСТ	ШАРОВОЙ КРАН BVR-C Ду 15 *СП - 8%*	ШТ	62	4127,68 --	--	255916 --	--	255916	-- 20473	276389
64	2304-1013-0416 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	31	17851,74 --	--	553404 --	--	553404	-- 44272	597676
66	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	31	59641,96 --	--	1848901 --	--	1848901	-- 147912	1996813
68	СТ ПРАЙС ЛИСТ	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ТИП ASV-M Ду 20 *СП - 8%*	ШТ	31	23750,00 --	--	736250 --	--	736250	-- 58900	795150
69	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов *НР - 98%; СП - 8%*	1кВт	75,33	16966,67 827,93	191,03 91,40	1278099 62368	14390 6885	1201341	67868 107677	1453645
72	2304-1008-0410 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	163	9173,23 --	--	1495236 --	--	1495236	-- 119619	1614855
74	СТ ПРАЙС ЛИСТ	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ТИП RLV Ду 15 *СП - 8%*	ШТ	163	2796,43 --	--	455818 --	--	455818	-- 36465	492283
79	ПРАЙС ЛИСТ	ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ТЗ-2 мощность 2,0 кВт	ШТ	2	23125,00 --	--	46250 --	--	46250	-- --	46250

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10226538
		Стоимость оборудование									46250
		ИТОГО	Тенге								10272788
		МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 6х4,8х2,6м. (НАДВОРНЫЙ УБОРНЫЙ)									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162,96	173,81	164,29	28324	26773	13	6224	37312
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	1538	7106		2764	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м3 грунта	117,6	31,97	31,97	3760	3760	--	792	4916
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,35	--	1100		364	
		ОСНОВАНИЕ									
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,92	5488,50	1559,29	10538	2994	6138	2449	14026
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1406	1227		1039	
6	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	19,2	1180,58	64,39	22667	1236	18814	2889	27601
		НР - 94%; СП - 8%			136,30	23,78	2617	457		2045	
7	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	19,2	1038,35	16,07	19936	308	17789	1861	23541
		НР - 94%; СП - 8%			95,79	7,30	1839	140		1744	
		ФЛ									
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2124,70	1358,23	25496	16299	--	17578	46520
		НР - 118%; СП - 8%			766,47	474,92	9198	5699		3446	
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,08	34949,03	--	142592	--	142592	--	153999
		СП - 8%			--	--	--	--		11407	
10	СТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,08	270,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ									
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В15	м3	0,25	27257,36	1411,41	6814	353	5793	677	8091
		НР - 91%; СП - 8%			2672,51	302,94	668	76		599	
		ФБС									
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	14	1608,82	885,78	22523	12401	3544	13065	38436
		НР - 118%; СП - 8%			469,89	320,97	6578	4494		2847	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	2278,55	1241,31	13671	7448	2266	7865	23259
		НР - 118%; СП - 8%			659,42	451,40	3957	2708		1723	
14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8	3429,59	1956,35	27437	15651	4103	15849	46749
		НР - 118%; СП - 8%			960,31	718,61	7683	5749		3463	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,32	21388,64	--	92399	--	92399	--	99791

		СП - 8%			--	--	--	--		7392	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,344	19103,41	--	82985	--	82985	--	89624
		СП - 8%			--	--	--	--		6639	
17	СТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,664	270,00	--	2339	--	2339	--	2526
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		ВЫГРЕБ									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,25	5488,50	1559,29	6861	1949	3996	1595	9132
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	916	799		676	
19	1111-0101-1903	Покрытчя асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.	м2 покрытия	12,5	1180,58	64,39	14757	805	12248	1881	17969
		НР - 94%; СП - 8%			136,30	23,78	1704	297		1331	
20	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5	1038,35	16,07	12979	201	11581	1211	15326
		НР - 94%; СП - 8%			95,79	7,30	1197	91		1135	
21	1106-1001-0111 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	18,11	29226,84	2045,68	529298	37047	403422	92086	671095
		НР - 91%; СП - 8%			4904,99	682,70	88829	12364		49711	
22	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая	т	0,03477	229227,58	--	7970	--	7970	--	8608
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,42392	19185,16	974,45	8133	413	106	7045	16392
		НР - 91%; СП - 8%			17960,15	302,54	7614	128		1214	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42392	196267,25	--	83202	--	83202	--	89858
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3	634,52	24,63	7170	278	3789	3042	11030
		НР - 94%; СП - 8%			274,63	11,81	3103	133		817	
26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	поверхности	11,3	1011,01	11,27	11424	127	6704	4327	17012
		НР - 93%; СП - 8%			406,44	5,33	4593	60		1260	
27	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Железнение	м2 покрытия	11,3	121,39	3,48	1372	39	139	1135	2707
		НР - 94%; СП - 8%			105,71	1,14	1194	13		201	
28	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=3	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в три слоя	м2 изолируемой поверхности	11,3	1906,99	117,60	21549	1329	9485	10251	34344
		НР - 94%; СП - 8%			950,03	15,02	10735	170		2544	
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА									
29	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующег	41	9856,35	1433,67	404110	58781	72837	278252	736951
		НР - 93%; СП - 8%			6646,15	651,31	272492	26704		54589	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41	879,97	18,35	36079	753	26138	8646	48303
		НР - 93%; СП - 8%			224,09	2,67	9188	109		3578	
31	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурива емой поверхности	41	1194,91	69,79	48991	2861	11678	29423	84687

		НР - 80%; СП - 8%			840,29	56,74	34452	2326		6273	
32	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	41	1011,01	11,27	41451	462	24325	15701	61725
					406,44	5,33	16664	219		4572	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	41	879,97	18,35	36079	753	26138	8646	48303
					224,09	2,67	9188	109		3578	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоЙ по выровненной поверхности бутовой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	41	439,98	9,18	18039	376	13069	4323	24152
					112,05	1,33	4594	55		1789	
		ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА									
35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0292	92708,49	1068,70	2707	31	2034	590	3561
					21983,85	479,78	642	14		264	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
36	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Крышка дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	1,6	3884,63	35,40	6215	57	5227	900	7685
					582,00	16,59	931	27		569	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
37	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015	Вытяжной короб деревянный. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	6,2	1499,23	31,26	9295	194	7868	1179	11312
					198,82	12,45	1233	77		838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2537733**
		ИТОГО									**34101837**
		Временные здания и сооружения 1,2%									**409222**
		Итого									**34511059**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35 %									**465899**
		Стоимость оборудование									**46250**
		Доплаты и компенсации									**6000000**
		Итого									**41023209**
		Средства на непредвиденные работы и затраты,2%									**699539**
		Итого									**41722748**
		Итого в текущих ценах на 2020 г. К=1,0348515									**43176848**
		Итого с панижающим коэффицентом К -0,75									**32382636,01**
		НДС 12%									**3885916,32**
		ВСЕГО									**36268552,33**

Заказчик:
КГУ "Энергомера"

_____ Мухашов Б.С.

Подрядчик:
ТОО «Намыс-Курылыс»

_____ Отеулі Э.С.