Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос линии связи**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **2020-03-23** к договору о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие разборка								
1	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основа ния асфальтобетонные.Разборка**	25,9	2251,30	879,06	58309	22768	31171	1,55	40
		м3 конструкции		1372,25	403,25	35541	10444	60,3	0,39	10
		Накладные расходы -		*1203,50*		*31171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*7158*				
		Сметная стоимость				*96638*				
2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основан ия щебеночные.Разборка**	92,5	258,47	161,25	23908	14916	8975	0,12	11
		м3 конструкции		97,22	41,02	8993	3794	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*97,03*		*8975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,44*		*2631*				
		Сметная стоимость				*35514*				
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительн ый.Погрузка**	176,12	79,00	--	13913	--	557	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*557*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,57*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15627*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км								
			176,12	1067,66	--	188036	--	7521	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*7521*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*88,83*		*15645*				
		Сметная стоимость				*211202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**284167**	**37683**			**51**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
		Земляные работы для траншеи и колодца								
5	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			432,6	96,51	90,50	41752	39149	13161	0,01	3
		м3 грунта		6,02	37,20	2603	16092	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*30,42*		*13161*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,15*		*4393*				
		Сметная стоимость				*59306*				
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ям ы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2								
			246,9	789,06	--	194819	--	127536	0,97	240
		м3 грунта		789,06	--	194819	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*127536*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*104,45*		*25788*				
		Сметная стоимость				*348144*				
7	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэ тиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий								
			1,896	113085,12	--	214409	--	145328	124,00	235
		ка нало-километр трубопровода		111678,12	--	211742	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*145328*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15178,78*		*28779*				
		Сметная стоимость				*388516*				
8	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6								
			506,722	1451,22	--	735365	--	29415	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*29415*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*120,74*		*61182*				
		Сметная стоимость				*825962*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1186345**	**39149**			**478**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1470512**	**76832**			**529**
			Тенге			**453697**	**30331**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1470512**				
	Материалы -		Тенге			**2668**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**484028**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**735365**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**201950**				
		Накладные расходы -	Тенге			**363663**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**146734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1980909**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**484028**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1980909**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**484028**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1 980 909,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					81 217,27		
		Итого с временными	**Тенге**					2 062 126,27		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					37 118,27		
		Итого	**Тенге**					2 099 244,54		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					2 225 069,69		
		НДС (12%)	**Тенге**					267 008,36		
		ИТОГО:	**Тенге**					**2 492 078,054**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**2 491 478,90**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Фундаменты опор моста и сходов**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **2020-03-23** к договору о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-050101-2901 11-050101-2901 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные б уронабивные диаметром до 820 мм.Устройство ударно -канатным способом.Грунты группы 1-2**	**166,6**	**19605,42**	**13178,87**	**3266263**	**2195599**	**1038029**	**4,82**	**803**
		м3 конструктивного объема сваи		**4942,72**	**3897,64**	**823457**	**649347**	**58,7**	**2,98**	**496**
		Накладные расходы -		***6230,67***		***1038029***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2066,89***		***344343***				
		Сметная стоимость				***4648636***				
2	**С121-020101-1001 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**166,6**	**15898,51**	**--**	**2648692**	**--**	**111245**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***667,74***		***111245***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1325,30***		***220795***				
		Сметная стоимость				***2980732***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ти па "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			658	154,11	147,41	101403	96993	19071	0,01	5
		м3 грун та		6,43	30,12	4232	19821	59,1	0,02	14
		Накладные расходы -		*28,98*		*19071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,65*		*9638*				
		Сметная стоимость				*130112*				
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Дорабо тка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грун та в котлованах и траншеях,разработанных механизи рованным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2								
			60	1650,21	--	99013	--	65133	1,85	111
		м3		1650,21	--	99013	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1085,54*		*65133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,86*		*13132*				
		Сметная стоимость				*177277*				
5	Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вруч ную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2								
			60	495,24	--	29714	--	19547	0,62	37
		м3 грунта		495,24	--	29714	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*19547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,68*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53202*				
6	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта самосвалами на свалку.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км								
			1436	1067,66	--	1533160	--	64393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,84*		*64393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,00*		*127804*				
		Сметная стоимость				*1725357*				
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			718	16,82	13,97	12079	10033	3959	--	2
		м3		2,76	5,05	1981	3624	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*5,51*		*3959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,79*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17321*				
		Устройство монолитных ж/б фундаментов								
8	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство								
			64	5235,64	169,26	335081	10833	85929	1,99	127
		м3 подушки		1731,30	82,65	110803	5290	59,4	0,08	5
		Накладные расходы -		*1342,64*		*85929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,26*		*33681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*454691*				
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бет онной подготовки из бетона В20	15,6	17986,38	681,64	280588	10634	22094	1,35	21
		м3		1121,77	185,92	17500	2900	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1416,29*		*22094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,21*		*24215*				
		Сметная стоимость				*326897*				
10	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство мо нолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	176,2	22871,78	1799,68	4030007	317104	509849	2,55	449
		м3		2525,11	597,88	444925	105346	59,4	0,43	77
		Накладные расходы -		*2893,58*		*509849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*363188*				
		Сметная стоимость				*4903044*				
11	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фу ндаментах	12,272	46543,78	--	571185	--	375083	48,40	594
		т		46222,48	--	567242	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*30564,15*		*375083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*75701*				
		Сметная стоимость				*1021970*				
12	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диамет ром 28 мм СТ РК 2591-2014	1,285	190878,34	--	245279	--	10302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*10302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*20446*				
		Сметная стоимость				*276027*				
13	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	6,492	190878,34	--	1239182	--	52046	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*52046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*103298*				
		Сметная стоимость				*1394526*				
14	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	2,234	190878,34	--	426422	--	17910	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*17910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*35547*				
		Сметная стоимость				*479878*				
15	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,066	**190878,34**	--	**12598**	--	**529**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14177*				
16	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,23	**196207,40**	--	**241335**	--	**10136**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*10136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*20118*				
		Сметная стоимость				*271589*				
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,965	**196207,40**	--	**189340**	--	**7952**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*7952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*15783*				
		Сметная стоимость				*213076*				
18	С121-130206-0401 21-130206-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные д наметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0,006	**236359,50**	--	**1418**	--	**60**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9927,10*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19702,93*		*118*				
		Сметная стоимость				*1596*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15262760**	**2641196**			**2150**
			Тенге			**2098866**	**786327**			**598**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15262760				
	Материалы -		Тенге			3985272				
	Всего заработная плата -		Тенге				2885193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5004267				
	Транспортные расходы -		Тенге			1533160				
		Накладные расходы -	Тенге			2413266				
		Сметная прибыль -	Тенге			1414082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19090107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2748
		Сметная заработная плата -	Тенге				2885193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19090107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2748
		Сметная заработная плата -	Тенге				2885193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					19 090 107,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					782 694,39		
		Итого с временными	**Тенге**					19 872 801,39		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					357 710,42		
		Итого	**Тенге**					20 230 511,81		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					21 443 094,30		
		НДС (12%)	**Тенге**					2 573 171,32		
		ИТОГО:	**Тенге**					**24 016 265,614**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**24 010 491,54**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740000734

Директор Кошелев М.В.

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ 1 и 2**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **2020-03-23** к договору о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы								
		Металлические конструкции косоуров								
1	**Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металли ческих конструкций косоуров**								
			7,348	**143256,33**	**16715,13**	**1052648**	**122823**	**641000**	**120,00**	**882**
		т		**123055,20**	**4932,02**	**904210**	**36241**	**60,9**	**4,40**	**32**
		Накладные расходы -		*87234,64*		*641000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*135492*				
		Сметная стоимость				*1829140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			0,04452	214790,78	--	9562	--	402	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*797*				
		Сметная стоимость				*10761*				
3	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			5,06362	214790,78	--	1087619	--	45680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*45680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*90664*				
		Сметная стоимость				*1223963*				
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			2,48676	214790,78	--	534133	--	22434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*22434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*44525*				
		Сметная стоимость				*601092*				
5	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)								
			0,17808	219701,39	--	39124	--	1643	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9227,46*		*1643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18314,31*		*3261*				
		Сметная стоимость				*44029*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2723086**	**122823**			**882**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**904210**	**36241**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1670439**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1670439**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70158**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**139248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1879845**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1052648**				
	Материалы -		Тенге			**25615**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**940450**			
		Накладные расходы -	Тенге			**641000**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**135492**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1829139**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940450**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3708985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940450**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2723086**	**122823**			**882**
			Тенге			**904210**	**36241**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1670439**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1670439**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70158**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**139248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1879845**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1052648**				
	Материалы -		Тенге			**25615**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**940450**			
		Накладные расходы -	Тенге			**641000**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**135492**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1829139**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940450**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3708985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940450**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3 708 985,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					152 068,39		
		Итого с временными	**Тенге**					3 861 053,39		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					69 498,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге					3 930 552,35		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге					4 166 142,97		
		НДС (12%)	Тенге					499 937,16		
		ИТОГО:	Тенге					4 666 080,128		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					4 664 958,29		

Принял : :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 030340009374

Директор **Кошелев М.В.**

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Авторский надзор
ТОО "КазНИИпИ дорожно-транспортных проблем "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20201130-84374815
1.1. **Номер учетной системы** 00000000210
2. **Дата выписки** 30.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг 421320
23. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
24. БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом №48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 70
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 10.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000202
32.2 дата 25.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева -ул.Бекмаханова) г. Алматы				1	125 742 299,96	125 742 299,96	0	0	125 742 299,96	12%	15 089 076	140 831 375,96			1	
				Всего по счету				**125 742 299,96**			**125 742 299,96**		**15 089 076**	**140 831 375,96**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
SuHepTBhToUzjpQal56h+Bsc929ESXbwjSI8gV4oR+Y2SVNZNM7EcjAF7yVgEixsTX+IRQRML9mCX2VqcKkkHA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина - ул.Тулая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лаврененa- ул.Бекмаханова) г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	2020-03-10	МБ	317-007-015-432		
		Доп.соглашение					
		№3	2020-10-14				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тулая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лаврененa- ул.Бекмаханова) г. Алматы	200 000 000,00	125 742 299,96							15 089 076,00	140 831 375,96
Итого к оплате:										140 831 375.96

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр «Альянс»
Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИИ "ДОРТРАНС"
Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Компенсационная посадка деревьев**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-470116-0104** **11-470116-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**								
			54	**6156,91**	**228,91**	**332473**	**12361**	**138047**	**3,72**	**201**
		шт.		**3817,79**	**92,16**	**206161**	**4976**	**56,4**	**0,07**	**4**
		Накладные расходы -		***2556,42***		***138047***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***697,07***		***37642***				
		Сметная стоимость				***508161***				
2	**Е11-470102-0115** **11-470102-0115** **РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**								
			54	**1499,45**	**55,10**	**80970**	**2976**	**39716**	**1,35**	**73**
		яма		**1121,77**	**22,56**	**60576**	**1218**	**56,4**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		***735,49***		***39716***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***178,80***		***9655***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*130341*				
3	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**								
			54	1975,04	577,14	106652	31166	51989	1,25	68
		шт.		1285,93	211,15	69440	11402	56,4	0,17	9
		Накладные расходы -		*962,77*		*51989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,02*		*12691*				
		Сметная стоимость				*171333*				
4	Е11-470118-0103 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход**								
			54	1184,22	134,54	63948	7265	33900	1,04	56
		шт.		944,62	38,97	51010	2104	56,4	0,04	2
		Накладные расходы -		*627,78*		*33900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,96*		*7828*				
		Сметная стоимость				*105676*				
5	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**								
			54	6732,84	--	363573	--	15270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,78*		*15270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,25*		*30307*				
		Сметная стоимость				*409151*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**947617**	**53768**			**398**
			Тенге			**387186**	**19701**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**947617**				
	Материалы -		Тенге			**143090**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**406887**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**363573**				
		Накладные расходы -	Тенге			**278922**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**98123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1324662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406887**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1324662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406887**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1 324 662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге					158 959,44		
		ИТОГО:	Тенге					1 483 621,44		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					1 483 264,75		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев А.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Наружное освещение пешеходного перехода**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение								
1	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления и авесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 м м.Установка**								
			1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**
		шт		**2113.72**	**393.67**	**2114**	**394**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				
2	**Прайс-лист**	**Шкаф силовой распределите льный ШУНО в комплекте с выключателями автоматичес кими,конткакторами,фотореле с датчиком и пост кно почный**								
			1	**59386,88**	**--**	**59387**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2375,48*		*2375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4940,99*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66703*				
3	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления и авесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 м м.Установка**								
			1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2113,72	393,67	2114	394	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				
4	Прайс-лист	Шкаф силовой распределите льный ШМП 3 размером 600х600х300	1	18532,08	--	18532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,28*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541,87*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20815*				
5	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами.Уст ановка на кронштейнах на мостиках,включая установ ку ПРА	10	3896,57	1271,26	38966	12713	16467	2,30	23
		шт.		2430,78	918,55	24308	9185	42,8	1,00	10
		Накладные расходы -		*1646,71*		*16467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*4435*				
		Сметная стоимость				*59868*				
6	Прайс-лист	Светильники светодиодные L-Street-40 40 Вт	10	52226,76	--	522268	--	20891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2089,07*		*20891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4345,27*		*43453*				
		Сметная стоимость				*586611*				
7	Ц13-080305-0503 13-080305-0503 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами.Уст ановка на подвесах,длиной до 2500 мм,включая ус тановку ПРА	18	5461,28	1430,01	98303	25740	29237	2,06	37
		шт.		2177,13	981,21	39188	17662	42,8	1,05	19
		Накладные расходы -		*1624,29*		*29237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,85*		*10203*				
		Сметная стоимость				*137744*				
8	Прайс-лист	Светильники светодиодны е L-Industry-12 14 Вт	18	40433,62	--	727805	--	29112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,34*		*29112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364,08*		*60553*				
		Сметная стоимость				*817471*				
9	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные с варные металлические.Монтаж на опорах для светиль ников	10	8871,07	5059,37	88711	50594	26551	3,41	34
		шт.		3549,06	1618,66	35491	16187	42,8	1,37	14
		Накладные расходы -		*2655,10*		*26551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*9221*				
		Сметная стоимость				*124483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Консоли/кронштейны/ трубчатые для светильников								
			10	14832,84	--	148328	--	5933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,31*		*5933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*12341*				
		Сметная стоимость				*166602*				
11	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 5117 7-98								
			1,12	4010,64	--	4492	--	180	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,43*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,69*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
		Кабельные работы								
12	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметро м до 25 мм.Прокладка по установленным конструкция м,по стенам с креплением скобами								
			205	350,31	39,50	71813	8098	27668	0,26	53
		м		260,45	11,28	53392	2313	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*134,97*		*27668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,82*		*7958*				
		Сметная стоимость				*107439*				
13	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаме тром до 48 мм.Прокладка								
			50	627,08	42,01	31354	2101	7837	0,29	15
		м		290,50	5,28	14525	264	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*156,74*		*7837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,71*		*3135*				
		Сметная стоимость				*42326*				
14	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные пр ямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80								
			205	249,13	--	51072	--	2043	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,97*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,73*		*4249*				
		Сметная стоимость				*57364*				
15	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**								
			50	98,64	--	4932	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,95*		*197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,21*		*410*				
		Сметная стоимость				*5540*				
16	Ц13-080206-0501 13-080206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**								
			0,018	70353,12	11538,54	1266	208	538	57,00	1
		т		57098,04	3745,44	1028	67	42,8	3,12	--
		Накладные расходы -		*29896,77*		*538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,99*		*144*				
		Сметная стоимость				*1949*				
17	С123-061710-0702 23-061710-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5**								
			5	2104,17	--	10521	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,17*		*421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,07*		*875*				
		Сметная стоимость				*11817*				
18	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силовог о кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**								
			540	79,65	1,22	43014	657	16283	0,06	32
		м		60,10	0,48	32456	259	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,15*		*16283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*4744*				
		Сметная стоимость				*64040*				
19	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка по установленным конструкциям**								
			50	330,40	141,03	16520	7052	5513	0,16	8
		м кабеля		164,07	53,95	8204	2697	42,8	0,06	3
		Накладные расходы -		*110,26*		*5513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23796*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распростра няющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,14	**630633,16**	--	**88289**	--	**3532**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25225,33*		*3532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52468,68*		*7346*				
		Сметная стоимость				*99166*				
21	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,45	**122531,20**	--	**55139**	--	**2206**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4901,25*		*2206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10194,60*		*4588*				
		Сметная стоимость				*61932*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2087078**	**109180**			**207**
			Тенге			**212818**	**49423**			**49**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**77919**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3117**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**6483**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**87519**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**396313**				
	Материалы -		Тенге			**74316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**262241**			
		Накладные расходы -	Тенге			**132581**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**42312**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**571206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262241**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1612845**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1612845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64514**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**134189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1811548**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2470273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262241**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2 470 273,00		
		Оборудования	**Тенге**					87 519,00		
		ИТОГО	**Тенге**					2 382 754,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					97 692,91		
		Итого с временными	**Тенге**					2 480 446,91		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					44 648,04		
		Итого	**Тенге**					2 525 094,96		
		Итого	**Тенге**					2 612 613,96		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					2 769 209,60		
		НДС (12%)	**Тенге**					332 305,15		
		ИТОГО:	**Тенге**					**3 101 514,75**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**3 100 769,07**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос сетей освещения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтажные работы										
1	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода . Демонтаж СИП 4х25мм**	**0,7**	**7881,95**	**3154,58**	**5517**	**2208**	**2958**	**16,10**	**11**		
		км линии		**4727,36**	**1365,91**	**3309**	**956**	**61,7**	**1,33**	**1**		
		Накладные расходы -		*4225,21*		*2958*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,57*		*678*						
		Сметная стоимость				*9153*						
2	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железо бетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) . Демонтаж**	**2**	**4854,03**	**2572,43**	**9708**	**5145**	**4477**	**3,06**	**6**		
		оп ора		**2281,61**	**904,12**	**4563**	**1808**	**61,7**	**0,70**	**1**		
		Накладные расходы -		*2238,38*		*4477*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,39*		*1135*						
		Сметная стоимость				*15320*						
3	**Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта конц евая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж об орудования**	**5**	**5362,64**	**4132,09**	**26813**	**20660**	**6737**	**4,00**	**20**		
		шт.		**1230,55**	**1314,38**	**6153**	**6572**	**42,8**	**1,11**	**6**		
		Накладные расходы -		*1347,30*		*6737*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,80*		*2684*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*36233*				
4	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим на тяжной ,бандаж,дистанционный бандаж. Демонтаж**								
			6	437,83	367,36	2627	2204	668	0,24	1
		шт.		70,47	140,30	423	842	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*111,33*		*668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,93*		*264*				
		Сметная стоимость				*3559*				
5	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк и скр епа. Демонтаж**								
			3	920,31	626,68	2761	1880	822	1,00	3
		шт.		293,63	239,33	881	718	42,8	0,17	1
		Накладные расходы -		*274,04*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,55*		*287*				
		Сметная стоимость				*3870*				
6	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Тр уба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж**								
			8	123,15	17,97	985	144	434	0,35	3
		м		105,18	5,76	841	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,31*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,20*		*114*				
		Сметная стоимость				*1533*				
7	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта конц евая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж об орудования**								
			10	7150,19	5509,45	71502	55095	17964	4,00	40
		шт.		1640,74	1752,50	16407	17525	42,8	1,48	15
		Накладные расходы -		*1796,40*		*17964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,73*		*7157*				
		Сметная стоимость				*96623*				
8	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим на тяжной ,бандаж,дистанционный бандаж. Демонтаж**								
			12	583,78	489,82	7005	5878	1781	0,24	3
		шт.		93,96	187,06	1128	2245	42,8	0,14	2
		Накладные расходы -		*148,44*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,58*		*703*				
		Сметная стоимость				*9489*				
9	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк и скр епа. Демонтаж**								
			6	1227,07	835,57	7362	5013	2192	1,00	6
		шт.		391,50	319,11	2349	1915	42,8	0,23	1
		Накладные расходы -		*365,39*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,40*		*764*				
		Сметная стоимость				*10319*				
10	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Тр уба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж**								
			16	164,20	23,96	2627	383	1159	0,35	6
		м		140,24	7,68	2244	123	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*72,41*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,93*		*303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4088*				
11	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования**								
			1	**247,83**	**37,47**	**248**	**37**	**108**	**0,70**	**1**
		шт.		**210,36**	**10,08**	**210**	**10**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*108,04*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,47*		*28*				
		Сметная стоимость				*385*				
12	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный.Погрузка**								
			10,455	**79,00**	**--**	**826**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,16*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
13	**С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**								
			10,455	**1067,66**	**--**	**11162**	**--**	**446**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,71*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*929*				
		Сметная стоимость				*12537*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**149145**	**98648**			**100**
			Тенге			**38508**	**32760**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**121931**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60631**			
		Накладные расходы -	Тенге			**31865**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12304**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60631**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10637**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11988**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7914**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10637**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			204038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				71268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					204 038,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					8 365,56		
		Итого с временными	**Тенге**					212 403,56		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					3 823,26		
		Итого	**Тенге**					216 226,82		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					229 187,09		
		НДС (12%)	**Тенге**					27 502,45		
		ИТОГО:	**Тенге**					**256 689,541**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**256 627,83**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев А.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Лестничный сход 3(башня)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные железобетонные конструкции								
		Монолитные железобетонные колонны								
1	**Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство колонн из монолитного железобетона,бетон В30 F300 W8**								
			9,7	**27101,87**	**2305,71**	**262888**	**22365**	**48478**	**4,88**	**47**
		м3		**5307,00**	**928,44**	**51478**	**9006**	**59,4**	**0,69**	**7**
		Накладные расходы -		***4997,69***		***48478***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2567,96***		***24909***				
		Сметная стоимость				***336275***				
2	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,952	**190878,34**	**--**	**563473**	**--**	**23666**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8016,89***		***23666***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15911,62***		***46971***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*634110*				
3	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,135	**190878,34**	--	**25769**	--	**1082**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*2148*				
		Сметная стоимость				*28999*				
4	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,052	**196207,40**	--	**10203**	--	**429**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*851*				
		Сметная стоимость				*11482*				
5	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,362	**196207,40**	--	**71027**	--	**2983**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*2983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*5921*				
		Сметная стоимость				*79931*				
6	С121-130206-0401 21-130206-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0,02	**236359,50**	--	**4727**	--	**199**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9927,10*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19702,93*		*394*				
		Сметная стоимость				*5320*				
		Устройство лестничных площадок и лестничных маршей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные . Сборка								
			7,092	143256,33	16715,13	1015974	118544	618668	120,00	851
		т конструкций		123055,20	4932,02	872707	34978	60,9	4,40	31
		Накладные расходы -		*87234,64*		*618668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*130771*				
		Сметная стоимость				*1765413*				
8	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстоли стовой горячекатаный с обрезными кромками из углер одистой стали обыкновенного качества ГОСТ 14637-89								
			4,67566	214790,78	--	1004289	--	42180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*42180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*83718*				
		Сметная стоимость				*1130187*				
9	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86								
			1,175448	195404,60	--	229688	--	9647	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*9647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*19147*				
		Сметная стоимость				*258482*				
10	С121-050203-0901 21-050203-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная № 20Ш1 из стали Ст3сп СТ РК 2585-2014								
			1,591344	325578,09	--	518107	--	21760	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13674,28*		*21760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27140,19*		*43189*				
		Сметная стоимость				*583057*				
11	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж								
			7,092	55597,49	18634,25	394297	132154	174821	28,90	205
		т конструкций		28949,71	6215,90	205311	44083	60,9	5,25	37
		Накладные расходы -		*24650,42*		*174821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6419,83*		*45529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*614647*				
12	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлических конструкций косоуров**								
			7,092	5072,93	--	35977	--	23779	4,80	34
		т		5072,93	--	35977	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*23779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*4781*				
		Сметная стоимость				*64537*				
13	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			73,133	1731,70	--	126644	--	5319	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10557*				
		Сметная стоимость				*142520*				
14	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			73,133	1731,70	--	126644	--	5319	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10557*				
		Сметная стоимость				*142520*				
15	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка направляющих для колясок**								
			0,352	410202,27	5200,28	144391	1830	14081	31,40	11
		т		34147,50	1045,97	12020	368	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*40001,56*		*14081*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*12678*				
		Сметная стоимость				*171149*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4534099**	**274894**			**1148**
			Тенге			**1177494**	**88435**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3123827**				
	Материалы -		Тенге			**319586**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108849**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2680571**				
		Накладные расходы -	Тенге			**198921**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**265820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3588568**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				108849			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1410271				
	Материалы -		Тенге			81555				
	Всего заработная плата -		Тенге				1157080			
		Накладные расходы -	Тенге			793489				
		Сметная прибыль -	Тенге			176301				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2380061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				1157080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5968629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				1265929			
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
16	**Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка перильного ограждения**								
			1,625	**68090,02**	**160,62**	**110646**	**261**	**66868**	**61,00**	**99**
			т	**61852,78**	**10,25**	**100511**	**17**	**59,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*41149,78*		*66868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*14201*				
		Сметная стоимость				*191716*				
17	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость перильного ограждения Ст3сп**								
			1,677	**392309,58**	**--**	**657903**	**--**	**27632**	**--**	**--**
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16477,00*		*27632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32702,93*		*54843*				
		Сметная стоимость				*740378*				
18	**Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Окраска перильного ограждения**								
			1,625	**5072,93**	**--**	**8244**	**--**	**5449**	**4,80**	**8**
			т	**5072,93**	**--**	**8244**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3352,94*		*5449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14788*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			49,81	**1731,70**	**--**	**86256**	**--**	**3623**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*7190*				
		Сметная стоимость				*97069*				
20	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			49,91	**1731,70**	**--**	**86429**	**--**	**3630**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*7205*				
		Сметная стоимость				*97264*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**949478**	**261**			**107**
			Тенге			**108754**	**17**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**949478**				
	Материалы -		Тенге			**9875**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108771**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**830588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107202**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**84534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1141214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1141214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108771**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кровли над лестничными сходами								
21	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлических конструкций светопр озрачной кровли.Сборка с помощью крана на автомоб ильном ходу**								
			1,763	**126339,54**	**28182,12**	**222737**	**49685**	**124524**	**91,00**	**160**
		т		**93316,86**	**9626,88**	**164518**	**16972**	**60,9**	**7,34**	**13**
		Накладные расходы -		*70632,09*		*124524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,73*		*27781*				
		Сметная стоимость				*375042*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из стали Ст3сп наружными размерами 6 0 х 60 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,509808	**197688,97**	**--**	**100783**	**--**	**4233**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8302,94*		*4233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16479,35*		*8401*				
		Сметная стоимость				*113417*				
23	С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из стали Ст3сп наружными размерами о т 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,276576	**196307,26**	**--**	**54294**	**--**	**2280**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8244,90*		*2280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16364,17*		*4526*				
		Сметная стоимость				*61100*				
24	С121-050203-0901 21-050203-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная № 16Ш1 из стали Ст3сп СТ РК 2585-2014**								
			0,816312	**325578,09**	**--**	**265773**	**--**	**11162**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13674,28*		*11162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27140,19*		*22155*				
		Сметная стоимость				*299090*				
25	С121-050203-1102 21-050203-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная № 20К2 из стали Ст3сп СТ РК 2585-2014**								
			0,21672	**313693,28**	**--**	**67984**	**--**	**2855**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13175,12*		*2855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26149,47*		*5667*				
		Сметная стоимость				*76506*				
26	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций светопрозрачной кровли**								
			1,763	**48297,25**	**19175,14**	**85148**	**33806**	**30574**	**17,10**	**30**
		т		**16736,63**	**7395,65**	**29507**	**13039**	**60,9**	**7,02**	**12**
		Накладные расходы -		*17342,29*		*30574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5251,16*		*9258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*124980*				
27	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**								
			1,763	10319,05	1470,59	18192	2593	8734	5,25	9
		т		7120,63	3,08	12554	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4953,95*		*8734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1221,84*		*2154*				
		Сметная стоимость				*29080*				
28	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлических конструк ций косоуров**								
			1,763	5072,93	--	8944	--	5911	4,80	8
		т		5072,93	--	8944	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*5911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1188*				
		Сметная стоимость				*16044*				
29	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			52,89	1731,70	--	91590	--	3847	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*7635*				
		Сметная стоимость				*103072*				
30	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			52,89	1731,70	--	91590	--	3847	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*7635*				
		Сметная стоимость				*103072*				
31	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната**								
			50	573,94	36,54	28697	1827	12891	0,42	21
		м2		384,47	13,22	19223	661	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*257,82*		*12891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*3327*				
		Сметная стоимость				*44915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С121-130502-0404 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные**								
			55	1555,31	--	85542	--	3593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,32*		*3593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,65*		*7131*				
		Сметная стоимость				*96266*				
33	С121-130201-0107 21-130201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Метизы М22 ГОСТ 1759.0-87**								
			0,0075	419745,70	--	3148	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17629,32*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34990,00*		*262*				
		Сметная стоимость				*3543*				
34	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шуруп М5х30 мм**								
			170	2,06	--	350	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*29*				
		Сметная стоимость				*394*				
35	С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термошайбы**								
			0,17	81355,20	--	13830	--	581	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3416,92*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6781,77*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С121-130203-0802 21-130203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы резиновые**								
			0,17	**68026,86**	--	**11565**	--	**486**	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2857,13*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,72*		*964*				
		Сметная стоимость				*13015*				
37	С121-130502-0804 21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**								
			31	**149,70**	--	**4641**	--	**195**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,29*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,48*		*387*				
		Сметная стоимость				*5223*				
38	С121-130502-0806 21-130502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль соединительный U-образный для поликарбонатных листов**								
			40	**911,58**	--	**36463**	--	**1531**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,29*		*1531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41034*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1191271**	**87910**			**229**
			Тенге			**234745**	**30677**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**865193**				
	Материалы -		Тенге			**7647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28828**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**827553**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53559**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**73500**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**992253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28828**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**326077**				
	Материалы -		Тенге			**33416**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**236594**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			163833				
		Сметная прибыль -	Тенге			39193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			529103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				236594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1521356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				265422			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6674847	363065			1485
			Тенге			1520993	119129			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4938499				
	Материалы -		Тенге			337107				
	Всего заработная плата -		Тенге				246448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4338712				
		Накладные расходы -	Тенге			359682				
		Сметная прибыль -	Тенге			423854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5722035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				246448			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1736348				
	Материалы -		Тенге			114970				
	Всего заработная плата -		Тенге				1393674			
		Накладные расходы -	Тенге			957322				
		Сметная прибыль -	Тенге			215494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2909164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1393674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8631199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1586
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8 631 199,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					353 879,16		
		Итого с временными	**Тенге**					8 985 078,16		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					161 731,41		
		Итого	**Тенге**					9 146 809,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					9 695 053,78		
		НДС (12%)	**Тенге**					1 163 406,45		
		ИТОГО:	**Тенге**					**10 858 460,235**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**10 855 849,61**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ Базарбаев И.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

_____ Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Временные опоры										
1	**Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство сборных фундаментов под временные опоры**	**7,2**	**7045,85**	**3442,66**	**50730**	**24787**	**16706**	**2,44**	**18**		
		м3		**2302,19**	**968,36**	**16576**	**6972**	**59,4**	**0,82**	**6**		
		Накладные расходы -		*2320,23*		*16706*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*749,29*		*5395*						
		Сметная стоимость				*72830*						
2	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные под в ременные опоры из бетона кл.В15**	**7,2**	**45064,46**	**--**	**324464**	**--**	**13627**	**--**	**--**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*1892,71*		*13627*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3756,57*		*27047*						
		Сметная стоимость				*365139*						
3	**Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж сборных фундаментов под временныеопоры**	**7,2**	**4595,88**	**2754,13**	**33090**	**19830**	**13050**	**1,95**	**14**		
		м3		**1841,75**	**774,69**	**13261**	**5578**	**59,4**	**0,66**	**5**		
		Накладные расходы -		*1812,47*		*13050*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*512,67*		*3691*						
		Сметная стоимость				*49831*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (желе зобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка								
			18	430,00	--	7740	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,06*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*35,84*		*645*				
		Сметная стоимость				*8710*				
5	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бор товыми автомобилями в населенных пунктах.Грузопод ъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозк и 30 км								
			18	1238,25	--	22289	--	936	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,01*		*936*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*103,22*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25083*				
6	С341-310101-0702 41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонн ые изделия и конструкции) до 3 т.Разгрузка								
			18	430,00	--	7740	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,06*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*35,84*		*645*				
		Сметная стоимость				*8710*				
7	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	Сборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролет ного строения								
			8,4	250687,90	5345,23	2105778	44900	256403	31,70	266
		т		31026,38	1278,93	260622	10743	59,4	0,94	8
		Накладные расходы -		*30524,20*		*256403*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22496,97*		*188975*				
		Сметная стоимость				*2551156*				
8	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения								
			8,4	15876,10	7101,37	133359	59651	60090	9,30	78
		т		8774,74	1705,57	73708	14327	59,4	1,24	10
		Накладные расходы -		*7153,56*		*60090*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1842,37*		*15476*				
		Сметная стоимость				*208925*				
9	Е11-300201-0201 11-300201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м								
			37,669	78779,16	28686,61	2967532	1080596	1022211	29,80	1123
		т		29851,26	8646,21	1124467	325694	59,4	8,36	315
		Накладные расходы -		*27136,65*		*1022211*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8473,26*		*319179*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4308922*				
10	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлоко нструкций пролетного строения из стали 09Г2С-12								
			37,669	411266,26	--	15491989	--	650664	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17273,18*		*650664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34283,16*		*1291412*				
		Сметная стоимость				*17434065*				
11	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при сбор ке и монтаже пролетного строения								
			37,669	5610,99	837,60	211360	31552	102129	2,96	112
		т		3899,06	2,05	146874	77	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2711,22*		*102129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,78*		*25079*				
		Сметная стоимость				*338568*				
12	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	Установка прогонов из труб 80х60								
			1,82	49310,12	5345,23	89744	9728	40161	31,70	58
		т		31026,38	1278,93	56468	2328	59,4	0,94	2
		Накладные расходы -		*22066,33*		*40161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5710,12*		*10392*				
		Сметная стоимость				*140297*				
13	С121-060801-0304 21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость прогонов из труб 80х60								
			1,82	332750,21	--	605605	--	25435	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13975,51*		*25435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27738,06*		*50483*				
		Сметная стоимость				*681524*				
14	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Крепление прогонов к элементам п ролетного строения электросваркой								
			1,82	2348,50	390,74	4274	711	2129	1,34	2
		т		1687,13	1,03	3071	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1169,90*		*2129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,47*		*512*				
		Сметная стоимость				*6915*				
15	Е11-090304-0301 11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж ортотропных пл ит,массой до 0,5 т								
			9,507	38660,99	9543,29	367550	90728	158769	19,80	188
		т		21532,50	2225,76	204709	21160	60,9	1,89	18
		Накладные расходы -		*16700,23*		*158769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,90*		*42106*				
		Сметная стоимость				*568425*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость ортотропных плит сталь 3сп**								
			9,507	**350662,56**	**--**	**3333749**	**--**	**140017**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14727,83*		*140017*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29231,23*		*277901*				
		Сметная стоимость				*3751668*				
17	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Крепление ортотропных плит к прогонам и между собой электросваркой**								
			9,507	**10319,05**	**1470,59**	**98103**	**13981**	**47097**	**5,25**	**50**
		т		**7120,63**	**3,08**	**67696**	**29**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4953,95*		*47097*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1221,84*		*11616*				
		Сметная стоимость				*156816*				
18	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			346,8478	**1731,70**	**--**	**600636**	**--**	**25227**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*25227*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,35*		*50069*				
		Сметная стоимость				*675932*				
19	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			346,8478	**1731,70**	**--**	**600636**	**--**	**25227**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*25227*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,35*		*50069*				
		Сметная стоимость				*675932*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27056371**	**1376464**			**1908**
			Тенге			**1967450**	**386910**			**364**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26375083**				
	Материалы -		Тенге			**2595642**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1910742**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20957080**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			37769				
		Накладные расходы -	Тенге			2290404				
		Сметная прибыль -	Тенге			2293239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30958725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1902
		Сметная заработная плата -	Тенге				1910742			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			681288				
	Материалы -		Тенге			121967				
	Всего заработная плата -		Тенге				443618			
		Накладные расходы -	Тенге			310124				
		Сметная прибыль -	Тенге			79313				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1070725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				443618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32029451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2272
		Сметная заработная плата -	Тенге				2354360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					32 029 451,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					1 313 207,49		
		Итого с временными	**Тенге**					33 342 658,49		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					600 167,85		
		Итого	**Тенге**					33 942 826,34		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					35 977 301,65		
		НДС (12%)	**Тенге**					4 317 276,20		
		ИТОГО:	**Тенге**					**40 294 577,85**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**40 284 890,11**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИИПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Пешеходная часть моста**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пешеходная часть								
1	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагрев перед наклейкой рул онного материала Техноэласт МОСТ С**	**182**	**1073,71**	**65,87**	**195416**	**11988**	**114843**	**0,94**	**171**
		м2		**1007,85**	**29,59**	**183429**	**5386**	**54,2**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*631,01*		*114843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,38*		*24821*				
		Сметная стоимость				*335080*				
2	**Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство ги дроизоляции проезжей части мостов из материала Тех ноэласт МОСТ С**	**182**	**11037,57**	**975,85**	**2008838**	**177605**	**442667**	**2,91**	**530**
		м2		**2779,08**	**401,58**	**505792**	**73087**	**59,4**	**0,39**	**71**
		Накладные расходы -		*2432,24*		*442667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,58*		*196120*				
		Сметная стоимость				*2647626*				
3	**С121-100403-2210 21-100403-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость материала Техноэласт МОСТ С**	**194,74**	**1197,00**	**--**	**233104**	**--**	**9790**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,27*		*9790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*19432*				
		Сметная стоимость				*262326*				
4	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**								
			175	**1233,31**	**70,44**	**215829**	**12327**	**15308**	**0,03**	**6**
		м2		**34,46**	**22,32**	**6030**	**3907**	**60,3**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*87,47*		*15308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,66*		*18491*				
		Сметная стоимость				*249628*				
5	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602 -0301 (добавляется 1 см)**								
			175	**281,68**	**0,03**	**49294**	**6**	**2091**	--	--
		м2 покрытия		**0,18**	--	**32**	--	**60,3**	--	--
		Накладные расходы -		*11,95*		*2091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*4111*				
		Сметная стоимость				*55495*				
		Водоотводные лотки								
6	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление элементо в водоотводных лотков**								
			3,956	**278394,47**	**107720,96**	**1101329**	**426144**	**488103**	**161,00**	**637**
		т		**161276,92**	**14730,34**	**638011**	**58273**	**60,9**	**11,60**	**46**
		Накладные расходы -		*123382,90*		*488103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32142,19*		*127155*				
		Сметная стоимость				*1716586*				
7	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая горячеката ная марки Ст3 толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97**								
			2,74512	**201377,78**	--	**552806**	--	**23218**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*23218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*46082*				
		Сметная стоимость				*622106*				
8	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
			0,640528	**187468,68**	--	**120079**	--	**5043**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7873,68*		*5043*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15627,39*		*10010*				
		Сметная стоимость				*135132*				
9	С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугол ьные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 70 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,823536	**191551,26**	**--**	**157749**	**--**	**6625**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8045,15*		*6625*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15967,71*		*13150*				
		Сметная стоимость				*177524*				
10	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление лотков электросваркой**								
			3,956	**5610,99**	**837,60**	**22197**	**3314**	**10726**	**2,96**	**12**
		т		**3899,06**	**2,05**	**15425**	**8**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2711,22*		*10726*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*665,78*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35556*				
11	Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015	**Установка водоотводных лотков**								
			129	**4498,54**	**97,84**	**580312**	**12621**	**78702**	**0,75**	**97**
		м		**681,22**	**35,41**	**87877**	**4568**	**56,4**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*610,09*		*78702*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*408,69*		*52721*				
		Сметная стоимость				*711735*				
12	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска лотков**								
			3,956	**5072,93**	**--**	**20069**	**--**	**13264**	**4,80**	**19**
		т		**5072,93**	**--**	**20069**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3352,94*		*13264*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*674,07*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36000*				
13	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			37,97	**1731,70**	**--**	**65753**	**--**	**2762**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,73*		*2762*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,35*		*5481*				
		Сметная стоимость				*73996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			37,97	1731,70	--	65753	--	2762	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*2762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*5481*				
		Сметная стоимость				*73996*				
		Водосливные устройства								
15	Е11-220301-0104 11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 133 мм.Укладка								
			0,022	5867003,55	86030,90	129074	1893	11099	328,00	7
		км		361974,24	36893,96	7963	812	62,1	32,85	1
		Накладные расходы -		*504514,58*		*11099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509721,45*		*11214*				
		Сметная стоимость				*151387*				
16	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы d 133 мм /хомут с дюбелем/								
			3,4	511,02	--	1737	--	73	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,46*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*145*				
		Сметная стоимость				*1955*				
17	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска трубы водопроводной								
			0,022	5072,93	--	112	--	74	4,80	--
		т		5072,93	--	112	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*15*				
		Сметная стоимость				*201*				
18	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			3,2969	1731,70	--	5709	--	240	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*476*				
		Сметная стоимость				*6425*				
19	**С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			3,2969	**1731,70**	**--**	**5709**	**--**	**240**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,73*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*476*				
		Сметная стоимость				*6425*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5530868**	**645897**			**1478**
			Тенге			**1464740**	**146040**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4407342**				
	Материалы -		Тенге			**2171200**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**899062**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1208399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**728801**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**410891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5547034**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**914**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**899062**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1123526**				
	Материалы -		Тенге			**40632**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**711717**			
		Накладные расходы -	Тенге			**498828**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**129788**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1752142**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**695**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**711717**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7299177**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1608**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1610779**			
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
20	**Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление де талей перильного ограждения**								
			2,764	**161595,85**	**14750,05**	**446651**	**40769**	**277771**	**140,00**	**387**
		т		**143564,40**	**4106,75**	**396812**	**11351**	**60,9**	**3,80**	**11**
		Накладные расходы -		*100495,89*		*277771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*57954*				
		Сметная стоимость				*782375*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные рямоугольные из стали 3сп наружными размерами 60 мм х 40 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,0918	**197688,97**	--	**215837**	--	**9065**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8302,94*		*9065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16479,35*		*17992*				
		Сметная стоимость				*242894*				
22	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из стали 3сп наружными размерами 50 х25 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,14798	**207060,02**	--	**237701**	--	**9983**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8696,52*		*9983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17260,52*		*19815*				
		Сметная стоимость				*267499*				
23	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из стали 3сп наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,44414	**198163,10**	--	**88012**	--	**3697**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8322,85*		*3697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16518,88*		*7337*				
		Сметная стоимость				*99045*				
24	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолис товой горячекатаный из стали 3сп ГОСТ 14637-89**								
			0,17172	**206133,78**	--	**35397**	--	**1487**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8657,62*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17183,31*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39834*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолис товой горячекатаный из стали 3сп ГОСТ 14637-89								
			0,0742	206133,78	--	15295	--	642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8657,62*		*642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17183,31*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17212*				
26	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения								
			4,427	68090,02	160,62	301435	711	182170	61,00	270
		т		61852,78	10,25	273822	45	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*182170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*38688*				
		Сметная стоимость				*522293*				
27	С121-050205-0201 21-050205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поручень профиль гнутый 140х70								
			1,663	199994,15	--	332590	--	13969	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8399,75*		*13969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16671,51*		*27725*				
		Сметная стоимость				*374284*				
28	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка винтов,болтов,болткомплектов с гайками и шайбами								
			254	115,70	0,59	29387	151	19837	0,12	30
		шт		115,10	0,31	29236	78	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*19837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*3938*				
		Сметная стоимость				*53162*				
29	С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Винты самонарезающие оцинкова нные 2-5 х 1.50								
			0,0036	1215531,96	--	4376	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51052,34*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101326,74*		*365*				
		Сметная стоимость				*4925*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12,М16 ГОСТ 1759.0-8 7**								
			19,7	**593,64**	--	**11695**	--	**491**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*975*				
		Сметная стоимость				*13161*				
31	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска перильного ограждения**								
			4,427	**5072,93**	--	**22458**	--	**14843**	**4,80**	**21**
		т		**5072,93**	--	**22458**	--	**59,4**	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*14843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40286*				
32	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			137,7852	**1731,70**	--	**238603**	--	**10021**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*10021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*19890*				
		Сметная стоимость				*268514*				
33	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			137,7852	**1731,70**	--	**238603**	--	**10021**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*10021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*19890*				
		Сметная стоимость				*268514*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2218039**	**41631**			**708**
			Тенге			**722329**	**11475**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1742001**				
	Материалы -		Тенге			**26901**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296326**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1418108**				
		Накладные расходы -	Тенге			**256574**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			159886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2158461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				296326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			476038				
	Материалы -		Тенге			9070				
	Всего заработная плата -		Тенге				437478			
		Накладные расходы -	Тенге			297607				
		Сметная прибыль -	Тенге			61892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			835537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				437478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2993998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				733803			
		РАЗДЕЛ 3.Подъемные платформы в шахте								
34	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство мон олитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6**								
			16,8	**22871,78**	**1799,68**	**384246**	**30235**	**48612**	**2,55**	**43**
		м3		**2525,11**	**597,88**	**42422**	**10044**	**59,4**	**0,43**	**7**
		Накладные расходы -		*2893,58*		*48612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*34629*				
		Сметная стоимость				*467487*				
35	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			0,384	**46543,78**	**--**	**17873**	**--**	**11737**	**48,40**	**19**
		т		**46222,48**	**--**	**17749**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30564,15*		*11737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*2369*				
		Сметная стоимость				*31978*				
36	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,384	**196207,40**	**--**	**75344**	**--**	**3164**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8240,71*		*3164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*6281*				
		Сметная стоимость				*84789*				
37	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление и монтаж металлоконструкций шахты подъемника**								
			1,6	**344693,58**	**8975,94**	**551510**	**14362**	**150198**	**120,00**	**192**
		т		**123055,20**	**2061,85**	**196888**	**3299**	**60,9**	**1,84**	**3**
		Накладные расходы -		*93873,66*		*150198*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35085,38*		*56137*				
		Сметная стоимость				*757844*				
38	Ц13-030501-0502 13-030501-0502 РСНБ РК 2015	**Монтаж оборудования подъемника ЛП 0610БМЭ1**								
			2	683791,61	30656,23	1367583	61312	611755	693,00	1386
		шт		645896,79	9243,54	1291794	18487	40,6	7,70	15
		Накладные расходы -		*305877,68*		*611755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79173,54*		*158347*				
		Сметная стоимость				*2137685*				
39	51-100101-1502 51-100101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подъемник модели ЛП 0610БМЭ1**								
			2	6003484,00	--	12006968	--	--	--	--
		комплек т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252146,33*		*504293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500450,43*		*1000901*				
		Сметная стоимость				*13512162*				
40	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций шахты**								
			1,6	5072,93	--	8117	--	5365	4,80	8
		т		5072,93	--	8117	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*5365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14560*				
41	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			48	1731,70	--	83122	--	3491	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6929*				
		Сметная стоимость				*93542*				
42	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			48	1731,70	--	83122	--	3491	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6929*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*93542*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**14577883**	**105909**			**1647**
			Тенге			**1556970**	**31830**			**26**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12006968**				
	Накладные расходы -		Тенге			**504293**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1000901**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13512162**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1367583**				
	Материалы -		Тенге			**14477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1310281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**611755**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**158347**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2137686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1310281**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**651822**				
	Материалы -		Тенге			**311713**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78332**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**241587**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75860**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**58215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**785897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78332**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**551510**				
	Материалы -		Тенге			**340260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**200187**			
		Накладные расходы -	Тенге			**150198**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**56137**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**757844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**17193588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1588800**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22326790**	**793437**			**3834**
			Тенге			**3744038**	**189345**			**166**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12006968**				
	Накладные расходы -		Тенге			**504293**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1000901**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13512162**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1367583**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			14477				
	Всего заработная плата -		Тенге				1310281			
		Накладные расходы -	Тенге			611755				
		Сметная прибыль -	Тенге			158347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2137686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1401
		Сметная заработная плата -	Тенге				1310281			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6801165				
	Материалы -		Тенге			2509814				
	Всего заработная плата -		Тенге				1273720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2868095				
		Накладные расходы -	Тенге			1061235				
		Сметная прибыль -	Тенге			628992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8491392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				1273720			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2151074				
	Материалы -		Тенге			389961				
	Всего заработная плата -		Тенге				1349382			
		Накладные расходы -	Тенге			946633				
		Сметная прибыль -	Тенге			247817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3345524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27486763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4000
		Сметная заработная плата -	Тенге				3933383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					27 486 763		
		Оборудования	**Тенге**					13 512 162,00		
		ИТОГО	**Тенге**					13 974 601,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					572 958,64		
		Итого с временными	**Тенге**					14 547 559,64		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					261 856,07		
		Итого	**Тенге**					14 809 415,71		
		Итого	**Тенге**					28 321 577,71		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					30 019 124,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге					3 602 294.99		
		ИТОГО:	Тенге					**33 621 419.93**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**33 613 336.55**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.Н.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Электроснабжение пешеходного перехода**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное.Устройство**								
			1,155	5490,92	1255,07	6342	1450	1050	0,85	1
		м3 основания		739,50	566,19	854	654	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*909,46*		*1050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*591*				
		Сметная стоимость				*7984*				
2	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка по дну канала без креплений**								
			28	226,76	120,01	6349	3360	1857	0,08	2
		м кабеля		82,04	46,56	2297	1304	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*66,31*		*1857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*656*				
		Сметная стоимость				*8862*				
3	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**								
			28	319,43	257,90	8944	7221	2393	0,06	2
		м кабеля		61,53	101,80	1723	2850	42,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*85,48*		*2393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*907*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12244*				
4	С121-030101-0104 21-030101-0104 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75,размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
			0,224	**27952,77**	**--**	**6261**	**--**	**250**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1118,11*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2325,67*		*521*				
		Сметная стоимость				*7032*				
5	**Ц13-080401-0501** **13-080401-0501** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство кабельного ввода в здание ТП**								
			1	**32570,50**	**10305,32**	**32571**	**10305**	**11187**	**18,00**	**18**
		шт.		18458,28	3747,42	18458	3747	42,8	4,01	4
		Накладные расходы -		*11187,02*		*11187*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3500,60*		*3501*				
		Сметная стоимость				*47259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**60467**	**22337**			**23**
			Тенге			**23332**	**8555**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47864**				
	Материалы -		Тенге			**4499**				
	Всего заработная плата -		Тенге				30380			
		Накладные расходы -	Тенге			**15437**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5064**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**68365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				30380			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12603				
	Материалы -		Тенге			4038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6261**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1301**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1112**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15017**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**83382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31888**			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие восстановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных длянределения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3**								
			1,75	2782,48	818,48	4869	1432	516	0,14	--
		м3материала основания в плотном теле		122,96	169,36	215	296	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*294,62*		*516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,17*		*431*				
		Сметная стоимость				*5815*				
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов м атериалов для строительства автомобильных дорог,д обавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**								
			1,75	3352,94	844,64	5868	1478	564	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	215	309	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*322,13*		*564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*515*				
		Сметная стоимость				*6946*				
8	Е11-270403-0103 11-270403-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,нижний слой т олщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М Па (1000 кгс/см2)**								
			17,5	671,76	116,75	11756	2043	1169	0,03	1
		м2 основания		24,88	38,76	435	678	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*66,78*		*1169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13959*				
9	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,верхний слойтолщиной 15 см.Устройство при укатке каменных мат ериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			17,5	793,13	181,77	13880	3181	1519	0,03	1
		м2 основания		28,71	59,09	502	1034	60,3	0,05	1
		Накладные расходы -		*86,79*		*1519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16631*				
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе тонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотност ь каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**								
			17,5	1233,31	70,44	21583	1233	1486	0,03	1
		м2 покрытия		34,46	22,32	603	391	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*84,94*		*1486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*1846*				
		Сметная стоимость				*24915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	(+до 5 см)								
			17,5	281,68	0,03	4929	1	199	--	--
		м2 покрытия		0,18	--	3	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*11,38*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*410*				
		Сметная стоимость				*5538*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**62885**	**9368**			**2**
			Тенге			**1974**	**2709**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62885				
	Материалы -		Тенге			44152				
	Всего заработная плата -		Тенге				4683			
	Местные материалы -		Тенге			7390				
		Накладные расходы -	Тенге			5452				
		Сметная прибыль -	Тенге			5467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4683			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**123352**	**31704**			**25**
			Тенге			**25307**	**11264**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47864				
	Материалы -		Тенге			4499				
	Всего заработная плата -		Тенге				30380			
		Накладные расходы -	Тенге			15437				
		Сметная прибыль -	Тенге			5064				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				30380			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75488				
	Материалы -		Тенге			48191				
	Всего заработная плата -		Тенге				6192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6261				
	Местные материалы -		Тенге			7390				
		Накладные расходы -	Тенге			6753				
		Сметная прибыль -	Тенге			6579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			157187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				36571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					157 187,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге					6 444,67		
		Итого с временными	Тенге					163 631,67		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	Тенге					2 945,37		
		Итого	Тенге					166 577,04		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге					176 561,38		
		НДС (12%)	Тенге					21 187,37		
		ИТОГО:	Тенге					**197 748,747**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**197 701,19**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь** Республики, 4, тел.271-65-47

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос электрических сетей**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) Джумагельд иева Н.А.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройст во постели**								
			44	365,05	303,52	16062	13355	4194	0,06	3
		м кабеля		61,53	119,81	2707	5271	42,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*95,32*		*4194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*1620*				
		Сметная стоимость				*21876*				
2	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее.П окрытие кирпичом.Один кабель**								
			44	319,43	257,90	14055	11348	3761	0,06	3
		м кабеля		61,53	101,80	2707	4479	42,8	0,08	4
		Накладные расходы -		*85,48*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19241*				
		Кабель								
3	С123-010501-1305 23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснаб жения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2 001**								
			16	143,25	--	2292	--	92	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,92*		*191*				
		Сметная стоимость				*2574*				
4	Ц13-080201-0605 13-080201-0605 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**89**	**380,70**	**222,67**	**33882**	**19818**	**10068**	**0,13**	**12**
		м кабеля		**133,31**	**86,63**	**11865**	**7710**	**42,8**	**0,08**	**7**
		Накладные расходы -		***113,13***		***10068***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,51***		***3516***				
		Сметная стоимость				*47466*				
5	Ц13-080201-0905 13-080201-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**16**	**722,43**	**382,22**	**11559**	**6116**	**3778**	**0,31**	**5**
		м кабеля		**317,89**	**147,62**	**5086**	**2362**	**42,8**	**0,14**	**2**
		Накладные расходы -		***236,11***		***3778***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,68***		***1227***				
		Сметная стоимость				*16564*				
6	С123-060109-1010 23-060109-1010 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	**0,063**	**5108860,92**	**--**	**322768**	**--**	**12911**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*204354,44*		*12911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425057,23*		*26854*				
		Сметная стоимость				*362533*				
7	Ц13-080201-2710 13-080201-2710 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	4	13350,05	182,48	53400	730	24174	12,00	48
		шт.		12305,52	72,03	49222	288	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*6043,50*		*24174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1551,48*		*6206*				
		Сметная стоимость				*83780*				
8	С123-061703-1006 23-061703-1006 РСНБ РК 2015 **в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 10СТп -3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**4**	**26317,97**	**--**	**105272**	**--**	**4211**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1052,72***		***4211***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2189,66***		***8759***				
		Сметная стоимость				***118241***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**559290**	**51366**			**70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			71587	20111			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			128959				
		Материалы -	Тенге			6005				
		Всего заработная плата -	Тенге				91698			
		Накладные расходы -	Тенге			45975				
		Сметная прибыль -	Тенге			13995				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			188928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				91698			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			430331				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430331				
		Накладные расходы -	Тенге			17213				
		Сметная прибыль -	Тенге			35804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			672277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				91698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					672 277,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					27 563,36		
		Итого с временными	**Тенге**					699 840,36		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					12 597,13		
		Итого	**Тенге**					712 437,48		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					755 139,78		
		НДС (12%)	**Тенге**					90 616,77		
		ИТОГО:	**Тенге**					**845 756,548**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**					**845 553,21**		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Вынос линии связи**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70 от 2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие разборка								
1	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основа ния асфальтобетонные.Разборка**								
	11-270302-0104									
	РСНБ РК 2015		**9,8**	**2251,30**	**879,06**	**22063**	**8615**	**11794**	**1,55**	**15**
		м3 конструкции		**1372,25**	**403,25**	**13448**	**3952**	**60,3**	**0,39**	**4**
		Накладные расходы -		*1203,50*		*11794*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*2709*				
		Сметная стоимость				*36566*				
2	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основан ия щебеночные.Разборка**								
	11-270302-0102									
	РСНБ РК 2015		**8,2**	**258,47**	**161,25**	**2119**	**1322**	**796**	**0,12**	**1**
		м3 конструкции		**97,22**	**41,02**	**797**	**336**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***97,03***		***796***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,44***		***233***				
		Сметная стоимость				***3148***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительн ый.Погрузка**								
			29,12	**79,00**	**--**	**2300**	**--**	**92**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3,16***		***92***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,57***		***191***				
		Сметная стоимость				***2583***				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**								
			29,12	**1067,66**	**--**	**31090**	**--**	**1244**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,71*		*1244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*2587*				
		Сметная стоимость				*34920*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57573	9937			16
			Тенге			14245	4288			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57573				
	Всего заработная плата -		Тенге				18533			
	Транспортные расходы -		Тенге			33391				
		Накладные расходы -	Тенге			13926				
		Сметная прибыль -	Тенге			5720				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				18533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				18533			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
		Земляные работы для траншеи и колодца								
5	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			98	**96,51**	**90,50**	**9458**	**8869**	**2981**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**6,02**	**37,20**	**590**	**3646**	**59,1**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		***30,42***		***2981***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,15***		***995***				
		Сметная стоимость				***13435***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительн ый.Погрузка								
			955,08	79,00	--	75451	--	3018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*3018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*6278*				
		Сметная стоимость				*84747*				
7	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 7,5 т.Кл асс груза 1.Расстояние перевозки 30 км								
			955,08	1067,66	--	1019701	--	40788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*40788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*84839*				
		Сметная стоимость				*1145328*				
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2								
			86	789,06	--	67859	--	44423	0,97	84
		м3 грунта		789,06	--	67859	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*44423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*8983*				
		Сметная стоимость				*121265*				
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расход ов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22м3								
			332,9	3352,94	844,64	1116192	281182	107239	0,14	48
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	40935	58872	60,3	0,14	48
		Накладные расходы -		*322,13*		*107239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*97874*				
		Сметная стоимость				*1321305*				
10	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэ тиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий								
			0,196	113085,12	--	22165	--	15023	124,00	24
		ка нало-километр трубопровода		111678,12	--	21889	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*15023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*2975*				
		Сметная стоимость				*40163*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6								
			196	1451,22	--	284439	--	11378	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*11378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*23665*				
		Сметная стоимость				*319482*				
12	Ц13-100902-0101 13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель,масса1 м до 1 кг								
			0,104	170827,92	37507,67	17766	3901	6027	114,00	12
		км		103545,06	11300,57	10769	1175	42,8	11,02	1
		Накладные расходы -		*57953,20*		*6027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18302,49*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25697*				
13	С123-060401-0528 23-060401-0528 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 100x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,026	1106406,80	--	28767	--	1151	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44256,27*		*1151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92053,05*		*2393*				
		Сметная стоимость				*32311*				
14	С123-060401-0527 23-060401-0527 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 50x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,026	584686,52	--	15202	--	608	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23387,46*		*608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48645,92*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17075*				
15	С123-060401-0525 23-060401-0525 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 20x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,026	273688,45	--	7116	--	285	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10947,54*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22770,88*		*592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7993*				
16	С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
			0,026	164008,52	--	4264	--	171	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6560,34*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13645,51*		*355*				
		Сметная стоимость				*4789*				
17	Ц13-100902-0417 13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах								
			2	6694,82	1430,69	13390	2861	5557	5,00	10
		шт.		5127,30	512,73	10255	1025	42,8	0,50	1
		Накладные расходы -		*2778,28*		*5557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,85*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20462*				
18	С123-061703-0421 23-061703-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86								
			2	6797,34	--	13595	--	544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,89*		*544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,54*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15270*				
19	Ц13-100902-0418 13-100902-0418 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах								
			2	8094,14	1716,83	16188	3434	6673	6,00	12
		шт.		6152,76	615,28	12306	1231	42,8	0,60	1
		Накладные расходы -		*3336,35*		*6673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,44*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24690*				
20	С123-061703-0422 23-061703-0422 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86								
			2	8889,36	--	17779	--	711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,57*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,59*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц13-100902-0420 13-100902-0420 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах								
			2	12346,32	2632,47	24693	5265	10044	9,00	18
		шт.		9229,14	943,42	18458	1887	42,8	0,92	2
		Накладные расходы -		*5021,86*		*10044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1389,45*		*2779*				
		Сметная стоимость				*37516*				
22	С123-061703-0424 23-061703-0424 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86								
			2	9799,20	--	19598	--	784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,97*		*784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,29*		*1631*				
		Сметная стоимость				*22013*				
23	Ц13-100902-0421 13-100902-0421 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах								
			2	16445,23	3233,36	32890	6467	13302	12,00	24
		шт.		12305,52	1158,77	24611	2318	42,8	1,13	2
		Накладные расходы -		*6651,03*		*13302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,70*		*3695*				
		Сметная стоимость				*49887*				
24	С123-061703-0425 23-061703-0425 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86								
			2	12202,32	--	24405	--	976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*488,09*		*976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,23*		*2030*				
		Сметная стоимость				*27412*				
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное.Устройство								
			3,6	5490,92	1255,07	19767	4518	3274	0,85	3
		м3 основания		739,50	566,19	2662	2038	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*909,46*		*3274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*1843*				
		Сметная стоимость				*24884*				
26	Е11-340201-0503 11-340201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство								
			1	37716,82	2289,12	37717	2289	7951	9,25	9
		колодец		9053,44	921,56	9053	922	62,1	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7950,92*		*7951*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3653,42*		*3653*				
		Сметная стоимость				*49321*				
27	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Колодцы и коробки железобетон ные телефонные ККС-3 СТ РК 937-92**								
			0,96	**51436,94**	**--**	**49379**	**--**	**1975**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2057,48*		*1975*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4279,55*		*4108*				
		Сметная стоимость				*55463*				
28	Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы.Устройство ввода труб**								
			3	**818,02**	**--**	**2454**	**--**	**1566**	**0,78**	**2**
		канал		**757,36**	**--**	**2272**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*521,86*		*1566*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*107,19*		*322*				
		Сметная стоимость				*4341*				
29	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**								
			4	1452,65	138,59	5811	554	3531	1,31	5
		шт		1204,91	71,78	4820	287	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*882,65*		*3531*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*186,82*		*747*				
		Сметная стоимость				*10089*				
30	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	16051,51	--	64206	--	2568	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*642,06*		*2568*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1335,49*		*5342*				
		Сметная стоимость				*72116*				
31	Ц13-100902-0702 13-100902-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий**								
			1	**4101,84**	**--**	**4102**	**--**	**1990**	**4,00**	**4**
		кабель		**4101,84**	**--**	**4102**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1989,88***		***1990***				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***487,34***		***487***				
		Сметная стоимость				***6579***				
32	Ц13-100902-0701 13-100902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**								
			180	**134,17**	**--**	**24150**	**--**	**11647**	**0,13**	**23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара		133,31	--	23996	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*64,71*		*11647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,91*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38661*				
		Покрытие восстановление								
33	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строитель ства автомобильных дорог.добавлен песок - 1,10 м3**								
			10,2	**2782,48**	**818,48**	**28381**	**8349**	**3005**	**0,14**	**1**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**169,36**	**1254**	**1727**	**60,3**	**0,14**	**1**
		Накладные расходы -		*294,62*		*3005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,17*		*2511*				
		Сметная стоимость				*33897*				
34	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающи е из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расход ов материалов для строительства автомобильных доро г.добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22м3**								
			10,2	**3352,94**	**844,64**	**34200**	**8615**	**3286**	**0,14**	**1**
		м3 материала основания в плотном теле		**122,96**	**176,85**	**1254**	**1804**	**60,3**	**0,14**	**1**
		Накладные расходы -		*322,13*		*3286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40485*				
35	Е11-270403-0103 11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основани я из щебня фракции 40-70 мм двухслойные.нижний с лой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			102	671,76	116,75	68520	11908	6812	0,03	3
		м2 основания		24,88	38,76	2538	3954	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*66,78*		*6812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*6027*				
		Сметная стоимость				*81358*				
36	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основани я из щебня фракции 40-70 мм двухслойные.верхний с лой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменыхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 9 8,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			102	**793,13**	**181,77**	**80899**	**18541**	**8852**	**0,03**	**3**
		м2 основания		**28,71**	**59,09**	**2928**	**6028**	**60,3**	**0,05**	**5**
		Накладные расходы -		***86,79***		***8852***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***70,39***		***7180***				
		Сметная стоимость				***96932***				
37	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфаль тобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плот ность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**								
			102	**1233,31**	**70,44**	**125797**	**7185**	**8664**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		34,46	22,32	3514	2277	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*84,94*		*8664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*10757*				
		Сметная стоимость				*145218*				
38	**Е11-270602-0401**	**(+до 5 см)**								
	11-270602-0401									
	РСНБ РК 2015 к=2									
			102	**281,68**	**0,03**	**28731**	**3**	**1161**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0.18**	**--**	**19**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,38*		*1161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*2391*				
		Сметная стоимость				*32283*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3405033**	373941			**292**
			Тенге			**266084**	**89190**			**74**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**133179**				
	Материалы -		Тенге			6756				
	Всего заработная плата -		Тенге				112131			
		Накладные расходы -	Тенге			55239				
		Сметная прибыль -	Тенге			15073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			203492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				112131			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3271853				
	Материалы -		Тенге			297853				
	Всего заработная плата -		Тенге				243142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528750				
	Местные материалы -		Тенге			836498				
	Транспортные расходы -		Тенге			1095152				
		Накладные расходы -	Тенге			282724				
		Сметная прибыль -	Тенге			284366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3838943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				243142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4042435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				355273			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3462606**	**383878**			**309**
			Тенге			**280329**	**93478**			**78**
	Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**133179**				
	Материалы -		**Тенге**			**6756**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**112131**			
		Накладные расходы -	**Тенге**			**55239**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**15073**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**203492**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				112131			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3329426				
		Материалы -	Тенге			297853				
		Всего заработная плата -	Тенге				261676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528750				
		Местные материалы -	Тенге			836498				
		Транспортные расходы -	Тенге			1128543				
		Накладные расходы -	Тенге			296650				
		Сметная прибыль -	Тенге			290086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3916162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				261676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4119654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				373807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4 119 654.00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге					168 905.81		
		Итого с временными	Тенге					4 288 559.81		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	Тенге					77 194.08		
		Итого	Тенге					4 365 753.89		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1.0597383	Тенге					4 627 429.76		
		НДС (12%)	Тенге					555 291.57		
		ИТОГО:	Тенге					5 182 721.33		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом текущего снижения	Тенге					5 181 476.86		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Фундаменты опор моста и сходов

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70** от **2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты**									
			16,4	5235,64	169,26	85865	2776	22019	1,99	33	
		м3		1731,30	82,65	28393	1355	59,4	0,08	1	
		Накладные расходы -		*1342,64*		*22019*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,26*		*8631*					
		Сметная стоимость				*116515*					
2	Е11-070404-0102 11-070404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка плит под буровой агрегат**									
			49,4	5679,74	2556,42	280579	126287	91448	2,13	105	
		м3 сборных конструкций		**2084,74**	**407,40**	**102986**	**20126**	**62,1**	**0,31**	**15**	
		Накладные расходы -		***1851,17***		***91448***					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***602,47***		***29762***					
		Сметная стоимость				***401789***					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92 (10% от стоимости)**								
			2,8	135890,84	--	380494	--	15981	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5707,42*		*15981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11327,86*		*31718*				
		Сметная стоимость				*428193*				
4	Е11-460401-0402 11-460401-0402 РСНБ РК 2015	**Переходные плиты. Разборка**								
			5,292	18042,41	7039,78	95480	37255	39581	9,85	52
		м3		9293,67	3404,53	49182	18017	50,8	3,32	18
		Накладные расходы -		*7479,40*		*39581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2041,74*		*10805*				
		Сметная стоимость				*145866*				
5	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
			118,6	79,00	--	9369	--	394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,32*		*394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,59*		*781*				
		Сметная стоимость				*10544*				
6	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			118,6	532,25	--	63125	--	2651	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,35*		*2651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,37*		*5262*				
		Сметная стоимость				*71038*				
7	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
			166,6	26,04	26,04	4338	4338	1143	--	--
		м3 грунта		--	9,37	--	1561	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		***6,86***		***1143***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,63***		***438***				
		Сметная стоимость				***5920***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые** последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)								
			166,6	20,61	20,61	3433	3433	905	--	--
		м3 грунта		--	7,41	--	1235	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,43*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*347*				
		Сметная стоимость				*4685*				
9	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			166,6	131,19	122,92	21856	20479	5783	0,01	2
		м3 грунта		8,18	39,24	1362	6538	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*34,71*		*5783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,27*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29850*				
10	С341-020103-1030 11-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			266,56	532,25	--	141877	--	5959	--	--
		т		--	--	--		--	--	--
		Накладные расходы -		*22,35*		*5959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,37*		*11827*				
		Сметная стоимость				*159663*				
11	Е11-040201-0602 11-040201-0602 РСНБ РК 2015	**Трубы обсыпные. Извлечение из скважин.**								
			306	3378,45	1881,28	1033806	575671	449963	1,46	447
		м труб, обжатых грунтами		1497,17	405,01	458135	123321	67,1	0,29	90
		Накладные расходы -		*1470,47*		*449963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,91*		*118702*				
		Сметная стоимость				*1602471*				
12	С121-020101-1001 21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) F200 W6 ГОСТ 7473-2010**								
			38,3	**15898,51**	**--**	**608913**	**--**	**25574**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***667,74***		***25574***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1325,30***		***50759***				
		Сметная стоимость				***685246***				
13	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса**								
			34	**2609,60**	**1340,90**	**88726**	**45591**	**42890**	**1,21**	**41**
		свая		**1226,92**	**656,29**	**41715**	**22314**	**58,7**	**0,64**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1261,48*		*42890*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*309,69*		*10529*				
		Сметная стоимость				*142146*				
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка срубленного бетона на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			17	121,80	113,61	2071	1931	615	0,01	--
		м3		8,12	42,36	138	720	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*36,20*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,64*		*215*				
		Сметная стоимость				*2901*				
15	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			40,8	532,25	--	21716	--	912	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,35*		*912*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*44,37*		*1810*				
		Сметная стоимость				*24438*				
16	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом								
			462	3352,94	844,64	1549056	390225	152091	0,14	67
		м3		122,96	176,85	56810	81703	60,3	0,14	66
		Накладные расходы -		*329,20*		*152091*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*294,57*		*136092*				
		Сметная стоимость				*1837239*				
		Устройство монолитных ж/б фундаментов								
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками								
			4,6	138,44	55,73	637	256	337	0,11	--
		м3		82,71	26,92	380	124	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*73,33*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,94*		*78*				
		Сметная стоимость				*1052*				
18	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки под фундамент								
			15,6	5235,64	169,26	81676	2640	20945	1,99	31
		м3		1731,30	82,65	27008	1289	59,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*1342,64*		*20945*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*526,26*		*8210*				
		Сметная стоимость				*110831*				
19	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорных частей из полимерных материалов,резины и фторопласта								
			4	1007,55	--	4030	--	1650	0,59	2
		шт		598,25	--	2393	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*113,61*		*454*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6135*				
20	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РОЧ 200х250х40								
			26	797,64	--	20739	--	871	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23339*				
21	Е11-150108-1001 11-150108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени.Облицовка гранитными плитами								
			17,7	19644,27	2569,81	347704	45486	186062	13,00	230
		м2 облицовки		14943,89	2020,42	264507	35761	54,8	1,97	35
		Накладные расходы -		*10511,95*		*186062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,50*		*42701*				
		Сметная стоимость				*576467*				
22	С122-010101-0721 22-010101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные.ширина от 260 мм д о 400 мм,толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012								
			19,47	34239,89	--	666651	--	27999	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1438,08*		*27999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2854,24*		*55572*				
		Сметная стоимость				*750222*				
		Монолитные железобетонные стойки								
23	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных ж/б стоек из бетона В30 F300 W8								
			24,1	27101,87	2305,71	653155	55568	120444	4,88	118
		м3		5307,00	928,44	127899	22375	59,4	0,69	17
		Накладные расходы -		*4997,69*		*120444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,96*		*61888*				
		Сметная стоимость				*835487*				
24	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,366	196207,40	--	71812	--	3016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*3016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*5986*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*80814*				
25	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			0,206	190878,34	--	39321	--	1651	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44250*				
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			0,034	190878,34	--	6490	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*541*				
		Сметная стоимость				*7304*				
27	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014								
			2,934	190878,34	--	560037	--	23522	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*23522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*46685*				
		Сметная стоимость				*630243*				
28	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметр ом 22 мм СТ РК 2591-2014								
			0,65	190878,34	--	124071	--	5211	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***8016,89***		***5211***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15911,62***		***10343***				
		Сметная стоимость				***139625***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,157	190134,60	--	29851	--	1254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985,65*		*1254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15849,62*		*2488*				
		Сметная стоимость				*33593*				
		Монолитные железобетонные насадки								
30	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитные железобетонные насадки из бетона В30 F200 W6								
			16,8	37275,40	3116,82	626227	52363	136638	9,52	160
		м3		9317,70	1293,29	156537	21727	59,4	1,02	17
		Накладные расходы -		*8133,22*		*136638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3632,69*		*61029*				
		Сметная стоимость				*823894*				
31	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,005	194460,49	--	972	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
32	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,647	190878,34	--	123498	--	5187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*5187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*10295*				
		Сметная стоимость				*138980*				
33	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,108	190878,34	--	20615	--	866	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23199*				
34	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,436	**190878,34**	--	**83223**	--	**3495**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*3495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*6937*				
		Сметная стоимость				*93656*				
35	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,528	190878,34	--	100784	--	4253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*4253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*8401*				
		Сметная стоимость				*113438*				
36	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,09	196207,40	--	17659	--	742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19873*				
37	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,532	**196207,40**	--	**104382**	--	**4384**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***8240,71***		***4384***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16355,85***		***8701***				
		Сметная стоимость				***117467***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали ЗД								
			0,183	364939,24	--	66784	--	2805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15327,45*		*2805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30421,34*		*5567*				
		Сметная стоимость				*75156*				
		Гидроизоляция и окраска								
39	Е11-300504-0103 11-300504-0103 **РСНБ РК 2015**	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			351	2525,38	96,04	886410	33711	173391	0,61	212
		м2		592,14	34,61	207842	12147	59,4	0,03	12
		Накладные расходы -		*493,99*		*173391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,55*		*84784*				
		Сметная стоимость				*1144585*				
40	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками								
			433	626,97	17,02	271480	7370	59997	0,16	69
		м2		172,91	8,41	74871	3641	59,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*136,56*		*59997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,24*		*26518*				
		Сметная стоимость				*357995*				
41	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Поверхности для окраски.Устройство								
			433	427,09	93,47	184929	40473	75040	0,21	89
		м2 окрашиваемой поверхности		213,36	37,65	92385	16304	59,4	0,03	12
		Накладные расходы -		*173,30*		*75040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,03*		*20798*				
		Сметная стоимость				*280766*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9483840	1445853			1658
			Тенге			**1692544**	**390258**			**316**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9483840**				
	Материалы -		Тенге			**3083061**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2082802**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3026296**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**236087**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1717964**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**896144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12097948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1974**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2082802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12097948				
		Нормативы трудозатрат -	чел-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				2082802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12 097 948,00		
		Временные здания и сооружения 4.1%	Тенге					496 015.87		
		Итого с временными	Тенге					12 593 963.87		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.8%	Тенге					226 691.35		
		Итого	Тенге					12 820 655.22		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге					13 589 103.50		
		НДС (12%)	Тенге					1 630 692.42		
		ИТОГО:	Тенге					15 219 795.92		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					15 216 136.71		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.Н.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ 1 и 2**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70 от 2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы									
		Металлические конструкции косоуров									
1	ЕН-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических конструкций косоуров									
			7,348	143256,33	16715,13	1052648	122823	641000	120,00	882	
		т		123055,20	4932,02	904210	36241	60,9	4,40	32	
		Накладные расходы -		*87234,64*		*641000*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*135492*					
		Сметная стоимость				*1829140*					
2	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89**									
			0,04452	**214790,78**	--	**9562**	--	**402**	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		***9021,21***		***402***					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17904,96***		***797***					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10761*				
3	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89								
			5,06362	214790,78	--	1087619	--	45680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***9021,21***		***45680***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17904,96***		***90664***				
		Сметная стоимость				***1223963***				
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89								
			2,48676	214790,78	--	534133	--	22434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*22434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*44525*				
		Сметная стоимость				*601092*				
5	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89								
			0,17808	219701,39	--	39124	--	1643	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9227,46*		*1643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18314,31*		*3261*				
		Сметная стоимость				*44029*				
6	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров								
			14,696	55597,49	18634,25	817061	273849	362263	28,90	425
		т		28949,71	6215,90	425445	91349	60,9	5,25	77
		Накладные расходы -		***24650,42***		***362263***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6419,83***		***94346***				
		Сметная стоимость				***1273669***				
7	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорных частей из полимерных материалов,резины и фторопласта								
			24	1007,55	--	24181	--	9902	0,59	14
		шт		598,25	--	14358	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		***412,60***		***9902***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***113,61***		***2727***				
		Сметная стоимость				***36810***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опорные части РОЧ 200х250х40								
			156	797,64	--	124432	--	5226	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*5226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*10373*				
		Сметная стоимость				*140031*				
9	С121-130201-0107 21-130201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Метизы М20								
			0,028	419745,70	--	11753	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17629,32*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34990,00*		*980*				
		Сметная стоимость				*13226*				
10	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска металлических конструк ций косоуров								
			14,696	5072,93	--	74552	--	49275	4,80	71
		т		5072,93	--	74552	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*49275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*9906*				
		Сметная стоимость				*133733*				
11	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			123,4455	1731,70	--	213771	--	8978	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*8978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*17820*				
		Сметная стоимость				*240569*				
12	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			123,4455	1731,70	--	213771	--	8978	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*72,73*		*8978*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,35*		*17820*				
		Сметная стоимость				*240569*				
		Лестничные марши и площадки								
13	Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные . Сборка**								
			7,725	**143256,33**	**16715,13**	**1106655**	**129124**	**673888**	**120,00**	**927**
		т конструкций		**123055,20**	**4932,02**	**950601**	**38100**	**60,9**	**4,40**	**34**
		Накладные расходы -		***87234,64***		***673888***				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***18439,28***		***142443***				
		Сметная стоимость				*1922986*				
14	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 14637-89**								
			7,22072	**214790,78**	**--**	**1550944**	**--**	**65140**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9021,21*		*65140*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17904,96*		*129287*				
		Сметная стоимость				*1745370*				
15	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,942216	195404,60	--	184113	--	7733	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*7733*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16288,93*		*15348*				
		Сметная стоимость				*207193*				
16	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж**								
			7,725	**55597,49**	**18634,25**	**429491**	**143950**	**190424**	**28,90**	**223**
		т конструкций		**28949,71**	**6215,90**	**223636**	**48018**	**60,9**	**5,25**	**41**
		Накладные расходы -		***24650,42***		***190424***				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***6419,83***		***49593***				
		Сметная стоимость				***669509***				
17	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка направляющих для колясок**	**0,735**	**410202,27**	**5200,28**	**301499**	**3822**	**29401**	**31,40**	**23**
		т		**34147,50**	**1045,97**	**25098**	**769**	**62,1**	**1,02**	**1**
		Накладные расходы -		***40001,56***		***29401***				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***36016,31***		***26472***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*357372*				
18	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные стальные. Окраска								
			8,46	5072,93	--	42917	--	28366	4,80	41
		т		5072,93	--	42917	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*28366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*5703*				
		Сметная стоимость				*76986*				
19	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			118.351	1731,70	--	204948	--	8608	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*8608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*17085*				
		Сметная стоимость				*230640*				
20	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			118.351	1731,70	--	204948	--	8608	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*8608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*17085*				
		Сметная стоимость				*230640*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8228122**	**673568**			**2605**
			Тенге			**2660818**	**214476**			**185**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4822268**				
	Материалы -		Тенге			**282401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4379119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**300867**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**409851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5532986**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157694**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3405854**				
	Материалы -		Тенге			**232216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2717600**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1867575**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			421874				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5695303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2641
		Сметная заработная плата -	Тенге				2717600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11228289				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2790**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**2875293**			

РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли над лестничными сходами

21	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ме таллических конструкций светопрозрачной кровли.Сб орка с помощью крана на автомобильном ходу**								
			2,208	**126339,54**	**28182,12**	**278958**	**62226**	**155956**	**91,00**	**201**
		т		**93316,86**	**9626,88**	**206044**	**21256**	**60,9**	**7,34**	**16**
		Накладные расходы -		*70632,09*		*155956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,73*		*34793*				
		Сметная стоимость				*469707*				
22	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратны е из углеродистой стали наружными размерами 80 х 8 0 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,889584	195404,60	--	173829	--	7301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*7301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*14490*				
		Сметная стоимость				*195620*				
23	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистойстали,толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой и а сталь Ст3сп)**								
			0,0636	204807,76	--	13026	--	547	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14659*				
24	**С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,182672	**191551,26**	**--**	**226542**	**--**	**9515**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8045,15***		***9515***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15967,71*		*18885*				
		Сметная стоимость				*254941*				
25	С121-050106-2402 21-050106-2402 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистойстали,толщиной от 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,0742	**204802,90**	**--**	**15196**	**--**	**638**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8601,72***		***638***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17072,37***		***1267***				
		Сметная стоимость				*17101*				
26	С121-050106-2403 21-050106-2403 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистойстали,толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,0742	204807,76	--	**15197**	--	**638**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17102*				
27	Е11-090305-0101 **11-090305-0101** **РСНБ РК 2015**	Монтаж металлоконструкций светопрозрачной кровли								
			4,292	48297,25	**19175,14**	**207292**	**82300**	**74433**	**17,10**	**73**
		т		16736,63	**7395,65**	**71834**	**31742**	**60,9**	**7,02**	**30**
		Накладные расходы -		*17342,29*		*74433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5251,16*		*22538*				
		Сметная стоимость				*304263*				
28	С121-050206-0902 21-050206-0902 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 мм ГОСТ 13663-86								
			1,716216	**192932,97**	**--**	**331115**	**--**	**13907**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8103,18***		***13907***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16082,89***		***27602***				
		Сметная стоимость				***372624***				
29	**С121-050106-2402** **21-050106-2402** **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,106	**204802,90**	**--**	**21709**	**--**	**912**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8601,72*		*912*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17072,37*		*1810*				
		Сметная стоимость				*24420*				
30	С121-050206-0802 21-050206-0802 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,331272	**195404,60**	**--**	**64732**	**--**	**2719**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8206,99***		***2719***				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***16288,93***		***5396***				
		Сметная стоимость				*72847*				
31	**Е11-090501-0204** **11-090501-0204** **РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка при монтаже**								
			2,084	**10319,05**	**1470,59**	**21505**	**3065**	**10324**	**5,25**	**11**
		т		**7120,63**	**3,08**	**14839**	**6**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4953,95*		*10324*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1221,84*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34375*				
32	**Е11-090501-0302** **11-090501-0302** РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов высокопрочных**								
			216	**215,67**	**2,18**	**46585**	**470**	**24657**	**0,16**	**35**
		болт		**165,10**	**0,51**	**35661**	**111**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*114,15*		*24657*				
	С	*СП от ПЗ+НР (И30) - 8%*		*26,39*		*5699*				
		Сметная стоимость				*76941*				
33	С121-130201-0304 21-130201-0304 **РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами М12х60 ГОСТ 1759.0-87**								
			16,4	**593,64**	**--**	**9736**	**--**	**409**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***24,93***		***409***				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***49,49***		***812***				
		Сметная стоимость				***10956***				
34	**Е11-300506-0201** **11-300506-0201** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 8**	**Строения мостов пролетные стальные. Окраска**								
			4,292	**5072,93**	**--**	**21773**	**--**	**14391**	**4,80**	**21**
		т		**5072,93**	**--**	**21773**	**--**	**59,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3352,94***		***14391***				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***674,07***		***2893***				
		Сметная стоимость				***39057***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			128,9	1731,70	--	223216	--	9375	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*9375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*18607*				
		Сметная стоимость				*251198*				
36	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			128,9	1731,70	--	223216	--	9375	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*9375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*18607*				
		Сметная стоимость				*251198*				
37	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство по крытия кровли из сотового поликарбоната								
			222	*573,94*	*30,54*	127416	8112	57236	0,42	93
		м2		384,47	13,22	85352	2934	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*257,82*		*57236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*14772*				
		Сметная стоимость				*199424*				
38	С121-130502-0404 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные								
			244,2	1555,31	--	379807	--	15952	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,32*		*15952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,65*		*31661*				
		Сметная стоимость				*427420*				
39	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шуруп М5х30 мм								
			1600	2,06	--	3296	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5799*				
40	С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термошайбы								
			1,6	81355,20	--	130168	--	5467	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3416,92*		*5467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6781,77*		*10851*				
		Сметная стоимость				*146486*				
41	С121-130203-0802 21-130203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайбы резиновые								
			1,6	68026,86	--	108843	--	4571	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2857,13*		*4571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,72*		*9073*				
		Сметная стоимость				*122488*				
42	С121-130502-0804 21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профиль торцевой для поликарбонатных листов								
			107,1	149,70	--	16033	--	673	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,29*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,48*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18043*				
43	С121-130502-0806 21-130502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профиль соединительный U-образный для поликарбонатных листов								
			96	911,58	--	87512	--	3675	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,29*		*3675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*7295*				
		Сметная стоимость				*98482*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2746700**	**156172**			**433**
			Тенге			**435503**	**56050**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2192361**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			33952				
		Всего заработная плата -	Тенге				110059			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2643172				
		Накладные расходы -	Тенге			157440				
		Сметная прибыль -	Тенге			187984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2537785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				110059			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			554339				
		Материалы -	Тенге			77900				
		Всего заработная плата -	Тенге				381493			
		Накладные расходы -	Тенге			265370				
		Сметная прибыль -	Тенге			65577				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			885285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				381493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3423071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				491553			
		РАЗДЕЛ 3.Перильное ограждение								
44	Е11-990701-0129 11-990701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление деталей перильного ограждения								
			2,235	161595,85	14750,05	361167	32966	224608	140,00	313
		т		143564,40	4106,75	320866	9179	60,9	3,80	8
		Накладные расходы -		*100495,89*		*224608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*46862*				
		Сметная стоимость				*632637*				
45	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 50 мм ГОСТ 13663-86								
			0,9434	202304,02	--	190854	--	8016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8496,77*		*8016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*15910*				
		Сметная стоимость				*214779*				
46	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 мм ГОСТ 13663-86								
			1,4257	192932,97	--	275065	--	11553	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*11553*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16082,89*		*22929*				
		Сметная стоимость				*309547*				
47	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения								
			2,235	68090,02	160,62	152181	359	91970	61,00	136
		т		61852,78	10,25	138241	23	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*91970*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8739,18*		*19532*				
		Сметная стоимость				*263683*				
48	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные стальные. Окраска								
			2,235	5072,93	--	11338	--	7494	4,80	11
		т		5072,93	--	11338	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*7494*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*674,07*		*1507*				
		Сметная стоимость				*20338*				
49	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР"								
			71,073	1731,70	--	123077	--	5169	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5169*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,35*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138506*				
50	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"								
			71,073	1731,70	--	123077	--	5169	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5169*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,35*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138506*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1236758**	**33325**			**460**
			Тенге			**470445**	**9202**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**875592**				
	Материалы -		Тенге			**13581**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149602**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**712072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			129371				
		Сметная прибыль -	Тенге			80397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1085359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				149602			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			361167				
		Материалы -	Тенге			7334				
		Всего заработная плата -	Тенге				330045			
		Накладные расходы -	Тенге			224608				
		Сметная прибыль -	Тенге			46862				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			632637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				330045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1717996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				479647			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12211580	863066			3499
			Тенге			3566766	279727			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7890220				
		Материалы -	Тенге			329934				
		Всего заработная плата -	Тенге				417355			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7134364				
		Накладные расходы -	Тенге			587678				
		Сметная прибыль -	Тенге			678232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9156130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				417355			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4321360				
		Материалы -	Тенге			317450				
		Всего заработная плата -	Тенге				3429138			
		Накладные расходы -	Тенге			2357553				
		Сметная прибыль -	Тенге			534313				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7213226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3329
		Сметная заработная плата -	Тенге				3429138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16369355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3741
		Сметная заработная плата -	Тенге				3846493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					16 369 355,00		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					671 143,56		
		Итого с временными	**Тенге**					17 040 498,56		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					306 728,97		
		Итого	**Тенге**					17 347 227,53		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					18 386 990,86		
		НДС (12%)	**Тенге**					2 206 438,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге					20 593 429,76		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом гостерифов и спецсборов	Тенге					20 588 473,62		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асматулаев Н.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE от

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №12", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Кабдоленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая (Северо-восточнее транспортной развязки на пересечении ул.Майлина - ул.Лавренева- ул.Бекмаханова) г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Майлина -ул.Тукая . Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 70 от 2020-03-10**

АКТ
выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Разборка существующей дорожной одежды и лотков								
1	Е11-270302-0104 **11-270302-0104** **РСНБ РК 2015**	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка								
			137,5	**2251,30**	**879,06**	**309554**	**120870**	**166395**	**1,55**	**213**
		м3		**1372,25**	**403,25**	**188684**	**55447**	**60,3**	**0,39**	**53**
		Накладные расходы -		*1210,15*		*166395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,92*		*38076*				
		Сметная стоимость				*514025*				
2	**Е11-270201-0401** **11-270201-0401** **РСНБ РК 2015**	**Демонтаж арычных лотков**								
			46	**2141,64**	**1027,21**	**98515**	**47252**	**48331**	**1,25**	**57**
		м		**1114,43**	**414,59**	**51264**	**19071**	**60,3**	**0,31**	**14**
		Накладные расходы -		***1050,67***		***48331***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***255,38***		***11748***				
		Сметная стоимость				***158594***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка								
			259,5	516,00	--	133902	--	5624	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*5624*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,01*		*11162*				
		Сметная стоимость				*150688*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Р асстояние перевозки 30 км								
			259,5	1067,66	--	277058	--	11636	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,84*		*11636*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,00*		*23096*				
		Сметная стоимость				*311790*				
		Устройство тротуаров								
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы.Устройство корыта под тротуары								
			91,7	1375,17	--	126103	--	82954	1,54	141
		м3		1375,17	--	126103	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*904,62*		*82954*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*182,38*		*16725*				
		Сметная стоимость				*225781*				
6	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной сме си,толщиной 12 см.Устройство								
			917	659,43	100,09	604694	91783	169912	0,24	223
		м2		218,85	31,96	200688	29311	60,3	0,03	27
		Накладные расходы -		*185,29*		*169912*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,58*		*61968*				
		Сметная стоимость				*836574*				
7	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Исключать на каждый 1 см изменения т олщины по нормам 11-270701-0201(исключается 2 см)								
			917	-75,55	-7,22	-69279	-6616	-9696	-0,01	-10
		м2		-9,73	-2,05	-8919	-1881	60,3	--	-2
		Накладные расходы -		*10,57*		*9696*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,89*		*6318*				
		Сметная стоимость				*-53265*				
8	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покры тия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойн ые из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бмарка 1 толщиной 3 см.Устройство								
			917	**982,54**	**2,16**	**900990**	**1982**	**120455**	**0,14**	**132**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		142,59	0,79	130759	722	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*131,36*		*120455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,11*		*81716*				
		Сметная стоимость				*1103761*				
9	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2 см)								
			917	654,14	--	599843	--	78141	0,09	85
		м 2		91,89	--	84267	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*85,21*		*78141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,15*		*54239*				
		Сметная стоимость				*732222*				
10	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			41,16	1375,17	--	56602	--	37234	1,54	63
		м3 грунта		1375,17	--	56602	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*904,62*		*37234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,38*		*7507*				
		Сметная стоимость				*101343*				
11	Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2								
			41,16	495,24	--	20384	--	13409	0,62	26
		м3 грунта		495,24	--	20384	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*13409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,68*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36496*				
12	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			72,03	637,98	--	45954	--	1930	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,80*		*1930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*3831*				
		Сметная стоимость				*51715*				
13	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство								
			11,76	5235,64	169,26	61571	1990	15789	1,99	23
		м3 подушки		1731,30	82,65	20360	972	59,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*1342,64*		*15789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,26*		*6189*				
		Сметная стоимость				*83549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,36 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных с бетонных камней сечением 200х80 мм (на бетоне В2 0)								
			299	2052,73	21,63	613768	6468	145534	0,70	209
		м		628,64	8,80	187963	2631	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*486,74*		*145534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,16*		*60744*				
		Сметная стоимость				*820046*				
15	Е11-270201-1004 11-270201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий								
			37	1727,11	21,63	63903	800	23471	1,00	37
		м бортового камня		885,32	8,80	32757	326	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*634,34*		*23471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,92*		*6990*				
		Сметная стоимость				*94363*				
16	С121-040503-0201 21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81								
			37	7188,30	--	265967	--	11171	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301,91*		*11171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,22*		*22171*				
		Сметная стоимость				*299309*				
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			8	1470,43	21,63	11763	173	3698	0,70	6
		м бортового камня		628,64	8,80	5029	79	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*462,28*		*3698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,62*		*1237*				
		Сметная стоимость				*16698*				
18	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91								
			0,416	42894,10	--	17844	--	749	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,55*		*749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3575,65*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20081*				
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,3375	1375,17	--	464	--	305	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1375,17	--	464	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*904,62*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*112,58*		*38*				
		Сметная стоимость				*851*				
20	Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неувлажненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2								
			0,3375	495,24	--	167	--	110	0,62	--
		м3 грунта		495,24	--	167	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*65,68*		*22*				
		Сметная стоимость				*299*				
21	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			0,590625	637,98	--	377	--	16	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,80*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,18*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
22	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2								
			3,375	111,72	--	377	--	248	0,12	--
		м2 спланированной площади		111,72	--	377	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*73,49*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,82*		*50*				
		Сметная стоимость				*675*				
23	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки								
			0,3375	5235,64	169,26	1767	57	453	1,99	1
		м3 подушки		1731,30	82,65	584	28	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1342,64*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*526,26*		*178*				
		Сметная стоимость				*2398*				
24	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,3375	15373,13	681,64	5188	230	441	1,35	--
		м3		1121,77	185,92	379	63	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1306,54*		*441*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1334,37*		*450*				
		Сметная стоимость				*6079*				
25	Е11-270801-0201 11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство								
			0,51	10119,73	3730,58	5161	1903	2058	4,94	3
		м3 сборных железобетонных плит		4256,16	1488,22	2171	759	60,3	1,12	1
		Накладные расходы -		*4034,37*		*2058*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1132,33*		*577*				
		Сметная стоимость				*7796*				
26	С121-040304-0107 21-040304-0107 РСНБ РК 2015 **в ценах IV квартала 2017 года**	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, автомобильных участков автомобильных дорог типа IIУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
			3	**7667,74**	**--**	**23003**	**--**	**966**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***322,05***		***966***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***639,18***		***1918***				
		Сметная стоимость				***25887***				
27	**Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Укладка лотков из сборного бетона**								
			4,675	**11442,70**	**3970,86**	**53495**	**18564**	**15765**	**3,23**	**15**
		м3		**2970,89**	**1631,01**	**13889**	**7625**	**60,3**	**1,22**	**6**
		Накладные расходы -		***3372,09***		***15765***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1185,18***		***5541***				
		Сметная стоимость				***74800***				
28	С121-040303-9903 **21-040303-9903 РСНБ РК 2015** в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки водопропускные железобетонные.БА-3 СТ РК 937-92**								
			4,675	56989,68	--	266427	--	11190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***2393,57***		***11190***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4750,66***		***22209***				
		Сметная стоимость				***299826***				
29	Е11-300401-0201 **11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	Звенья одноочковых т руб.отверстие труб 0,5 м.Укладка.								
			0,76	**32774,62**	**13861,80**	**24909**	**10535**	**8243**	**11,80**	**9**
		м3.		**11413,67**	**3885,26**	**8674**	**2953**	**59,4**	**3,29**	**3**
		Накладные расходы -		***10845,77***		***8243***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3489,63***		***2652***				
		Сметная стоимость				***35804***				
30	**С121-040801-0101 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые отверстие труб 0,5 м**								
			4	**20864,55**	**--**	**83458**	**--**	**3505**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***876,31***		***3505***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1739,27***		***6957***				
		Сметная стоимость				***93920***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плит ные.Устройство с заполнением швов цементным раств ором (тактильная плитка)								
			35,88	434,71	30,61	15597	1098	9295	0,46	16
		м2		398,46	11,28	14297	408	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*275,77*		*9895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27531*				
32	**С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная ГОСТ 17608-91 (тактильная плит ка)**								
			35,88	**2594,49**	**--**	**93090**	**--**	**3910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108,97*		*3910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,28*		*7760*				
		Сметная стоимость				*104760*				
33	84-020303-0101	Урна.лин 1	2	8868,00	1448,00	17736	2896	6789	--	--
		шт.		4043,00	483,00	8086	966	--	--	--
34	**Е11-470112-0104 11-470112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**								
			520	441,59	9,21	229628	4787	113905	0,40	208
		м2		338,50	2,67	176022	1386	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*219,05*		*113905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,85*		*27483*				
		Сметная стоимость				*371016*				
		Устройство металлического барьерного ограждения								
35	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11,10-ММ 1,5 высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м								
			46	415,92	168,04	19132	7730	8920	0,27	12
		м		247,88	32,94	11403	1515	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*193,91*		*8920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,79*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30296*				
36	**С124-010202-0103 24-010202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**								
			22	**7157,98**	**--**	**157476**	**--**	**6614**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***300,64***		***6614***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***596,69***		***13127***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*177217*				
37	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012								
			12	22069,61	--	264835	--	11123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*926,92*		*11123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,72*		*22077*				
		Сметная стоимость				*298035*				
38	**ССЦ** **ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.12**	**Оцинкование**								
			1,023	77806,00	--	79596	--	3343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3267,85*		*3343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,91*		*6635*				
		Сметная стоимость				*89574*				
39	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012								
			16	325,55	--	5209	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,67*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*434*				
		Сметная стоимость				*5862*				
40	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12.С116 ГОСТ 1759.0-87								
			4,1	593,64	--	2434	--	102	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*203*				
		Сметная стоимость				*2739*				
		Дорожные знаки								
41	**Е11-270902-0101** **11-270902-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4** **ТЧ 27 табл. 3 п.3.1** **Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка.**								
			7	**4741,40**	**904,64**	**33190**	**6333**	**17752**	**3,84**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		3487,83	231,38	24415	1620	60,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2556,02*		*17752*				
		СП от ПЗ+НР (Н20) - 8%		*582,19*		*4075*				
		Сметная стоимость				*55017*				
42	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость металлических сто ек СКМ 1.20,СКМ 1.30,СКМ 2.30,СКМ 3.30**								
			0,0735	**329942,85**	**--**	**24251**	**--**	**1019**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13857,60*		*1019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27504,04*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27291*				
43	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круг лые 3.11-3.16,D 700 мм,со световозвращающей пленк ой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**8732,95**	**--**	**17466**	**--**	**734**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*366,79*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,98*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19656*				
44	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круг лые 3.25-4.4,D 900 мм,со световозвращающей пленко й типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	**11843,68**	**--**	**23687**	**--**	**995**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,43*		*995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987,29*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26656*				
45	С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние ква дратные 5.17.1-5.17.4,В 900 мм,со световозвращаю щей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			3	**11389,56**	**--**	**34169**	**--**	**1435**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***478,36***		***1435***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***949,43***		***2848***				
		Сметная стоимость				***38452***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5621426**	**318835**			**1498**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1356869	123994	-		109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5621426				
		Материалы -	Тенге			2129521				
		Всего заработная плата -	Тенге				1480863			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1335908				
		Местные материалы -	Тенге			23003				
		Транспортные расходы -	Тенге			457290				
		Накладные расходы -	Тенге			1156790				
		Сметная прибыль -	Тенге			542257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7320474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7320474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480863			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5621426	318835			1498
			Тенге			1356869	123994	-		109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5621426				
		Материалы -	Тенге			2129521				
		Всего заработная плата -	Тенге				1480863			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1335908				
		Местные материалы -	Тенге			23003				
		Транспортные расходы -	Тенге			457290				
		Накладные расходы -	Тенге			1156790				
		Сметная прибыль -	Тенге			542257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7320474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7320474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7 320 474		
		Временные здания и сооружения 4,1%	**Тенге**					300 139,43		
		Итого с временными	**Тенге**					7 620 613,43		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**					137 171,04		
		Итого	**Тенге**					7 757 784,48		
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**					8 222 772,89		
		НДС (12%)	**Тенге**					986 732,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге					9 209 505,64		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом гашерного взноса	Тенге					9 207 291,45		

Принял :

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс

Базарбаев Н.Т.
ИИН 830603301158
№KZ93VJE00018602 от 28.06.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "КазНИиПИ "ДОРТРАНС"

Асмитулаев И.Б.
ИИН 930806300927
№KZ VJE 01