Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	29.11.19г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	399 496 204,00	95 252 471,43		95 252 471,43					11 430 296,57	106 682 768,00
К оплате		95 252 471,43		95 252 471,43					11 430 296,57	106 682 768,00
Итого к оплате	**Сто шесть миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Руководитель _____ Муратова К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: Внеплощадочный водовод

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21
на строительно-монтажные работы за июль 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-06										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.ВО ВРЕМ.ОТВАЛ (НВ-1,ОБЩ.ДАННЫЕ,РЕКУЛЬТ.)	м3 грунта	6137,5831	25,99	25,99	159500	159500	--	43020	218722
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	59749		16202	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6137,5831	22,49	22,49	138040	138040	--	37231	189294
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	51710		14022	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	41288,41155	220,64	209,66	9109883	8656528	--	1773409	11753956
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	453355	2009713		870663	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1892,41795	2129,45	--	4029810	--	--	2901463	7485775
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	4029810	--		554502	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ (ПОС,СТР.17)									
5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,158	12769,33	7254,23	2018	1146	--	1487	3784
		НР - 118%; СП - 8%			5515,09	2458,44	871	388		280	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	12607,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
7	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	93,93	353,00	353,00	33157	33157		--	35810
		СП - 8%			--	260,00	--	24422		2653	
		ОБР.ЗАСЫПКА									
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М	м3 грунта	37,98788	7,94	7,94	302	302	--	81	414
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	113		31	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Н=0,18+0,3М	м3 грунта	661,34554	732,78	--	484621	--	--	348927	900232
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	484621	--		66684	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2487,87975	17,96	17,96	44670	44670	--	12048	61255
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	16733		4537	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11796,7516	151,80	73,40	1790782	865823	--	942217	2951639
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	924960	383675		218640	
12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	2018,936286	220,28	212,50	444723	429018	168	90433	577968
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	15537	110064		42812	
13	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	42343,988	77,00	--	3260487	--		--	3521326
		СП - 8%			--	--	--	--		260839	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,96303	536763,36	192152,75	2127209	761507	52061	1508131	3926168
		НР - 99%; СП - 8%			331474,00	52919,93	1313641	209723		290827	
18	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4002,6658	4459,00	--	17847887	--	17847887	--	19275718
		СП - 8%			--	--	--	--		1427831	
20	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯРА, ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,013	867528,63	352932,63	11278	4588	--	7892	20703
		НР - 99%; СП - 8%			514596,00	98594,83	6690	1282		1534	
21	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0082	779623,82	300956,82	6393	2468	--	4570	11840
		НР - 99%; СП - 8%			478667,00	84329,50	3925	692		877	
22	2301-0501-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	9173,00	--	120441	--	120441	--	130077

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9635	
23	2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,282	7225,00	--	59837	--	59837	--	64624
		СП - 8%			--	--	--	--		4787	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.400ММ	футляр	2	15052,03	1684,20	30104	3368	17803	8905	42130
		НР - 99%; СП - 8%			4466,41	30,98	8933	62		3121	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.355	футляр	1	26717,36	2989,46	26717	2989	15800	7903	37390
		НР - 99%; СП - 8%			7927,88	54,98	7928	55		2770	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 12ШТ									
96	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	110,0154	220,64	209,66	24274	23066	--	4725	31319
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	1208	5355		2320	
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,95971	2222,04	--	4355	--	--	3135	8089
		НР - 72%; СП - 8%			2222,04	--	4355	--		599	
98	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,89911	17,96	17,96	1022	1022	--	276	1401
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	383		104	
99	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,32179	732,78	--	4632	--	--	3335	8605
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	4632	--		637	
100	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,8991	151,80	73,40	8637	4176	--	4545	14237
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	4461	1851		1055	
101	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	48,8537	220,28	212,50	10761	10381	4	2188	13986
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	376	2663		1036	
102	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	92,6322	77,00	--	7133	--		--	7703
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
103	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	бетонных конструкций колодца	8,3752	35813,04	9087,07	299941	76106	86581	164964	502098
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	137254	29377		37192	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/ ПОДГОТОВКА	м3	1,24668	1474,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
106	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-17408,00	--	-17408	--	-17408	--	-18801
		СП - 8%			--	--	--	--		-1393	
107	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	27394,00	--	136970	--	136970	--	147928
		СП - 8%			--	--	--	--		10958	
109	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	-23722,00	--	-189776	--	-189776	--	-204958
		СП - 8%			--	--	--	--		-15182	
110	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23722,00	--	47444	--	47444	--	51240
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
112	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6186,00	--	49488	--	49488	--	53447
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
115	ТССЦ РК 8.04-08-2018.2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	19,3168	-270,00	--	-5216	--	-5216	--	-5633
		СП - 8%			--	--	--	--		-417	
116	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11,535	5198,00	--	59959	--	59959	--	64756
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 12ШТ									
137	ТССЦ РК 8.04-08-2018.2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,2546	-270,00	--	-2769	--	-2769	--	-2990
		СП - 8%			--	--	--	--		-221	
138	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11	5198,00	--	57178	--	57178	--	61752
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	
		ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д. А/ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ									
144	1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	53	41086,94	17376,23	2177608	920940	1091715	364707	2745700
		НР - 99%; СП - 8%			3112,32	3838,46	164953	203438		203385	
145	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	208	1391,22	8,38	289374	1742	56207	229647	560543
		НР - 99%; СП - 8%			1112,62	2,60	231425	541		41522	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55251232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7798935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12140539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3111990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19486212		
		- Перевозка грузов	Тенге				3267620				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							8465239	
		- Сметная прибыль	Тенге							4092686	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								1 602 285,73
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								56 853 517,73
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								1 876 166,09
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								58 729 683,81
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								58 729 683,81
		на 2019год - 27%	Тенге								15 857 014,63
		на 2020год - 60%	Тенге								35 237 810,29
		на 2021год - 13%	Тенге								7 634 858,90
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								15 857 014,63
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								36 465 900,83
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								8 176 102,44
		Итого	Тенге								60 499 017,90
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 209 980,11
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								61 708 998,01
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								55 538 098,21
		НДС 12%	Тенге								6 664 571,79
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**62 202 670,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19
на строительно-монтажные работы за июль 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-07									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,1М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	505,486466	-25,99	-25,99	-13136	-13136	--	-3543	-18014
		НР - 72%; СП - 8%			--	-9,74	--	-4921		-1334	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	505,486466	-22,49	-22,49	-11369	-11369	--	-3066	-15590
		НР - 72%; СП - 8%			--	-8,43	--	-4259		-1155	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	13567,5122	-220,64	-209,66	-2993539	-2844565	--	-582748	-3862390
		НР - 72%; СП - 8%			-10,98	-48,68	-148974	-660399		-286103	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	419,61378	-2129,45	--	-893547	--	--	-643354	-1659852
		НР - 72%; СП - 8%			-2129,45	--	-893547	--		-122952	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА 64М	м3 грунта	32,84645	-1543,08	--	-50685	--	--	-36493	-94152
		НР - 72%; СП - 8%			-1543,08	--	-50685	--		-6974	
		ОБР.ЗАСЫПКА									
9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М	м3 грунта	129,54656	-7,94	-7,94	-1028	-1028	--	-277	-1410
		НР - 72%; СП - 8%			--	-2,97	--	-385		-104	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ 64М	м3 грунта	0,21991	-732,78	--	-161	--	--	-116	-299

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-732,78	--	-161	--		-22	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Н=0,125+0,3М	м3 грунта	543,803368	-732,78	--	-398488	--	--	-286912	-740232
		НР - 72%; СП - 8%			-732,78	--	-398488	--		-54832	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11167,141	-17,96	-17,96	-200506	-200506	--	-54079	-274952
		НР - 72%; СП - 8%			--	-6,73	--	-75110		-20367	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11167,141	-151,80	-73,40	-1695206	-819612	--	-891929	-2794105
		НР - 72%; СП - 8%			-78,41	-32,52	-875593	-363197		-206971	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВРУЧНУЮ 64 М	м3 грунта	26,224181	-732,78	--	-19217	--	--	-13836	-35697
		НР - 72%; СП - 8%			-732,78	--	-19217	--		-2644	
15	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	2179,4813	-220,28	-212,50	-480087	-463133	-182	-97624	-623928
		НР - 72%; СП - 8%			-7,70	-54,52	-16772	-118817		-46217	
16	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	4141,01445	-77,00	--	-318858	--		--	-344367
		СП - 8%			--	--	--	--		-25509	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1943,21	78,69	29148	1180	4910	23379	56730
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	23058	558		4202	
25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	2617,52	175,67	52350	3513	11090	38806	98449
		НР - 99%; СП - 8%			1887,34	72,57	37747	1451		7293	
26	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	52482,00	--	1049640	--	1049640	--	1133611
		СП - 8%			--	--	--	--		83971	
		Вентиль для спуска воздуха = 70шт									
31	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	57	1336,66	78,69	76190	4485	1018	72078	160129
		НР - 99%; СП - 8%			1240,13	37,17	70687	2119		11861	
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0171	420963,81	68333,67	7198	1169	150	6216	14487
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	5879	399		1073	
33	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	6412,00	--	365484	--	365484	--	394723
		СП - 8%			--	--	--	--		29239	
34	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,1684	1169,00	--	20070	--	20070	--	21675
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
		Клапан для выпуска воздуха = 10шт									
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: клапан. Установка	шт.	10	1376,76	905,21	13768	9052	--	6995	22423
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	4715	2350		1661	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1336,66	78,69	13367	787	179	12645	28093
		НР - 99%; СП - 8%			1240,13	37,17	12401	372		2081	
37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,003	420963,81	68333,67	1263	205	27	1090	2542
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	1031	70		188	
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический клапан для сброса воздуха Ду25 PN10, DAV-P-1-A	шт	10	11636,71	--	116367	--	116367	--	125676
		СП - 8%			--	--	--	--		9309	
39	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2012,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
40	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ 30Х2,5ММ	м	3,012	443,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Втулка ПЭ Ду125мм со свободным фланцем = 10шт									
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	10	1376,76	905,21	13768	9052	--	6995	22423
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	4715	2350		1661	
42	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1572,00	--	15720	--	15720	--	16978
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
43	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	10	2663,00	--	26630	--	26630	--	28760
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
		Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем = 522шт									
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	397	1376,76	905,21	546572	359368	--	277697	890211
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	187204	93298		65942	
45	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	397	1411,00	--	560167	--	560167	--	604980
		СП - 8%			--	--	--	--		44813	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	397	2663,00	--	1057211	--	1057211	--	1141788
		СП - 8%			--	--	--	--		84577	
		Гильза ПЭ Ду200мм = 608шт									
47	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1216	-524405,36	-192152,75	-63768	-23366	-95	-46275	-118846
		НР - 99%; СП - 8%			-331474,00	-52919,93	-40307	-6435		-8803	
48	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	122,816	-5493,00	--	-674628	--	-674628	--	-728599
		СП - 8%			--	--	--	--		-53970	
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ									
49	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	107	1336,66	78,69	143023	8420	1909	135304	300593
		НР - 99%; СП - 8%			1240,13	37,17	132694	3977		22266	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	107	4788,00	--	512316	--	512316	--	553301
		СП - 8%			--	--	--	--		40985	
		Патрубок Ду80 L=450мм = 4шт									
51	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0018	440042,43	83941,41	792	151	20	668	1577
		НР - 99%; СП - 8%			345186,00	29512,92	621	53		117	
52	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0012	420963,81	68333,67	505	82	10	436	1017
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	413	28		75	
53	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	2121,00	--	3833	--	3833	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
54	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45Х2,5ММ	м	1,2048	553,00	--	666	--	666	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		Патрубок Ду80 L=600мм = 8шт									
55	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0048	440042,43	83941,41	2112	403	52	1781	4204
		НР - 99%; СП - 8%			345186,00	29512,92	1657	142		311	
56	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0024	420963,81	68333,67	1010	164	21	872	2033
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	825	56		151	
57	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	2121,00	--	10222	--	10222	--	11039
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
58	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45Х2,5ММ	м	2,4096	553,00	--	1333	--	1333	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Патрубок Ду80 L=750мм = 23шт									
59	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,01725	440042,43	83941,41	7591	1448	189	6399	15109
		НР - 99%; СП - 8%			345186,00	29512,92	5954	509		1119	
60	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0069	420963,81	68333,67	2905	472	61	2508	5846
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	2372	161		433	
61	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,319	2121,00	--	36734	--	36734	--	39672
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
62	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45Х2,5ММ	м	6,9276	553,00	--	3831	--	3831	--	4137
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
		Патрубок Ду80 L=900мм = 24шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0216	440042,43	83941,41	9505	1813	236	8013	18919
		НР - 99%; СП - 8%			345186,00	29512,92	7456	637		1401	
64	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0072	420963,81	68333,67	3031	492	63	2617	6100
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	2476	168		452	
65	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6864	2121,00	--	45997	--	45997	--	49677
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
66	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM	м	7,2288	553,00	--	3998	--	3998	--	4317
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		Патрубок Ду80 L=1050мм = 48шт									
67	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0504	440042,43	83941,41	22178	4231	550	18696	44144
		НР - 99%; СП - 8%			345186,00	29512,92	17397	1487		3270	
68	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0144	420963,81	68333,67	6062	984	127	5234	12200
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	4951	336		904	
69	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,6016	2121,00	--	107326	--	107326	--	115912
		СП - 8%			--	--	--	--		8586	
70	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM	м	14,4576	553,00	--	7995	--	7995	--	8635
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		ЗАГЛУШКИ Ду100 = 120ШТ									
71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,432	984964,01	503138,37	425504	217356	8085	257565	737715
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	200063	60103		54646	
72	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	120	3119,00	--	374280	--	374280	--	404222
		СП - 8%			--	--	--	--		29942	
		Футляры									
104	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,533	-596955,07	-241522,46	-318177	-128731	-415	-222860	-584320
		НР - 99%; СП - 8%			-354654,00	-67693,64	-189031	-36081		-43283	
108	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	538,33	-11100,00	--	-5975463	--	-5975463	--	-6453500
		СП - 8%			--	--	--	--		-478037	
		КОЛОДЕЦ Ж/Б ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2500X2000 ММ = 7ШТ									
135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ 2С-4	т	0,04736	544348,00	--	25780	--	25780	--	27843
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
136	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,37344	626,37	--	860	--	66	635	1615
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	794	--		120	
137	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,135	32532,76	2145,96	4392	290	3311	792	5598
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	791	60		415	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 120ШТ									
157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
158	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
159	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0675	32532,76	2145,96	2196	145	1655	396	2799
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	396	30		207	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 83ШТ									
179	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
180	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
181	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0675	32532,76	2145,96	2196	145	1655	396	2799
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	396	30		207	
		Отмостка водопроводных колодцев									
184	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	405,573	598,13	125,93	242583	51072	91183	125579	397616
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	100328	15949		29453	
185	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	405,573	1415,75	2,82	574191	1144	504190	74791	700901
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	68857	395		51919	
		Опоры под задвижки, гидранты									
186	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОД ЗАДВИЖКИ	м3	8,31	14413,00	--	119772	--	119772	--	129354
		СП - 8%			--	--	--	--		9582	
187	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,18733	126233,85	1888,65	23647	354	2370	14494	41193
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	20923	84		3051	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
188	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	187,33	537,00	--	100596	--	100596	--	108644
		СП - 8%			--	--	--	--		8048	
189	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1178	319504,76	2182,76	37638	257	--	34113	77491
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	37381	106		5740	
190	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1178	236184,00	--	27822	--	27822	--	30048
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
191	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОД ГИДРАНТЫ	м3	3,08	14413,00	--	44392	--	44392	--	47943
		СП - 8%			--	--	--	--		3551	
		ПРОЧЕЕ									
192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ЗАГЛУШЕК	шт.	537	1376,76	905,21	739318	486098	--	375625	1204139
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	253220	126199		89195	
193	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	537	314,00	--	168618	--	168618	--	182107
		СП - 8%			--	--	--	--		13489	
194	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	110	819,28	--	90121	--	11413	85005	189136
		НР - 108%; СП - 8%			715,53	--	78708	--		14010	
195	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов	шт.	110	2491,00	--	274010	--	274010	--	295931
		СП - 8%			--	--	--	--		21921	
196	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,36	77618,99	--	27943	--	4872	22840	54846
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	23071	--		4063	
197	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	23,466	61885,80	--	1452212	--	198999	1240681	2908325
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1253213	--		215431	
198	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	32,355	55534,60	--	1796822	--	68887	1710656	3788076
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1727935	--		280598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2603555	-3341116	-602033	1689603	-987068
							1658453	-956125	--	-73115	
		РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №001									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
210	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	15	31990,00	--	479850	--	479850	--	518238
		СП - 8%			--	--	--	--		38388	
211	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	4,2493	468853,07	5744,37	1992297	24410	--	1763661	4056435
		НР - 89,1%; СП - 8%			463108,70	2713,41	1967888	11530		300477	
212	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	73	2210,00	--	161330	--	161330	--	174236

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12906	
215	Прайс-лист ТОО AsiaStroySnab LTD	Подставка пожарная фланцевая ППДФ стальная для труб DN 100	шт.	13	31575,00	--	410475	--	--	--	410475
					--	--	--	--		--	
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ = 537ШТ									
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	500	1376,76	905,21	688378	452605	--	314770	1083400
		НР - 89,1%; СП - 8%			471,55	235,01	235773	117504		80252	
250	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	249,00	--	62250	--	62250	--	67230
		СП - 8%			--	--	--	--		4980	
253	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	202,00	--	50500	--	50500	--	54540
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
256	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	250	2091,87	119,66	522968	29915	74470	374654	969431
		НР - 88,2%; СП - 8%			1674,33	24,78	418583	6195		71810	
257	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	250	651,00	--	162750	--	162750	--	175770
		СП - 8%			--	--	--	--		13020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4530798	506930	991150	2453085	7509755
							2622243	135229	--	525873	
		РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №002									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
		ФУТЛЯРЫ (Замена пэ трубы диаметром 315мм на п/э трубу диаметром 255мм)									
260	2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	538,33	5703,00	--	3070096	--	3070096	--	3315704
		СП - 8%			--	--	--	--		245608	
		Прокладка труб методом ГНБ									
261	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	601	4870,82	2559,53	2927360	1538275	--	2529514	5893425
		НР - 99%; СП - 8%			2311,29	1940,07	1389085	1165980		436550	
262	1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	116	5375,58	2786,43	623567	323226	--	534455	1250664
		НР - 99%; СП - 8%			2589,15	2064,76	300341	239512		92642	
263	1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	142	5533,29	2855,73	785728	405514	--	668957	1571060
		НР - 99%; СП - 8%			2677,56	2080,99	380214	295501		116375	
264	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	525,4	164,96	0,08	86671	41	--	80584	180635
		НР - 93%; СП - 8%			164,88	0,04	86630	20		13380	
265	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15	1422,00	--	21330	--	21330	--	23036
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
266	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1644	1206,31	7,33	1983177	12047	251973	1705394	3983656
		НР - 99%; СП - 8%			1045,72	2,11	1719157	3463		295086	
		ДОПРАБОТЫ, ВОДОПОРОВОД ОТ ВК177 ДО ПЕРЕУЛКА БАННАЯ №1 (ДОМ УЧАСТКОВОГО)									
267	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,1М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	55,02	25,99	25,99	1430	1430	--	386	1961
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	536		145	
268	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,02	22,49	22,49	1237	1237	--	334	1697
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	464		126	
269	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1004,48835	220,64	209,66	221631	210601	--	43145	285957
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	11029	48893		21182	
270	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,06665	2129,45	--	66155	--	--	47632	122889
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	66155	--		9103	
		ОБР.ЗАСЫПКА									
271	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ 64М	м3 грунта	14,41	732,78	--	10559	--	--	7603	19615
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	10559	--		1453	
272	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Н=0,125+0,3М	м3 грунта	1,9130389	-732,78	--	-1402	--	--	-1009	-2604
		НР - 72%; СП - 8%			-732,78	--	-1402	--		-193	
273	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	959,9025	17,96	17,96	17235	17235	--	4649	23634
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	6456		1751	
274	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	959,9025	151,80	73,40	145716	70452	--	76668	240175
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	75264	31220		17791	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
275	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,131	277889,05	73050,73	36403	9570	113	28994	70630
		НР - 99%; СП - 8%			203967,00	19598,97	26720	2567		5232	
276	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132,31	119,00	--	15745	--	15745	--	17004
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10012639	2589629	3359257	5727306	16999138
							4063752	1794611	--	1259197	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23521825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8344449				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-244558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					973715			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3748374		
		- Перевозка грузов	Тенге				-318858				
		- Прочие затраты	Тенге				410475				
		- Накладные расходы	Тенге							9869994	
		- Сметная прибыль	Тенге							1711955	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								682 132,93
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								24 203 957,93
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								798 730,61
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								25 002 688,54
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								25 002 688,54
		на 2019год - 27%	Тенге								6 750 725,90
		на 2020год - 60%	Тенге								15 001 613,12
		на 2021год - 13%	Тенге								3 250 349,51
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								6 750 725,90
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								15 524 441,84
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								3 480 770,36
		Итого	Тенге								25 755 938,11
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								515 118,44
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								26 271 056,55
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								23 643 950,90
		НДС 12%	Тенге								2 837 274,10
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**26 481 225,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18
на строительно-монтажные работы за июль 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА, ПЕРВЫЙ КОНТУР (Исполнительная смета №007)									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,12	2430,40	--	70773	--	--	50957	131468
					2430,40	--	70773	--		9738	
2	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры из стальной квадратной трубы. Установка средствами малой механизации	опора	108	4535,87	719,28	489874	77682	6492	326637	881832
					3756,48	223,02	405700	24086		65321	
3	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 (Труба квадратная 100х100х5мм)	т	7,67	263591,00	--	2021743	--	2021743	--	2183482
					--	--	--	--		161739	
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,69	16497,00	--	242341	--	242341	--	261728
					--	--	--	--		19387	
5	1110-0113-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заборы глухие. Устройство при установленных столбах	м2 забора	643	1764,74	191,49	1134726	123125	19555	934643	2234918
					1542,84	72,23	992046	46446		165550	
6	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	5,2	273217,00	--	1420728	--	1420728	--	1534387
					--	--	--	--		113658	
7	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	4,78	56275,76	12314,89	268998	58865	6296	140656	442426
					42643,80	2,48	203837	12		32772	
8	2105-0108-0406 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	855,75	1520,00	--	1300740	--	1300740	--	1404799
					--	--	--	--		104059	
9	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	320	390,04	9,92	124813	3174	--	83930	225443
					380,12	--	121638	--		16699	
		КАЛИТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10248,03	82,21	10248	82	63	11966	23991
					10102,95	37,61	10103	38		1777	
11	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,053	555010,00	--	29416	--	29416	--	31769
					--	--	--	--		2353	
12	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом	м2	2,6	353,48	11,39	919	30	35	597	1637
					328,30	4,48	854	12		121	
13	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
					--	--	--	--		67	
		ВОРОТА									
14	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	26836,84	236,33	26837	236	4120	26660	57776
					22481,40	111,63	22481	112		4280	
15	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,216	707735,00	--	152871	--	152871	--	165100
					--	--	--	--		12230	
16	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	421,00	--	1684	--	1684	--	1819
					--	--	--	--		135	
17	2105-0108-0406 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,3375	1520,00	--	18753	--	18753	--	20253
					--	--	--	--		1500	
18	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 (Труба квадратная 100х100х5мм)	т	0,12	263591,00	--	31631	--	31631	--	34161
					--	--	--	--		2530	
19	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,081	273217,00	--	22131	--	22131	--	23901
					--	--	--	--		1770	
		ПРОЧЕЕ									
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,69	93,95	2,33	535	13	286	164	754
					41,51	0,25	236	1		56	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,69	174,20	3,30	991	19	696	192	1278
					48,52	0,50	276	3		95	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА, ВТОРОЙ КОНТУР (Исполнительная смета №007)									
22	86-010602-0205	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12	секция	7	48700,00	4854,00	340900	33978	217819	82085	456824
					12729,00	1589,00	89103	11123		33839	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА, ВТОРОЙ КОНТУР (по основной смете №07-01)									
23	86-010602-0205	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12	секция	88	48700,00	4854,00	4285600	427152	2738296	1146585	5866760
					12729,00	1589,00	1120152	139832		434575	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15987415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3037200				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					221664			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8236538		
		- Накладные расходы	Тенге							2805072	
		- Сметная прибыль	Тенге							1184251	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								463 635,04
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								16 451 050,04
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								542 884,65
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								16 993 934,69
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								16 993 934,69
		на 2019год - 27%	Тенге								4 588 362,37
		на 2020год - 60%	Тенге								10 196 360,81
		на 2021год - 13%	Тенге								2 209 211,51
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								4 588 362,37
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								10 551 719,28
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								2 365 824,94
		Итого	Тенге								17 505 906,59
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								350 118,21
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								17 856 024,80
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								16 070 422,32
		НДС 12%	Тенге								1 928 450,68
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**17 998 873,00**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)