Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с.Чеховка Федоровского района Костанайской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	29.11.19г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	715 555 399,51	104 516 940,01		104 516 940,01					12 542 032,80	117 058 972,81
К оплате		104 516 940,01		104 516 940,01					12 542 032,80	117 058 972,81
Итого к оплате	**Сто семнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят два тенге 81 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Руководитель _____ Муратова К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Насосная станция 2-го подъема. Электрооборудование и освещение"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25793,53	3806,86	25794	3807	16839	4595	32819
		НР - 72%; СП - 8%			5148,00	1233,69	5148	1234		2431	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-29-60, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А	шт.	1	233900,52	--	233901	--		--	233901
					--	--	--	--	233901	--	
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ									
3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	1720,56	25,52	15485	230	4275	7906	25262
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	10980	--		1871	
5	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
6	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
7	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397,00	--	4191	--	4191	--	4526
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
8	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
9	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО									
10	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1720,56	25,52	6882	102	1900	3514	11227
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	4880	--		832	
12	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
13	2307-0204-0924 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
14	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО									
15	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1720,56	25,52	8603	128	2375	4392	14034
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100	--		1040	
17	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
18	2307-0204-0924 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
19	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ									
20	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	24964,71	7038,40	49929	14077	3638	26660	82717
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	32214	4814		6127	
21	Прайс-лист стр.	Шкаф управления двумя насосами хоз.-пит. SK-712/sd-2-11-(23A)	компл	1	976079,42	--	976079	--		--	976079
					--	--	--	--	976079	--	
22	Прайс-лист стр.	Шкаф управления двумя насосами пожаротушения SK-712/w-2-7,5-(13,7A)	компл	1	1497615,43	--	1497615	--		--	1497615
					--	--	--	--	1497615	--	
23	1310-0412-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65001,42	--	65001	--	5529	36278	109382

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
24	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
25	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
26	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012/ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ	шт.	1	78344,99	--	78345	--		--	78345
					--	--	--	--	78345	--	
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
28	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6999378**	**31856**	**140184**	**105731**	**7138945**
							145197	**10737**	**6682140**	**33839**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
29	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2325,10	848,04	18601	6784	1624	10336	31252
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	10193	4163		2315	
30	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
31	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 ГОСТ 17677-82	шт.	8	10481,00	--	83848	--	83848	--	90556
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
32	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
33	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
34	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
35	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
36	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
24	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
25	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
26	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012/ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ	шт.	1	78344,99	--	78345	--		--	78345
					--	--	--	--	78345	--	
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
28	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6999378**	**31856**	**140184**	**105731**	**7138945**
							145197	**10737**	**6682140**	**33839**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
29	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2325,10	848,04	18601	6784	1624	10336	31252
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	10193	4163		2315	
30	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
31	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 ГОСТ 17677-82	шт.	8	10481,00	--	83848	--	83848	--	90556
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
32	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
33	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
34	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
35	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
36	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
37	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	474,51	4,42	2373	22	34	1672	4368
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,20	2317	6		324	
38	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	435,02	3,54	2175	18	33	1532	4004
		НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	2124	5		297	
39	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5	1356,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
40	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	444,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
41	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		КАБЕЛЕНЕСУЩИЙ ЛОТОК									
42	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	30	441,87	100,05	13256	3001	1255	7188	22080
		НР - 72%; СП - 8%			300,00	32,80	9000	984		1636	
43	2306-1710-1415 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	2052,00	--	24624	--	24624	--	26594
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
44	2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	9	1017,00	--	9153	--	9153	--	9885
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
45	2306-1710-1410 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	782,00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
46	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	1748,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
47	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	9	699,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
48	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	9	441,00	--	3969	--	3969	--	4287
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
49	2306-1710-2201 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
50	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	15	417,98	78,31	6270	1175	635	3345	10384
		НР - 72%; СП - 8%			297,36	12,34	4460	185		769	
51	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	15	445,00	--	6675	--	6675	--	7209
		СП - 8%			--	--	--	--		534	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015 прим	Скоба К1157	100 шт.	0,3	3574,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
53	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	5	56,48	26,39	282	132	26	122	436
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	9,03	124	45		32	
54	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	10	37,19	9,68	372	97	27	202	620
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	248	33		46	
55	2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3 (0,46КГ/ШТ)	шт.	5	441,00	--	2205	--	2205	--	2381
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
56	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3 (0,2КГ/ШТ)	шт.	10	330,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		КАБЕЛИ И ТРУБЫ									
57	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	36	383,75	78,54	13815	2828	2347	6845	22313
		НР - 72%; СП - 8%			240,00	24,07	8640	867		1653	
58	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	455,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
59	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	239	321,65	15,73	76873	3760	10017	45999	132702
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	63096	791		9830	
60	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	51	80,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
61	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	188	45,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
62	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5	227,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
63	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	11	192,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	275	315,96	146,66	86890	40332	12485	33016	129498
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	34073	11782		9592	
65	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	179	292,65	121,46	52385	21742	8465	20458	78671
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	34,84	22178	6236		5827	
66	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	1371222,00	--	24682	--	24682	--	26657
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	804229,00	--	39407	--	39407	--	42560
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
68	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	558758,00	--	29614	--	29614	--	31983
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
69	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	365583,00	--	11699	--	11699	--	12635
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
70	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,187	268999,00	--	50303	--	50303	--	54327
		СП - 8%			--	--	--	--		4024	
71	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	171879,00	--	19766	--	19766	--	21347
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
72	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	473,20	23,17	35490	1738	19352	10677	49860
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	14400	429		3693	
73	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	527,92	4,43	10558	89	1109	6752	18695
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	9360	18		1385	
74	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	183705,00	--	3674	--	3674	--	3968
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**725762**	**82452**	**462130**	**149185**	**944942**
							181177	**26024**	**–**	**69996**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8083887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						602314		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6682140		
		- Накладные расходы	Тенге							254916	
		- Сметная прибыль	Тенге							103835	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								40 650,66
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								8 124 537,66
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								47 599,12
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								8 172 136,79
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								8 172 136,79
		на 2019год - 27%	Тенге								2 206 476,93
		на 2020год - 60%	Тенге								4 903 282,07
		на 2021год - 13%	Тенге								1 062 377,78
		Итого в текущих ценах на 2019г. к=1,0	Тенге								2 206 476,93
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								5 074 168,81
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								1 137 690,91
		Итого	Тенге								8 418 336,65

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								8 453 060,58
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								7 607 754,53
		Спонижающим коэффициентом К=0,9253	Тенге								7 039 489,97
		НДС 12%	Тенге								844 738,80
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**7 884 228,77**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №02-01-03)									
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41399,20	2725,27	82798	5451	2947	46302	139428
		НР - 61%; СП - 8%			37200,00	752,25	74400	1505		10328	
5	1334-0106-0207 РСНБ РК 2015	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений. Монтаж оборудования	комплект	3	23094,96	--	69285	--	111	42196	120400
		НР - 61%; СП - 8%			23058,00	--	69174	--		8918	
6	ПРайс-лист стр.	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УОВ-15М-50Н, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт	компл	2	3612478,57	--	7224957	--		--	7224957
					--	--	--	--	7224957	--	
8	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	34682,92	976,19	69366	1952	2614	39638	117724
		НР - 61%; СП - 8%			32400,00	90,27	64800	181		8720	
9	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	61361,61	--	122723	--		--	122723
					--	--	--	--	122723	--	
10	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	17167,04	8608,04	17167	8608	--	7045	26149
		НР - 61%; СП - 8%			8559,00	2990,54	8559	2991		1937	
11	5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	31363,90	--	31364	--		--	31364
					--	--	--	--	31364	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ И АРМАТУРА									
23	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1442,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	312,23	--	937	--	62	857	1938
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	875	--		144	
25	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МП3-У	комплект	3	4303,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
35	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	1652,00	--	18172	--	18172	--	19626
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
42	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	8601,38	215,75	17203	432	12019	4730	23687
		НР - 98%; СП - 8%			2376,00	37,17	4752	74		1755	
43	2303-0301-0415 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики холодной воды турбинный СТВ-100, DN 100	шт.	2	167491,00	--	334982	--	334982	--	361781
		СП - 8%			--	--	--	--		26799	
44	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	61885,80	--	1423	--	195	1216	2851
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1228	--		211	
45	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	77618,99	--	543	--	94	444	1066
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	449	--		79	
46	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	83573,25	--	167	--	39	127	318
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	128	--		24	
47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	86,59	1,22	1992	28	157	1771	4063
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	1807	--		301	
48	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	107,46	1,22	967	11	249	693	1793
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	707	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8011281**	**16481**	**388876**	**145019**	**8218482**
							226879	**4750**	**7379044**	**62182**	

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Исполнительная сме та №13)

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41399,20	2725,27	41399	2725	1474	23151	69714
		НР - 61%; СП - 8%			37200,00	752,25	37200	752		5164	
50	Прайс-лист ТОО "TESCO"	Высоконапорный центробежный вертикальный насос производительностью Q=33 м3/час, напором H=69 м, N=11 кВт, n=2900 об/мин - Helix V 5203-1/16/E/KS	компл	3	1578631,90	--	4735896	--		--	4735896
					--	--	--	--	4735896	--	
51	ПРайс-лист стр.	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УОВ-15М-50Н, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт	компл	1	3612478,57	--	3612479	--		--	3612479
					--	--	--	--	3612479	--	
		ТРУБЫ И АРМАТУРА									
52	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	442342,34	147953,46	3096	1036	56	2265	5790
		НР - 99%; СП - 8%			286273,00	40576,60	2004	284		429	
53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	336388,57	104556,69	7737	2405	71	5854	14678
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	5261	652		1087	
54	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	2689,00	--	19011	--	19011	--	20532
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
55	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	1676,00	--	38933	--	38933	--	42048
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
56	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1943,21	78,69	27205	1102	4582	21821	52948
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	21521	520		3922	
57	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	11	31990,00	--	351890	--	351890	--	380041
		СП - 8%			--	--	--	--		28151	
58	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	38670,00	--	116010	--	116010	--	125291
		СП - 8%			--	--	--	--		9281	
59	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2028,82	1332,89	6086	3999	--	3095	9916
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2088	1039		735	
60	2302-0302-3112 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x140x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5610,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
61	2302-0302-4727 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8262,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1376,76	905,21	22028	14483	--	11192	35878
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7545	3760		2658	
63	2302-0303-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3565,00	--	21390	--	21390	--	23101
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
64	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1959,00	--	15672	--	15672	--	16926
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
65	2302-0303-5433 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3041,00	--	6082	--	6082	--	6569
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем = 34шт									
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	34	1376,76	905,21	46810	30777	--	23783	76240
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	16033	7990		5647	
67	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1411,00	--	47974	--	47974	--	51812
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
68	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	34	2663,00	--	90542	--	90542	--	97785
		СП - 8%			--	--	--	--		7243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9229722**	**56527**	**733169**	**91161**	**9398684**
							91650	**14998**	**8348374**	**77802**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17617167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1122045		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15727419		
		- Накладные расходы	Тенге							236180	
		- Сметная прибыль	Тенге							139984	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								54 802,69
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								17 671 969,69
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								64 170,17
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								17 736 139,86
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								17 736 139,86
		на 2019год - 27%	Тенге								4 788 757,76
		на 2020год - 60%	Тенге								10 641 683,92
		на 2021год - 13%	Тенге								2 305 698,18
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								4 788 757,76
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								11 012 562,57
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								2 469 151,66
		Итого	Тенге								18 270 471,99
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								50 861,06
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								18 321 333,05
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								16 489 199,75

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								1 978 703,97
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**18 467 903,72**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Общестроительные работы"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Исполнительная смета №008									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	15,148836	25,99	25,99	394	394	--	106	540
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	147		40	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,148836	22,49	22,49	341	341	--	92	467
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	128		35	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +СЪЕЗД	м3 грунта	96,7033603	200,58	190,60	19397	18432	--	3776	25027
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	965	4279		1854	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4421258	1851,70	--	2670	--	--	1923	4960
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	2670	--		367	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ +СЪЕЗД	м3 грунта	92,0915406	17,96	17,96	1654	1654	--	446	2267
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	619		168	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4836934	732,78	--	6217	--	--	4476	11548
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	6217	--		855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,3532406	151,80	73,40	11591	5604	--	6098	19104
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	5987	2483		1415	
		ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2191,69	1135,73	6575	3407	1008	4007	11429
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	2160	1236		847	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-5-6=12шт)	м3	0,993	23705,00	--	23539	--	23539	--	25422
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4693,51	2690,34	18774	10761	2736	9904	30972
		НР - 106,2%; СП - 8%			1319,24	1012,24	5277	4049		2294	
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-5-6=12шт)	м3	2,716	22575,00	--	61314	--	61314	--	66219
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство армированного пояса толщиной 0,2м	м3	1,28	24286,27	1992,80	31086	2551	23475	4549	38486
		НР - 81,9%; СП - 8%			3952,80	386,27	5060	494		2851	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64613	243838,00	--	157551	--	157551	--	170155
		СП - 8%			--	--	--	--		12604	
		СТЕНЫ И ПОКРЫТИЕ									
14	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,41036	45899,57	16910,41	64735	23850	5936	28385	100570
		НР - 69%; СП - 8%			24780,00	4388,24	34949	6189		7450	
15	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,92352	263591,00	--	243432	--	243432	--	262906
		СП - 8%			--	--	--	--		19475	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06498	265860,00	--	17276	--	17276	--	18658
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
17	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2604	264077,00	--	68766	--	68766	--	74267
		СП - 8%			--	--	--	--		5501	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1615	221704,00	--	35805	--	35805	--	38670
		СП - 8%			--	--	--	--		2864	
19	1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и покрытия каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	42,3	1064,94	0,15	45047	6	2047	34825	86262

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 81%; СП - 8%			1016,40	--	42994	--		6390	
20	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	6	22495,00	--	134970	--	134970	--	145768
		СП - 8%			--	--	--	--		10798	
21	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	63,6	331,60	5,51	21090	350	177	18655	42925
		НР - 90%; СП - 8%			323,31	2,60	20563	165		3180	
22	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной (с двух сторон)	м2 потолков	21	32795,71	2,89	688710	61	682878	5220	749444
		НР - 90%; СП - 8%			274,82	1,36	5771	29		55514	
23	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	140,4	1448,00	--	203299	--	203299	--	219563
		СП - 8%			--	--	--	--		16264	
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ СВЕСЫ (АС-7)	м2 покрытия	1,9376	2904,13	13,76	5627	27	3647	1803	8024
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	1953	6		594	
		ПРОЕМЫ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2,2464	2698,07	46,68	6061	105	1084	3390	10207
		НР - 69%; СП - 8%			2168,72	18,63	4872	42		756	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки дверные стальные наружные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,2464	53571,00	--	120342	--	--	--	120342
					--	--	--	--		--	
27	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		ПОЛЫ									
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	1	8745,59	1670,40	8746	1670	3995	3537	13265
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	3081	681		983	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	25523,42	7,68	12762	4	11018	1636	15549
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1740	--		1152	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	665,36	27,77	6654	278	3168	3139	10576
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3208	132		783	
		ОТМОСТКА ШИР.750ММ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	1,44	21011,96	7,68	30257	11	25234	4711	37766
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	5012	--		2797	
32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	м2 покрытия	9,6	1208,38	68,07	11600	653	9549	1540	14191
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1398	240		1051	
33	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	9,6	212,46	3,60	2040	35	1809	199	2418
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	196	15		179	
		КРЫЛЬЦО									
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,92	240,16	30,49	461	59	271	143	652
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	131	21		48	
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	0,192	5460,62	962,20	1048	185	317	580	1759
		НР - 94%; СП - 8%			2843,49	371,70	546	71		130	
36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ТОЛЩ.100ММ	м3	0,192	17968,35	1170,34	3450	225	3032	220	3963
		НР - 91%; СП - 8%			1005,89	252,26	193	48		294	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	м2 стяжки	1,92	732,01	27,77	1405	53	736	603	2169
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	616	25		161	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,92	208,64	9,44	401	18	368	22	457
		НР - 94%; СП - 8%			7,93	4,36	15	8		34	
39	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,92	139,91	3,48	269	7	28	222	530
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	234	2		39	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2393368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1733901		
		- Прочие затраты	Тенге				120342				
		- Накладные расходы	Тенге							144207	
		- Сметная прибыль	Тенге							168372	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								69 407,67
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 462 775,67
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								81 271,60
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 544 047,27
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 544 047,27
		на 2019год - 27%	Тенге								686 892,76

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2020год - 60%	Тенге								1 526 428,36
		на 2021год - 13%	Тенге								330 726,14
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								686 892,76
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 579 626,68
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								354 171,69
		Итого	Тенге								2 620 691,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								52 413,82
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 673 104,95
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								2 405 794,45
		НДС 12%	Тенге								288 695,33
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 694 489,79**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Электрооборудование и освещение"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-03-03									
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3220,61	118,50	6441	237	1324	3557	10798
		НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	4880	60		800	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1720,56	25,52	8603	128	2375	4392	14034
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100	--		1040	
4	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	--	10131	--	10131	--	10941
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
5	2307-0204-0908 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
7	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
8	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
10	Прайс-лист стр.	Шкаф управления ШУ на 2 насоса воды SK 712/w-2-15(33A)	шт	1	1758368,07	--	1758368	--		--	1758368
					--	--	--	--	1758368	--	
11	Прайс-лист стр.	Сигнальный датчик недостатка воды 50 м IMMERSION PROBE 50M	шт	2	77804,73	--	155609	--		--	155609
					--	--	--	--	155609	--	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1484,60	179,60	1485	180	18	970	2651
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	1287	60		196	
13	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
		АВТОМАТИЗАЦИЯ									
14	1310-0412-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65001,42	--	65001	--	5529	36278	109382
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
15	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5961340**	**9621**	**51121**	**60899**	**6039205**
							90420	**3248**	**5810178**	**16966**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
16	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2325,10	848,04	2325	848	203	1292	3906
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	1274	520		289	
17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
18	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	10481,00	--	10481	--	10481	--	11319
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
19	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
20	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
21	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	205,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
22	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь E27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
23	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
24	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	474,51	4,42	949	9	13	669	1747
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,20	927	2		129	
25	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	435,02	3,54	870	7	14	613	1602
		НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	849	2		119	
26	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1356,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
27	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
28	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
29	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510,00	--	13020	--	13020	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	315,96	146,66	17694	8213	2543	6723	26371
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	6938	2399		1953	
31	2306-0128-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1295062,00	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
32	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	334326,00	--	2340	--	2340	--	2528
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
33	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	260486,00	--	5210	--	5210	--	5626
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
34	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	168497,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
35	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,014	164960,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (стоимость провода ВПП6 комплектно с насосами)	м	52	93,13	1,76	4843	91	1008	2718	8166
		НР - 72%, СП - 8%			72,00	0,60	3744	31		605	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (стоимость провода ВПП6 комплектно с насосами)	м трассы	368	583,36	34,72	214677	12775	60590	103738	343887
		НР - 72%; СП - 8%			384,00	7,52	141312	2768		25473	
38	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	108	600,60	54,52	64865	5888	21393	27575	99836
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	37584	715		7395	
39	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	34	401,00	--	13634	--	13634	--	14725
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
40	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	74	125,00	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
41	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы однолапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	9	227,00	--	2043	--	2043	--	2206
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
42	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9	192,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
43	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	473,20	23,17	8518	417	4645	2562	11967
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	3456	103		886	
44	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	527,92	4,43	5279	44	555	3376	9348
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	4680	9		692	
45	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	183705,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**404543**	**29029**	**173787**	**150307**	**599240**
							201730	**7031**	**–**	**44387**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6638445**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224908		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5810178		
		- Накладные расходы	Тенге							211206	
		- Сметная прибыль	Тенге							61353	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								24 019,74
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								6 662 464,74
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								28 125,46
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								6 690 590,21
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								6 690 590,21
		на 2019год - 27%	Тенге								1 806 459,36
		на 2020год - 60%	Тенге								4 014 354,12
		на 2021год - 13%	Тенге								869 776,73

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 806 459,36
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								4 154 260,39
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								931 436,16
		Итого	Тенге								6 892 155,90
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								21 639,56
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								6 913 795,46
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								6 222 415,91
		НДС 12%	Тенге								746 689,91
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**6 969 105,82**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №37
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ (Локальная смета №02-04)									
		ВОДОВОД В9 И ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД (ПД)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	123	25,99	25,99	3196	3196	--	862	4383
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	1197		325	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	123	22,49	22,49	2766	2766	--	746	3794
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	1036		281	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	447,4125	200,58	190,60	89743	85277	--	17470	115790
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	4466	19798		8577	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,8375	1851,70	--	25623	--	--	18448	47597
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	25623	--		3526	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	2,55	7,94	7,94	20	20	--	5	28
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	8		2	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ =25,5М, Н=0,14+0,3М	м3 грунта	10,827657	732,78	--	7934	--	--	5713	14739
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	7934	--		1092	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	383,2833378	17,96	17,96	6882	6882	--	1856	9437
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2578		699	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,0670375	732,78	--	19101	--	--	13753	35483
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	19101	--		2628	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	383,2833378	151,80	73,40	58184	28131	--	30613	95900
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	30052	12466		7104	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	38,5219676	220,28	212,50	8485	8186	3	1725	11028
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	296	2100		817	
11	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	73,1917385	77,00	--	5636	--		--	6087
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0125	772048,10	233772,86	9651	2922	613	6991	17973
		НР - 99%; СП - 8%			489240,00	75661,71	6116	946		1331	
15	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,625	2689,00	--	33949	--	33949	--	36665
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
16	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0006	779623,82	300956,82	468	181	--	334	866
		НР - 99%; СП - 8%			478667,00	84329,50	287	51		64	
17	2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	7225,00	--	4378	--	4378	--	4729
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1014,77	26,23	4059	105	89	3875	8569
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	3865	50		635	
23	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
24	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	1	5838,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01396	984964,01	503138,37	13750	7024	261	8323	23839
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	6465	1942		1766	
26	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 5 мм - 108 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.125Х100ММ	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
27	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.125Х50ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=1ШТ	т	0,0043	341001,00	--	1466	--	1466	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
28	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.100Х20ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=3ШТ	т	0,00516	341001,00	--	1760	--	1760	--	1900
		СП - 8%			--	--	--	--		141	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.125Х100ММ	шт.	1	1579,00	--	1579	--	1579	--	1705
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
37	2302-0302-2412 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 71° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3886,00	--	3886	--	3886	--	4197
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
41	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	61885,80	--	2228	--	305	1903	4462
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1923	--		331	
42	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	83573,25	--	2131	--	497	1618	4049
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	1634	--		300	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 1ШТ									
67	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,9613154	200,58	190,60	3603	3423	--	701	4648
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	179	795		344	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3199216	1851,70	--	592	--	--	427	1100
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	592	--		82	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8140336	17,96	17,96	176	176	--	48	242
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	66		18	
70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,0904482	732,78	--	799	--	--	575	1484
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	799	--		110	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,8140336	151,80	73,40	1490	720	--	784	2456
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	769	319		182	
72	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	7,3767552	220,28	212,50	1625	1568	--	330	2112
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	57	402		156	
73	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	14,015835	77,00	--	1079	--		--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
74	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,805	35813,04	9087,07	64643	16402	18660	35553	108211
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	29581	6331		8016	
75	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,314	14101,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
77	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
78	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
79	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
82	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
83	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
84	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,805	270,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
85	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
86	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
87	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
		Опоры под задвижки									
90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00124	319504,76	2182,76	396	3	--	359	816
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	393	1		60	
91	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	236184,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
92	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0025	126233,85	1888,65	316	5	32	193	550
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	279	1		41	
93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	537,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,088	14413,00	--	1268	--	1268	--	1370
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Отмостка колодцев									
95	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	598,13	125,93	6388	1345	2401	3307	10470
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	2642	420		776	
96	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1415,75	2,82	15120	30	13277	1969	18457
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	1813	10		1867	
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ТРУБОПРОВОД (В1)									
		Отмостка колодцев									
222	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
223	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД (ПР)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
224	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	91	25,99	25,99	2365	2365	--	638	3243
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	886		240	
225	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	91	22,49	22,49	2047	2047	--	552	2807
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	767		208	
226	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ Н=1,6-0,5=1,1М	м3 грунта	134,442	200,58	190,60	26967	25625	--	5250	34794
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	1342	5949		2577	
227	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,158	1851,70	--	7699	--	--	5544	14302
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	7699	--		1059	
228	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	5,7	7,94	7,94	45	45	--	12	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	17		5	
229	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	22,8285855	732,78	--	16728	--	--	12044	31075
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	16728	--		2302	
230	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,056872	17,96	17,96	2389	2389	--	644	3276

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	895		243	
231	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4980969	732,78	--	2563	--	--	1846	4762
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2563	--		353	
232	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,056872	151,80	73,40	20198	9766	--	10627	33292
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	10433	4328		2466	
233	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	26,4835544	220,28	212,50	5834	5628	2	1186	7582
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	204	1444		562	
234	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	50,3187533	77,00	--	3875	--		--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
237	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	336388,57	104556,69	19174	5960	177	14507	36375
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	13037	1616		2694	
238	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,57	708,00	--	40760	--	40760	--	44020
		СП - 8%			--	--	--	--		3261	
239	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	1476790,75	39262,56	19198	510	15490	3176	24164
		НР - 99%; СП - 8%			246000,00	785,34	3198	10		1790	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (СП)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
260	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	144,3	25,99	25,99	3750	3750	--	1011	5142
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	1405		381	
261	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	144,3	22,49	22,49	3245	3245	--	875	4450
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	1216		330	
262	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ Н=2,7-0,5=2,2М	м3 грунта	391,1622	200,58	190,60	78460	74556	--	15274	101233
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	3905	17309		7499	
263	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,0978	1851,70	--	22401	--	--	16129	41613
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	22401	--		3082	
264	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	6,1	7,94	7,94	48	48	--	13	66
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	18		5	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
265	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	24,4305915	732,78	--	17902	--	--	12890	33255
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	17902	--		2463	
266	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	392,9444095	17,96	17,96	7055	7055	--	1903	9675
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2643		717	
267	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,3714344	732,78	--	7600	--	--	5472	14118
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	7600	--		1046	
268	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	392,9444095	151,80	73,40	59650	28840	--	31385	98318
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	30810	12780		7283	
269	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	30,5864354	220,28	212,50	6737	6500	2	1370	8756
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	235	1667		649	
270	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	58,1142273	77,00	--	4475	--		--	4833
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
273	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	336388,57	104556,69	20520	6378	190	15525	38928
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	13952	1729		2884	
274	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	708,00	--	43620	--	43620	--	47109
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
279	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ.100ММ. Установка	т фасонных частей	0,0952	1325965,01	503138,37	126232	47899	34245	56760	197631
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	44088	13245		14639	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
281	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	31,5222388	200,58	190,60	6323	6008	--	1231	8158
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	315	1395		604	
282	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5614648	1851,70	--	1040	--	--	749	1931
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1040	--		143	
283	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,3539104	17,96	17,96	312	312	--	84	427
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	117		32	
284	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9282122	732,78	--	1413	--	--	1017	2625
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1413	--		194	
285	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,3539104	151,80	73,40	2634	1274	--	1386	4342
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1361	564		322	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
286	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	12,801581	220,28	212,50	2820	2720	1	573	3665
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	99	698		271	
287	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	24,3230038	77,00	--	1873	--		--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
288	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	4,1	35813,04	9087,07	146833	37257	42385	80757	245797
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	67191	14381		18207	
289	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
290	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
292	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	17946,00	--	53838	--	53838	--	58145
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
293	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
294	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
295	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23722,00	--	47444	--	47444	--	51240
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
296	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
297	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4349,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
298	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
299	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
300	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,1	270,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
301	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
302	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-7=2ШТ, С-1=1ШТ	т	0,06	544348,00	--	32661	--	32661	--	35274
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
303	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	626,37	--	1090	--	84	805	2046
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	1006	--		152	
		Отмостка колодцев									
304	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
305	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		ТРУБОПРОВОД ОТВОДА РАССОЛА (К3)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
306	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	26,825	25,99	25,99	697	697	--	188	956
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	261		71	
307	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	26,825	22,49	22,49	603	603	--	163	827
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	226		61	
308	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ Н=2,7-0,5=2,2М	м3 грунта	72,71605	200,58	190,60	14586	13860	--	2839	18819
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	726	3218		1394	
309	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,24895	1851,70	--	4164	--	--	2998	7736
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	4164	--		573	
310	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	1,45	7,94	7,94	12	12	--	3	16
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	4		1	
311	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	5,8072718	732,78	--	4255	--	--	3064	7905
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	4255	--		586	
312	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,21675	17,96	17,96	1279	1279	--	345	1753
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	479		130	
313	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,21675	151,80	73,40	10811	5227	--	5688	17819
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	5584	2316		1320	
314	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	3,5090218	220,28	212,50	773	746	--	157	1005
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	27	191		74	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
315	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	6,6671413	77,00	--	513	--		--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ТРУБОПРОВОД									
316	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	336388,57	104556,69	4878	1516	45	3690	9253
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	3317	411		685	
317	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,645	708,00	--	10369	--	10369	--	11198
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1615523**	**474757**	**686476**	**485185**	**2268772**
							436839	**143368**	**--**	**168061**	
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ (Исполнительная смета №012)									
		ВОДОВОД В9 И ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД (ПД)									
362	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,103	336388,57	104556,69	34648	10769	320	26214	65731
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	23559	2920		4869	
363	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	104,03	1676,00	--	174354	--	174354	--	188303
		СП - 8%			--	--	--	--		13948	
364	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	61885,80	--	6374	--	873	5446	12766
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	5501	--		946	
365	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1943,21	78,69	7773	315	1309	6235	15128
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	6149	149		1121	
366	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	17588,00	--	70352	--	70352	--	75980
		СП - 8%			--	--	--	--		5628	
367	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1376,76	905,21	20651	13578	--	10492	33635
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7073	3525		2491	
368	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1411,00	--	11288	--	11288	--	12191
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
369	2302-0303-5833 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3041,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
370	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1932,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
371	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2028,82	1332,89	10144	6664	--	5158	16527
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	3480	1731		1224	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
372	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3277,00	--	16385	--	16385	--	17696
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
373	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,9226308	200,58	190,60	7205	6847	--	1403	9297
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	359	1590		689	
374	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6398432	1851,70	--	1185	--	--	653	2201
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1185	--		163	
375	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6280672	17,96	17,96	352	352	--	95	483
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	132		36	
376	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,1808964	732,78	--	1598	--	--	1151	2969
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1598	--		220	
377	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6280672	151,80	73,40	2980	1441	--	1568	4911
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1539	638		364	
378	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	14,7535104	220,28	212,50	3250	3135	1	661	4224
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	114	804		313	
379	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	28,03167	77,00	--	2158	--		--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
380	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,61	35813,04	9087,07	129285	32804	37320	71105	216422
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	59161	12662		16031	
381	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
382	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
383	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
384	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
385	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
386	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
387	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
388	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
389	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
390	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
391	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
392	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
393	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		Крышка деревянная К2 = 2шт									
394	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	0,643072	3617,14	121,21	2326	78	2124	141	2664
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	124	32		197	
395	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	0,643072	305,28	2,58	196	2	174	19	232
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	20	1		17	
		Опоры под задвижки									
396	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00496	319504,76	2182,76	1585	11	--	1436	3263
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	1574	4		242	
397	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	236184,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
398	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01	126233,85	1888,65	1262	19	126	774	2199
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	1117	4		163	
399	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
400	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,352	14413,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Отмостка колодцев									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
401	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
402	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ОТВОДЯЩИЙ (ВСАСЫВАЮЩИЙ) ТРУБОПРОВОД (ОТ)									
403	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	336388,57	104556,69	42049	13070	388	31813	79771
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	28591	3544		5909	
404	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	1676,00	--	211595	--	211595	--	228523
		СП - 8%			--	--	--	--		16928	
405	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	61885,80	--	7736	--	1060	6609	15492
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	6676	--		1148	
406	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1943,21	78,69	7773	315	1309	6235	15128
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	6149	149		1121	
407	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	17588,00	--	70352	--	70352	--	75980
		СП - 8%			--	--	--	--		5628	
408	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1376,76	905,21	20651	13578	--	10492	33635
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7073	3525		2491	
409	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1411,00	--	11288	--	11288	--	12191
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
410	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1932,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
411	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2028,82	1332,89	6086	3999	--	3095	9916
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2088	1039		735	
412	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3277,00	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
413	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,9226308	200,58	190,60	7205	6847	--	1403	9297
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	359	1590		689	
414	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6398432	1851,70	--	1185	--	--	853	2201
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1185	--		163	
415	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6280672	17,96	17,96	352	352	--	95	483

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	132		36	
416	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,1808964	732,78	--	1598	--	--	1151	2969
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1598	--		220	
417	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6280672	151,80	73,40	2980	1441	--	1568	4911
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1539	638		364	
418	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	14,7535104	220,28	212,50	3250	3135	1	661	4224
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	114	804		313	
419	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	28,03167	77,00	--	2158	--		--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
420	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,61	35813,04	9087,07	129285	32804	37320	71105	216422
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	59161	12662		16031	
421	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
422	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
423	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
424	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
425	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
426	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
427	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
428	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
429	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
430	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
431	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
432	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
433	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		Крышка деревянная К2 = 2шт									
434	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	0,643072	3617,14	121,21	2326	78	2124	141	2664
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	124	32		197	
435	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	0,643072	305,28	2,58	196	2	174	19	232
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	20	1		17	
		Отмостка колодцев									
436	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
437	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ТРУБОПРОВОД (В1)									
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 1ШТ (ЗАМЕНА КВАДРАТНОГО КОЛОДЦА 2500х2500мм)									
		Отмостка колодцев									
469	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2,68	598,13	125,93	1603	337	603	830	2627
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	663	105		195	
470	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,68	1415,75	2,82	3794	8	3331	494	4632
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	455	3		343	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (СП)									
471	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,136	336388,57	104556,69	45749	14220	422	34613	86791
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	31107	3856		6429	
472	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	137,36	1676,00	--	230215	--	230215	--	248633
		СП - 8%			--	--	--	--		18417	
473	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	61885,80	--	8416	--	1153	7191	16856
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	7263	--		1249	
474	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1943,21	78,69	11659	472	1964	9352	22692

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	9223	223		1681	
475	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	17588,00	--	105528	--	105528	--	113970
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
476	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1376,76	905,21	31665	20820	--	16088	51574
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	10846	5405		3820	
477	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1411,00	--	16932	--	16932	--	18287
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
478	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1932,00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
479	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2028,82	1332,89	12173	7997	--	6190	19832
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	4176	2077		1469	
480	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3277,00	--	19662	--	19662	--	21235
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
		Опоры под задвижки									
483	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00744	319504,76	2182,76	2377	16	--	2154	4894
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	2361	7		363	
484	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00744	236184,00	--	1757	--	1757	--	1898
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
485	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,015	126233,85	1888,65	1894	28	191	1161	3298
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	1675	7		244	
486	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
487	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,528	14413,00	--	7610	--	7610	--	8219
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
		Отмостка колодцев									
488	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
489	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2133270**	**197604**	**1627848**	**355442**	**2687810**
							303496	**60639**	--	**199096**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4956582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				740334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2314324		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				21767				
		- Накладные расходы	Тенге							840627	
		- Сметная прибыль	Тенге							367157	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								143 740,88
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								5 100 322,88
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								168 310,65
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								5 268 633,53
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								5 268 633,53
		на 2019год - 27%	Тенге								1 422 531,05
		на 2020год - 60%	Тенге								3 161 180,12
		на 2021год - 13%	Тенге								684 922,36
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 422 531,05
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								3 271 351,99
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								733 477,26
		Итого	Тенге								5 427 360,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								108 547,21
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								5 535 907,51
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								4 982 316,76
		НДС 12%	Тенге								597 878,01
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**5 580 194,77**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)