Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с.Чеховка Федоровского района Костанайской области

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	29.11.19г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	715 555 399,51	104 516 940,01		104 516 940,01					12 542 032,80	117 058 972,81
К оплате		104 516 940,01		104 516 940,01					12 542 032,80	117 058 972,81
Итого к оплате	**Сто семнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят два тенге 81 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Руководитель _____ Муратова К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Насосная станция 2-го подъема. Электрооборудование и освещение"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25793,53	3806,86	25794	3807	16839	4595	32819
		НР - 72%; СП - 8%			5148,00	1233,69	5148	1234		2431	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-29-60, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А	шт.	1	233900,52	--	233901	--		--	233901
					--	--	--	--	233901	--	
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ									
3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	1720,56	25,52	15485	230	4275	7906	25262
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	10980	--		1871	
5	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
6	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
7	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397,00	--	4191	--	4191	--	4526
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
8	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
9	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО									
10	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1720,56	25,52	6882	102	1900	3514	11227
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	4880	--		832	
12	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
13	2307-0204-0924 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
14	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО									
15	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1720,56	25,52	8603	128	2375	4392	14034
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100	--		1040	
17	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные ОЩВ-6 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
18	2307-0204-0924 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
19	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ									
20	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	24964,71	7038,40	49929	14077	3638	26660	82717
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	32214	4814		6127	
21	Прайс-лист стр.	Шкаф управления двумя насосами хоз.-пит. SK-712/sd-2-11-(23A)	компл	1	976079,42	--	976079	--		--	976079
					--	--	--	--	976079	--	
22	Прайс-лист стр.	Шкаф управления двумя насосами пожаротушения SK-712/w-2-7,5-(13,7A)	компл	1	1497615,43	--	1497615	--		--	1497615
					--	--	--	--	1497615	--	
23	1310-0412-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65001,42	--	65001	--	5529	36278	109382

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
24	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
25	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
26	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012/ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ	шт.	1	78344,99	--	78345	--		--	78345
					--	--	--	--	78345	--	
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
28	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6999378**	**31856**	**140184**	**105731**	**7138945**
							145197	**10737**	**6682140**	**33839**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
29	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2325,10	848,04	18601	6784	1624	10336	31252
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	10193	4163		2315	
30	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
31	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 ГОСТ 17677-82	шт.	8	10481,00	--	83848	--	83848	--	90556
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
32	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
33	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
34	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
35	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь E27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
36	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
24	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
25	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
26	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012/ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКОЙ	шт.	1	78344,99	--	78345	--		--	78345
					--	--	--	--	78345	--	
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	2574	120		393	
28	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6999378**	**31856**	**140184**	**105731**	**7138945**
							145197	**10737**	**6682140**	**33839**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
29	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2325,10	848,04	18601	6784	1624	10336	31252
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	10193	4163		2315	
30	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
31	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 ГОСТ 17677-82	шт.	8	10481,00	--	83848	--	83848	--	90556
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
32	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
33	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
34	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	16	205,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
35	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь E27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
36	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
37	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	474,51	4,42	2373	22	34	1672	4368
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,20	2317	6		324	
38	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	435,02	3,54	2175	18	33	1532	4004
		НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	2124	5		297	
39	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5	1356,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
40	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	444,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
41	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		КАБЕЛЕНЕСУЩИЙ ЛОТОК									
42	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	30	441,87	100,05	13256	3001	1255	7188	22080
		НР - 72%; СП - 8%			300,00	32,80	9000	984		1636	
43	2306-1710-1415 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	2052,00	--	24624	--	24624	--	26594
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
44	2306-1710-1412 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	9	1017,00	--	9153	--	9153	--	9885
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
45	2306-1710-1410 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	782,00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
46	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	1748,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
47	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	9	699,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
48	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	9	441,00	--	3969	--	3969	--	4287
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
49	2306-1710-2201 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
50	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	15	417,98	78,31	6270	1175	635	3345	10384
		НР - 72%; СП - 8%			297,36	12,34	4460	185		769	
51	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	15	445,00	--	6675	--	6675	--	7209
		СП - 8%			--	--	--	--		534	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015 прим	Скоба К1157	100 шт.	0,3	3574,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
53	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	5	56,48	26,39	282	132	26	122	436
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	9,03	124	45		32	
54	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	10	37,19	9,68	372	97	27	202	620
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	248	33		46	
55	2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3 (0,46КГ/ШТ)	шт.	5	441,00	--	2205	--	2205	--	2381
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
56	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3 (0,2КГ/ШТ)	шт.	10	330,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		КАБЕЛИ И ТРУБЫ									
57	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	36	383,75	78,54	13815	2828	2347	6845	22313
		НР - 72%; СП - 8%			240,00	24,07	8640	867		1653	
58	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	455,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
59	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	239	321,65	15,73	76873	3760	10017	45999	132702
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	63096	791		9830	
60	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	51	80,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
61	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	188	45,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
62	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5	227,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
63	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	11	192,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	275	315,96	146,66	86890	40332	12485	33016	129498
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	34073	11782		9592	
65	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	179	292,65	121,46	52385	21742	8465	20458	78671
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	34,84	22178	6236		5827	
66	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	1371222,00	--	24682	--	24682	--	26657
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	804229,00	--	39407	--	39407	--	42560
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
68	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	558758,00	--	29614	--	29614	--	31983
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
69	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	365583,00	--	11699	--	11699	--	12635
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
70	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,187	268999,00	--	50303	--	50303	--	54327
		СП - 8%			--	--	--	--		4024	
71	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	171879,00	--	19766	--	19766	--	21347
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
72	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	473,20	23,17	35490	1738	19352	10677	49860
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	14400	429		3693	
73	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	527,92	4,43	10558	89	1109	6752	18695
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	9360	18		1385	
74	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	183705,00	--	3674	--	3674	--	3968
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**725762**	**82452**	**462130**	**149185**	**944942**
							181177	**26024**	**–**	**69996**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8083887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						602314		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6682140		
		- Накладные расходы	Тенге							254916	
		- Сметная прибыль	Тенге							103835	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								40 650,66
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								8 124 537,66
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								47 599,12
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								8 172 136,79
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								8 172 136,79
		на 2019год - 27%	Тенге								2 206 476,93
		на 2020год - 60%	Тенге								4 903 282,07
		на 2021год - 13%	Тенге								1 062 377,78
		Итого в текущих ценах на 2019г. к=1,0	Тенге								2 206 476,93
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								5 074 168,81
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								1 137 690,91
		Итого	Тенге								8 418 336,65

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								8 453 060,58
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								7 607 754,53
		Спонижающим коэффициентом К=0,9253	Тенге								7 039 489,97
		НДС 12%	Тенге								844 738,80
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**7 884 228,77**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,

градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Муратова К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Тантабаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

Абуов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №02-01-03)									
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41399,20	2725,27	82798	5451	2947	46302	139428
		НР - 61%; СП - 8%			37200,00	752,25	74400	1505		10328	
5	1334-0106-0207 РСНБ РК 2015	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений. Монтаж оборудования	комплект	3	23094,96	--	69285	--	111	42196	120400
		НР - 61%; СП - 8%			23058,00	--	69174	--		8918	
6	ПРайс-лист стр.	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УОВ-15М-50Н, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт	компл	2	3612478,57	--	7224957	--		--	7224957
					--	--	--	--	7224957	--	
8	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	34682,92	976,19	69366	1952	2614	39638	117724
		НР - 61%; СП - 8%			32400,00	90,27	64800	181		8720	
9	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	61361,61	--	122723	--		--	122723
					--	--	--	--	122723	--	
10	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	17167,04	8608,04	17167	8608	--	7045	26149
		НР - 61%; СП - 8%			8559,00	2990,54	8559	2991		1937	
11	5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	31363,90	--	31364	--		--	31364
					--	--	--	--	31364	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ И АРМАТУРА									
23	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1442,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	312,23	--	937	--	62	857	1938
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	875	--		144	
25	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МПЗ-У	комплект	3	4303,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
35	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	1652,00	--	18172	--	18172	--	19626
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
42	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	8601,38	215,75	17203	432	12019	4730	23687
		НР - 98%; СП - 8%			2376,00	37,17	4752	74		1755	
43	2303-0301-0415 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики холодной воды турбинный СТВ-100, DN 100	шт.	2	167491,00	--	334982	--	334982	--	361781
		СП - 8%			--	--	--	--		26799	
44	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	61885,80	--	1423	--	195	1216	2851
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1228	--		211	
45	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	77618,99	--	543	--	94	444	1066
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	449	--		79	
46	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	83573,25	--	167	--	39	127	318
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	128	--		24	
47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	86,59	1,22	1992	28	157	1771	4063
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	1807	--		301	
48	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	107,46	1,22	967	11	249	693	1793
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	707	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8011281**	**16481**	**388876**	**145019**	**8218482**
							226879	**4750**	**7379044**	**62182**	

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Исполнительная сме та №13)

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41399,20	2725,27	41399	2725	1474	23151	69714
		НР - 61%; СП - 8%			37200,00	752,25	37200	752		5164	
50	Прайс-лист ТОО "TESCO"	Высоконапорный центробежный вертикальный насос производительностью Q=33 м3/час, напором H=69 м, N=11 кВт, n=2900 об/мин - Helix V 5203-1/16/E/KS	компл	3	1578631,90	--	4735896	--		--	4735896
					--	--	--	--	4735896	--	
51	ПРайс-лист стр.	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УОВ-15М-50Н, производительностью 50 м3/час, мощностью N=0,7 кВт	компл	1	3612478,57	--	3612479	--		--	3612479
					--	--	--	--	3612479	--	
		ТРУБЫ И АРМАТУРА									
52	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	442342,34	147953,46	3096	1036	56	2265	5790
		НР - 99%; СП - 8%			286273,00	40576,60	2004	284		429	
53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	336388,57	104556,69	7737	2405	71	5854	14678
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	5261	652		1087	
54	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	2689,00	--	19011	--	19011	--	20532
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
55	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	1676,00	--	38933	--	38933	--	42048
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
56	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1943,21	78,69	27205	1102	4582	21821	52948
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	21521	520		3922	
57	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	11	31990,00	--	351890	--	351890	--	380041
		СП - 8%			--	--	--	--		28151	
58	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	38670,00	--	116010	--	116010	--	125291
		СП - 8%			--	--	--	--		9281	
59	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2028,82	1332,89	6086	3999	--	3095	9916
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2088	1039		735	
60	2302-0302-3112 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x140x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5610,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
61	2302-0302-4727 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8262,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1376,76	905,21	22028	14483	--	11192	35878
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7545	3760		2658	
63	2302-0303-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3565,00	--	21390	--	21390	--	23101
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
64	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1959,00	--	15672	--	15672	--	16926
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
65	2302-0303-5433 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3041,00	--	6082	--	6082	--	6569
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем = 34шт									
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	34	1376,76	905,21	46810	30777	--	23783	76240
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	16033	7990		5647	
67	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1411,00	--	47974	--	47974	--	51812
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
68	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	34	2663,00	--	90542	--	90542	--	97785
		СП - 8%			--	--	--	--		7243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9229722**	**56527**	**733169**	**91161**	**9398684**
							91650	**14998**	**8348374**	**77802**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17617167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1122045		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15727419		
		- Накладные расходы	Тенге							236180	
		- Сметная прибыль	Тенге							139984	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								54 802,69
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								17 671 969,69
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								64 170,17
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								17 736 139,86
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								17 736 139,86
		на 2019год - 27%	Тенге								4 788 757,76
		на 2020год - 60%	Тенге								10 641 683,92
		на 2021год - 13%	Тенге								2 305 698,18
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								4 788 757,76
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								11 012 562,57
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								2 469 151,66
		Итого	Тенге								18 270 471,99
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								50 861,06
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								18 321 333,05
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								16 489 199,75

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								1 978 703,97
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**18 467 903,72**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Общестроительные работы"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Исполнительная смета №008											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	15,148836	25,99	25,99	394	394	--	106	540
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	147		40	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,148836	22,49	22,49	341	341	--	92	467
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	128		35	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +СЪЕЗД	м3 грунта	96,7033603	200,58	190,60	19397	18432	--	3776	25027
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	965	4279		1854	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4421258	1851,70	--	2670	--	--	1923	4960
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	2670	--		367	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ +СЪЕЗД	м3 грунта	92,0915406	17,96	17,96	1654	1654	--	446	2267
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	619		168	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4836934	732,78	--	6217	--	--	4476	11548
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	6217	--		855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,3532406	151,80	73,40	11591	5604	--	6098	19104
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	5987	2483		1415	
		ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2191,69	1135,73	6575	3407	1008	4007	11429
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	2160	1236		847	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-5-6=12шт)	м3	0,993	23705,00	--	23539	--	23539	--	25422
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4693,51	2690,34	18774	10761	2736	9904	30972
		НР - 106,2%; СП - 8%			1319,24	1012,24	5277	4049		2294	
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-5-6=12шт)	м3	2,716	22575,00	--	61314	--	61314	--	66219
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство армированного пояса толщиной 0,2м	м3	1,28	24286,27	1992,80	31086	2551	23475	4549	38486
		НР - 81,9%; СП - 8%			3952,80	386,27	5060	494		2851	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64613	243838,00	--	157551	--	157551	--	170155
		СП - 8%			--	--	--	--		12604	
		СТЕНЫ И ПОКРЫТИЕ									
14	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,41036	45899,57	16910,41	64735	23850	5936	28385	100570
		НР - 69%; СП - 8%			24780,00	4388,24	34949	6189		7450	
15	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,92352	263591,00	--	243432	--	243432	--	262906
		СП - 8%			--	--	--	--		19475	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06498	265860,00	--	17276	--	17276	--	18658
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
17	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2604	264077,00	--	68766	--	68766	--	74267
		СП - 8%			--	--	--	--		5501	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1615	221704,00	--	35805	--	35805	--	38670
		СП - 8%			--	--	--	--		2864	
19	1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и покрытия каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	42,3	1064,94	0,15	45047	6	2047	34825	86262

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 81%; СП - 8%			1016,40	--	42994	--		6390	
20	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	6	22495,00	--	134970	--	134970	--	145768
		СП - 8%			--	--	--	--		10798	
21	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	63,6	331,60	5,51	21090	350	177	18655	42925
		НР - 90%; СП - 8%			323,31	2,60	20563	165		3480	
22	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной (с двух сторон)	м2 потолков	21	32795,71	2,89	688710	61	682878	5220	749444
		НР - 90%; СП - 8%			274,82	1,36	5771	29		55514	
23	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	140,4	1448,00	--	203299	--	203299	--	219563
		СП - 8%			--	--	--	--		16264	
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ СВЕСЫ (АС-7)	м2 покрытия	1,9376	2904,13	13,76	5627	27	3647	1803	8024
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	1953	6		594	
		ПРОЕМЫ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	2,2464	2698,07	46,68	6061	105	1084	3390	10207
		НР - 69%; СП - 8%			2168,72	18,63	4872	42		756	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блоки дверные стальные наружные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,2464	53571,00	--	120342	--	--	--	120342
					--	--	--	--		--	
27	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		ПОЛЫ									
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	1	8745,59	1670,40	8746	1670	3995	3537	13265
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	3081	681		983	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	25523,42	7,68	12762	4	11018	1636	15549
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1740	--		1152	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	665,36	27,77	6654	278	3168	3139	10576
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	3208	132		783	
		ОТМОСТКА ШИР.750ММ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	1,44	21011,96	7,68	30257	11	25234	4711	37766
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	5012	--		2797	
32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	м2 покрытия	9,6	1208,38	68,07	11600	653	9549	1540	14191
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1398	240		1051	
33	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	9,6	212,46	3,60	2040	35	1809	199	2418
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	196	15		179	
		КРЫЛЬЦО									
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,92	240,16	30,49	461	59	271	143	652
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	131	21		48	
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	0,192	5460,62	962,20	1048	185	317	580	1759
		НР - 94%; СП - 8%			2843,49	371,70	546	71		130	
36	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ТОЛЩ.100ММ	м3	0,192	17968,35	1170,34	3450	225	3032	220	3963
		НР - 91%; СП - 8%			1005,89	252,26	193	48		294	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	м2 стяжки	1,92	732,01	27,77	1405	53	736	603	2169
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	616	25		161	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,92	208,64	9,44	401	18	368	22	457
		НР - 94%; СП - 8%			7,93	4,36	15	8		34	
39	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,92	139,91	3,48	269	7	28	222	530
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	234	2		39	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2393368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1733901		
		- Прочие затраты	Тенге				120342				
		- Накладные расходы	Тенге							144207	
		- Сметная прибыль	Тенге							168372	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								69 407,67
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 462 775,67
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								81 271,60
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 544 047,27
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 544 047,27
		на 2019год - 27%	Тенге								686 892,76

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2020год - 60%	Тенге								1 526 428,36
		на 2021год - 13%	Тенге								330 726,14
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								686 892,76
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 579 626,68
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								354 171,69
		Итого	Тенге								2 620 691,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								52 413,82
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 673 104,95
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								2 405 794,45
		НДС 12%	Тенге								288 695,33
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 694 489,79**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Электрооборудование и освещение"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-03-03										
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4697,42	2038,32	4697	2038	85	2372	7635
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574	720		566	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3220,61	118,50	6441	237	1324	3557	10798
		НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	4880	60		800	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1720,56	25,52	8603	128	2375	4392	14034
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100	--		1040	
4	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	--	10131	--	10131	--	10941
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
5	2307-0204-0908 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
7	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
8	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
10	Прайс-лист стр.	Шкаф управления ШУ на 2 насоса воды SK 712/w-2-15(33A)	шт	1	1758368,07	--	1758368	--		--	1758368
					--	--	--	--	1758368	--	
11	Прайс-лист стр.	Сигнальный датчик недостатка воды 50 м IMMERSION PROBE 50M	шт	2	77804,73	--	155609	--		--	155609
					--	--	--	--	155609	--	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1484,60	179,60	1485	180	18	970	2651
		НР - 72%; СП - 8%			1287,00	60,18	1287	60		196	
13	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
		АВТОМАТИЗАЦИЯ									
14	1310-0412-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65001,42	--	65001	--	5529	36278	109382
		НР - 61%; СП - 8%			59472,00	--	59472	--		8102	
15	Прайс-лист стр.	Система дистанционного мониторинга технологического процесса СДМ-ТП1/2	компл	1	3896200,00	--	3896200	--		--	3896200
					--	--	--	--	3896200	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5961340**	**9621**	**51121**	**60899**	**6039205**
							90420	**3248**	**5810178**	**16966**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
16	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2325,10	848,04	2325	848	203	1292	3906
		НР - 72%; СП - 8%			1274,13	520,33	1274	520		289	
17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1829,92	735,49	1830	735	130	1041	3101
		НР - 72%; СП - 8%			965,25	480,61	965	481		230	
18	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	10481,00	--	10481	--	10481	--	11319
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
19	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
20	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
21	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	205,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
22	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь E27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
23	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,2	578,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
24	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	474,51	4,42	949	9	13	669	1747
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,20	927	2		129	
25	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	435,02	3,54	870	7	14	613	1602
		НР - 72%; СП - 8%			424,71	0,90	849	2		119	
26	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1356,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
27	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
28	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
29	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510,00	--	13020	--	13020	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	315,96	146,66	17694	8213	2543	6723	26371
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	6938	2399		1953	
31	2306-0128-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1295062,00	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
32	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	334326,00	--	2340	--	2340	--	2528
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
33	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	260486,00	--	5210	--	5210	--	5626
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
34	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	168497,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
35	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,014	164960,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (стоимость провода ВПП6 комплектно с насосами)	м	52	93,13	1,76	4843	91	1008	2718	8166
		НР - 72%, СП - 8%			72,00	0,60	3744	31		605	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (стоимость провода ВПП6 комплектно с насосами)	м трассы	368	583,36	34,72	214677	12775	60590	103738	343887
		НР - 72%; СП - 8%			384,00	7,52	141312	2768		25473	
38	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	108	600,60	54,52	64865	5888	21393	27575	99836
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	37584	715		7395	
39	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	34	401,00	--	13634	--	13634	--	14725
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
40	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	74	125,00	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
41	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы однолапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	9	227,00	--	2043	--	2043	--	2206
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
42	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9	192,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
43	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	473,20	23,17	8518	417	4645	2562	11967
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	3456	103		886	
44	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	527,92	4,43	5279	44	555	3376	9348
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	4680	9		692	
45	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	183705,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**404543**	**29029**	**173787**	**150307**	**599240**
							201730	**7031**	**--**	**44387**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6638445**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224908		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5810178		
		- Накладные расходы	Тенге							211206	
		- Сметная прибыль	Тенге							61353	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								24 019,74
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								6 662 464,74
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								28 125,46
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								6 690 590,21
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								6 690 590,21
		на 2019год - 27%	Тенге								1 806 459,36
		на 2020год - 60%	Тенге								4 014 354,12
		на 2021год - 13%	Тенге								869 776,73

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 806 459,36
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								4 154 260,39
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								931 436,16
		Итого	Тенге								6 892 155,90
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								21 639,56
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								6 913 795,46
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								6 222 415,91
		НДС 12%	Тенге								746 689,91
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**6 969 105,82**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №37
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ (Локальная смета №02-04)									
		ВОДОВОД В9 И ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД (ПД)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	123	25,99	25,99	3196	3196	--	862	4383
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	1197		325	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	123	22,49	22,49	2766	2766	--	746	3794
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	1036		281	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	447,4125	200,58	190,60	89743	85277	--	17470	115790
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	4466	19798		8577	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,8375	1851,70	--	25623	--	--	18448	47597
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	25623	--		3526	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	2,55	7,94	7,94	20	20	--	5	28
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	8		2	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ =25,5М, Н=0,14+0,3М	м3 грунта	10,827657	732,78	--	7934	--	--	5713	14739
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	7934	--		1092	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	383,2833378	17,96	17,96	6882	6882	--	1856	9437
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2578		699	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,0670375	732,78	--	19101	--	--	13753	35483
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	19101	--		2628	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	383,2833378	151,80	73,40	58184	28131	--	30613	95900
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	30052	12466		7104	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	38,5219676	220,28	212,50	8485	8186	3	1725	11028
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	296	2100		817	
11	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	73,1917385	77,00	--	5636	--		--	6087
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0125	772048,10	233772,86	9651	2922	613	6991	17973
		НР - 99%; СП - 8%			489240,00	75661,71	6116	946		1331	
15	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,625	2689,00	--	33949	--	33949	--	36665
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
16	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0006	779623,82	300956,82	468	181	--	334	866
		НР - 99%; СП - 8%			478667,00	84329,50	287	51		64	
17	2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	7225,00	--	4378	--	4378	--	4729
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1014,77	26,23	4059	105	89	3875	8569
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	3865	50		635	
23	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
24	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	1	5838,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01396	984964,01	503138,37	13750	7024	261	8323	23839
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	6465	1942		1766	
26	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.125Х100ММ	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
27	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.125Х50ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=1ШТ	т	0,0043	341001,00	--	1466	--	1466	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
28	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.100Х20ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=3ШТ	т	0,00516	341001,00	--	1760	--	1760	--	1900
		СП - 8%			--	--	--	--		141	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.125Х100ММ	шт.	1	1579,00	--	1579	--	1579	--	1705
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
37	2302-0302-2412 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 71° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3886,00	--	3886	--	3886	--	4197
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
41	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	61885,80	--	2228	--	305	1903	4462
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1923	--		331	
42	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	83573,25	--	2131	--	497	1618	4049
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	1634	--		300	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 1ШТ									
67	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,9613154	200,58	190,60	3603	3423	--	701	4648
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	179	795		344	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3199216	1851,70	--	592	--	--	427	1100
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	592	--		82	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8140336	17,96	17,96	176	176	--	48	242
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	66		18	
70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,0904482	732,78	--	799	--	--	575	1484
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	799	--		110	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,8140336	151,80	73,40	1490	720	--	784	2456
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	769	319		182	
72	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	7,3767552	220,28	212,50	1625	1568	--	330	2112
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	57	402		156	
73	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	14,015835	77,00	--	1079	--		--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
74	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,805	35813,04	9087,07	64643	16402	18660	35553	108211
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	29581	6331		8016	
75	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,314	14101,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
77	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
78	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
79	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
82	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
83	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
84	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,805	270,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
85	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
86	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
87	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
		Опоры под задвижки									
90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00124	319504,76	2182,76	396	3	--	359	816
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	393	1		60	
91	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	236184,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
92	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0025	126233,85	1888,65	316	5	32	193	550
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	279	1		41	
93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	537,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,088	14413,00	--	1268	--	1268	--	1370
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Отмостка колодцев									
95	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	598,13	125,93	6388	1345	2401	3307	10470
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	2642	420		776	
96	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1415,75	2,82	15120	30	13277	1969	18457
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	1813	10		1867	
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ТРУБОПРОВОД (В1)									
		Отмостка колодцев									
222	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
223	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД (ПР)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
224	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	91	25,99	25,99	2365	2365	--	638	3243
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	886		240	
225	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	91	22,49	22,49	2047	2047	--	552	2807
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	767		208	
226	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ Н=1,6-0,5=1,1М	м3 грунта	134,442	200,58	190,60	26967	25625	--	5250	34794
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	1342	5949		2577	
227	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,158	1851,70	--	7699	--	--	5544	14302
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	7699	--		1059	
228	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	5,7	7,94	7,94	45	45	--	12	62
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	17		5	
229	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	22,8285855	732,78	--	16728	--	--	12044	31075
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	16728	--		2302	
230	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,056872	17,96	17,96	2389	2389	--	644	3276

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	895		243	
231	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4980969	732,78	--	2563	--	--	1846	4762
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2563	--		353	
232	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,056872	151,80	73,40	20198	9766	--	10627	33292
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	10433	4328		2466	
233	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	26,4835544	220,28	212,50	5834	5628	2	1186	7582
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	204	1444		562	
234	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	50,3187533	77,00	--	3875	--		--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
237	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	336388,57	104556,69	19174	5960	177	14507	36375
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	13037	1616		2694	
238	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,57	708,00	--	40760	--	40760	--	44020
		СП - 8%			--	--	--	--		3261	
239	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	1476790,75	39262,56	19198	510	15490	3176	24164
		НР - 99%; СП - 8%			246000,00	785,34	3198	10		1790	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (СП)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
260	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	144,3	25,99	25,99	3750	3750	--	1011	5142
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	1405		381	
261	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	144,3	22,49	22,49	3245	3245	--	875	4450
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	1216		330	
262	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ H=2,7-0,5=2,2М	м3 грунта	391,1622	200,58	190,60	78460	74556	--	15274	101233
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	3905	17309		7499	
263	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,0978	1851,70	--	22401	--	--	16129	41613
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	22401	--		3082	
264	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ H=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	6,1	7,94	7,94	48	48	--	13	66
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	18		5	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
265	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	24,4305915	732,78	--	17902	--	--	12890	33255
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	17902	--		2463	
266	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	392,9444095	17,96	17,96	7055	7055	--	1903	9675
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2643		717	
267	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,3714344	732,78	--	7600	--	--	5472	14118
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	7600	--		1046	
268	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	392,9444095	151,80	73,40	59650	28840	--	31385	98318
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	30810	12780		7283	
269	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	30,5864354	220,28	212,50	6737	6500	2	1370	8756
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	235	1667		649	
270	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	58,1142273	77,00	--	4475	--		--	4833
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
273	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	336388,57	104556,69	20520	6378	190	15525	38928
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	13952	1729		2884	
274	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	708,00	--	43620	--	43620	--	47109
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
279	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ ДИАМ.100ММ. Установка	т фасонных частей	0,0952	1325965,01	503138,37	126232	47899	34245	56760	197631
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	44088	13245		14639	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
281	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	31,5222388	200,58	190,60	6323	6008	--	1231	8158
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	315	1395		604	
282	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5614648	1851,70	--	1040	--	--	749	1931
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1040	--		143	
283	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,3539104	17,96	17,96	312	312	--	84	427
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	117		32	
284	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9282122	732,78	--	1413	--	--	1017	2625
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1413	--		194	
285	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,3539104	151,80	73,40	2634	1274	--	1386	4342
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1361	564		322	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
286	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	12,801581	220,28	212,50	2820	2720	1	573	3665
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	99	698		271	
287	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	24,3230038	77,00	--	1873	--		--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
288	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	4,1	35813,04	9087,07	146833	37257	42385	80757	245797
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	67191	14381		18207	
289	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
290	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
292	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	17946,00	--	53838	--	53838	--	58145
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
293	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
294	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
295	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23722,00	--	47444	--	47444	--	51240
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
296	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
297	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4349,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
298	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
299	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
300	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,1	270,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
301	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
302	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-7=2ШТ, С-1=1ШТ	т	0,06	544348,00	--	32661	--	32661	--	35274
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
303	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	626,37	--	1090	--	84	805	2046
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	1006	--		152	
		Отмостка колодцев									
304	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
305	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		ТРУБОПРОВОД ОТВОДА РАССОЛА (К3)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
306	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,5М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	26,825	25,99	25,99	697	697	--	188	956
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	261		71	
307	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	26,825	22,49	22,49	603	603	--	163	827
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	226		61	
308	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ Н=2,7-0,5=2,2М	м3 грунта	72,71605	200,58	190,60	14586	13860	--	2839	18819
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	726	3218		1394	
309	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,24895	1851,70	--	4164	--	--	2998	7736
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	4164	--		573	
310	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	1,45	7,94	7,94	12	12	--	3	16
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	4		1	
311	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ Н=0,11+0,3М	м3 грунта	5,8072718	732,78	--	4255	--	--	3064	7905
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	4255	--		586	
312	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,21675	17,96	17,96	1279	1279	--	345	1753
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	479		130	
313	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,21675	151,80	73,40	10811	5227	--	5688	17819
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	5584	2316		1320	
314	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	3,5090218	220,28	212,50	773	746	--	157	1005
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	27	191		74	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
315	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	6,6671413	77,00	--	513	--		--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ТРУБОПРОВОД									
316	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	336388,57	104556,69	4878	1516	45	3690	9253
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	3317	411		685	
317	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,645	708,00	--	10369	--	10369	--	11198
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1615523**	**474757**	**686476**	**485185**	**2268772**
							436839	**143368**	**--**	**168061**	
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ (Исполнительная смета №012)									
		ВОДОВОД В9 И ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД (ПД)									
362	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,103	336388,57	104556,69	34648	10769	320	26214	65731
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	23559	2920		4869	
363	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	104,03	1676,00	--	174354	--	174354	--	188303
		СП - 8%			--	--	--	--		13948	
364	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	61885,80	--	6374	--	873	5446	12766
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	5501	--		946	
365	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1943,21	78,69	7773	315	1309	6235	15128
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	6149	149		1121	
366	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	17588,00	--	70352	--	70352	--	75980
		СП - 8%			--	--	--	--		5628	
367	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1376,76	905,21	20651	13578	--	10492	33635
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7073	3525		2491	
368	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1411,00	--	11288	--	11288	--	12191
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
369	2302-0303-5833 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3041,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
370	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1932,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
371	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2028,82	1332,89	10144	6664	--	5158	16527
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	3480	1731		1224	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
372	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3277,00	--	16385	--	16385	--	17696
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
373	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,9226308	200,58	190,60	7205	6847	--	1403	9297
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	359	1590		689	
374	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6398432	1851,70	--	1185	--	--	653	2201
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1185	--		163	
375	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6280672	17,96	17,96	352	352	--	95	483
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	132		36	
376	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,1808964	732,78	--	1598	--	--	1151	2969
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1598	--		220	
377	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6280672	151,80	73,40	2980	1441	--	1568	4911
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1539	638		364	
378	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	14,7535104	220,28	212,50	3250	3135	1	661	4224
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	114	804		313	
379	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	28,03167	77,00	--	2158	--		--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
380	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,61	35813,04	9087,07	129285	32804	37320	71105	216422
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	59161	12662		16031	
381	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
382	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
383	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
384	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
385	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
386	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
387	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
388	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
389	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
390	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
391	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
392	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
393	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		Крышка деревянная К2 = 2шт									
394	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	0,643072	3617,14	121,21	2326	78	2124	141	2664
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	124	32		197	
395	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	0,643072	305,28	2,58	196	2	174	19	232
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	20	1		17	
		Опоры под задвижки									
396	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00496	319504,76	2182,76	1585	11	--	1436	3263
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	1574	4		242	
397	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	236184,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
398	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01	126233,85	1888,65	1262	19	126	774	2199
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	1117	4		163	
399	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
400	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,352	14413,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Отмостка колодцев									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
401	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
402	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ОТВОДЯЩИЙ (ВСАСЫВАЮЩИЙ) ТРУБОПРОВОД (ОТ)									
403	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	336388,57	104556,69	42049	13070	388	31813	79771
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	28591	3544		5909	
404	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	1676,00	--	211595	--	211595	--	228523
		СП - 8%			--	--	--	--		16928	
405	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	61885,80	--	7736	--	1060	6609	15492
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	6676	--		1148	
406	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1943,21	78,69	7773	315	1309	6235	15128
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	6149	149		1121	
407	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	17588,00	--	70352	--	70352	--	75980
		СП - 8%			--	--	--	--		5628	
408	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1376,76	905,21	20651	13578	--	10492	33635
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	7073	3525		2491	
409	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1411,00	--	11288	--	11288	--	12191
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
410	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1932,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
411	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2028,82	1332,89	6086	3999	--	3095	9916
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2088	1039		735	
412	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3277,00	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 2ШТ									
413	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,9226308	200,58	190,60	7205	6847	--	1403	9297
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	359	1590		689	
414	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6398432	1851,70	--	1185	--	--	853	2201
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1185	--		163	
415	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6280672	17,96	17,96	352	352	--	95	483

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	132		36	
416	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,1808964	732,78	--	1598	--	--	1151	2969
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1598	--		220	
417	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6280672	151,80	73,40	2980	1441	--	1568	4911
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1539	638		364	
418	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	14,7535104	220,28	212,50	3250	3135	1	661	4224
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	114	804		313	
419	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	28,03167	77,00	--	2158	--		--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
420	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство/ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,61	35813,04	9087,07	129285	32804	37320	71105	216422
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	59161	12662		16031	
421	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	0,628	14101,00	--	8855	--	8855	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
422	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	15028,00	--	30056	--	30056	--	32460
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
423	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
424	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
425	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
426	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
427	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
428	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
429	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
430	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
431	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
432	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
433	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		Крышка деревянная К2 = 2шт									
434	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	0,643072	3617,14	121,21	2326	78	2124	141	2664
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	124	32		197	
435	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	0,643072	305,28	2,58	196	2	174	19	232
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	20	1		17	
		Отмостка колодцев									
436	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
437	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ТРУБОПРОВОД (В1)									
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 1ШТ (ЗАМЕНА КВАДРАТНОГО КОЛОДЦА 2500х2500мм)									
		Отмостка колодцев									
469	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2,68	598,13	125,93	1603	337	603	830	2627
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	663	105		195	
470	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,68	1415,75	2,82	3794	8	3331	494	4632
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	455	3		343	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (СП)									
471	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,136	336388,57	104556,69	45749	14220	422	34613	86791
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	31107	3856		6429	
472	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	137,36	1676,00	--	230215	--	230215	--	248633
		СП - 8%			--	--	--	--		18417	
473	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	61885,80	--	8416	--	1153	7191	16856
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	7263	--		1249	
474	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1943,21	78,69	11659	472	1964	9352	22692

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	9223	223		1681	
475	2304-0101-1010 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	17588,00	--	105528	--	105528	--	113970
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
476	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1376,76	905,21	31665	20820	--	16088	51574
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	10846	5405		3820	
477	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1411,00	--	16932	--	16932	--	18287
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
478	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1932,00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
479	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2028,82	1332,89	12173	7997	--	6190	19832
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	4176	2077		1469	
480	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3277,00	--	19662	--	19662	--	21235
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
		Опоры под задвижки									
483	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00744	319504,76	2182,76	2377	16	--	2154	4894
		НР - 91%; СП - 8%			317322,00	900,93	2361	7		363	
484	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00744	236184,00	--	1757	--	1757	--	1898
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
485	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,015	126233,85	1888,65	1894	28	191	1161	3298
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	1675	7		244	
486	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
487	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,528	14413,00	--	7610	--	7610	--	8219
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
		Отмостка колодцев									
488	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	598,13	125,93	3206	675	1205	1660	5255
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1326	211		389	
489	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,36	1415,75	2,82	7588	15	6663	988	9263
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	910	5		686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2133270**	**197604**	**1627848**	**355442**	**2687810**
							303496	**60639**	--	**199096**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4956582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				740334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2314324		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				21767				
		- Накладные расходы	Тенге							840627	
		- Сметная прибыль	Тенге							367157	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								143 740,88
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								5 100 322,88
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								168 310,65
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								5 268 633,53
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								5 268 633,53
		на 2019год - 27%	Тенге								1 422 531,05
		на 2020год - 60%	Тенге								3 161 180,12
		на 2021год - 13%	Тенге								684 922,36
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 422 531,05
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								3 271 351,99
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								733 477,26
		Итого	Тенге								5 427 360,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								108 547,21
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								5 535 907,51
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								4 982 316,76
		НДС 12%	Тенге								597 878,01
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**5 580 194,77**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Технологическое оборудование"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №38
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН = 2ШТ									
1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	106061,13	39767,56	212122	79535	14597	88450	324618
		НР - 61%; СП - 8%			58995,00	13505,10	117990	27010		24046	
2	Прайс-лист стр.	Насос погружной Xiro SPI 6/45-07-A1/X16-11-B1	компл	2	1451851,34	--	2903703	--		--	2903703
					--	--	--	--	2903703	--	
5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	1	2489,23	--	2489	--	2197	286	2997
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	292	--		222	
6	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	8264,32	114,87	8264	115	7034	1129	10145
		НР - 98%; СП - 8%			1115,10	37,17	1115	37		751	
		ДЕТАЛИ									
20	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая ГОСТ 7338-90/ ПРОКЛАДКА=2ШТ	кг	0,104	1252,00	--	130	--	130	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
21	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ КОЛЬЦО=1ШТ	т	0,0124	341001,00	--	4228	--	4228	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
22	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА=1ШТ	кг	0,016	1252,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025792	499538,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
24	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79/ КОЛЬЦО 3.10-320-58-2-2=1ШТ	кг	0,0515	418,00	--	22	--	22	--	23

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3133026**	**79650**	**30274**	**89865**	**3248426**
							119397	**27047**	**2903703**	**25535**	
		РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ									
40	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6749,10	158,06	6749	158	4575	2000	9449
		НР - 98%; СП - 8%			2016,00	24,78	2016	25		700	
42	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
43	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	1	371,70	--	372	--	--	227	646
		НР - 61%; СП - 8%			371,70	--	372	--		48	
44	2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	48656,00	--	48656	--	48656	--	52548
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
46	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2544,00	--	20352	--	20352	--	21980
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
47	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
48	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	904,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
49	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**86470**	**158**	**83924**	**2227**	**95791**
							2388	**25**	--	**7095**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3344217**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27072			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114198		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2903703		
		- Накладные расходы	Тенге							92092	
		- Сметная прибыль	Тенге							32630	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								12 774,91
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 356 991,91
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								14 958,53
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 371 950,44
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 371 950,44

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								910 426,62
		на 2020год - 60%	Тенге								2 023 170,26
		на 2021год - 13%	Тенге								438 353,56
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								910 426,62
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 093 680,78
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								469 428,92
		Итого	Тенге								3 473 536,32
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								11 396,67
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								3 484 932,99
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 136 439,69
		НДС 12%	Тенге								376 372,76
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**3 512 812,45**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"акимата Федоровского района"

Муратова К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Тантабаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

Абуов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Сети водопровода площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №39
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. (Локальная смета №02-05)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	55,86	25,99	25,99	1452	1452	--	392	1991
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	544		147	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,86	22,49	22,49	1256	1256	--	339	1723
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	471		128	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	356,475	200,58	190,60	71502	67944	--	13919	92256
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	3558	15774		6834	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	11,025	1851,70	--	20415	--	--	14699	37923
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	20415	--		2809	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	3	7,94	7,94	24	24	--	6	33
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	9		2	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ =25,5М, Н=0,18+0,3М	м3 грунта	13,63698	732,78	--	9993	--	--	7195	18563
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	9993	--		1375	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	297,8686725	17,96	17,96	5348	5348	--	1442	7334
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2003		543	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,7631858	732,78	--	10085	--	--	7261	18735
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	10085	--		1388	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	297,8686725	151,80	73,40	45217	21862	--	23791	74529
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	23355	9688		5521	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	39,2311617	220,28	212,50	8642	8337	3	1757	11231
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	302	2139		832	
11	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	74,5392073	77,00	--	5740	--		--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
12	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	491221,90	108643,10	9333	2064	297	7626	18316
		НР - 99%; СП - 8%			366930,00	38513,59	6972	732		1357	
13	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	1610,00	--	30712	--	30712	--	33169
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	536763,36	192152,75	16103	5765	394	11416	29721
		НР - 99%; СП - 8%			331474,00	52919,93	9944	1588		2202	
15	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4459,00	--	135108	--	135108	--	145916
		СП - 8%			--	--	--	--		10809	
26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1014,77	26,23	3044	79	66	2907	6427
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	2899	37		476	
27	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00919	984964,01	503138,37	9052	4624	172	5479	15694
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	4256	1279		1162	
29	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
30	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМ.80Х15ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=3ШТ	т	0,00309	341001,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
32	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
34	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	779,56	51,84	3118	207	186	2698	6281

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			681,26	--	2725	--		465	
36	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
39	2302-0302-8014 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3502,00	--	3502	--	3502	--	3782
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1014,77	26,23	1015	26	23	969	2142
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	966	12		159	
41	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	1	5838,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	984964,01	503138,37	4334	2214	82	2623	7514
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	2038	612		557	
43	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМ.150Х50ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=1ШТ	т	0,0044	341001,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	1476790,75	39262,56	28059	746	22639	4642	35317
		НР - 99%; СП - 8%			246000,00	785,34	4674	15		2616	
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,5	603,16	65,58	7539	820	3325	2874	11247
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	3394	387		833	
46	2111-0403-0618 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	13,75	4867,00	--	66921	--	66921	--	72275
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
47	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,019	58188,29	--	1106	--	91	1005	2279
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1015	--		169	
48	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	98079,97	--	2942	--	1019	1903	5233
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	1923	--		388	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 1ШТ									
49	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	18,3523454	200,58	190,60	3681	3498	--	717	4750
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	183	812		352	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	0,3268866	1851,70	--	605	--	--	436	1124

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	605	--		83	
51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,63584	17,96	17,96	191	191	--	52	262
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	72		19	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,18176	732,78	--	866	--	--	623	1609
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	866	--		119	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,63584	151,80	73,40	1615	781	--	849	2661
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	834	346		197	
54	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	6,861632	220,28	212,50	1511	1458	--	307	1964
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	53	374		146	
55	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	13,0371007	77,00	--	1004	--		--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,885	18941,62	8970,40	35705	16909	792	24339	64848
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	18004	6581		4804	
57	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/ ПОДГОТОВКА	м3	0,314	1474,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
59	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
62	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
64	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
66	ТССЦ РК 8.04-08-2018,В.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,885	270,00	--	509	--	509	--	550

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
67	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-6	т	0,02352	544348,00	--	12803	--	12803	--	13827
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
69	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,68208	626,37	--	427	--	33	315	802
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	394	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**694603**	**146509**	**411423**	**143280**	**904921**
							129925	**43709**	--	**67034**	
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. (Исполнительная смета №015)									
		ТРУБОПРОВОД									
79	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	336388,57	104556,69	11437	3555	105	8653	21698
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	7777	964		1607	
80	2301-0501-1411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	1349,00	--	46325	--	46325	--	50031
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
81	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2028,82	1332,89	8115	5332	--	4127	13221
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2784	1385		979	
82	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1180,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1376,76	905,21	19275	12673	--	9793	31393
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	6602	3290		2325	
84	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
85	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1064,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
86	2302-0303-5418 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	947,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
87	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1267,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
88	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2111,66	52,46	2112	52	215	1851	4280
		НР - 99%; СП - 8%			1845,18	24,78	1845	25		317	
89	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924,00	--	44924	--	44924	--	48518
		СП - 8%			--	--	--	--		3594	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1899,29	78,69	9496	393	1637	7576	18438
		НР - 99%; СП - 8%			1493,28	37,17	7466	186		1366	
91	2304-0102-2303 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24627,00	--	98508	--	98508	--	106389
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	
92	2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	33394,00	--	33394	--	33394	--	36066
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 2,0м									
93	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	24,8296393	220,64	209,66	5478	5206	--	1066	7068
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	273	1209		524	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4422582	2222,04	--	983	--	--	708	1825
		НР - 72%; СП - 8%			2222,04	--	983	--		135	
95	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,659403	17,96	17,96	227	227	--	61	312
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	85		23	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4066003	732,78	--	1031	--	--	742	1915
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1031	--		142	
97	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,659403	151,80	73,40	1922	929	--	1011	3167
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	993	412		235	
98	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	11,2058941	220,28	212,50	2468	2381	1	502	3208
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	86	611		238	
99	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	21,2911988	77,00	--	1639	--		--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
100	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490,00	--	26490	--	26490	--	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
101	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17408,00	--	17408	--	17408	--	18801
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
102	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27394,00	--	27394	--	27394	--	29586
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
103	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27394,00	--	27394	--	27394	--	29586
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
104	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722,00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
106	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
107	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
108	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
109	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
110	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0675	32532,76	2145,96	2196	145	1655	396	2799
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	396	30		207	
111	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		Колодцы диаметром 1500м на скважины = 2шт									
112	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	34,9320212	220,64	209,66	7707	7324	--	1500	9944
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	384	1700		737	
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6221988	2222,04	--	1383	--	--	995	2568
		НР - 72%; СП - 8%			2222,04	--	1383	--		190	
114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,852248	17,96	17,96	356	356	--	96	489
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	134		36	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,2058054	732,78	--	1616	--	--	1164	3003
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1616	--		222	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,852248	151,80	73,40	3014	1457	--	1586	4967
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1557	646		368	
117	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	13,4961666	220,28	212,50	2973	2868	1	605	3864
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	104	736		286	
118	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	25,6427164	77,00	--	1974	--		--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
119	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,01	18941,62	8970,40	57014	27001	1264	38866	103550
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	28749	10509		7670	
120	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/ ПОДГОТОВКА	м3	0,353564	1474,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
121	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,707128	8745,59	1670,40	6184	1181	2824	2501	9380
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	2179	482		695	
122	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
123	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
124	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
125	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
126	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
127	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
128	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
129	ТССЦ РК 8.04-08-2018.2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
130	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
132	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ = 4шт									
133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,75128	852,17	20,79	38136	930	25632	10867	52923
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	11574	111		3920	
		Отмостка водопроводных колодцев									
134	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
135	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		Опоры под задвижки									
136	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОД ЗАДВИЖКИ	м3	0,31	14413,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**807964**	**72699**	**650302**	**98380**	**978854**
							81351	**22728**	--	**72510**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1883775**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211276				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1061725		
		- Перевозка грузов	Тенге				10357				
		- Накладные расходы	Тенге							241660	
		- Сметная прибыль	Тенге							139544	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								54 629,48
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 938 404,48
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								63 967,35
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 002 371,82
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 002 371,82
		на 2019год - 27%	Тенге								540 640,39
		на 2020год - 60%	Тенге								1 201 423,09
		на 2021год - 13%	Тенге								260 308,34
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								540 640,39
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 243 294,49
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								278 761,88
		Итого	Тенге								2 062 696,76
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								41 253,94
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 103 950,70
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								1 893 555,63
		НДС 12%	Тенге								227 226,68

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 120 782,30**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Резервуар емкостью 300 м3 (2 шт)"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №40
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 м3 (2шт) (Локальная смета №02-08-01)											
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ (ПОС,СТР.16)									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство/ ПРИГРУЗКА	м3 основания	12	2746,16	154,74	32954	1857	19457	12039	48592
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	11640	520		3599	
6	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	12769,33	7254,23	3065	1741	--	2258	5749
		НР - 118%; СП - 8%			5515,09	2458,44	1324	590		426	
7	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12607,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
8	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	216	353,00	353,00	76248	76248		--	82348
		СП - 8%			--	260,00	--	56160		6100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**124873**	**79846**	**32064**	**14297**	**150305**
							12964	**57270**	--	**11134**	
РАЗДЕЛ 2. Исполнительная смета №004											
		Земляные работы									
120	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (подвозка суглинка)	м3 грунта	1124,04	157,14	149,60	176636	168151	124	31202	224466
		НР - 64,8%; СП - 8%			7,44	35,40	8361	39791		16627	
121	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2169,36	47,00	--	101960	--		--	110117
		СП - 8%			--	--	--	--		8157	
122	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (подача суглинка из отвала для обваловки)	м3 грунта	1124,04	111,72	106,65	125582	119884	--	20065	157299

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 64,8%; СП - 8%			5,07	22,48	5698	25267		11652	
123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (щбвалование с тромбованием)	м3 грунта	855,72	804,82	--	688697	--	--	446276	1225771
		НР - 64,8%; СП - 8%			804,82	--	688697	--		90798	
124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обваловка)	м3 грунта	268,32	34,30	34,30	9204	9204	--	2075	12182
		НР - 64,8%; СП - 8%			--	11,94	--	3203		902	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	268,32	151,80	73,40	40732	19693	--	19288	64821
		НР - 64,8%; СП - 8%			78,41	32,52	21038	8727		4802	
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1124,04	79,61	68,05	89483	76493	3034	17461	115500
		НР - 64,8%; СП - 8%			8,86	15,12	9956	16991		8556	
127	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	117,204	27,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
128	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	419,04	103,70	--	43454	--	--	28158	77342
		НР - 64,8%; СП - 8%			103,70	--	43454	--		5729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1278914**	**393425**	**6323**	**564525**	**1990916**
							777205	**93979**	**--**	**147476**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2141221**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				790168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					473271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38387		
		- Перевозка грузов	Тенге				101960				
		- Накладные расходы	Тенге							578822	
		- Сметная прибыль	Тенге							158610	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								62 095,41
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 203 316,41
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								72 709,44
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 276 025,85
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 276 025,85
		на 2019год - 27%	Тенге								614 526,98
		на 2020год - 60%	Тенге								1 365 615,51
		на 2021год - 13%	Тенге								295 883,36
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								614 526,98
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 413 209,26
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								316 858,86
		Итого	Тенге								2 344 595,10
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								46 891,90
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 391 487,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								2 152 338,30
		НДС 12%	Тенге								258 280,60
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 410 618,89**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Установка очистки воды"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №41
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. (Локальная смета №02-09-01)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,2468353	200,58	190,60	8073	7671	--	1572	10416
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	402	1781		772	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7168648	1851,70	--	1327	--	--	956	2466
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1327	--		183	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,62382	17,96	17,96	119	119	--	32	163
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	45		12	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,73598	732,78	--	539	--	--	388	1002
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	539	--		74	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,6039	220,28	212,50	7402	7141	2	1505	9620
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	259	1832		713	
7	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	63,84741	77,00	--	4916	--		--	5310
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22377**	**14931**	**2**	**4453**	**28977**
							2527	**3657**	**--**	**2147**	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ. (Исполнительная смета № 010)											
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	3323,81	1797,32	63152	34149	9099	38248	109513
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	19904	12510		8112	
17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,944	23705,00	--	259428	--	259428	--	280182
		СП - 8%			--	--	--	--		20754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**322580**	**34149**	**268527**	**38248**	**389695**
							19904	**12510**	**--**	**28866**	

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (Локальная смета №02-09-02)

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
18	1337-0102-0111 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 13 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	411658,57	135549,97	411659	135550	18397	176992	635742
					257712,00	32438,14	257712	32438		47092	
19	Прайс-лист стр.22	Установка очистки воды комбинированная "ДВУ10-22"	компл	1	54078750,00	--	54078750	--		--	54078750
					--	--	--	--	54078750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54490409**	**135550**	**18397**	**176992**	**54714492**
							257712	**32438**	**54078750**	**47092**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**55133164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280143				
		- Затраты на эксплуатацию маши	Тенге					184630			
		- в том числе зарплата машинисто	Тенге					48606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						286926		
		- Перевозка грузо	Тенге				4916				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54078750		
		- Накладные расходь	Тенге							219693	
		- Сметная прибыль	Тенге							78105	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								30 578,01
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								55 163 742,01
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								35 804,74
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								55 199 546,74
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								55 199 546,74
		на 2019год - 27%	Тенге								14 903 877,62
		на 2020год - 60%	Тенге								33 119 728,05
		на 2021год - 13%	Тенге								7 175 941,08
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,(	Тенге								14 903 877,62
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,034851	Тенге								34 274 000,25
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,070891	Тенге								7 684 651,43
		Итого	Тенге								56 862 529,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								56
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								51
		НДС 12%	Тенге								6
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**57**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	30 578.01
Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге	55 163 742.01
Итого с доп затратами на производство в зимнее время	Тенге	35 804.74
Итого сметная стоимость, в том числе	Тенге	55 199 546.74
на 2019год - 27%	Тенге	55 199 546.74
на 2020год - 60%	Тенге	14 903 877.62
на 2021год - 13%	Тенге	33 119 728.05
Итого в текущих ценах на 2019г к=1.0	Тенге	7 175 941.08
Итого в текущих ценах на 2020г к=1.034851	Тенге	14 903 877.62
Итого в текущих ценах на 2020г к=1.070891	Тенге	34 274 000.25
Итого	Тенге	7 684 651.43
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	56 862 529.30
Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге	55 675.59
Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге	56 918 204.89
НДС 12%	Тенге	51 226 384.40
Итого по акту с НДС	**Тенге**	6 147 166.13
		57 373 550.53

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель [illegible]

градостроительства [illegible] Федоровского района"

_____ [illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Чукамбеднев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №42

на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Исполнительная смета №017									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.									
		ПОЛЫ									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56	3247,38	70,92	181853	3971	113892	61824	263171
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	63990	1780		19494	
2	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,8	548,94	1,57	32278	93	15255	15955	52091
		НР - 94%; СП - 8%			287,92	0,74	16930	44		3859	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**315262**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1823			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129147		
		- Накладные расходы	Тенге							77779	
		- Сметная прибыль	Тенге							23353	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								9 142,60
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								324 404,60
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								10 705,35
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								335 109,95
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								335 109,95
		на 2019год - 27%	Тенге								90 479,69
		на 2020год - 60%	Тенге								201 065,97
		на 2021год - 13%	Тенге								43 564,29

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге							90 479,69
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге							208 073,42
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге							46 652,61
		Итого	Тенге							345 205,72
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							6 904,11
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							352 109,84
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге							316 898,85
		НДС 12%	Тенге							38 027,86
		Итого по акту с НДС	**Тенге**							**354 926,71**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Электроснабжение и наружное электроосвещение водопроводной площадки"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №43
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР									
29	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	5,4	25,99	25,99	140	140	--	38	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	53		14	
30	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,4	22,49	22,49	121	121	--	33	167
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	45		12	
31	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,4716	158,86	150,96	75	71	--	15	97
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	4	17		7	
32	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0084	1418,83	--	12	--	--	9	22
		НР - 72%; СП - 8%			1418,83	--	12	--		2	
33	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-1,УКАЗ.П.1)	м2	6,8	26,69	26,69	181	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	72		19	
34	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1728	15,03	15,03	3	3	--	1	4
		НР - 72%			--	5,63	--	1		--	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0192	732,78	--	14	--	--	10	26
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	14	--		2	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1728	151,80	73,40	26	13	--	14	43
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	14	6		3	
37	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	0,768	220,28	212,50	169	163	--	34	220
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	6	42		16	
38	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,35936	77,00	--	105	--		--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	4,8	3773,20	285,36	18111	1370	14297	2725	22503
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	2444	455		1667	
40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,83	23785,55	623,44	43528	1141	34842	7223	54811
		НР - 91%; СП - 8%			4122,90	214,43	7545	392		4060	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ/ ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,215	19939,94	7,68	24227	9	19989	3975	30458
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4229	--		2256	
43	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1	1208,38	68,07	9788	551	8058	1299	11974
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1179	203		887	
44	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,1	212,46	3,60	1721	29	1526	168	2040
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	166	13		151	
45	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	88244,17	12471,84	88244	12472	12292	41248	139852
		НР - 61%; СП - 8%			63480,00	4140,03	63480	4140		10359	
46	Прайс-лист стр.17	Дизельный генератор AKSA APD-90A	компл	1	3614285,71	--	3614286	--		--	3614286
					--	--	--	--	3614286	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
52	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	158,86	150,96	286	272	--	56	369
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	14	63		27	
53	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	15,03	15,03	27	27	--	7	37
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	10		3	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	141	59		33	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	4,21	1920	42		472	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
					840,00	42,13	1680	84		606	
		НР - 72%; СП - 8%									
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ УСТАНОВКИ ЧИСТКИ ВОДЫ "ДВУ10-22"									
57	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	158,86	150,96	286	272	--	56	369
					7,91	35,05	14	63		27	
		НР - 72%; СП - 8%									
58	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	15,03	15,03	27	27	--	7	37
					--	5,63	--	10		3	
		НР - 72%; СП - 8%									
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
					78,41	32,52	141	59		33	
		НР - 72%; СП - 8%									
60	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
					192,00	4,21	1920	42		472	
		НР - 72%; СП - 8%									
61	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
					840,00	42,13	1680	84		606	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3907862**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86603				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104320		
		- Перевозка грузов	Тенге				105				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3614286		
		- Накладные расходы	Тенге							62623	
		- Сметная прибыль	Тенге							21745	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								8 513,70
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 916 375,70
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								9 968,96
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 926 344,66
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 926 344,66
		на 2019год - 27%	Тенге								1 060 113,06
		на 2020год - 60%	Тенге								2 355 806,80
		на 2021год - 13%	Тенге								510 424,81
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 060 113,06
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 437 910,20
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								546 609,38
		Итого	Тенге								4 044 632,64
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								8 606,93
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								4 053 239,57
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 647 915,62
		НДС 12%	Тенге								437 749,87

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**4 085 665,49**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Электроснабжение и наружное электроосвещение площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №44
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	8,424	25,99	25,99	219	219	--	59	300
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	82		22	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8,424	22,49	22,49	189	189	--	51	260
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	71		19	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,55961	200,58	190,60	3923	3728	--	764	5062
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	195	866		375	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,34839	1851,70	--	645	--	--	464	1198
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	645	--		89	
5	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-3,РАЗРЕЗ 1-1)	м2 уплотненной площади основания	4,76	26,69	26,69	127	127	--	36	176
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	50		13	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,8775	17,96	17,96	339	339	--	91	465
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	127		34	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,0975	732,78	--	1537	--	--	1107	2855
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1537	--		211	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,8775	151,80	73,40	2866	1386	--	1508	4723
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1480	614		350	
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	1,067	220,28	212,50	235	227	--	48	305
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	8	58		23	
10	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,0273	77,00	--	156	--		--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
11	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.200ММ	м3 подстилающего слоя	0,3333334	8745,59	1670,40	2915	557	1331	1179	4422
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	1027	227		328	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	1,6666667	3773,20	285,36	6289	476	4964	946	7814
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	849	158		579	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6-Т(4ШТ),ФБС12.4.6-Т(4ШТ)-W4F150	м3	2,702	25525,73	--	68971	--	68971	--	74488
		СП - 8%			--	--	--	--		5518	
16	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,702	270,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,48	33510,80	4676,79	16085	2245	9413	4422	22148
		НР - 91%; СП - 8%			9223,50	900,38	4427	432		1641	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005928	243838,00	--	1445	--	1445	--	1561
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00096	260657,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,01644	676381,18	1278,18	11120	21	10013	996	13085
		НР - 91%; СП - 8%			66062,00	525,69	1086	9		969	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,92	846,87	20,79	6707	165	4494	1923	9321
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	2048	20		690	
22	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	0,5	80119,94	41752,30	40060	20876	2457	17106	61739
		НР - 72%; СП - 8%			33453,00	14062,65	16727	7031		4573	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	0,5	814195,49	--	407098	--		--	407098
					--	--	--	--	407098	--	
24	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	0,5	381252,78	--	190626	--		--	190626
					--	--	--	--	190626	--	
25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	0,5	12090,91	1027,64	6045	514	4244	1035	7647
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	300,90	1287	150		566	
26	2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	7352,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
27	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	0,5	1229,04	87,98	615	44	11	414	1111
		НР - 72%; СП - 8%			1119,69	30,09	560	15		82	
28	2307-0501-0605 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	0,5	31746,00	--	15873	--	15873	--	17143
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР									
29	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	5,4	25,99	25,99	140	140	--	38	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	53		14	
30	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,4	22,49	22,49	121	121	--	33	167
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	45		12	
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,4716	200,58	190,60	95	90	--	18	122
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	5	21		9	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0084	1851,70	--	16	--	--	11	29
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	16	--		2	
33	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-1,УКАЗ.П.1)	м2 уплотненной площади основания	6,8	26,69	26,69	181	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	72		19	
34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1728	17,96	17,96	3	3	--	1	4

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%			--	6,73	--	1		--	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0192	732,78	--	14	--	--	10	26
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	14	--		2	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1728	151,80	73,40	26	13	--	14	43
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	14	6		3	
37	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	0,768	220,28	212,50	169	163	--	34	220
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	6	42		16	
38	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,4592	77,00	--	112	--		--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	4,8	3773,20	285,36	18111	1370	14297	2725	22503
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	2444	455		1667	
40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,83	23785,55	623,44	43528	1141	34842	7223	54811
		НР - 91%; СП - 8%			4122,90	214,43	7545	392		4060	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	--	270653,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ/ ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,215	19939,94	7,68	24227	9	19989	3975	30458
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4229	--		2256	
43	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1	1208,38	68,07	9788	551	8058	1299	11974
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1179	203		887	
44	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,1	212,46	3,60	1721	29	1526	168	2040
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	166	13		151	
45	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	74028,48	9056,15	74028	9056	12292	33943	116610
		НР - 61%; СП - 8%			52680,00	2964,75	52680	2965		8638	
46	Прайс-лист стр.17	Дизельный генератор AKSA APD-20A	компл	1	1942678,57	--	1942679	--		--	1942679
					--	--	--	--	1942679	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
52	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	200,58	190,60	361	343	--	70	466
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	18	80		35	
53	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	17,96	17,96	32	32	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	12		3	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	141	59		33	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	4,21	1920	42		472	
56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	1680	84		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2915153**	**45015**	**225534**	**84598**	**3036500**
							103932	**14453**	**2540403**	**36746**	
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4 КВ									
57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,5	200,58	190,60	3109	2954	--	605	4011
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	155	686		297	
58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3	17,96	17,96	185	185	--	50	254
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	69		19	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,3	151,80	73,40	1564	756	--	823	2577
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	808	335		191	
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	5,16	2746,16	154,74	14170	798	8367	5177	20895
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	5005	224		1548	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	335,95	154,90	25532	11772	3402	9927	38296
		НР - 72%; СП - 8%			136,29	45,13	10358	3430		2837	
62	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	136895,28	--	6160	--	67	4630	11654
		НР - 76%; СП - 8%			135394,00	--	6093	--		863	
63	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДКС DN/OD 110 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	45	771,00	--	34695	--	34695	--	37471
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	315,96	146,66	14218	6600	2042	5403	21191
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	5576	1928		1570	
65	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	93	679,89	350,03	63230	32553	16850	17457	87142
		НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	13827	10419		6455	
66	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	531579,00	--	22858	--	22858	--	24687
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	405475,00	--	21085	--	21085	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
68	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,029	216482,00	--	6278	--	6278	--	6780
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
69	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	205769,00	--	10700	--	10700	--	11556
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 мм2	км	0,052	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,3,Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,037	26980,93	18721,63	998	693	--	328	1433
		НР - 72%; СП - 8%			8259,30	4061,09	306	150		106	
72	Прайс-лист	Опознавательная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	37	52,41	--	1939	--		--	1939
					--	--	--	--	1939	--	
73	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х, 4-х-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	20909,65	15878,80	83639	63515	300	30097	122835
		НР - 72%; СП - 8%			4956,00	5494,51	19824	21978		9099	
74	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9480,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
75	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	23	699,21	54,52	16082	1254	6824	5873	23711
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	8004	152		1756	
76	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	23	125,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**367237**	**121081**	**174263**	**80370**	**483262**
							69955	**39371**	**1939**	**35655**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3519762**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						399797		
		- Перевозка грузов	Тенге				268				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2542342		
		- Накладные расходы	Тенге							164968	
		- Сметная прибыль	Тенге							72401	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								28 345,18
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 548 107,18
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								33 190,25
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 581 297,43
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 581 297,43

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								966 950,31
		на 2020год - 60%	Тенге								2 148 778,46
		на 2021год - 13%	Тенге								465 568,67
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								966 950,31
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 223 666,61
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								498 573,34
		Итого	Тенге								3 689 190,26
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								22 936,97
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								3 712 127,22
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 340 914,50
		НДС 12%	Тенге								400 909,74
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**3 741 824,24**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: №64 от 29.11.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Благоустройство водопроводной площадки"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №45
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №07-01									
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.ГРУНТА ДО 50М	м3 грунта	723	25,99	25,99	18789	18789	--	5068	25765
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	7038		1909	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	723	89,96	89,96	65044	65044	--	17543	89194
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,70	--	24366		6607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**83833**	**83833**	**--**	**22611**	**114959**
							--	**31404**	**--**	**8516**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		ПГС ПОКРЫТИЕ = 775+74М2									
12	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	849	396,05	122,47	336247	103979	208229	58542	426372
		НР - 108%; СП - 8%			28,31	35,53	24039	30167		31583	
13	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	849	286,87	87,59	243552	74363	139167	54667	322077
		НР - 108%; СП - 8%			35,36	24,26	30022	20596		23858	
14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ОБОЧИНЫ ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	158	304,19	106,02	48061	16751	25824	11157	63956
		НР - 108%; СП - 8%			34,72	30,66	5486	4845		4737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**627860**	**195093**	**373220**	**124366**	**812405**
							59547	**55607**	**--**	**60178**	

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
20	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	814	176,76	165,86	143879	135012	8867	22305	179479
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,06	--	30980		13295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**143879**	**135012**	**8867**	**22305**	**179479**
							--	**30980**	**--**	**13295**	
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
21	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
22	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41727,00	191,00	41727	191	36221	4879	50335
					5315,00	47,00	5315	47		3729	
23	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиты пожарные массой до 20 кг. Установка	шт.	1	1739,86	27,36	1740	27	27	1663	3675
		НР - 98%; СП - 8%			1686,10	10,90	1686	11		272	
24	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015 прим	ЩИТ противопожарный	шт.	1	19045,00	--	19045	--	19045	--	20569
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
25	1118-0401-0301 РСНБ РК 2015	Ящик металлический. Установка	шт	1	1727,27	250,52	1727	251	--	1547	3537
		НР - 98%; СП - 8%			1476,75	102,09	1477	102		262	
26	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015 прим	Ящик металлический вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	24024,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1474,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**105665**	**469**	**96719**	**8089**	**122856**
							8478	**160**	**--**	**9101**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1229699**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					414406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478806		
		- Накладные расходы	Тенге							177371	
		- Сметная прибыль	Тенге							91090	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								35 661,27
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 265 360,27
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								41 756,89
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								1 307 117,16
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								1 307 117,16
		на 2019год - 27%	Тенге								352 921,63
		на 2020год - 60%	Тенге								784 270,30
		на 2021год - 13%	Тенге								169 925,23
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								352 921,63

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге							811 603,29
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге							181 971,42
		Итого	Тенге							1 346 496,34
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							26 929,93
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							1 373 426,27
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге							1 236 083,64
		НДС 12%	Тенге							148 330,04
		Итого по акту с НДС	**Тенге**							**1 384 413,68**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Благоустройство площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №46
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.ГРУНТА ДО 30М	м3 грунта	101	25,99	25,99	2625	2625	--	708	3599
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	983		267	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	101	44,98	44,98	4543	4543	--	1225	6230
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,85	--	1702		461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7168**	**7168**	**--**	**1933**	**9829**
							--	**2685**	--	**728**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		ПГС ПОКРЫТИЕ = 234+59М2									
6	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	293	396,05	122,47	116043	35884	71863	20203	147146
		НР - 108%; СП - 8%			28,31	35,53	8296	10411		10900	
7	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	293	286,87	87,59	84053	25663	48029	18866	111153
		НР - 108%; СП - 8%			35,36	24,26	10361	7108		8234	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ОБОЧИНЫ ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	84	304,19	106,02	25552	8906	13729	5932	34002
		НР - 108%; СП - 8%			34,72	30,66	2917	2576		2519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**225647**	**70453**	**133621**	**45001**	**292301**
							21574	**20094**	--	**21653**	
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
14	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
15	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41727,00	191,00	41727	191	36221	4879	50335
					5315,00	47,00	5315	47		3729	
16	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиты пожарные массой до 20 кг. Установка	шт.	1	1739,86	27,36	1740	27	27	1663	3675
		НР - 98%; СП - 8%			1686,10	10,90	1686	11		272	
17	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015 прим	ЩИТ противопожарный	шт.	1	19045,00	--	19045	--	19045	--	20569
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
18	1118-0401-0301 РСНБ РК 2015	Ящик металлический. Установка	шт	1	1727,27	250,52	1727	251	--	1547	3537
		НР - 98%; СП - 8%			1476,75	102,09	1477	102		262	
19	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015 прим	Ящик металлический вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	24024,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1474,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**105665**	**469**	**96719**	**8089**	**122856**
							8478	**160**	--	**9101**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**424986**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230340		
		- Накладные расходы	Тенге							55023	
		- Сметная прибыль	Тенге							31482	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								12 324,59
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								437 310,59
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								14 431,25
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								451 741,84
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								451 741,84

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								121 970,30
		на 2020год - 60%	Тенге								271 045,11
		на 2021год - 13%	Тенге								58 726,44
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								121 970,30
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								280 491,43
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								62 889,62
		Итого	Тенге								465 351,35
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								9 307,03
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								474 658,38
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								427 192,54
		НДС 12%	Тенге								51 263,11
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**478 455,65**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)