Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Надземная насосная станция. Технологическое оборудование"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №38
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН = 2ШТ									
1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	106061,13	39767,56	212122	79535	14597	88450	324618
		НР - 61%; СП - 8%			58995,00	13505,10	117990	27010		24046	
2	Прайс-лист стр.	Насос погружной Xiro SPI 6/45-07-A1/X16-11-B1	компл	2	1451851,34	--	2903703	--		--	2903703
					--	--	--	--	2903703	--	
5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	1	2489,23	--	2489	--	2197	286	2997
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	292	--		222	
6	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	8264,32	114,87	8264	115	7034	1129	10145
		НР - 98%; СП - 8%			1115,10	37,17	1115	37		751	
		ДЕТАЛИ									
20	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая ГОСТ 7338-90/ ПРОКЛАДКА=2ШТ	кг	0,104	1252,00	--	130	--	130	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
21	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ КОЛЬЦО=1ШТ	т	0,0124	341001,00	--	4228	--	4228	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
22	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА=1ШТ	кг	0,016	1252,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025792	499538,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
24	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79/ КОЛЬЦО 3.10-320-58-2-2=1ШТ	кг	0,0515	418,00	--	22	--	22	--	23

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3133026**	**79650**	**30274**	**89865**	**3248426**
							119397	**27047**	**2903703**	**25535**	
		РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ									
40	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6749,10	158,06	6749	158	4575	2000	9449
		НР - 98%; СП - 8%			2016,00	24,78	2016	25		700	
42	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
43	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	1	371,70	--	372	--	--	227	646
		НР - 61%; СП - 8%			371,70	--	372	--		48	
44	2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	48656,00	--	48656	--	48656	--	52548
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
46	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2544,00	--	20352	--	20352	--	21980
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
47	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
48	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	904,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
49	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**86470**	**158**	**83924**	**2227**	**95791**
							2388	**25**	--	**7095**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3344217**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27072			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114198		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2903703		
		- Накладные расходы	Тенге							92092	
		- Сметная прибыль	Тенге							32630	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								12 774,91
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 356 991,91
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								14 958,53
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 371 950,44
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 371 950,44

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								910 426,62
		на 2020год - 60%	Тенге								2 023 170,26
		на 2021год - 13%	Тенге								438 353,56
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								910 426,62
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 093 680,78
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								469 428,92
		Итого	Тенге								3 473 536,32
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								11 396,67
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								3 484 932,99
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 136 439,69
		НДС 12%	Тенге								376 372,76
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**3 512 812,45**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"акимата Федоровского района"

Муратова К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Тантабаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

Абуов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Сети водопровода площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №39
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. (Локальная смета №02-05)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	55,86	25,99	25,99	1452	1452	--	392	1991
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	544		147	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,86	22,49	22,49	1256	1256	--	339	1723
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	471		128	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	356,475	200,58	190,60	71502	67944	--	13919	92256
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	3558	15774		6834	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	11,025	1851,70	--	20415	--	--	14699	37923
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	20415	--		2809	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ	м3 грунта	3	7,94	7,94	24	24	--	6	33
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	9		2	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ П/Э ТРУБ =25,5М, Н=0,18+0,3М	м3 грунта	13,63698	732,78	--	9993	--	--	7195	18563
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	9993	--		1375	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	297,8686725	17,96	17,96	5348	5348	--	1442	7334
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	2003		543	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,7631858	732,78	--	10085	--	--	7261	18735
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	10085	--		1388	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	297,8686725	151,80	73,40	45217	21862	--	23791	74529
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	23355	9688		5521	
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 грунта	39,2311617	220,28	212,50	8642	8337	3	1757	11231
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	302	2139		832	
11	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	74,5392073	77,00	--	5740	--		--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
12	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	491221,90	108643,10	9333	2064	297	7626	18316
		НР - 99%; СП - 8%			366930,00	38513,59	6972	732		1357	
13	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	1610,00	--	30712	--	30712	--	33169
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	536763,36	192152,75	16103	5765	394	11416	29721
		НР - 99%; СП - 8%			331474,00	52919,93	9944	1588		2202	
15	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4459,00	--	135108	--	135108	--	145916
		СП - 8%			--	--	--	--		10809	
26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1014,77	26,23	3044	79	66	2907	6427
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	2899	37		476	
27	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00919	984964,01	503138,37	9052	4624	172	5479	15694
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	4256	1279		1162	
29	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
30	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМ.80Х15ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=3ШТ	т	0,00309	341001,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
32	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
34	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	779,56	51,84	3118	207	186	2698	6281

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			681,26	--	2725	--		465	
36	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1376,76	905,21	1377	905	--	699	2242
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	472	235		166	
39	2302-0302-8014 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3502,00	--	3502	--	3502	--	3782
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1014,77	26,23	1015	26	23	969	2142
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	966	12		159	
41	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005/ 15кч18п2	шт.	1	5838,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	984964,01	503138,37	4334	2214	82	2623	7514
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	2038	612		557	
43	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМ.150Х50ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=1ШТ	т	0,0044	341001,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	1476790,75	39262,56	28059	746	22639	4642	35317
		НР - 99%; СП - 8%			246000,00	785,34	4674	15		2616	
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,5	603,16	65,58	7539	820	3325	2874	11247
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	3394	387		833	
46	2111-0403-0618 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	13,75	4867,00	--	66921	--	66921	--	72275
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
47	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,019	58188,29	--	1106	--	91	1005	2279
		НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	1015	--		169	
48	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	98079,97	--	2942	--	1019	1903	5233
		НР - 99%; СП - 8%			64086,60	--	1923	--		388	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 1ШТ									
49	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	18,3523454	200,58	190,60	3681	3498	--	717	4750
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	183	812		352	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	0,3268866	1851,70	--	605	--	--	436	1124

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	605	--		83	
51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,63584	17,96	17,96	191	191	--	52	262
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	72		19	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,18176	732,78	--	866	--	--	623	1609
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	866	--		119	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,63584	151,80	73,40	1615	781	--	849	2661
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	834	346		197	
54	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	6,861632	220,28	212,50	1511	1458	--	307	1964
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	53	374		146	
55	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	13,0371007	77,00	--	1004	--		--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,885	18941,62	8970,40	35705	16909	792	24339	64848
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	18004	6581		4804	
57	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/ ПОДГОТОВКА	м3	0,314	1474,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
59	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	--	12994	--	12994	--	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	17946,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
62	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
64	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
66	ТССЦ РК 8.04-08-2018,В.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,885	270,00	--	509	--	509	--	550

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
67	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-6	т	0,02352	544348,00	--	12803	--	12803	--	13827
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
69	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,68208	626,37	--	427	--	33	315	802
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	394	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**694603**	**146509**	**411423**	**143280**	**904921**
							129925	**43709**	--	**67034**	
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. (Исполнительная смета №015)									
		ТРУБОПРОВОД									
79	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	336388,57	104556,69	11437	3555	105	8653	21698
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	7777	964		1607	
80	2301-0501-1411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	1349,00	--	46325	--	46325	--	50031
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
81	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2028,82	1332,89	8115	5332	--	4127	13221
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	2784	1385		979	
82	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1180,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1376,76	905,21	19275	12673	--	9793	31393
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	6602	3290		2325	
84	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
85	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1064,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
86	2302-0303-5418 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	947,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
87	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1267,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
88	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2111,66	52,46	2112	52	215	1851	4280
		НР - 99%; СП - 8%			1845,18	24,78	1845	25		317	
89	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924,00	--	44924	--	44924	--	48518
		СП - 8%			--	--	--	--		3594	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1899,29	78,69	9496	393	1637	7576	18438
		НР - 99%; СП - 8%			1493,28	37,17	7466	186		1366	
91	2304-0102-2303 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24627,00	--	98508	--	98508	--	106389
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	
92	2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	33394,00	--	33394	--	33394	--	36066
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 2,0м									
93	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	24,8296393	220,64	209,66	5478	5206	--	1066	7068
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	273	1209		524	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4422582	2222,04	--	983	--	--	708	1825
		НР - 72%; СП - 8%			2222,04	--	983	--		135	
95	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,659403	17,96	17,96	227	227	--	61	312
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	85		23	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4066003	732,78	--	1031	--	--	742	1915
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1031	--		142	
97	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,659403	151,80	73,40	1922	929	--	1011	3167
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	993	412		235	
98	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	11,2058941	220,28	212,50	2468	2381	1	502	3208
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	86	611		238	
99	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	21,2911988	77,00	--	1639	--		--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
100	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490,00	--	26490	--	26490	--	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
101	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17408,00	--	17408	--	17408	--	18801
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
102	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27394,00	--	27394	--	27394	--	29586
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
103	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27394,00	--	27394	--	27394	--	29586
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
104	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722,00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
106	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
107	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
108	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5	т	0,02674	544348,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
109	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	626,37	--	486	--	38	359	912
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	448	--		68	
110	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0675	32532,76	2145,96	2196	145	1655	396	2799
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	396	30		207	
111	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		Колодцы диаметром 1500м на скважины = 2шт									
112	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	34,9320212	220,64	209,66	7707	7324	--	1500	9944
		НР - 72%; СП - 8%			10,98	48,68	384	1700		737	
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6221988	2222,04	--	1383	--	--	995	2568
		НР - 72%; СП - 8%			2222,04	--	1383	--		190	
114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,852248	17,96	17,96	356	356	--	96	489
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	134		36	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,2058054	732,78	--	1616	--	--	1164	3003
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1616	--		222	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,852248	151,80	73,40	3014	1457	--	1586	4967
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1557	646		368	
117	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	13,4961666	220,28	212,50	2973	2868	1	605	3864
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	104	736		286	
118	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	25,6427164	77,00	--	1974	--		--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
119	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	3,01	18941,62	8970,40	57014	27001	1264	38866	103550
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	28749	10509		7670	
120	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/ ПОДГОТОВКА	м3	0,353564	1474,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
121	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,707128	8745,59	1670,40	6184	1181	2824	2501	9380
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	2179	482		695	
122	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
123	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
124	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
125	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2	16457,00	--	32914	--	32914	--	35547
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
126	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
127	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
128	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
129	ТССЦ РК 8.04-08-2018.2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,61	270,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
130	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	11228
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-5	т	0,05348	544348,00	--	29112	--	29112	--	31441

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
132	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	626,37	--	971	--	75	717	1824
		НР - 80%; СП - 8%			578,01	--	896	--		135	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ = 4шт									
133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,75128	852,17	20,79	38136	930	25632	10867	52923
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	11574	111		3920	
		Отмостка водопроводных колодцев									
134	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	598,13	125,93	3194	672	1201	1653	5235
		НР - 108%; СП - 8%			247,37	39,32	1321	210		388	
135	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1415,75	2,82	7560	15	6638	985	9228
		НР - 108%; СП - 8%			169,78	0,97	907	5		684	
		Опоры под задвижки									
136	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОД ЗАДВИЖКИ	м3	0,31	14413,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**807964**	**72699**	**650302**	**98380**	**978854**
							81351	**22728**	--	**72510**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1883775**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211276				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1061725		
		- Перевозка грузов	Тенге				10357				
		- Накладные расходы	Тенге							241660	
		- Сметная прибыль	Тенге							139544	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								54 629,48
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 938 404,48
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								63 967,35
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 002 371,82
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 002 371,82
		на 2019год - 27%	Тенге								540 640,39
		на 2020год - 60%	Тенге								1 201 423,09
		на 2021год - 13%	Тенге								260 308,34
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								540 640,39
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 243 294,49
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								278 761,88
		Итого	Тенге								2 062 696,76
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								41 253,94
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 103 950,70
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								1 893 555,63
		НДС 12%	Тенге								227 226,68

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 120 782,30**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Резервуар емкостью 300 м3 (2 шт)"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №40
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 м3 (2шт) (Локальная смета №02-08-01)											
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ (ПОС,СТР.16)									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство/ ПРИГРУЗКА	м3 основания	12	2746,16	154,74	32954	1857	19457	12039	48592
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	11640	520		3599	
6	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	12769,33	7254,23	3065	1741	--	2258	5749
		НР - 118%; СП - 8%			5515,09	2458,44	1324	590		426	
7	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12607,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
8	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	216	353,00	353,00	76248	76248		--	82348
		СП - 8%			--	260,00	--	56160		6100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**124873**	**79846**	**32064**	**14297**	**150305**
							12964	**57270**	--	**11134**	
РАЗДЕЛ 2. Исполнительная смета №004											
		Земляные работы									
120	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (подвозка суглинка)	м3 грунта	1124,04	157,14	149,60	176636	168151	124	31202	224466
		НР - 64,8%; СП - 8%			7,44	35,40	8361	39791		16627	
121	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2169,36	47,00	--	101960	--		--	110117
		СП - 8%			--	--	--	--		8157	
122	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (подача суглинка из отвала для обваловки)	м3 грунта	1124,04	111,72	106,65	125582	119884	--	20065	157299

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 64,8%; СП - 8%			5,07	22,48	5698	25267		11652	
123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (щбвалование с тромбованием)	м3 грунта	855,72	804,82	--	688697	--	--	446276	1225771
		НР - 64,8%; СП - 8%			804,82	--	688697	--		90798	
124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обваловка)	м3 грунта	268,32	34,30	34,30	9204	9204	--	2075	12182
		НР - 64,8%; СП - 8%			--	11,94	--	3203		902	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	268,32	151,80	73,40	40732	19693	--	19288	64821
		НР - 64,8%; СП - 8%			78,41	32,52	21038	8727		4802	
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1124,04	79,61	68,05	89483	76493	3034	17461	115500
		НР - 64,8%; СП - 8%			8,86	15,12	9956	16991		8556	
127	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	117,204	27,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
128	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	419,04	103,70	--	43454	--	--	28158	77342
		НР - 64,8%; СП - 8%			103,70	--	43454	--		5729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1278914**	**393425**	**6323**	**564525**	**1990916**
							777205	**93979**	**--**	**147476**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2141221**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				790168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					473271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38387		
		- Перевозка грузов	Тенге				101960				
		- Накладные расходы	Тенге							578822	
		- Сметная прибыль	Тенге							158610	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								62 095,41
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 203 316,41
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								72 709,44
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								2 276 025,85
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								2 276 025,85
		на 2019год - 27%	Тенге								614 526,98
		на 2020год - 60%	Тенге								1 365 615,51
		на 2021год - 13%	Тенге								295 883,36
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								614 526,98
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								1 413 209,26
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								316 858,86
		Итого	Тенге								2 344 595,10
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								46 891,90
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								2 391 487,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								2 152 338,30
		НДС 12%	Тенге								258 280,60
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**2 410 618,89**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Установка очистки воды"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №41
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. (Локальная смета №02-09-01)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,2468353	200,58	190,60	8073	7671	--	1572	10416
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	402	1781		772	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7168648	1851,70	--	1327	--	--	956	2466
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	1327	--		183	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,62382	17,96	17,96	119	119	--	32	163
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	45		12	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,73598	732,78	--	539	--	--	388	1002
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	539	--		74	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,6039	220,28	212,50	7402	7141	2	1505	9620
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	259	1832		713	
7	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	63,84741	77,00	--	4916	--		--	5310
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22377**	**14931**	**2**	**4453**	**28977**
							2527	**3657**	**--**	**2147**	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ. (Исполнительная смета № 010)											
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	3323,81	1797,32	63152	34149	9099	38248	109513
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	19904	12510		8112	
17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,944	23705,00	--	259428	--	259428	--	280182
		СП - 8%			--	--	--	--		20754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**322580**	**34149**	**268527**	**38248**	**389695**
							19904	**12510**	**--**	**28866**	

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (Локальная смета №02-09-02)

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
18	1337-0102-0111 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 13 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	411658,57	135549,97	411659	135550	18397	176992	635742
					257712,00	32438,14	257712	32438		47092	
19	Прайс-лист стр.22	Установка очистки воды комбинированная "ДВУ10-22"	компл	1	54078750,00	--	54078750	--		--	54078750
					--	--	--	--	54078750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54490409**	**135550**	**18397**	**176992**	**54714492**
							257712	**32438**	**54078750**	**47092**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**55133164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280143				
		- Затраты на эксплуатацию маши	Тенге					184630			
		- в том числе зарплата машинисто	Тенге					48606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						286926		
		- Перевозка грузо	Тенге				4916				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54078750		
		- Накладные расходь	Тенге							219693	
		- Сметная прибыль	Тенге							78105	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								30 578,01
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								55 163 742,01
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								35 804,74
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								55 199 546,74
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								55 199 546,74
		на 2019год - 27%	Тенге								14 903 877,62
		на 2020год - 60%	Тенге								33 119 728,05
		на 2021год - 13%	Тенге								7 175 941,08
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,(	Тенге								14 903 877,62
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,034851	Тенге								34 274 000,25
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,070891	Тенге								7 684 651,43
		Итого	Тенге								56 862 529,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								56
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								51
		НДС 12%	Тенге								6
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**57**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	30 578.01
Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге	55 163 742.01
Итого с доп затратами на производство в зимнее время	Тенге	35 804.74
Итого сметная стоимость, в том числе	Тенге	55 199 546.74
на 2019год - 27%	Тенге	55 199 546.74
на 2020год - 60%	Тенге	14 903 877.62
на 2021год - 13%	Тенге	33 119 728.05
Итого в текущих ценах на 2019г к=1.0	Тенге	7 175 941.08
Итого в текущих ценах на 2020г к=1.034851	Тенге	14 903 877.62
Итого в текущих ценах на 2020г к=1.070891	Тенге	34 274 000.25
Итого	Тенге	7 684 651.43
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	56 862 529.30
Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге	55 675.59
Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге	56 918 204.89
НДС 12%	Тенге	51 226 384.40
Итого по акту с НДС	**Тенге**	6 147 166.13
		57 373 550.53

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель [illegible]

градостроительства [illegible] Федоровского района"

_____ [illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Чукамбеднев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №42

на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Исполнительная смета №017									
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.									
		ПОЛЫ									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56	3247,38	70,92	181853	3971	113892	61824	263171
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	63990	1780		19494	
2	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,8	548,94	1,57	32278	93	15255	15955	52091
		НР - 94%; СП - 8%			287,92	0,74	16930	44		3859	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**315262**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1823			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129147		
		- Накладные расходы	Тенге							77779	
		- Сметная прибыль	Тенге							23353	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								9 142,60
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								324 404,60
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								10 705,35
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								335 109,95
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								335 109,95
		на 2019год - 27%	Тенге								90 479,69
		на 2020год - 60%	Тенге								201 065,97
		на 2021год - 13%	Тенге								43 564,29

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге							90 479,69
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге							208 073,42
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге							46 652,61
		Итого	Тенге							345 205,72
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							6 904,11
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							352 109,84
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге							316 898,85
		НДС 12%	Тенге							38 027,86
		Итого по акту с НДС	**Тенге**							**354 926,71**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Электроснабжение и наружное электроосвещение водопроводной площадки"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №43
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР									
29	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	5,4	25,99	25,99	140	140	--	38	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	53		14	
30	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,4	22,49	22,49	121	121	--	33	167
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	45		12	
31	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,4716	158,86	150,96	75	71	--	15	97
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	4	17		7	
32	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0084	1418,83	--	12	--	--	9	22
		НР - 72%; СП - 8%			1418,83	--	12	--		2	
33	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-1,УКАЗ.П.1)	м2	6,8	26,69	26,69	181	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	72		19	
34	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1728	15,03	15,03	3	3	--	1	4
		НР - 72%			--	5,63	--	1		--	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0192	732,78	--	14	--	--	10	26
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	14	--		2	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1728	151,80	73,40	26	13	--	14	43
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	14	6		3	
37	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	0,768	220,28	212,50	169	163	--	34	220
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	6	42		16	
38	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,35936	77,00	--	105	--		--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	4,8	3773,20	285,36	18111	1370	14297	2725	22503
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	2444	455		1667	
40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,83	23785,55	623,44	43528	1141	34842	7223	54811
		НР - 91%; СП - 8%			4122,90	214,43	7545	392		4060	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ/ ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,215	19939,94	7,68	24227	9	19989	3975	30458
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4229	--		2256	
43	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1	1208,38	68,07	9788	551	8058	1299	11974
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1179	203		887	
44	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,1	212,46	3,60	1721	29	1526	168	2040
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	166	13		151	
45	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	88244,17	12471,84	88244	12472	12292	41248	139852
		НР - 61%; СП - 8%			63480,00	4140,03	63480	4140		10359	
46	Прайс-лист стр.17	Дизельный генератор AKSA APD-90A	компл	1	3614285,71	--	3614286	--		--	3614286
					--	--	--	--	3614286	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
52	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	158,86	150,96	286	272	--	56	369
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	14	63		27	
53	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	15,03	15,03	27	27	--	7	37
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	10		3	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	141	59		33	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	4,21	1920	42		472	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
					840,00	42,13	1680	84		606	
		НР - 72%; СП - 8%									
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ УСТАНОВКИ ЧИСТКИ ВОДЫ "ДВУ10-22"									
57	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	158,86	150,96	286	272	--	56	369
					7,91	35,05	14	63		27	
		НР - 72%; СП - 8%									
58	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	15,03	15,03	27	27	--	7	37
					--	5,63	--	10		3	
		НР - 72%; СП - 8%									
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
					78,41	32,52	141	59		33	
		НР - 72%; СП - 8%									
60	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
					192,00	4,21	1920	42		472	
		НР - 72%; СП - 8%									
61	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
					840,00	42,13	1680	84		606	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3907862**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86603				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104320		
		- Перевозка грузов	Тенге				105				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3614286		
		- Накладные расходы	Тенге							62623	
		- Сметная прибыль	Тенге							21745	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								8 513,70
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 916 375,70
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								9 968,96
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 926 344,66
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 926 344,66
		на 2019год - 27%	Тенге								1 060 113,06
		на 2020год - 60%	Тенге								2 355 806,80
		на 2021год - 13%	Тенге								510 424,81
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								1 060 113,06
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 437 910,20
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								546 609,38
		Итого	Тенге								4 044 632,64
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								8 606,93
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								4 053 239,57
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 647 915,62
		НДС 12%	Тенге								437 749,87

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**4 085 665,49**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Электроснабжение и наружное электроосвещение площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №44
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	8,424	25,99	25,99	219	219	--	59	300
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	82		22	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8,424	22,49	22,49	189	189	--	51	260
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	71		19	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,55961	200,58	190,60	3923	3728	--	764	5062
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	195	866		375	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,34839	1851,70	--	645	--	--	464	1198
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	645	--		89	
5	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-3,РАЗРЕЗ 1-1)	м2 уплотненной площади основания	4,76	26,69	26,69	127	127	--	36	176
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	50		13	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,8775	17,96	17,96	339	339	--	91	465
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	127		34	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,0975	732,78	--	1537	--	--	1107	2855
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1537	--		211	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,8775	151,80	73,40	2866	1386	--	1508	4723
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	1480	614		350	
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	1,067	220,28	212,50	235	227	--	48	305
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	8	58		23	
10	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,0273	77,00	--	156	--		--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
11	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.200ММ	м3 подстилающего слоя	0,3333334	8745,59	1670,40	2915	557	1331	1179	4422
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	1027	227		328	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	1,6666667	3773,20	285,36	6289	476	4964	946	7814
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	849	158		579	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6-Т(4ШТ),ФБС12.4.6-Т(4ШТ)-W4F150	м3	2,702	25525,73	--	68971	--	68971	--	74488
		СП - 8%			--	--	--	--		5518	
16	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,702	270,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,48	33510,80	4676,79	16085	2245	9413	4422	22148
		НР - 91%; СП - 8%			9223,50	900,38	4427	432		1641	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005928	243838,00	--	1445	--	1445	--	1561
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00096	260657,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,01644	676381,18	1278,18	11120	21	10013	996	13085
		НР - 91%; СП - 8%			66062,00	525,69	1086	9		969	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,92	846,87	20,79	6707	165	4494	1923	9321
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	2048	20		690	
22	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	0,5	80119,94	41752,30	40060	20876	2457	17106	61739
		НР - 72%; СП - 8%			33453,00	14062,65	16727	7031		4573	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	0,5	814195,49	--	407098	--		--	407098
					--	--	--	--	407098	--	
24	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	0,5	381252,78	--	190626	--		--	190626
					--	--	--	--	190626	--	
25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	0,5	12090,91	1027,64	6045	514	4244	1035	7647
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	300,90	1287	150		566	
26	2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	7352,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
27	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	0,5	1229,04	87,98	615	44	11	414	1111
		НР - 72%; СП - 8%			1119,69	30,09	560	15		82	
28	2307-0501-0605 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	0,5	31746,00	--	15873	--	15873	--	17143
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР									
29	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЙ 0,3М С ПЕРЕМЕЩ.В ЗОНУ ОЗЕЛЕН.	м3 грунта	5,4	25,99	25,99	140	140	--	38	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	53		14	
30	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,4	22,49	22,49	121	121	--	33	167
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	45		12	
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,4716	200,58	190,60	95	90	--	18	122
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	5	21		9	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0084	1851,70	--	16	--	--	11	29
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	16	--		2	
33	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение (АС-1,УКАЗ.П.1)	м2 уплотненной площади основания	6,8	26,69	26,69	181	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,52	--	72		19	
34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1728	17,96	17,96	3	3	--	1	4

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%			--	6,73	--	1		--	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0192	732,78	--	14	--	--	10	26
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	14	--		2	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1728	151,80	73,40	26	13	--	14	43
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	14	6		3	
37	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	0,768	220,28	212,50	169	163	--	34	220
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	6	42		16	
38	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,4592	77,00	--	112	--		--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	4,8	3773,20	285,36	18111	1370	14297	2725	22503
		НР - 94%; СП - 8%			509,17	94,73	2444	455		1667	
40	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,83	23785,55	623,44	43528	1141	34842	7223	54811
		НР - 91%; СП - 8%			4122,90	214,43	7545	392		4060	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	--	270653,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ/ ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,215	19939,94	7,68	24227	9	19989	3975	30458
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4229	--		2256	
43	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1	1208,38	68,07	9788	551	8058	1299	11974
		НР - 94%; СП - 8%			145,57	25,03	1179	203		887	
44	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,1	212,46	3,60	1721	29	1526	168	2040
		НР - 94%; СП - 8%			20,46	1,61	166	13		151	
45	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	74028,48	9056,15	74028	9056	12292	33943	116610
		НР - 61%; СП - 8%			52680,00	2964,75	52680	2965		8638	
46	Прайс-лист стр.17	Дизельный генератор AKSA APD-20A	компл	1	1942678,57	--	1942679	--		--	1942679
					--	--	--	--	1942679	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
52	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	200,58	190,60	361	343	--	70	466
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	18	80		35	
53	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	17,96	17,96	32	32	--	9	44
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	12		3	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	151,80	73,40	273	132	--	144	450
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	141	59		33	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	10	448,58	18,33	4486	183	2383	1413	6370
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	4,21	1920	42		472	
56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3149,73	171,94	6299	344	4275	1270	8175
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	1680	84		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2915153**	**45015**	**225534**	**84598**	**3036500**
							103932	**14453**	**2540403**	**36746**	
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4 КВ									
57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,5	200,58	190,60	3109	2954	--	605	4011
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	155	686		297	
58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3	17,96	17,96	185	185	--	50	254
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	69		19	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,3	151,80	73,40	1564	756	--	823	2577
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	808	335		191	
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	5,16	2746,16	154,74	14170	798	8367	5177	20895
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	5005	224		1548	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	335,95	154,90	25532	11772	3402	9927	38296
		НР - 72%; СП - 8%			136,29	45,13	10358	3430		2837	
62	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	136895,28	--	6160	--	67	4630	11654
		НР - 76%; СП - 8%			135394,00	--	6093	--		863	
63	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДКС DN/OD 110 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	45	771,00	--	34695	--	34695	--	37471
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	315,96	146,66	14218	6600	2042	5403	21191
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	5576	1928		1570	
65	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	93	679,89	350,03	63230	32553	16850	17457	87142
		НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	13827	10419		6455	
66	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	531579,00	--	22858	--	22858	--	24687
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	405475,00	--	21085	--	21085	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
68	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,029	216482,00	--	6278	--	6278	--	6780
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
69	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	205769,00	--	10700	--	10700	--	11556
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 мм2	км	0,052	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,3,Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,037	26980,93	18721,63	998	693	--	328	1433
		НР - 72%; СП - 8%			8259,30	4061,09	306	150		106	
72	Прайс-лист	Опознавательная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	37	52,41	--	1939	--		--	1939
					--	--	--	--	1939	--	
73	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х, 4-х-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	20909,65	15878,80	83639	63515	300	30097	122835
		НР - 72%; СП - 8%			4956,00	5494,51	19824	21978		9099	
74	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9480,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
75	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	23	699,21	54,52	16082	1254	6824	5873	23711
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	8004	152		1756	
76	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	23	125,00	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**367237**	**121081**	**174263**	**80370**	**483262**
							69955	**39371**	**1939**	**35655**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3519762**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						399797		
		- Перевозка грузов	Тенге				268				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2542342		
		- Накладные расходы	Тенге							164968	
		- Сметная прибыль	Тенге							72401	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								28 345,18
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 548 107,18
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								33 190,25
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								3 581 297,43
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								3 581 297,43

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								966 950,31
		на 2020год - 60%	Тенге								2 148 778,46
		на 2021год - 13%	Тенге								465 568,67
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								966 950,31
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								2 223 666,61
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								498 573,34
		Итого	Тенге								3 689 190,26
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								22 936,97
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								3 712 127,22
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								3 340 914,50
		НДС 12%	Тенге								400 909,74
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**3 741 824,24**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата Федоровского района

_____**Муратова К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: №64 от 29.11.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Благоустройство водопроводной площадки"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №45
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №07-01									
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.ГРУНТА ДО 50М	м3 грунта	723	25,99	25,99	18789	18789	--	5068	25765
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	7038		1909	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	723	89,96	89,96	65044	65044	--	17543	89194
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,70	--	24366		6607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**83833**	**83833**	**--**	**22611**	**114959**
							--	**31404**	**--**	**8516**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		ПГС ПОКРЫТИЕ = 775+74М2									
12	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	849	396,05	122,47	336247	103979	208229	58542	426372
		НР - 108%; СП - 8%			28,31	35,53	24039	30167		31583	
13	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	849	286,87	87,59	243552	74363	139167	54667	322077
		НР - 108%; СП - 8%			35,36	24,26	30022	20596		23858	
14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ОБОЧИНЫ ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	158	304,19	106,02	48061	16751	25824	11157	63956
		НР - 108%; СП - 8%			34,72	30,66	5486	4845		4737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**627860**	**195093**	**373220**	**124366**	**812405**
							59547	**55607**	**--**	**60178**	

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
20	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	814	176,76	165,86	143879	135012	8867	22305	179479
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,06	--	30980		13295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**143879**	**135012**	**8867**	**22305**	**179479**
							--	**30980**	**--**	**13295**	
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
21	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
22	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41727,00	191,00	41727	191	36221	4879	50335
					5315,00	47,00	5315	47		3729	
23	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиты пожарные массой до 20 кг. Установка	шт.	1	1739,86	27,36	1740	27	27	1663	3675
		НР - 98%; СП - 8%			1686,10	10,90	1686	11		272	
24	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015 прим	ЩИТ противопожарный	шт.	1	19045,00	--	19045	--	19045	--	20569
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
25	1118-0401-0301 РСНБ РК 2015	Ящик металлический. Установка	шт	1	1727,27	250,52	1727	251	--	1547	3537
		НР - 98%; СП - 8%			1476,75	102,09	1477	102		262	
26	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015 прим	Ящик металлический вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	24024,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1474,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**105665**	**469**	**96719**	**8089**	**122856**
							8478	**160**	**--**	**9101**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1229699**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					414406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478806		
		- Накладные расходы	Тенге							177371	
		- Сметная прибыль	Тенге							91090	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								35 661,27
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 265 360,27
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								41 756,89
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								1 307 117,16
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								1 307 117,16
		на 2019год - 27%	Тенге								352 921,63
		на 2020год - 60%	Тенге								784 270,30
		на 2021год - 13%	Тенге								169 925,23
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								352 921,63

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге							811 603,29
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге							181 971,42
		Итого	Тенге							1 346 496,34
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							26 929,93
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							1 373 426,27
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге							1 236 083,64
		НДС 12%	Тенге							148 330,04
		Итого по акту с НДС	**Тенге**							**1 384 413,68**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____ **Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____ **Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: №64 от 29.11.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Банновка и с. Чеховка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Благоустройство площадки водозаборных сооружений"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №46
на строительно-монтажные работы за октябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.ГРУНТА ДО 30М	м3 грунта	101	25,99	25,99	2625	2625	--	708	3599
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	983		267	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	101	44,98	44,98	4543	4543	--	1225	6230
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,85	--	1702		461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7168**	**7168**	**--**	**1933**	**9829**
							--	**2685**	--	**728**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		ПГС ПОКРЫТИЕ = 234+59М2									
6	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	293	396,05	122,47	116043	35884	71863	20203	147146
		НР - 108%; СП - 8%			28,31	35,53	8296	10411		10900	
7	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	293	286,87	87,59	84053	25663	48029	18866	111153
		НР - 108%; СП - 8%			35,36	24,26	10361	7108		8234	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ОБОЧИНЫ ТОЛЩ.10СМ	м2 основания или покрытия	84	304,19	106,02	25552	8906	13729	5932	34002
		НР - 108%; СП - 8%			34,72	30,66	2917	2576		2519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**225647**	**70453**	**133621**	**45001**	**292301**
							21574	**20094**	--	**21653**	
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
14	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
15	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41727,00	191,00	41727	191	36221	4879	50335
					5315,00	47,00	5315	47		3729	
16	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиты пожарные массой до 20 кг. Установка	шт.	1	1739,86	27,36	1740	27	27	1663	3675
		НР - 98%; СП - 8%			1686,10	10,90	1686	11		272	
17	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015 прим	ЩИТ противопожарный	шт.	1	19045,00	--	19045	--	19045	--	20569
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
18	1118-0401-0301 РСНБ РК 2015	Ящик металлический. Установка	шт	1	1727,27	250,52	1727	251	--	1547	3537
		НР - 98%; СП - 8%			1476,75	102,09	1477	102		262	
19	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015 прим	Ящик металлический вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	24024,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1474,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**105665**	**469**	**96719**	**8089**	**122856**
							8478	**160**	--	**9101**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**424986**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230340		
		- Накладные расходы	Тенге							55023	
		- Сметная прибыль	Тенге							31482	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								12 324,59
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								437 310,59
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								14 431,25
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								451 741,84
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								451 741,84

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		на 2019год - 27%	Тенге								121 970,30
		на 2020год - 60%	Тенге								271 045,11
		на 2021год - 13%	Тенге								58 726,44
		Итого в текущих ценах на 2019г к=1,0	Тенге								121 970,30
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0348515	Тенге								280 491,43
		Итого в текущих ценах на 2020г. , к=1,0708911	Тенге								62 889,62
		Итого	Тенге								465 351,35
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								9 307,03
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								474 658,38
		Итого с тендерными условиями минус 10%	Тенге								427 192,54
		НДС 12%	Тенге								51 263,11
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**478 455,65**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района"

_____**Муратова К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "MSK Engineering"

_____**Тантабаев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)