Генподрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А

БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"

Субподрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙНОВОТЕХ»
РК, ВКО, г.Семей, Гастелло, 1
БИН 030740018687 ИИК KZ969470398928192470 АО «Дочерний банк «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA

Наименование объекта: "Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, гинекологии, ЦСО КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"

Акт №1
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. **от 24 ноября 2020г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы(5 этаж)									
		Раздел 2 Проемы /л.3,4 АР-1/									
		2.2 Окна									
34	1110-0501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-1*, ОК-2*, ОК-3*,ОК-1,ОК-2,ОК-3/ НР = 90 %**	**м2 проемов**	**57,5**	19338,71	175,91	1111976	10115	1032689	66926	1273214
					1202,99	90,26	69172	5190	–	94312	

35	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	24,01	4751,54	10,23	114084	246	107479	5839	129517
					264,89	5,31	6360	127	–	9594	

Итого по смете	**1 402 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 140 168
- накладные расходы, тенге	72 764
в т.ч. зарплата, тенге	6 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 906

Локальная смета № 2-1-4

Отопление ОВ1(5 этаж)

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	99,04	1209,87	16,64	119826	1648	43261	74020	209353
					756,43	6,2	74917	614	–	15508	
2	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	65	2287		148655		148655	–	160547
					–		–		–	11892	
3	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	278		1946		1946	–	2102
					–		–		–	156	
4	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	7	531,46	0,59	3720	4	126	3520	7819
					512,8	0,31	3590	2	–	579	

5 2304-1008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	7417		51919		51919	–	56073
				–		–		–	4154	
6 2305-1207-1915	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C, типа Danfoss	шт.	7	7280		50960		50960	–	55037
				–		–		–	4077	
7 2304-0905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды T до +150 °C, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1162		9296		9296	–	10040
				–		–		–	744	
8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51,6	1531,99	19,5	79051	1006	54683	23303	110542
				452,75	8,08	23362	417	–	8188	
9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	51,6	99,81	1,03	5150	53	110	4887	10840
				96,65	–	4987	–	–	803	

	Итого по смете					622 354				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 855				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 711				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 033				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					360 956				
	- накладные расходы, тенге					105 730				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 516				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					46 101				

Локальная смета № 2-1-27

Демонтажные работы часть АР

Раздел 1 АР

15 1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % К=-1,000;**	м2	-105,8222	2024,65	177,24	-214253	-18756	–	-172742	-417955
				1847,41	95,9	-195497	-10148	–	-30960	
14 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка К=-1,000;**	т	-12,6	102		-1285		–	–	-1388
				–		–		–	-103	
15 4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=-1,000;**	т	-12,6	220		-2772		–	–	-2994
				–		–		–	-222	

	Итого по смете					-422 337				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-195 497				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-18 756				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-10 148				
	- перевозка грузов, тенге					-4 057				
	- накладные расходы, тенге					-172 742				
	в т.ч. зарплата, тенге					-15 547				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-31 285				

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Двери /л.4 АР2/

5	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д5,Д6 НР = 90 %	м2	9,167	1864,37	80,28	17091	736	4839	10679	29992
					1256,19	38,24	11515	351	–	2222	
6	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /5,6/	м2	9,167	25111		230193		230193	–	248608
					–		–		–	18415	

Раздел 2 Окна /л.3 АР2/

50	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	75,3	1793,53	10,22	135054	771	114336	18311	165634
					264,9	5,31	19947	399	–	12269	
51	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	75,3	2958		222737		222737	–	240556
					–		–		–	17819	
54	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм /прим./ /внутренние откосы л.3 п.4 АР.2/ НР = 76 %	м2 поверхности	269,81	3971,29	9,08	1071495	2449	786205	215627	1390092
					1048,3	3,26	282841	879	–	102970	

Раздел 5 Полы /л.6 АР2/

5.2 Тип 2

82	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	69,7	2404,92	44,59	167623	3108	40165	117487	307919
					1784,08	9,12	124350	636	–	22809	
83	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	71,094	1678		119296		119296	–	128840
					–		–		–	9544	
	Раздел 6 Внутреняя отделка /л.6 АР2/										
110	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	647,4	4960,65	20,89	3211524	13528	1404698	1440219	5023882
					2770	10,78	1793298	6976	–	372139	
	Раздел 7 Монолитные плиты Пм1, Пм2 /л.3 КР3/										
118	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство(ПМ1) НР = 91 %	м3	1,85	22715,9	1714,82	42024	3172	34749	4462	50205
					2217,79	432,35	4103	800	–	3719	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0818	243102		19886		19886	–	21477
					–		–		–	1591	

120	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06783	240026		16281		16281	–	17583
					–		–		–	1302	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16008	225164		36044		36044	–	38928
					–		–		–	2884	
	Раздел 9 Фундамент Фм1 /л.2 КР2/										
128	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	19380	1115	3877	223	3374	303	4514
					1400	270	280	53	–	334	
129	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	22716,43	1717,29	15902	1202	13147	1688	18997
					2217,86	432,14	1553	302	–	1407	
130	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00453	272556		1235		1235	–	1334
					–		–		–	99	

Итого по смете	7 688 560
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 237 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 047 184
- накладные расходы, тенге	1 808 776
в т.ч. зарплата, тенге	162 790

- сметная прибыль (8 %), тенге 569 523

Локальная смета № 2-2-3

Система ВК.2

Раздел 1 Стояки и поэтажная разводка

1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1574	13,65	37776	328	294	36414	80125
				1548,08	0,11	37154	3	–	5935	
2 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	23,76	173		4110		4110	–	4439
				–		–		–	329	
3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	21	1698,75	16,38	35673	344	237	34394	75672
				1671,07	0,18	35092	4	–	5605	
4 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	20,8	278		5782		5782	–	6245
				–		–		–	463	
5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1855	19,36	18550	193	123	17872	39336
				1823,36	0,29	18234	3	–	2914	

6	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	9,9	421		4168		4168	–	4501
					–		–		–	333	
7	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	2054,03	22,92	20540	229	161	19752	43515
					2015,02	0,44	20150	5	–	3223	
8	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные К=0,990;	м	9,9	716		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	66,5	96,97	1	6447	67	140	6115	13567
					93,84	–	6240	–	–	1005	
	Раздел 6 Горячий водопровод Т3,Т4 Т3р										
100	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	27	1698,76	16,38	45867	443	305	44222	97296
					1671,07	0,18	45119	5	–	7207	

101 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	26,71	274		7319		7319	–	7905
				–		–		–	586	
102 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24,6	1855	19,36	45633	476	302	43965	96766
				1823,36	0,29	44855	7	–	7168	
103 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	24,354	442		10764		10764	–	11625
				–		–		–	861	
104 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12,1	2054,04	22,93	24854	277	195	23899	52653
				2015,02	0,43	24382	5	–	3900	
105 2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	11,979	723		8661		8661	–	9354
				–		–		–	693	
106 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12,9	2232,21	26,43	28796	341	294	27606	60913

				2183	0,64	28161	8	–	4512		
107	2301-0602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	12,771	1213		15491		15491	–	16730
					–		–		–	1239	
108	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	76,5	96,97	1,01	7419	77	163	7035	15610
					93,84	–	7179	–	–	1156	
126	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз НР = 98 %	м трубопровода	6	1978,93	41,02	11874	246	6621	5002	18226
					834,48	16,15	5007	97	–	1350	
127	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	76,5	662,44	71,9	50677	5500	20351	21019	77432
					324,52	37	24826	2831	–	5736	
	Раздел 7 Магистральные сети в подвале Т3, Т4										
155	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	9	5688,03	722,13	51192	6499	26322	19906	76785
					2041,2	215,64	18371	1941	–	5688	

158	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7,4	2292,58	19,36	16965	143	3329	13225	32605
					1823,36	0,3	13493	2	–	2415	
159	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1970,03	16,38	7880	66	1131	6551	15585
					1671,08	–	6684	–	–	1154	
160	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27,8	96,96	1	2695	28	59	2557	5672
					93,84	–	2609	–	–	420	
164	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	34,3	662,45	71,9	22722	2466	9125	9424	34718
					324,52	37	11131	1269	–	2572	

Раздел 8 Бытовая канализация К1. Стояки и поэтажная разводка

173	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,3	901,88	1,42	14701	23	37	14355	31380
					898,19	0,5	14641	7	–	2324	

174	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	17,674	400		7070		7070	–	7636
					–		–		–	566	
176	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,7	869,75	3,46	37139	148	214	36090	79087
					861,28	1,16	36777	50	–	5858	
177	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	46,146	832		38393		38393	–	41464
					–		–		–	3071	
	Раздел 9 Бытовая канализация К1. Магистральные сети в подвале										
207	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	901,88	1,42	4329	6	11	4228	9240
					898,19	0,5	4311	3	–	684	
208	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	5,136	400		2054		2054	–	2218
					–		–		–	164	

210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,5	869,75	3,46	12612	50	73	12255	26856
					861,28	1,16	12489	16	–	1989	
211	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	14,71	832		12239		12239	–	13218
					–		–		–	979	

Раздел 10 Производственная канализация К3.Н

220	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1385,93	41	5543	164	2041	3335	9588
					834,48	16,13	3338	65	–	710	
221	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	96,98	1	388	4	9	368	816
					93,83	–	375	–	–	60	

Итого по смете	1 126 435
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 675
- накладные расходы, тенге	409 587
в т.ч. зарплата, тенге	36 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 437

Локальная смета № 2-2-4

Отопление ОВ2

1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	80,64	1209,87	16,64	97564	1341	35224	60269	170460
				756,43	6,2	60999	500	–	12627	
20 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	103	1531,99	19,5	157795	2008	109154	46517	220657
				452,75	8,08	46633	833	–	16345	
21 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62,2	1654,32	19,5	102897	1212	73524	28091	141467
				452,75	8,08	28161	503	–	10479	
23 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,8	1948,5	19,5	26891	269	20374	6233	35774
				452,75	8,07	6248	112	–	2650	
24 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,4	2087,6	19,5	19623	183	15184	4245	25778
				452,74	8,09	4256	76	–	1909	

25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19,4	928,9	42,24	18021	819	527	16657	37452
					859,51	16,62	16674	322	–	2774	
27	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	213,4	99,81	1,04	21298	221	453	20212	44831
					96,65	–	20624	–	–	3321	
29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	52,4	662,44	71,9	34712	3768	13939	14397	53038
					324,52	37	17005	1939	–	3929	

Итого по смете	729 456
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 378
- накладные расходы, тенге	196 620
в т.ч. зарплата, тенге	17 696
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 035

Локальная смета № 2-2-5

Тепловой узел ОВ2

6	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР = 98 %	теплообменник	1	2584,5	152,5	2584	152	–	2421	5405
					2432	38	2432	38	–	400	

55 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	99,82	1,05	2196	23	47	2083	4621
				96,64	–	2126	–	–	342	
56 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	14	104,64	1	1465	14	98	1326	3014
				96,64	–	1353	–	–	223	
57 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,749	613,23	1,07	2299	4	480	1454	4053
				484,13	0,53	1815	2	–	300	
58 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,149	976,82	1,27	3076	4	403	2136	5629
				847,57	0,32	2669	1	–	417	

Итого по смете	22 722
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 028
- накладные расходы, тенге	9 420
в т.ч. зарплата, тенге	848
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 682

Локальная смета № 2-3-1

Фундаментные под оборудование

Раздел 2 Фундаментная плита для установки чиллера МП-2

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	1,38	19380,43	1114,49	26745	1538	23275	2096	31148
					1400	268,84	1932	371	–	2307	
2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	4,08	23049,26	1714,95	94041	6997	77995	9840	112191
					2217,89	432,35	9049	1764	–	8310	
3	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,03888	281111		10930		10930	–	11804
					–		–		–	874	
5	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	10,08	1114,98	11,51	11239	116	6352	4493	16991
					473,31	5,95	4771	60	–	1259	

Раздел 3 Фундаментная плита МП-3 под чиллер

7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,21	19380,54	1114,93	42831	2464	37273	3355	49881
					1400	268,33	3094	593	–	3695	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	12,15	23049,14	1714,9	280047	20836	232265	29299	334094
					2217,78	432,18	26946	5251	–	24748	

9	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08063	281111		22666		22666	–	24479
					–		–		–	1813	
10	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	20,25	1114,96	11,51	22578	233	12761	9025	34131
					473,28	5,93	9584	120	–	2528	

Раздел 4 Земляные работы под фундаменты и лотки

14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120,69	159,14	149,94	19207	18096	–	4347	25438
					9,21	40,82	1111	4927	–	1884	
15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,15	2212,09	–	4756	–	–	3424	8834
					2212,09	–	4756	–	–	654	
16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,14	19,2	19,2	1193	1193	–	359	1676
					–	8,03	–	499	–	124	
17	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,28	961,32	–	17573	–	–	12653	32644

					961,32	–	17573	–	–	2418	
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	45,16	212,6	202,28	9601	9135	5	2294	12847
					10,21	60,34	461	2725	–	952	
19	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	76,772	220		16890		–	–	18241
					–		–		–	1351	

Итого по смете	**714 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	423 522
- перевозка грузов, тенге	16 890
- накладные расходы, тенге	81 185
в т.ч. зарплата, тенге	7 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 917

Изменение в проект №3

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Окна

2 1206-0101-0202	Прим.Стеклопакеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	168	527,13	21,3	88557	3578	–	62579	163227
				505,83	11,52	84979	1936	–	12091	
3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,7456	659		3786		–	–	4089
				–		–		–	303	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,7456	220		1264		–	–	1365
				–		–		–	101	
5 1115-0503-0302	Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2 НР = 80 %	м2 стеклопакетов	168	2978,54	73,26	500395	12308	202919	231556	790507
				1697,43	25,46	285168	4277	–	58556	
6 1146-0401-1101	Прим.Заполнение оконных проемов из ПВХ профилей. Разборка НР = 84 %	м2	61,92	2024,64	177,24	125366	10975	–	101076	244557
				1847,4	95,9	114391	5938	–	18115	
7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0968	615537,19	2365,7	59584	229	22652	33494	100524
				379163,22	1074,38	36703	104	–	7446	
8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % (Заделка проемов 5 этажа ОК1-10 шт, ОК2-4шт, ОК3-3шт)	м3 кладки	15,48	10026,39	2453,99	155209	37988	34502	85451	259912

				5343,58	592	82719	9164	–	19253	
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1513	78021,18	2299,87	11805	348	261	10524	24115
					73998,31	796,27	11196	120	–	1786	
	Раздел 2 Сантехнические работы 1,2,3 этажи										
10	1215-0101-0401	Умывальники . Демонтаж НР = 72 %	прибор	70	641,56	5,96	44909	417	–	32196	83273
					635,6	3,21	44492	225	–	6168	
11	1215-0101-0402	Унитазы и чаши "Генуя" . Демонтаж НР = 72 %	прибор	17	797,65	6,65	13560	113	–	9726	25149
					791	3,59	13447	61	–	1863	
12	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные (под чаши "Генуя"). Разборка НР = 84 %	м3	2,8	19614,64	8764,29	54921	24540	–	35406	97553
					10850,36	4203,21	30381	11769	–	7226	
13	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,444	102		861		–	–	930
					–		–		–	69	
14	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,444	220		1858		–	–	2007
					–		–		–	149	
15	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (Существующие) НР = 98 %	комплект	70	3200,83	93,26	224058	6528	15510	201317	459405
					2886	48,66	202020	3406	–	34030	

16 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка (существующие) НР = 98 %	комплект	13	3959,46	185,69	51473	2414	6981	42476	101465
				3236,77	97,31	42078	1265	–	7516	
17 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	24691,5	185,75	98766	743	85076	13070	120783
				3236,75	97,5	12947	390	–	8947	
18 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	230	1573,99	13,65	362018	3139	2821	348961	767857
				1548,08	0,11	356058	25	–	56878	
19 2304-0905-1601	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	157	947		148679		148679	–	160573
				–		–		–	11894	
20 2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные К=0,990;	м	227,7	194		44174		44174	–	47708
				–		–		–	3534	
21 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	140	901,88	1,42	126263	199	317	123303	269531
				898,19	0,51	125747	72	–	19965	

22	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	139,72	400		55888		55888	–	60359
					–		–		–	4471	
23	2302-1103-0101	Прим.Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	23	194		4462		4462	–	4819
					–		–		–	357	
24	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (Подводки) НР = 98 %	м трубопровода	34	869,76	3,47	29572	118	170	28737	62974
					861,29	1,15	29284	39	–	4665	
25	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	33,932	832		28231		28231	–	30489
					–		–		–	2258	
26	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	6	194		1164		1164	–	1257
					–		–		–	93	
27	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок(обшивка стояков). Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	65	98,08	5,75	6375	374	–	4459	11701

				92,32	2,95	6001	192	–	867	
28	1134-0108-0301	Каркасы под облицовку стояков гипсокарьоном стен металлических с деревянными брусками. Устройство НР = 76 %	м2 площади	65	5855	77,72	380575	5052	249018	98608	517518
					1946,23	49,88	126505	3242	–	38335	
29	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка гипсокартоном НР = 76 %	м2 поверхности	65	3011,28	39,38	195733	2560	117712	58184	274230
					1160,94	16,88	75461	1097	–	20313	
30	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65	451,09	3,11	29321	202	9059	16131	49088
					308,62	1,6	20060	104	–	3636	
	Раздел 3 Отопление 1,2,3 этажи										
31	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	201	700		140700		140700	–	151956
					–		–		–	11256	
32	2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	533	460		245180		245180	–	264794
					–		–		–	19614	

Раздел 4 Канализация 1,2,3 этажи

33	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	70	840,27	3,66	58819	256	–	42265	109171
					836,61	1,99	58563	139	–	8087	
34	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	84	869,75	3,45	73059	290	421	70997	155580
					861,29	1,17	72348	98	–	11524	
35	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	83,832	832		69748		69748	–	75328
					–		–		–	5580	
36	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	14	194		2716		2716	–	2933
					–		–		–	217	

Итого по смете	5 496 728
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 830 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 496 130
- накладные расходы, тенге	1 650 517
в т.ч. зарплата, тенге	148 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 164

Итого по смете	17 381 047
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 766 214

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 929 322
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	15 552
- накладные расходы, тенге	4 161 858
в т.ч. зарплата, тенге	374 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 287 480

Итого по смете на подряд		**17 381 047**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%		208 573
Итого		**17 589 620**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		386 972
Итого		**17 976 591**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		200 033
Итого		**18 176 624**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**359 532**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**18 536 157**
- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=	**1,0000000000**	**18 536 157**
Тендерный К	**0,9969290629**	**18 479 233,90**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**2 217 508,07**
Всего		**20 696 741,97**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"

_____ Кищко А.И.

Субподрядчик:

Заместитель директора ТОО «АЛТАЙНОВОТЕХ»

_____ Мирошниченко М.А.