46050

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г.

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АС -15- 1ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО										
1	Е0111-12-1	ДЕТ.130 - 234,61 м2-ТОЛЩ.260мм -Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	234,61	480,63	6,38	112759	1497	20754	0,45	105		
				69,53	2,39	16312	561	123	0,01	3		
2	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	234,61	1905,05	11,03	446943	2588	28661	0,6	141		
				95,18	4,14	22330	971	123	0,02	5		
3	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	251,03	109,84	0,46	27573	115	3773	0,08	19		
				12,04	0,18	3022	45	123	-	-		
4	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	234,61	185,69	1,88	43564	441	19466	0,47	110		
				78,3	0,72	18370	169	105	-	1		
5	Е0111-27-3	ДЕТ.381 - 285,57 м2(ТОЛЩ.121мм) -Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитной плитки для полов,РЕЛЬЕФНАЯ м2	285,57	1721,48	11,72	491602	3347	61845	1,06	303		
				171,68	4,39	49027	1254	123	0,02	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	299,85	256,85	0,32	77017	96	15394	0,24	71
		м		41,63	0,11	12483	33	123	-	-
		ДЕТ.405 - 54,64 м2(ТОЛЩ.176мм)								
7	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	54,64	1415,48	11,72	77342	640	11833	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9381	240	123	0,02	1
8	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	57,37	256,85	0,32	14736	18	2945	0,24	14
		м		41,63	0,11	2388	6	123	-	-
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15)- 2ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО								
		ДЕТ.613 - 505,2 м2(ТОЛЩ.68,8мм)								
9	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.41мм, Y 1000кг/м3	92,44	437,35	13,43	40430	1242	8146	0,45	42
		м2		66,6	5,04	6157	466	123	0,02	2
10	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2121,88	75,25	0,67	159672	1422	2297	-	9
		м2		0,63	0,25	1337	530	123	-	3
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	505,21	258,92	9,95	130809	5027	34762	0,36	180
		м2		52,2	3,74	26372	1889	123	0,02	9
12	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	505,21	1004,11	4,9	507286	2476	37502	0,38	193
		м2		58,5	1,85	29555	935	123	0,01	5
13	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	540,57	109,84	0,46	59377	249	8125	0,08	41
		м		12,04	0,18	6509	97	123	-	-
14	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	505,21	185,69	1,88	93811	950	41918	0,47	236
		м2		78,3	0,72	39558	364	105	-	2
		ДЕТ.363 - 70,60 м2(ТОЛЩ.121мм)								
15	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.26мм, Y 1000кг/м3	70,6	437,35	13,43	30877	948	6221	0,45	32
		м2		66,6	5,04	4702	356	123	0,02	2
16	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	84,72	75,25	0,67	6375	57	92	-	-
		м2		0,63	0,25	53	21	123	-	-
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,6	258,92	9,95	18280	702	4858	0,36	25
		м2		52,2	3,74	3685	264	123	0,02	1
18	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	70,6	365,09	18,42	25775	1300	8064	0,42	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой,ИЗОЛ 5 СЛОЯ		85,95	6,91	6068	488	123	0,03	2
19	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ	282,4	256,83 50,85	9,05 3,4	72528 14360	2556 960	18844 123	0,25 0,02	71 5
20	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,6	258,92	9,95	18280	702	4858	0,36	25
21	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	70,6	52,2 1415,48 171,68	3,74 11,72 4,39	3685 99933 12121	264 827 310	123 15290 123	0,02 1,06 0,02	1 75 2
22	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	74,13	256,85 41,63	0,32 0,11	19040 3086	24 8	3806 123	0,24 -	17 -
		м ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15)- 3ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО ДЕТ.613 - 504,66 м2(ТОЛЩ.68,8мм)								
23	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.41мм, Y 1000кг/м3	504,66	437,35 66,6	13,43 5,04	220712 33610	6778 2543	44469 123	0,45 0,02	227 12
24	Е0111-11-6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2119,57	75,25 0,63	0,67 0,25	159498 1335	1420 530	2294 123	- -	9 3
25	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	504,66	258,92	9,95	130667	5021	34724	0,36	180
26	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	504,66	52,2 1004,11 58,5	3,74 4,9 1,85	26343 506734 29523	1887 2473 934	123 37461 123	0,02 0,38 0,01	9 193 5
27	Е0111-39-1	м2 -Устройство плинтусов деревянных	539,99	109,84	0,46	59312	248	8116	0,08	41
28	Е0115-165-3	м -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	504,66	12,04 185,69 78,3	0,18 1,88 0,72	6501 93709 39515	97 949 363	123 41872 105	- 0,47 -	- 236 2
		м2 ДЕТ.363 - 68,31 м2(ТОЛЩ.121мм)								
29	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	33,81	51,34	2,62	1736	89	478	0,07	2
30	Е0111-11-5	м2 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20	33,81	10,51 437,35	0,99 13,43	355 14787	33 454	123 2979	- 0,45	- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм,ТОЛЩ.26мм, Y 1000кг/м3		66,6	5,04	2252	170	123	0,02	1
31	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	40,57	75,25	0,67	3053	27	44	-	-
				0,63	0,25	26	10	123	-	-
32	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	33,81	258,92	9,95	8754	336	2326	0,36	12
				52,2	3,74	1765	126	123	0,02	1
33	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,ИЗОЛ 5 СЛОЯ м2	33,81	365,09	18,42	12344	623	3862	0,42	14
				85,95	6,91	2906	234	123	0,03	1
34	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ИЗОЛ м2	135,24	256,83	9,05	34733	1224	9024	0,25	34
				50,85	3,4	6877	460	123	0,02	2
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	33,81	258,92	9,95	8754	336	2326	0,36	12
				52,2	3,74	1765	126	123	0,02	1
36	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ м2	33,81	1415,48	11,72	47857	396	7322	1,06	36
				171,68	4,39	5805	148	123	0,02	1
37	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	35,5	256,85	0,32	9118	11	1823	0,24	8
				41,63	0,11	1478	4	123	-	-
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1,2,3 ЭТАЖА -91,02 м2								
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитной плитки для полов,ШЕРОХОВАТАЯ	91,02	1721,48	11,72	156689	1067	19712	1,06	96
				171,68	4,39	15626	400	123	0,02	2
39	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	95,57	256,85	0,32	24548	31	4907	0,24	23
				41,63	0,11	3979	11	123	-	-
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-47) ОСМЕЧЕНО								
40	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10 м3	0,078	13976,74	241,1	1090	19	112	8,06	1
				1282,5	91,08	100	7	105	0,44	-
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	50600	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198	1
				33075	114,75	212	1	105	0,56	-
43	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2 1т	0,1856	165,83	0,07	31	-	21	0,65	-
				108	0,02	20	-	105	-	-
44	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением м2	0,0308	13711,47	5475,87	423	169	183	28,9	1
				5040	1552,87	155	48	90	5,46	-
45	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0308	133700	-	4123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2 т	0,8944	165,83	0,07	148	-	101	0,65	1
				108	0,02	97	-	105	-	-
47	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,81	442,3	30,89	358	25	198	1,23	1
				191,93	11,68	155	9	120	0,06	-
48	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,81	12300	-	9963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ (АС-65)ОСМЕЧЕНО								
50	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1-Р4,(29шт) т	0,189	9850,48	1162,95	1861	220	1270	46,6	9
				7357,5	108	1390	20	90	0,53	-
51	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей т	0,1702	180100	-	30661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-756	-Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм м2	7,65	343	-	2625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,количество окрасок 2 м2	5,48	165,83	0,07	909	-	622	0,65	4
				108	0,02	592	-	105	-	-
		КОЗЫРЕК К-1 - 2шт.(АС-73)ОСМЕЧЕНО								
54	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми	16	175,98	88,16	2816	1410	2193	0,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1
55	Е0146-26-17-К=18 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	288	2,88	1,4	829	404	627	0,01	2
				1,35	0,83	389	238	100	-	-
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг отверст.	0,017	175710,1	1826,1	2980	31	209	42,7	1
				8100	690,75	137	12	140	3,37	-
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей т	0,0814	13864,97	4022,39	1129	328	745	56,5	5
				9090	1071,86	740	87	90	3,81	-
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0823	1333,5	312,12	110	26	50	2,96	-
				679,5	-	56	-	90	-	-
59	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0823	147100	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ т	2,36	165,83	0,07	392	-	268	0,65	2
				108	0,02	255	-	105	-	-
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК м2	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,97	1
				153,23	0,47	184	1	119	-	-
62	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	6	1187,16	8,2	7123	49	1971	1,71	10
				272,95	3,08	1638	18	119	0,02	-
63	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м2	0,0268	7940	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м3	6	20,48	0,91	123	5	36	0,03	-
			м2		4,68	0,34	28	2	120	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4149885	51397			2979
			Тенге				477731	19586			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4099478	-	-		-
		Материалы -	Тенге				2638480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	494819	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14205	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				920749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				589993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	88499	-		295
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				281368	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4970839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	583318	-		3351
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				50407	-	-		-
		Материалы -	Тенге				439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	2497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46884	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч				2248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3159	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				55814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	-	-		16
		Сметная заработная плата -					-	2835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5026653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3367
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	586153	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -12-14) ОСМЕЧЕНО									
65	Е0115-64-2	ПОТОЛОК -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка, ЗАТИРКА	м2	1821,58	125,81	1,42	229173	2587	137463	0,45	820
					71,33	0,54	129933	984	105	-	5
66	Е0115-61-3	СТЕНЫ -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или		2846,27	309,82	4,07	881838	11571	408390	0,74	2106
					135,68	0,97	386182	2761	105	0,05	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
67	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1176,85	216,87	2,1	255223	2471	81333	0,39	459
				65,03	0,79	76531	930	105	-	5
68	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	221,45	186,14	1,88	41221	416	18374	0,47	104
				78,3	0,72	17340	159	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1407455	17046			3489
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609985	4834			157
		Материалы -	Тенге			1407455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			280323	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	614819	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			500100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			645560	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		323
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	96834	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2176195	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	711653	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2176195	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3969
						-	711653	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,74) ОСМЕЧЕНО								
69	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	71,56	254,12	1,96	18185	140	8216	0,61	44
				108,9	0,45	7793	32	105	0,03	2
70	Е0115-158-3	-Окраска ЦОКОЛЯ по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	71,56	105,42	1,65	7544	118	817	0,06	4
				10,24	0,63	733	45	105	-	-
71	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных толщ.50мм м2	44,9	7627,27	378,22	342495	16984	166504	20,04	900
				3566,25	141,75	160139	6365	100	0,69	31
72	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E м3	43,56	4518	-	196790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
73	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов 1т	0,3395	7294,77	680,89	2476	231	2064	33,1	11
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,3395	5535 45800 - -	256,5 - - -	1879 15548 - -	87 - - -	105 - - -	1,26 - - -	- - - -
	СН РК 8.02-04С-2004									
75	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1310,6	150,62 69,08	0,62 0,23	197400 90536	813 301	107188 118	0,44 -	570 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		780438	18286			1529
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		261080	6831			35
Материалы -	Тенге		780438	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		278483	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	267911	-		-
Местные материалы -	Тенге		212338	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		10252	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		284790	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-		142
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	42718	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		63914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1129141	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		1707
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			-	310629	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге		1129141	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-		-
	Тенге		-	310629	-		1707

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1(АС -67-72)ОСМЕЧЕНО

76	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов ПОД КОСОУРЫ,ФМ-1 ИЗ ВМ В15 м3	0,6	11088,31 614,25	260,48 89,46	6653 369	156 54	443 105	3,94 0,35	2 -
77	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1 1т	0,0162	70437,87 9675	304,24 114,75	1144 157	5 2	167 105	58 0,56	1 -
78	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2 м2	0,471	165,83 108	0,07 0,02	78 51	- -	53 105	0,65 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0109-18-1	-Монтаж балок Б-1 т	0,3626	7285,83	3593,45	2642	1303	1095	14,3	5
80	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,3662	2385 154400 -	971,06 - -	865 56539 -	352 - -	90 - -	3,51 - -	1 - -
81	E0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ т	0,3626	542,84	144,52	197	52	95	1,34	-
82	E0109-29-1	-Монтаж КОСОУРОВ т	1,54	292,5 13711,47	- 5475,87	106 21101	- 8427	90 9132	- 28,9	- 44
83	C12021-146	-Косоуры, К1,К1н,К2,К2н т	1,55	5040 108500 -	1552,87 - -	7756 168647 -	2390 - -	90 - -	5,46 - -	8 - -
84	С Т.Ч.КН2	-ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245 ТН	1,9	1860 -	- -	3537 -	- -	- -	- -	- -
85	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0839	93997,62	304,24	7885	26	2923	198	17
86	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0839	33075 40200 -	114,75 - -	2774 3372 -	10 - -	105 - -	0,56 - -	- - -
87	E0106-22-1	ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В15 м3	3	14189,89 1282,5	241,1 91,08	42570 3848	723 273	4327 105	8,06 0,44	24 1
88	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0147	62000 -	- -	909 -	- -	- -	- -	- -
89	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0923	67700 -	- -	6247 -	- -	- -	- -	- -
90	E0107-60-2	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ -Установка металлических ограждений с поручнями из	60	501,07	7,69	30064	461	20278	1,34	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		хвойных пород								
91	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы м	0,4873	238,5 133700 -	2,9 - -	14310 65149 -	174 - -	140 - -	0,01 - -	1 - -
92	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения,количество окрасок 2 т	14,13	165,83 108	0,07 0,02	2343 1526	1 -	1603 105	0,65 -	9 -
		НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ								
93	Е0106-22-7	-Устройство проступей, ИЗ БМ В15 м2	1,04	15107,08 2295	383,89 145,01	15711 2387	399 151	2664 105	14,2 0,71	15 1
94	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0644	73000 -	- -	4701 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1072	93997,62 33075	304,24 114,75	10077 3546	33 12	3736 105	198 0,56	21 -
96	Е0115-172-4	-Масляная окраска ЗД-2,ЗД-3, количество окрасок 2 м2	3,11	165,83 108	0,07 0,02	516 336	- -	353 105	0,65 -	2 -
97	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке КОСОУРОВ м2	12,3	1004,37 216,45	4,92 1,87	12354 2662	61 23	2820 105	1,28 0,01	16 -
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1								
98	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В15 м3	0,6	12472,22 1368	316,01 119,39	7483 821	190 72	937 105	8,25 0,58	5 -
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,018	69000 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,0635	64400 -	- -	4088 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1 1т	0,0325	93997,62 33075	304,24 114,75	3053 1074	10 4	1132 105	198 0,56	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0115-172-4	-Масляная окраска ,количество окрасок 2 м2	0,9419	165,83 108	0,07 0,02	156 102	- -	107 105	0,65 -	1 -
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-(АС-80)								
103	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1 м3	0,24	7853,13 1935	379,78 141,75	1885 464	91 34	588 118	11,9 0,7	3 -
104	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ,ИЗ БМ В15 м3	0,074	12472,22 1368	316,01 119,39	923 101	23 9	116 105	8,25 0,58	1 -
105	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СЕТКА СГ-1 т	0,0014	64100 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм,СЕТКА СГ-1 т	0,0202	41200 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0112-10-1	-Устройство ЗОНТОВ из листовой оцинкованной стали м2	0,48	161,83 153,23	1,24 0,47	78 74	1 -	88 119	0,97 -	- -
108	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная,толщиной листа 1,0 мм т	0,0155	88800 -	- -	1376 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0179	175710,1 8100	1826,1 690,75	3138 145	33 12	220 140	42,7 3,37	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	486781	11995			255
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43473	3572			14
Материалы -	Тенге	168969	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	55545	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	35575	-		-
Местные материалы -	Тенге	22859	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53607	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	42554	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		21
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	6383	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12691	-	-		-
		224214	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41958	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19688	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347822	-	-		65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			572036	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		295
			Тенге			-	54976	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД - (АС-75)								
110	Е0109-24-1	-Монтаж КАРКАСА ПАРАПЕТА	т	0,4425	13864,97	4022,39	6136	1780	4047	56,5	25
111	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2625	9090 147100	1071,86 -	4023 38608	474 -	90 -	3,81 -	2 -
112	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,1845	- 172800	- -	- 31879	- -	- -	- -	- -
113	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,4425	542,84	144,52	240	64	116	1,34	1
114	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций	т	12,83	292,5 165,83	- 0,07	129 2128	- 1	90 1456	- 0,65	- 8
115	Е0134-60-10	-Облицовка ПАРАПЕТА кровельной сталью	м2	26,06	108 584,74	0,02 4,41	1386 15238	- 115	105 14496	- 3,2	- 83
116	С11011-862	-Сталь листовая кровельная, толщиной 0,9 мм	м2	0,184	504 50200	1,69 -	13134 9236	44 -	110 -	0,01 -	- -
117	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, на р-ре М50	т	29	- 235,46	- 9,95	- 6828	- 289	- 1995	- 0,36	- 10
118	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на р-ре М50, ТОЛЩ.25мм	м2	29	52,2 -29,25	3,74 -0,67	1514 -848	108 -19	123 -31	0,02 -	1 -
119	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	0,0354	-0,63 5239,08	-0,25 327,33	-18 185	-7 12	123 75	- 11,6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0354	1890 64100 -	123,75 - -	67 2268 -	4 - -	105 - -	0,6 - -	- - -
		1т т								
121	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное/ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ,ТОЛЩ.350мм	10,15	16336,79 508,5	207,16 78,75	165818 5161	2103 799	7093 119	3,63 0,38	37 4
		м3								
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий / ЛОТОК,ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	28,14	715,87 153,23	1,24 0,47	20145 4312	35 13	5147 119	0,97 -	27 -
		м2								
123	Е0112-1-4	-Устройство кровель БИПОЛЬ	29	286,74 35,1	27,39 10,26	8315 1018	794 298	1565 119	0,2 0,05	6 1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	306177	5172			198
	Тенге	30726	1734			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	229314	-	-		-
Материалы -	Тенге	30658	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27834	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11504	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	157251	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31796	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4769	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15667	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	276777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		194
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32603	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	76863	-	-		-
Материалы -	Тенге	380	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4626	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70487	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4164	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	625	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4862	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	85888	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5251	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	362665	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		224
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37854	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-1(1 шт)- (АС-76)ОСМЕЧЕНО								
124	Е0106-3-1	-Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15 м3	5,96	11184,19	260,48	66658	1552	4404	3,94	23
				614,25	89,46	3661	533	105	0,35	2
125	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1014	5239,08	327,33	531	33	214	11,6	1
				1890	123,75	192	13	105	0,6	-
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1014	41200	-	4178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(6шт) 1т	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198	2
				33075	114,75	278	1	105	0,56	-
128	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,2436	165,83	0,07	40	-	28	0,65	-
				108	0,02	26	-	105	-	-
129	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	34,3	635,6	23,26	21801	798	11379	1,57	54
				261	8,71	8952	299	123	0,04	1
130	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1 т	0,2223	13711,47	5475,87	3047	1217	1319	28,9	6
				5040	1552,87	1120	345	90	5,46	1
131	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т т	0,2245	172800	-	38789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,45	165,83	0,07	1069	-	731	0,65	4
				108	0,02	696	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	136903	3603			91
	Тенге	14925	1191			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95067	-	-		-
Материалы -	Тенге	6253	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14651	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4178	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	68444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6727	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17208	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1465	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38789	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2589	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			164586	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		105
			Тенге			-	18871	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО КР-2(1 шт)- (АС-77)ОСМЕЧЕНО								
133	Е0106-3-1	-Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15	3,54	11184,19	260,48	39592	922	2616	3,94	14
		м3		614,25	89,46	2174	317	105	0,35	1
134	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0274	5239,08	327,33	143	9	58	11,6	-
		1т		1890	123,75	52	3	105	0,6	-
135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0274	41200	-	1128	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(21шт)	0,0294	93997,62	304,24	2764	9	1025	198	6
		1т		33075	114,75	972	3	105	0,56	-
137	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8526	165,83	0,07	141	-	97	0,65	1
		м2		108	0,02	92	-	105	-	-
138	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	9,7	635,6	23,26	6165	226	3218	1,57	15
		м2		261	8,71	2532	84	123	0,04	-
139	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0,0772	13711,47	5475,87	1058	423	458	28,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т т	0,0779	5040 172800 -	1552,87 - -	389 13468 -	120 - -	90 - -	5,46 - -	- - -
141	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,24	165,83 108	0,07 0,02	371 242	- -	254 105	0,65 -	1 -
		КРЫЛЬЦО КР-3(1 шт)- (АС-78)ОСМЕЧЕНО								
142	Е0106-3-1	-Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В15 м3	0,64	11184,19 614,25	260,48 89,46	7158 393	167 57	473 105	3,94 0,35	3 -
143	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0122	5239,08 1890	327,33 123,75	64 23	4 2	26 105	11,6 0,6	- -
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0122	41200 -	- -	501 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН 105-4(10шт) 1т	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
146	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,406	33075 165,83 108	114,75 0,07 0,02	463 67 44	2 - -	105 46 105	0,56 0,65 -	- - -
147	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	3,6	635,6 261	23,26 8,71	2288 940	84 31	1194 123	1,57 0,04	6 -
148	Е0109-29-1	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1 т	0,0328	13711,47	5475,87	450	180	195	28,9	1
149	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы круглых труб массой до 0,1 т т	0,0331	5040 172800 -	1552,87 - -	165 5728 -	51 - -	90 - -	5,46 - -	- - -
150	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,9518	165,83 108	0,07 0,02	158 103	- -	108 105	0,65 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			82561	2027			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8584	671			3
		Материалы -	Тенге			61857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			6516	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	8529	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1629	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9601	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1440	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			75746	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		56
			Тенге			-	9969	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19196	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			653	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1281	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	823	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			98384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10792	-		-

РАЗДЕЛ 8. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	440	266,48	3,96	117251	1742	30238	0,3	131
				52,2	1,49	22968	656	128	0,01	3
152	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 207	264,48	3,96	54747	820	14226	0,3	61
				52,2	1,49	10805	308	128	0,01	2
153	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 43	343,48	3,96	14770	170	2955	0,3	13
				52,2	1,49	2245	64	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм / м	105	422,48	3,96	44360	416	7216	0,3	31
				52,2	1,49	5481	156	128	0,01	1
155	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм / м	16	472,48	3,96	7560	63	1100	0,3	5
				52,2	1,49	835	24	128	0,01	-
156	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм / м	11	606,31	7,95	6669	87	964	0,37	4
				65,48	2,97	720	33	128	0,01	-
157	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм / м	822	10,99	-	9034	-	11248	0,05	41
				10,69	-	8787	-	128	-	-
158	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов / м	175	3671,44	35,77	642502	6260	28023	0,7	123
				111,7	13,4	19548	2345	128	0,07	11
159	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм (спускник) / 1кВт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм (спускник) / шт	3	437	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм / шт	18	367	-	6606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм / шт	22	437	-	9614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм / шт	2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые / шт	2	919	-	1838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 66	473,47 254,25	39,24 15,75	31249 16781	2590 1039	22810 128	1,47 0,07	97 5
166	СПРАЙС	-Клапан прямой RA-G-П dy15мм	1шт шт 66	1414,31	-	93345	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1042902	12149			506
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88170	4626			22
		Материалы -	Тенге			1042902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			827782	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	92796	-		-
		Местные материалы -	Тенге			114760	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			41	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			118779	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	17817	-		59
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1231382	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-	110613	-		588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1231382	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	110613	-		588

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ

167	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (d250мм, d315мм)	м2 7,35	1645,51 238,61	11,11 4,16	12095 1754	82 31	2284 128	1,48 0,02	11 -
168	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм + ПЕРЕХОДНИК 140/125	м2 0,07	1810,91 259,88	13,82 5,18	127 18	1 -	24 128	1,62 0,03	- -
169	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм + ПЕРЕХОДНИК	м2 0,09	1810,91 259,88	13,82 5,18	163 23	1 -	31 128	1,62 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160/140								
170	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 250/180	м2 0,19	1670,91 / 259,88	13,82 / 5,18	317 / 49	3 / 1	64 / 128	1,62 / 0,03	- / -
171	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 250/200	м2 0,17	1670,91 / 259,88	13,82 / 5,18	284 / 44	2 / 1	58 / 128	1,62 / 0,03	- / -
172	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм+ ПЕРЕХОДНИК 315/250	м2 0,25	1645,51 / 238,61	11,11 / 4,16	411 / 60	3 / 1	78 / 128	1,48 / 0,02	- / -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 — Тенге — 13397 / 92

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1949	34		12
Материалы -	Тенге	13397	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	11357	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	-	1983	-	-
Накладные расходы -	Тенге	97	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2538	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	381	-	1
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16891	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		-	2364	-	14
Нормативная трудоемкость -	Тенге	16891	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	2364	-	14

РАЗДЕЛ 10. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИО

		СЕТЬ В1								
173	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02 / 215,78	9,63 / 3,6	4020 / 2158	96 / 36	2808 / 128	1,22 / 0,02	12 / -
174	С130804-122 Изм. и доп.вып.3	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 50 мм ПЭ32	м 1	3200 / -	- / -	3200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	SDR13.6 10м								
175	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	14,3	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	4438 / 2696	76 / 28	3487 / 128	1,05 / 0,01	15 / -
176	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	1,43	1440 / -	- / -	2059 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
177	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	66	336,95 / 231,75	7,9 / 2,95	22239 / 15296	521 / 195	19827 / 128	1,29 / 0,01	85 / 1
178	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	6,6	579 / -	- / -	3821 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
179	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	167,5	439,78 / 292,5	12,19 / 4,57	73663 / 48994	2042 / 765	63692 / 128	1,64 / 0,02	275 / 4
180	С130804-28 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6 м 10м	16,75	664 / -	- / -	11122 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
181	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1	1060 / -	- / -	1060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
182	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	2	584 / -	- / -	1168 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт 43	371 -	- -	15953 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	шт 30	473,47 254,25	39,24 15,75	14204 7628	1177 472	10368 128	1,47 0,07	44 2
185	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	1шт 30	432 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
186	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	шт 10	19,05 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
187	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	шт 14	6,35 -	- -	89 -	- -	- -	- -	- -
188	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	шт 66	4,23 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
189	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	шт 167	3,39 -	- -	565 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	км 0,2578	8097,13 8032,5	- -	2087 2071	- -	2692 130	51,5 -	13 -
		СЕТЬ К1								
191	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 8	712,05 119,25	10,58 3,96	5696 954	85 32	1262 128	0,7 0,02	6 -
192	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 60,5	748,88 102,38	1,43 0,54	45307 6194	87 33	7970 128	0,56 -	34 -
193	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м 90	620,54 106,2	0,64 0,25	55849 9558	58 23	12263 128	0,58 -	53 -
194	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	м 40	440,21 102,38	332,43 86,87	17609 4095	13297 3475	9841 130	0,61 0,33	24 13
195	С130804-56	-Тройник d50x50 мм	шт 3,6	820 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
196	С130804-60	-Тройник d100x100 мм	10шт 0,1	6190 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
197	С130804-60	-Тройник d110x50 мм	10шт	0,3	6190	-	1857	-	-	-	-
198	Е0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин	шт	8	594,94	450,71	4760	3606	2668	0,83	7
199	С130804-49	-Крестовина d50мм	10шт	0,5	138,83 770	117,67 -	1111 385	941 -	130 -	0,45 -	4 -
200	С130804-50	-Крестовина d100мм	10шт	0,3	1220	-	366	-	-	-	-
201	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	шт	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
202	С130804-67	-Отвод d100мм	10шт	0,5	69,53 1480	58,98 -	4867 740	4129 -	130 -	0,23 -	16 -
203	С130804-66	-Отвод d50мм	10шт	0,1	837	-	84	-	-	-	-
204	С130804-59	-Ревизия -100 мм прим.	10шт	0,6	4550	-	2730	-	-	-	-
205	С130804-59	-Ревизия d-50 мм	10шт	1,3	3500	-	4550	-	-	-	-
206	С130804-66	-Колена d-50 мм	10шт	2,2	837	-	1841	-	-	-	-
207	С131101-60	-Прочистка d100 мм прим.	шт	1	369,2	-	369	-	-	-	-
208	С131101-60	-Прочистка d50 мм прим.	шт	18	284	-	5112	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344984	36839		597
Материалы -	Тенге	105621	10129		40
Всего заработная плата -	Тенге	54576	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	639	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	20688	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9081	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	15	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	26895	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-	13
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	4034	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4888	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	86359	-	-	120
	Тенге	-	24723	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			290408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127798	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64993	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			121678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18252	-		61
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			436811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	113312	-		592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			523170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138035	-		711
		РАЗДЕЛ 11. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ (АС- 2-25)								-
209	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой,ПОД ЛЕЖЕНЬ м2	4,65	174,36	0,99	811	5	66	0,07	-
				11,59	0,38	54	2	119	-	-
210	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ м2	46,5	279,24	1,19	12984	55	1519	0,16	7
				27	0,45	1256	21	119	-	-
211	С ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ м2	129,26	507,93	-	65657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС м3	0,338	22541,72	316,57	7619	107	1463	22,5	8
				3487,5	119,25	1179	40	120	0,58	-
213	Е0110-49-2	-Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА м3	0,013	20617,97	309,62	268	4	40	13,8	-
				2452,5	117	32	2	120	0,57	-
214	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,351	2637,04	14,17	926	5	130	1,88	1
				303,75	5,4	107	2	120	0,03	-
215	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	3,95	21463,82	334,28	84685	1319	16682	22,1	87
				3397,5	126	13405	497	120	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	3,95	2637,04 303,75	14,17 5,4	10404 1198	56 21	1464 120	1,88 0,03	7 -
217	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА, КОБЫЛОК м2	55,2	228,96 214,65	7,54 2,86	12639 11849	416 158	14408 120	1,43 0,01	79 1
218	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК м3	2,16	7570 -	- -	16351 -	- -	- -	- -	- -
219	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ, КОБЫЛКИ м3	1,13	7310 -	- -	8246 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	3,39	2637,04 303,75	14,17 5,4	8931 1029	48 18	1256 120	1,88 0,03	6 -
221	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА м3	33,6	217,46 109,13	2,7 1,01	7307 3667	91 34	3886 105	0,65 0,01	22 -
222	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	230	1709,2 272,95	8,2 3,08	393115 62779	1886 708	75549 119	1,71 0,02	393 3
223	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	0,253	30400 -	- -	7691 -	- -	- -	- -	- -
224	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта, ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА 1000м2	1,65	7940 -	- -	13085 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА м3	230	20,48 4,68	0,91 0,34	4711 1076	209 78	1386 120	0,03 -	7 -
226	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2, МС-1, МС-2, МС-3 т	0,0468	175710,1 8100	1826,1 690,75	8223 379	85 32	576 140	42,7 3,37	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-2	0,0142	37051,29	477,54	526	7	510	207	3
		1т		33975	180	483	3	105	0,88	-
228	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0142	45300	-	644	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
229	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,47	165,83	0,07	245	-	167	0,65	1
				108	0,02	159	-	105	-	-
230	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м2	16	6,6	0,9	106	14	111	0,03	1
		м		5,42	0,34	87	5	120	-	-
231	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,1318	7940	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,0258	8200	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,153	2637,04	14,17	403	2	57	1,88	-
				303,75	5,4	46	1	120	0,03	-
234	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	181,74	31,04	0,05	5640	9	1670	0,05	9
				7,7	0,02	1399	4	119	-	-
235	Е0110-15-1	СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт -Устройство слуховых окон шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
236	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,2511	9700	-	2436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных м3	0,3034	12700	-	3854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА		-	-	-	-	-	-	-
238	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,5384	2637,04	14,17	1420	8	200	1,88	1
				303,75	5,4	164	3	120	0,03	-
239	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	6,6	1134,9	8,2	7490	54	1880	1,48	10
				236,25	3,08	1559	20	119	0,02	-
240	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	0,955	3960	-	3782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	0,828	1990	-	1648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	2	180	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ м2	0,828	382,25	1,65	316	1	29	0,22	-
				33,3	0,63	28	1	105	-	-
244	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ м2	11,78	184,13	1,61	2170	19	1104	0,53	6
				88,65	0,61	1045	7	105	-	-
245	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ м3	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	-
				3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
246	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,022	573,75	28,11	13	1	4	0,78	-
				123,75	10,58	3	-	120	0,05	-
247	Е0146-26-1	КОЗЫРЕК К-1 - 3шт.(АС-28) -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	175,98	88,16	4224	2116	3290	0,45	11
				85,05	52,04	2041	1249	100	0,08	2
248	Е0146-26-17 К=18 К ОБЪЕМУ	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми отверст.	432	2,88	1,4	1244	605	940	0,01	3
				1,35	0,83	583	357	100	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
249	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг / отверст.	0,0254	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	4470 / 206	46 / 18	313 / 140	42,7 / 3,37	1 / -
250	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м / т	0,1222	13864,97 / 9090	4022,39 / 1071,86	1694 / 1110	491 / 131	1117 / 90	56,5 / 3,81	7 / -
251	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий / т	0,1234	1333,5 / 679,5	312,12 / -	165 / 84	39 / -	75 / 90	2,96 / -	- / -
252	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля / т	0,1234	147100 / -	- / -	18149 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
253	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ / т	3,54	165,83 / 108	0,07 / 0,02	587 / 383	- / -	402 / 105	0,65 / -	2 / -
254	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК / м2	5,46	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	3909 / 837	7 / 3	999 / 119	0,97 / -	5 / -
255	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством / м2	9	1187,16 / 272,95	8,2 / 3,08	10684 / 2457	74 / 28	2956 / 119	1,71 / 0,02	15 / -
256	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта / м2	0,0402	7940 / -	- / -	319 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
257	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА / м3	9	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	184 / 42	8 / 3	54 / 120	0,03 / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			744400	7958			709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112726	3511			12
		Материалы -	Тенге			724392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			480103	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	114912	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			135593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	20339	-		68
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			911584	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	135251	-		781
		Материалы -	Тенге			20008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			134	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1325	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1193	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	179	-		1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22472	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				-	1504	-		8
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			934057	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	136755	-		789
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-10)								
		ДЕТ.190 - 123,7 м2								
258	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	123,7	473,54	6,38	58576	789	10943	0,45	55
259	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	123,7	69,53	2,39	8601	296	123	0,01	1
260	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	132,36	1905,05	11,03	235654	1364	15112	0,6	74
261	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	123,7	95,18	4,14	11774	512	123	0,02	2
				109,84	0,46	14538	61	1989	0,08	10
				12,04	0,18	1594	24	123	-	-
				185,69	1,88	22969	233	10264	0,47	58
				78,3	0,72	9686	89	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			331738	2447			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31654	921			4
			Тенге			331738	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			290145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32575	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5746	-		19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22203	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			392248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	38321	-		221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			392248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38321	-		221
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА (АС-10)								
262	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	29,55	346,04	18,87	10226	558	5065	0,82	24
				136,44	6,39	4032	189	120	0,03	1
263	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	23,31	8050	-	187646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	6,24	6920	-	43181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	29,55	233,57	5,58	6902	165	3410	0,59	17
				94,05	2,12	2779	63	120	0,01	-
266	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	16,6	2030	-	33698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			281652	723			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6811	251			1
		Материалы -	Тенге			281652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			8912	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7062	-		-
		Местные материалы -	Тенге			264524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8475	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1271	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			307534	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-	8334	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			307534	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		47
						-	8334	-		-

РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,15	440,35	102,53	2708	631	1382	0,9	6
				151,65	35,67	933	219	120	0,14	1
268	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,15	104,4	0,09	642	1	417	0,36	2
				56,48	0,05	347	-	120	-	-
269	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ	6,15	4810	-	29582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	С07-27-05 П.370	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	6,15	-179,35	-	-1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	2,15	766,66	3,04	1644	7	305	0,84	2
				134,33	1,15	288	2	105	0,01	-
272	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляныразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	11,07	225,59	0,18	2497	2	1662	0,84	9
				142,88	0,07	1582	1	105	-	-
273	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	3	844	-	2532	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-
275	Е0110-23-3	ВНУТРЕННИЕ -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		3,6	634,99	31,85	2286	115	876	1,15	4
					190,8	12,04	687	43	120	0,06	-
276	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,6	4010	-	14436	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
277	С07-27-05 П.350	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	м2	3,6	-250,32	-	-901	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
278	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	М2	1,68	766,66	3,04	1288	5	239	0,84	1
					134,33	1,15	226	2	105	0,01	-
279	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	7,56	225,59	0,18	1705	1	1135	0,84	6
					142,88	0,07	1080	1	105	-	-
280	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	65957	761			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5143	269			1
Материалы -	Тенге	65957	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6868	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5411	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53185	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6016	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	902	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4318	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	76291	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		35
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		-	6314	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	76291	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		35
	Тенге	-	6314	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)								
		ПОТОЛОК								
281	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	123,7	57,96	0,35	7169	43	6770	0,3	37
				51,98	0,14	6430	17	105	-	-
		м2								
282	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,7	430,8	2,33	53290	288	10665	0,49	61
				81,23	0,88	10048	109	105	-	1
		м2								
		СТЕНЫ								
283	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	309,82	4,07	61964	813	28696	0,74	148
				135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
		м2								
284	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,86	618,63	6,33	6718	69	3594	1,79	19
				312,75	2,39	3396	26	105	0,01	-
		м2								
285	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	90,86	411,89	2,1	37424	191	6279	0,39	35
				65,03	0,79	5909	72	105	-	-
		м2								
286	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	186,14	1,88	22337	226	9957	0,47	56
				78,3	0,72	9396	86	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	188902	1630		357
	Тенге	62315	504		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	188902	-	-	-
Материалы -	Тенге	92793	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62819	-	-
Местные материалы -	Тенге	32165	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	65960	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9894	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15292	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	270155	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	401
Сметная заработная плата -		-	72714	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			270155	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		401
			Тенге			-	72714	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)								
287	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	24	254,12	1,96	6099	47	2756	0,61	15
				108,9	0,45	2614	11	105	0,03	1
288	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ м2	24	105,42	1,65	2530	40	274	0,06	1
				10,24	0,63	246	15	105	-	-
289	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов 1т	0,0744	7294,77	680,89	542	51	452	33,1	2
				5535	256,5	412	19	105	1,26	-
290	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0407	45800	-	1865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных,ТОЛЩ.50мм м3	7,83	7627,27	378,22	59683	2960	29015	20,04	157
				3566,25	141,75	27906	1109	100	0,69	5
292	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	7,59	14600	-	110818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	156,5	974,49	4,92	152508	770	32030	1,15	180
				193,05	1,87	30212	293	105	0,01	1
294	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, АСПОЛ м2	156,5	516,41	2,51	80818	393	17607	0,51	80
				106,2	0,95	16620	149	105	-	1
295	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	72,4	108,77	0,6	7875	43	4380	0,32	23
				57,38	0,23	4154	17	105	-	-
296	Е0115-160-3	-Окраска фасадов И ОТКОСОВ с люлек с подготовкой	170,98	126,16	1,73	21570	296	4844	0,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности поливинилацетатная	м2	26,33	0,65	4502	111	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			444308	4599			486
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86666	1723			9
		Материалы -	Тенге			444308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			143187	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	88389	-		-
		Местные материалы -	Тенге			112683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			91358	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	13704	-		46
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			567806	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			-	102093	-		541
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			567806	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	102093	-		541
										-

РАЗДЕЛ 18. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
297	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,3	18
					52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
298	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	10,99	-	659	-	821	0,05	3
					10,69	-	641	-	128	-	-
299	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	15,7	3671,44	35,77	57642	562	2514	0,7	11
					111,7	13,4	1754	210	128	0,07	1
300	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	13	62,13	-	808	-	374	0,12	2
					22,5	-	293	-	128	-	-
301	С130901-33 прим.	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм (спускник)	шт	1	350	-	350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
302	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м2	1	60,75	-	61	-	55	0,34	-
					60,75	-	61	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0126-28-3	-Изоляция поверхностей методом напыления	0,03	6740,11	3311,11	202	99	160	17,32	1
304	С502-7047-8 4г.	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-110 м3	0,0021	3267 966000	2058,75 -	98 2029	62 -	100 -	9,22 -	- -
305	Е0115-172-3	-Масляная окраска РАДИАТОРОВ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	17,4	118,13 60,3	0,07 0,02	2056 1049	1 -	1102 105	0,37 -	6 -
306	Е0115-172-4	-Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,4	165,83 108	0,07 0,02	896 583	- -	612 105	0,65 -	3 -
		УЗЕЛ ВВОДА								
307	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	1,6	120,7 100,35	14,12 5,29	193 161	23 8	216 128	0,55 0,03	1 -
308	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	1,6	126 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
309	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1,6	10,99 10,69	- -	18 17	- -	22 128	0,05 -	- -
310	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
311	С130901-101 прим.	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Ду 32 мм	2	5320 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
312	С130809-88 прим.	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Ду 32 мм шт	1	1130 -	- -	1130 -	- -	- -	- -	- -
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0118-16-1 прим.	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 32 мм	2	10285,53	78,52	20571	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
314	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
		комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
315	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
316	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-
		комплект		41,72	-	83	-	128	-	-
317	Прайс	-Стоимость манометра МП4-У	2	709,46	-	1419	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
318	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б186к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328	-	1640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
319	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
320	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
321	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		м								
322	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	20,14	0,23	1611	18	1440	0,12	10
		шт		19,91	0,09	1593	7	90	-	-
323	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0073	149300	-	1093	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
324	Прайс	-Стоимость паронитовой прокладки 138х89	10	33,27	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
325	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /ШВЕЛЛЕР №5 ДЛЯ КРЕП.УЗЛА/	8,96	107,97	1,26	967	11	108	0,05	-
		кг		8,96	0,47	80	4	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 Тенге 128942 1274 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			11662	507			2
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			6335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1322	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1853	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1929	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	289	-		1
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8760	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	2143	-		12
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			1611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1600	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1440	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	216	-		1
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3234	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	1816	-		10
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			120995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			94419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	8715	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17141	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			11155	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1673	-		6
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			140080	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	10388	-		55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			152074	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	14347	-		78

РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1-В5								
326	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	-
327	Прайс	-Стоимость канального вентилятора RVK125E2-F1	2	6549,43	-	13099	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			15615	78			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2159	28			-
		Материалы -	Тенге			15615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			279	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2188	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2800	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	420	-		1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19520	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19				-	2608	-		14
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			19520	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	2608	-		14
		РАЗДЕЛ 20. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
328	Е0116-14-2	СЕТЬ В1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	24,3	336,95	7,9	8188	192	7300	1,29	31
				231,75	2,95	5632	72	128	0,01	-
329	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6 м	2,43	579	-	1407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
330	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
				292,5	4,57	2925	46	128	0,02	-
331	С130804-28 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6 м	1	664	-	664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
332	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	2	371	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
333	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
334	С131101-95	-Смесители для умывальников См-ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	4	126 1630	- -	504 6520	- -	128	- -	- -
335	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	24	4,23	-	102	-	-	-	-
		компл								
336	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	10	3,39	-	34	-	-	-	-
		шт								
337	Е0118-5-1	-Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	2	3414,74	397,49	6829	795	6255	13,4	27
		шт								
338	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -50л	2	16945,55	148,5	33891	297	128	0,73	1
		шт								
339	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,0343	8097,13	-	278	-	358	51,5	2
		км								
		СЕТЬ Т3								
340	Е0116-32-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	15,2	181	3,68	2751	56	3276	0,94	14
		м								
341	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	15,2	426	-	6475	-	-	-	-
		м								
342	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
		шт								
343	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	15	3,39	-	51	-	-	-	-
		шт								
344	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15,2	10,99	-	167	-	208	0,05	1
		м								
		СЕТЬ К1								
345	Е0116-4-1	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	10	399,27	3,55	3993	36	1486	0,67	7
		м								
346	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	12,5	620,54	0,64	7757	8	1703	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 50 мм		106,2	0,25	1328	3	128	-	-
		м								
347	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
348	C130804-56	-Тройник d50x50 мм	0,2	820	-	164	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
349	E0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	-
350	C130804-49	-Крестовина d50мм	0,1	770	-	77	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
351	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
352	C130804-59	-Ревизия d-50 мм	0,1	3500	-	350	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
353	C130804-66	-Колена d-50 мм	0,2	837	-	167	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
354	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5750,28	21,53	23001	86	1820	1,95	8
		комплект		346,5	9	1386	36	128	0,04	-
355	C131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	4	1750	-	7000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге	118612	3093			119
	Тенге	21045	951			4
Стоимость оборудования -	Тенге	33891	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	33891	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4062	-	-		-
Материалы -	Тенге	33	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1296	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1407	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1685	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	253	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	345	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6091	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1549	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23002	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			26496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3974	-		13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6429	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			113584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	24674	-		130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			153567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26223	-		137

РАЗДЕЛ 21. ГАЛЕРЕЯ 2-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6
ДЕТ.471 - 29,85 м2 (ТОЛЩ.24,6мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	29,85	48,53	5,55	1449	166	1654	0,26	8
				42,98	2,07	1283	62	123	0,01	-
357	C11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125, толщиной 50 мм м3	1,49	4260	-	6358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
358	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	29,85	258,92	9,95	7729	297	2054	0,36	11
				52,2	3,74	1558	112	123	0,02	1
359	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	29,85	925,06	4,9	27613	146	2216	0,38	11
				58,5	1,85	1746	55	123	0,01	-
360	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	31,94	109,84	0,46	3508	15	480	0,08	2
				12,04	0,18	385	6	123	-	-
361	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	2,98	185,69	1,88	554	6	248	0,47	1
				78,3	0,72	234	2	105	-	-

ДЕТ.740 - 4,0 м2 (ТОЛЩ.100мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	4	51,34	2,62	205	10	57	0,07	-
				10,51	0,99	42	4	123	-	-
363	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5 м3	0,32	10040,78	-	3213	-	223	3,66	1
				567	-	181	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм м2	4	410,34	14,76	1641	59	285	0,36	1
365	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	8	52,43 -49,28	5,54 -0,67	210 -394	22 -5	123 -19	0,03 -0,01	- -
				-1,69	-0,25	-14	-2	123	-	-
366	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	4,2	30,29	0,22	127	1	96	0,1	-
				18,5	0,09	78	-	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	52004	694			37
	Тенге	5703	261			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52004	-	-		-
Материалы -	Тенге	29195	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5964	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6358	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	10053	-	-		-
Накладные расходы -	чел.-ч	7293	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1094	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3558	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	62855	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-		42
Сметная заработная плата -		-	7058	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	62855	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7058	-		42

РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ. 2-5-1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ВРУ								
367	Ц0108-633-8	-Щит распределительный шт	2	9937	32	19874	64	11461	37	74
368	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	6030 120700	2,3 -	12060 120700	5 -	95 -	0,01 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
369	75-6-51 прим.	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 шт	1	109700	-	109700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЩС-1,2								
370	Ц0108-599-5	-МОНТАЖ БОКСА ЩРН-12	2	1197,1	10,1	2394	20	989	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
371	СПРАЙС	-БОКС ЩРН-12	2	518 1235,97	2,3 -	1036 2472	5 -	95 -	0,01 -	- -
			шт							
372	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2 227	13,2 2,3	5012 2270	132 23	2178 95	1 0,01	10 -
			шт							
373	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-16А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
			шт							
374	СПРАЙС	-РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	2	1269,83	-	2540	-	-	-	-
			шт							
375	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62	-	6832	-	-	-	-
			шт							
		ЩС-К(КУХНЯ)								
376	Ц0108-599-5	-МОНТАЖ БОКСА ЩУРВ-3/48	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
			шт							
377	СПРАЙС	-БОКС ЩУРВ-3/48	1	518 4423,26	2,3 -	518 4423	2 -	95 -	0,01 -	- -
			шт							
378	Ц0108-534-2	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866,3 497	16,3 2,3	866 497	16 2	474 95	3 0,01	3 -
			шт							
379	СПРАЙС	-Переключатель ПЦ-2УЗ-250А	1	3642,77	-	3643	-	-	-	-
			шт							
380	Ц0108-6-3	-Трансформатор тока, напряжение 150 кВ	1	11653	5215	11653	5215	4949	23	23
			компл							
381	СПРАЙС	-ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 150/5А	1	4028 846,56	1180,99 -	4028 847	1181 -	95 -	6,85 -	7 -
			шт							
382	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт							
383	СПРАЙС	-3-Х ФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЦЭ6812	1	158 4867,7	2,3 -	158 4868	2 -	95 -	0,01 -	- -
			шт							
384	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 4	423 95	2 0,03	2 -
			шт							
385	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА88/33/125А	1	4465,58	-	4466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
386	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-
387	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-40А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
388	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	-
389	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-25А	4	1138,62	-	4554	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
390	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
391	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-25А	2	495,24	-	990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
392	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-16А	1	495,24	-	495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
393	Ц0108-599-1	ЩС-М(МАСТЕРСКИЕ), ЩС-К(КУХНЯ) -МОНТАЖ БОКСА ЩРВ-П-36	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
394	СПРАЙС	-БОКС ЩРВ-П-36	2	2497,34	-	4995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
395	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-
396	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВД1-63/4/32/30мА	2	1489,94	-	2980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
397	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
		шт		227	2,3	3632	37	95	0,01	-
398	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62	-	6832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
399	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-25А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-25А шт	6	495,24 -	- -	2971 -	- -	- -	- -	- -
401	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-16А шт	2	495,24 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
402	Ц0108-599-5	ЩЗ-Щ8 -МОНТАЖ БОКСА ЩРВ-12 шт	6	1197,1 518	10,1 2,3	7183 3108	61 14	2966 95	3 0,01	18 -
403	СПРАЙС	-БОКС ЩРВ-12 шт	6	1235,97 -	- -	7416 -	- -	- -	- -	- -
404	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	36	501,2 227	13,2 2,3	18043 8172	475 83	7842 95	1 0,01	36 -
405	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-32А шт	6	1138,62 -	- -	6832 -	- -	- -	- -	- -
406	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВД1-63/2/25/10мА шт	30	1087,82 -	- -	32635 -	- -	- -	- -	- -
407	Ц0108-599-1	ЩО,ЩО-М,ЩАО-1,2 -Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	4	961,6 412	22,6 2,3	3846 1648	90 9	1574 95	2 0,01	8 -
408	С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-12 шт	1	18600 -	- -	18600 -	- -	- -	- -	- -
409	С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-16 шт	10	18600 -	- -	186000 -	- -	- -	- -	- -
410	С151803-156 прим.	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6/ ОЩВ-6 шт	2	11000 -	- -	22000 -	- -	- -	- -	- -
411	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	87	501,2 227	13,2 2,3	43604 19749	1148 200	18952 95	1 0,01	87 1
412	СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/3/25А ШТ	13	238,73 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
413	СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/1/16А	54	79,58	-	4297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	СПРАЙС	-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АД 12-2Р/2п/16А	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			20	816,93	-	16339	-	-	-	-
415	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			726	342,8	134	248873	97284	135043	0,99	719
				158	37,8	114708	27443	95	0,22	159
416	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S- 2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			534	2347,08	-	1253339	-	-	-	-
417	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S SPORT-2x58	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			30	3462,84	-	103885	-	-	-	-
418	СПРАЙС	-Светильники тип ARS/S 2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			18	2405,91	-	43306	-	-	-	-
419	С151702-44	-Светильники тип ЛПП01У-2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			38	1850	-	70300	-	-	-	-
420	СПРАЙС	-Светильники тип BAT/S 2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			92	1302	-	119784	-	-	-	-
421	СПРАЙС	-Светильники тип BATR/S 2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			4	2105,81	-	8423	-	-	-	-
422	СПРАЙС	-Светильники тип ЛПО-01 2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			2	757,67	-	1515	-	-	-	-
423	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4/ ЛПО-02-2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			4	2480	-	9920	-	-	-	-
424	СПРАЙС	-Светильники тип АОТ.OPL-2x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			4	2411,84	-	9647	-	-	-	-
425	Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			8	467,8	183	3742	1464	2172	1,46	12
				234	51,8	1872	414	95	0,3	2
426	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S- 4x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			8	4860,5	-	38884	-	-	-	-
427	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			114	269,9	98	30769	11172	16353	0,76	87
				122	29	13908	3306	95	0,17	19
428	СПРАЙС	-Светильники тип ЛПО-01 1x36	ШТ	-	-	-	-	-	-	-
			56	529,1	-	29629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	СПРАЙС	-Светильники тип ASM/S 1x36	шт	58	2040,62	-	118356	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
430	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	55	275,2	159	15136	8745	6798	0,53	29
					84,4	45,7	4642	2513	95	0,27	15
431	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	30	216,3	120	6489	3600	2833	0,41	12
					65	34,4	1950	1032	95	0,2	6
432	СПРАЙС	-Светильники тип RKL-60	шт	34	2112,16	-	71813	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
433	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3/ НПП03-60, НБ018-60, НПБ-22	шт	51	871	-	44421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
434	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные с заземляющим контактом при скрытой проводке	шт	197	62,7	0,2	12352	39	10836	0,34	67
					57,8	0,1	11387	20	95	-	-
435	С151801-145	-Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-268	шт	197	68	-	13396	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
436	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	140	47	0,2	6580	28	6065	0,29	41
					45,5	0,1	6370	14	95	-	-
437	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С56-040	шт	140	156	-	21840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
438	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	59	45,74	-	2699	-	1979	0,2	12
					31,05	-	1832	-	108	-	-
439	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С56-034	шт	59	182	-	10738	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
440	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	23	134,8	3,6	3100	83	2517	0,68	16
					115	0,2	2645	5	95	-	-
441	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	шт	23	215	-	4945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
442	Ц0108-591-7	-Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	27	48,5	0,2	1310	5	1208	0,29	8
					47	0,1	1269	3	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	С151801-17	-Выключатель ширококлавишный строенный тип С56-078	27	354	-	9558	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
444	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	1536	101	-	155136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
445	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ58	60	131	-	7860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
446	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	85	24	-	2040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
447	С151705-3 прим.	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220/СК-80	1511	14	-	21154	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
448	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11У2	0,45	16300	-	7335	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
449	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	53	269,9	98	14305	5194	7603	0,76	40
		шт		122	29	6466	1537	95	0,17	9
450	СПРАЙС	-Светильник типа ЛБА-0,1 2х8	53	926,98	-	49130	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
451	Ц0108-526-1	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	-
452	ПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ 3-ФАЗНЫЙ АП50-3МТ In 25А	3	1257,14	-	3771	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
453	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
454	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
455	Ц0108-604-1	-Звонок громкого боя	6	115,1	2,8	691	17	584	0,64	4
		компл		102	0,5	612	3	95	-	-
456	ПРАЙС	-Звонок громкого боя МЗ-1	6	1481,47	-	8889	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
457	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1984	27,7	2,1	54957	4166	38073	0,1	198
		м		19,7	0,5	39085	992	95	-	6
458	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ,	1984	34,1	2,7	67654	5357	47874	0,15	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		25	0,4	49600	794	95	-	5
459	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х25мм2 (0,335кг) м	45	212,91	-	9581	-	-	-	-
460	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х16мм2 (0,235кг) м	1670	148,99	-	248820	-	-	-	-
461	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х6мм2 (0,068кг) м	865	53,76	-	46499	-	-	-	-
462	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х4мм2 (0,048кг) м	50	36,4	-	1820	-	-	-	-
463	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215кг) 1000м	0,32	99700	-	31904	-	-	-	-
464	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг) 1000м	5,2	60500	-	314600	-	-	-	-
465	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг) 1000м	8,5	52100	-	442850	-	-	-	-
466	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм 1000м	14070	34,2	1,2	481194	16884	312776	0,14	1970
467	ПРАЙС	-ТРУБА ПВХ ГИБКАЯ ДИАМ.16ММ м	13700	10,16	-	139174	-	-	-	-
468	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	22,5	664	-	14940	-	-	-	-
469	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	14,5	777	-	11267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	430	39	1,5	16770	645	10662	0,16	69
		м		25,9	0,2	11137	86	95	-	-
471	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	43	999	-	42957	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
472	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр 20 мм	166	125,6	64,1	20850	10641	9020	0,26	43
		м		41,4	15,8	6872	2623	95	0,09	15
473	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные, Dн 20 мм	166	63	-	10458	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
474	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	170	30,8	7,6	5236	1292	3892	0,13	22
		м		23,2	0,9	3944	153	95	0,01	1
475	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1343	75900	-	10193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
476	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	700	27,7	2,1	19390	1470	13433	0,1	70
		м		19,7	0,5	13790	350	95	-	2
477	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	700	34,1	2,7	23870	1890	16891	0,15	105
		м		25	0,4	17500	280	95	-	2
478	С151607-110 прим.	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2 (0,404кг)	0,3	98700	-	29610	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
479	С151607-109 прим.	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ	0,375	70400	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 50 мм2 (0,283кг)								
480	С151607-107 прим.	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 (0,169кг)	0,25	36800	-	9200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
481	Ц0108-410-3	1000м -Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	100	41,8	2,2	4180	220	2593	0,16	16
				27	0,3	2700	30	95	-	-
482	С130804-12	м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10	2590	-	25900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
483	Ц0108-410-2	10м -Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	125	39	1,5	4875	188	3099	0,16	20
				25,9	0,2	3238	25	95	-	-
484	С130804-11	м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	12,5	2130	-	26625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	5461653	178185			4167
Стоимость оборудования -	Тенге	704173	46056			267
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	236114	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	236114	-	-		-
Материалы -	Тенге	5215345	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	296412	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	750229	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4036575	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	712956	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	106943	-		356
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	355698	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6283999	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	857173	-		4791
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10193	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10193	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	612	-	-		-
		10805	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	6530919	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	857173	-		4791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 23. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
485	Ц6-407-2	-ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	ШТ	1	47755,38	901,68	47755	902	38583	-
					42468,75	401,63	42469	402	90	2,33
486	Ц0108-471-4	НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ -Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм		23	140,1	24,1	3222	554	2589	0,7
487	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	ШТ		116	2,5	2668	57	95	0,01
				0,1817	44300	-	8049	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-
488	Ц0108-472-7	-Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2		125	35,9	3,5	4488	438	3895	0,18
489	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	М		32,4	0,4	4050	50	95	-
				0,1575	46400	-	7308	-	-	-
			Т		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				70822	1893		39
			Тенге				49187	509		3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				62773	-	-	-
		Материалы -	Тенге				4385	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	49696	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7308	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге				45068	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6760	-	23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6470	-	-	-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				114311	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	56456	-	64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8049	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8049	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8532	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			122843	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	56456	-		64
		РАЗДЕЛ 25. ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 23шт								
490	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	м	333	26,4	3,1	8791	1032	6200	0,11	37
					19,1	0,5	6360	166	95	-	1
491	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	м	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
					19,7	0,5	709	18	95	-	-
492	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 1 кг	м	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
					19,7	0,5	99	3	95	-	-
493	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	м	20	23,2	2,1	464	42	319	0,1	2
					16,5	0,3	330	6	95	-	-
494	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2, (0,404)	1000м	0,418	85800	-	35864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
495	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	42	603,8	-	25360	-	21027	3	126
					527	-	22134	-	95	-	-
496	С151610-14п рим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип ПКВэ-1	компл	42	4580	-	192360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
497	Ц0108-167-1	Муфта ответвительные, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	3	1047,6	1,6	3143	5	2981	6	18
					1046	-	3138	-	95	-	-
498	С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты ответвительные, на напряжение до 1 кВ, тип ОЭ-1	комплект	3	4080	-	12240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	23	1065,02	925,52	24495	21287	9068	0,89	20
				139,5	235,98	3209	5428	105	0,92	21
500	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов	3,45	11088,31	260,48	38255	899	2549	3,94	14
				614,25	89,46	2119	309	105	0,35	1
501	Е0109-17-1	-Монтаж ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	2	4646,85	2285,57	9295	4572	3955	9,35	19
				1579,5	617,13	3159	1234	90	2,34	5
502	С12021-245	-ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	2	172800	-	345654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
503	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	58,01	118,13	0,07	6853	4	3674	0,37	21
				60,3	0,02	3498	1	105	-	-
504	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	23	1745,38	1411,25	40144	32459	13834	2,01	46
				333	239,85	7659	5517	105	0,81	19
505	С151701-13	-Светильники, тип РТУ01-125-У3	23	886	-	20378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
506	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	23	619	-	14237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
507	Ц0108-545-1	-Коробка протяжная	23	843,5	19,5	19401	449	10516	3	69
				479	2,3	11017	53	95	0,01	-
508	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	23	244	-	5612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
509	Ц0108-61-1	-Предохранитель	23	276,5	18,6	6360	428	4468	1	23
				200	4,5	4600	104	95	0,03	1
510	ПРАЙС-ЛИСТ	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2	23	184,55	-	4245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
511	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	345	8,5	0,1	2933	35	2393	0,05	17
				7,3	-	2519	-	95	-	-
512	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,345	13300	-	4589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			821806	61296			416
			Тенге			70550	12838			48
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			397254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			487367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73809	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6213	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14563	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16857	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354949	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			380437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			957793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95653	-		-

РАЗДЕЛ 26. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-10/0,4кВ 250кВА

513	E0133-117-1-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			495	454,41	495	454	105	1,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт 1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			6336	3203			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2687	896			4
		Материалы -	Тенге			6336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	3583	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3762	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	564	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10704	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			10704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4147	-		21
		РАЗДЕЛ 27. СЕТИ ЛЭП-10кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
515	Е0101-13-5 -	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,28	33,67 1,57	32,1 12,33	245 11	234 90	98 97	0,01 0,05	- -
516	Е0101-164-2-	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 0,225	262,72 262,72	- -	59 59	- -	67 113	1,85 -	- -
517	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 5,63	6,48 -	6,48 2,1	36 -	36 12	11 97	- 0,01	- -
518	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 0,174	134,1 134,1	- -	23 23	- -	26 113	0,97 -	- -
519	Е0101-166-2-	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	м3 1,7	134,1	-	228	-	258	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	25	134,1 36,7	- 27,8	228 918	- 695	113 373	- 0,06	- 2
521	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	25	8,8 32,4	6,9 23,7	220 810	172 593	95 344	0,04 0,06	1 2
522	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,2	8,6 9010 -	5,9 - -	215 1802 -	148 - -	95 - -	0,03 - -	1 - -
523	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 6 кг м	6	60,4	15,6	362	94	242	0,24	1
524	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг м	19	38,7 44 29	3,8 10,6 2,3	232 836 551	23 201 44	95 565 95	0,02 0,18 0,01	- 3 -
525	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах в ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг м	5	60,4 38,7	15,6 3,8	302 194	78 19	202 95	0,24 0,02	1 -
526	Ц0108-147-1-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг, ПО ОПОРЕ м	10	65,5 49,3	9,5 1,7	655 493	95 17	485 95	0,31 0,01	3 -
527	С151601-222-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2, (5,617) 1000м	0,042	926300 -	- -	38905 -	- -	- -	- -	- -
528	Ц0108-160-3-	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	641,8 565	- -	1284 1130	- -	1074 95	3 -	6 -
529	С151610-11	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВБкТ-4 компл	2	5340 -	- -	10680 -	- -	- -	- -	- -
530	Ц0108-164-8-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,3 1890	5341 1179,03	7278 1890	5341 1179	2916 95	9 6,84	9 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
531	С151610-11	-Муфты мачтовые концевые металлически для кабеля, напряжение до 10 кВ, типа КМ4	шт	1	5340	-	5340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
532	Ц0108-56-I	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	компл	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
					452	6,8	452	7	95	0,04	-
533	СПРАЙС	-Стоимость разъединительного пункта РЛНД1-10/400У1 с приводом	шт	1	17588,05	-	17588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
534	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	шт	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
535	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	компл	3	466 599	13,5 -	1398 1797	40 -	95 -	0,08 -	- -
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОРЫ									
536	Ц0108-472-1	-Заземлитель,диаметр 12 мм,10мм(ОЧАГ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)		4	30,3	2,8	121	11	106	0,16	1
537	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	шт	0,0135	27,5 45800	0,3 -	110 618	1 -	95 -	- -	- -
			т		-	-	-	-	-	-	-
538	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм		0,0123	45300	-	557	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				92980	7585			41
			Тенге				7207	1752			10
		Стоимость оборудования -	Тенге				19385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				19385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4688	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9751	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1176	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			106478	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		55
			Тенге			-	10243	-		-

РАЗДЕЛ 28. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. 6-3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	425,35	28,89	27,85	12287	11844	3910	0,01	3
				1,04	8,44	442	3588	97	0,03	13
540	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	13,15	262,72	-	3456	-	3905	1,85	24
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	3456	-	113	-	-
541	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ м3	20,1	21,55	4,52	433	91	332	0,11	2
				17,03	-	342	-	97	-	-
542	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	310,3	6,48	6,48	2011	2011	633	-	-
				-	2,1	-	653	97	0,01	3
543	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, м3	9,6	134,1	-	1287	-	1454	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
544	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,;РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	98,5	134,1	-	1287	-	113	-	-
				47,43	44,84	4672	4417	1567	0,02	2
				2,59	13,81	255	1360	97	0,05	5
545	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1; ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	162,53	17,73	-	2882	-	576	0,07	12
				3,55	-	576	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			27026	18362			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6359	5601			21
		Всего заработная плата -	Тенге			27026	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	11960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1857	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41768	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			41768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	13817	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ТРУБОПРОВОДЫ								
546	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,155	133009,36	49164,62	20616	7621	19725	445,2	69
				79852,5	18036,16	12377	2796	130	93,67	15
547	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	20,2	126	-	2545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 К=1,01 к об.									
548	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к об.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	136,35	279 -	- -	38042 -	- -	- -	- -	- -
549	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ т	0,0015	128491,79 65913,75	52353,14 19776,42	195 100	80 30	169 130	328,34 96,59	- -
550	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм шт	2	208 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
551	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	2	227 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
552	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	510,13 266,96	41,59 16,69	1020 534	83 33	726 128	1,54 0,07	3 -
553	С130901-87	-Вентили проходные фланцевые 15кч12п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	748 -	- -	1496 -	- -	- -	- -	- -
554	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	225 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
555	С12021-262	-Опоры скользящие(Т13.04) т	0,0533	107900 -	- -	5755 -	- -	- -	- -	- -
556	С12021-263	-Опоры неподвижные(Т3-05) т	0,0043	107900 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -
557	Е0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм шт	2	5918,63 548,1	59,77 9,54	11837 1096	120 19	1450 130	2,94 0,04	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	489	-	978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
559	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	804,06	412,99	1608	826	1123	1,82	4
		компл		333,11	98,74	666	197	130	0,4	1
560	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
561	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
562	Е0113-44-7	-Очистка щетками	26,5	60,75	-	1610	-	1449	0,34	9
		м2		60,75	-	1610	-	90	-	-
563	Е0113-37-1	-Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ в 1 слой	26,5	366,41	5,38	9710	143	4508	0,94	25
		м2		186,75	2,25	4949	60	90	0,01	-
564	Е0113-37-2	-Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ добавлять на каждый последующий слой	26,5	220,47	1,57	5843	42	1771	0,4	11
		м2		74,25	-	1968	-	90	-	-
565	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.32мм/ матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	20	91,37	8,47	1827	169	1035	0,28	6
		м		48,6	3,15	972	63	100	0,02	-
566	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.57мм/ матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	135	91,37	8,47	12335	1143	6986	0,28	38
		м		48,6	3,15	6561	425	100	0,02	2
567	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40	1,83	18400	-	33672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
568	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.32мм/,рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
		м3		29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
569	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.57мм/,рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	135	114,31	6,39	15432	863	4375	0,19	26
		м		29,93	2,48	4041	335	100	0,01	2
570	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,155	185900	-	28815	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29				212937	11216			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35472	4008			20
		Материалы -	Тенге			205697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			37220	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	38913	-		-
		Местные материалы -	Тенге			122397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			43239	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6486	-		22
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			263872	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	45399	-		238
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6219	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	567	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			726	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	109	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1851	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29				-	676	-		4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			272316	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	46075	-		242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 30. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,ДИАМ.1500мм /1шт/								
571	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.1000м м3	0,78	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	6363 1120	1466 420	2002 130	8,86 2,06	7 2
572	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,78	94 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
573	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10, КЦП1-10-1/ м3	0,28	32800 -	- -	9184 -	- -	- -	- -	- -
574	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	-134 -	- -	-38 -	- -	- -	- -	- -
575	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250 -	- -	-70 -	- -	- -	- -	- -
576	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9/ м	1,78	5330 -	- -	9487 -	- -	- -	- -	- -
577	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/ шт	1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	- -
578	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	2004 E0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,011	1272,59	161,51	14	2	3	1,69	-
		м3		227,03	61,02	2	1	105	0,3	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			33987	1468			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1122	421			2
		Материалы -	Тенге			25927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			228	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	1543	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2005	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	301	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29608	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		10
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8060	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			484	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			8544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			38152	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844	-		10
		РАЗДЕЛ 31. КАНАЛ КЛ 60х45-8								
580	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,31	1986,57	564,43	20482	5819	11006	3,33	34
		м3		567	195,49	5846	2016	140	0,75	8
581	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,31	94	-	969	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
582	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5, /Л4-8"(В15)(2970мм),Л4д-8(В15)/	3,51	26600	-	93366	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
583	C143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до	3,96	25300	-	100188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1.0,/Л4-8(5970мм)(В15),Л4-15"(В22,5)(2970мм)/ м3								
584	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-5(В15)/ м3	2,4	26000	-	62400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
585	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/ м3	0,44	28000	-	12320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
586	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	9,95	-250	-	-2488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
587	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	9,95	-134	-	-1333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УГОЛЫ ПОВОРОТА КАНАЛА УП-1,УП-2,МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1								
588	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,БМ В3,5 м3	6,4	9147,85	66,01	58546	422	1483	1,35	9
				195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
589	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм,ИЗ БМ В12,5 м3	0,3	14591,63	1588,34	4377	477	860	13,2	4
				2187	542,77	656	163	105	2	1
590	Е0106-22-8	-Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15 м3	0,13	13959,72	327,7	1815	43	274	11,6	2
				1881	123,8	245	16	105	0,6	-
591	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0225	65000	-	1462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
592	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1481	61300 -	- -	9079 -	- -	- -	- -	- -
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК 60х45 (2шт)								
593	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	2,14	1986,57 567	564,43 195,49	4251 1213	1208 418	2284 140	3,33 0,75	7 2
594	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,14	94 -	- -	201 -	- -	- -	- -	- -
595	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л4д-8(В15)/ м3	0,18	26600 -	- -	4788 -	- -	- -	- -	- -
596	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0,/Л4у-8-1(2970мм)(В25), Л4у-8н-1(2970мм)(В25)/ м3	1,24	25300 -	- -	31372 -	- -	- -	- -	- -
597	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-8(В15)/ м3	0,64	26000 -	- -	16640 -	- -	- -	- -	- -
598	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	0,08	28000 -	- -	2240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В7,5	0,6	9290,65	66,01	5574	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	-
619	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона,ИЗ БМ В15	7,2	13739,57	418,23	98925	3011	14606	7,92	57
		м3		1296	152,98	9331	1101	140	0,69	5
620	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2	94	-	677	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
621	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,ПО-4	1,22	26000	-	31720	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
622	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	2	913	-	1826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
623	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
624	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-1,СЕТКА С-1",СЕТКА С-2,СЕТКА С-2",СЕТКА С-3	0,2316	68200	-	15796	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
625	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,соединительный элемент сеток	0,0102	65000	-	663	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
626	Е0106-11-6	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 1т	0,0092	18837,97	11119,34	173	102	114	42,5	-
627	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0092	7560 52400 -	4200,75 - -	70 482 -	39 - -	105 - -	20,52 - -	- - -
628	Е0106-11-10	-СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА 1т	0,0055	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	-
629	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм т	0,0055	1890 42500 -	123,75 - -	10 234 -	1 - -	105 - -	0,6 - -	- - -
630	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	5,1	121,68 48,83	9,38 3,51	621 249	48 18	328 123	0,24 0,02	1 -
631	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,5	245,44 37,35	3,82 1,44	5522 840	86 32	1030 118	0,21 0,01	5 -
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА								
632	Е0109-18-1	-Монтаж БАЛКИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ т	0,133	7285,83	3593,45	969	478	402	14,3	2
633	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,133	2385 147100 -	971,06 - -	317 19558 -	129 - -	90 - -	3,51 - -	- - -
634	Е0106-33-1	-Устройство стен м3	1,22	14719,13 2792,25	1343,81 463,29	17928 3401	1637 564	4164 105	16,06 1,77	20 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			227498	5403			86
			Тенге			14336	1899			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43975	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			111678	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 20 мм СПУСКНИК								
656	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм ВОЗДУШНИК	м	1,5	266,48	3,96	400	6	103	0,3	-
					52,2	1,49	78	2	128	0,01	-
657	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	38	264,48	3,96	10050	150	2611	0,3	11
					52,2	1,49	1984	57	128	0,01	-
658	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,5	343,48	3,96	859	10	172	0,3	1
					52,2	1,49	131	4	128	0,01	-
659	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
					447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
660	СПРАЙС	-ЗАДВИЖКА СТ.ФЛАНЦЕВАЯ 30с41нж Ру1,6МПа ДИАМ.100ММ	1шт	6	10661,02	-	63966	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
661	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	12	572	-	6864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
662	Е0116-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	шт	17	322,61	5,38	5484	91	3329	0,9	15
					150,75	2,25	2563	38	128	0,01	-
663	СПРАЙС	-Вентиль фланцевый чугунный 15кч16п1 d65мм Ру 2,5МПа	1шт	4	7708,15	-	30833	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
664	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	682	-	1364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
665	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	9	408	-	3672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
666	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	шт	2	362	-	724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
667	С130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			8	412	-	3296	-	-	-	-
668	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			4	225	-	900	-	-	-	-
669	Е0116-17-3	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			2	875,92	30,04	1752	60	847	1,86	4
670	С131203-6 прим.	-Клапаны предохранительные /15с7нж Р 1,6МПа/	1шт	319,5	11,25	639	23	128	0,06	-
			2	6410	-	12820	-	-	-	-
671	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
672	СПРАЙС	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16кч9п Ру 2,5 МПа ДИАМ.50мм	1шт							
			2	4766,78	-	9534	-	-	-	-
673	С130809-53	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			4	354	-	1416	-	-	-	-
674	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	-	-	-	-	-	-	-
			3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
675	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1шт							
			3	292	-	876	-	-	-	-
676	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт	-	-	-	-	-	-	-
			2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-
677	СПРАЙС	-МАНОМЕТР МП4-У	комплект	41,72	-	83	-	128	-	-
			2	752,02	-	1504	-	-	-	-
678	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	-	-	-	-	-	-	-
			2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
679	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект	55,62	-	111	-	128	-	-
			2	352	-	704	-	-	-	-
680	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	шт	-	-	-	-	-	-	-
			4,52	165,83	0,07	750	-	513	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	488	-	105	-	-
681	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	25,64	21,8	0,05	559	1	135	0,03	1
				5,81	0,02	149	1	90	-	-
682	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	25,64	27,26	0,02	699	1	72	0,02	-
				3,13	-	80	-	90	-	-
683	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГАЗОХОДОВ м2	7,14	118,13	0,07	843	-	452	0,37	3
				60,3	0,02	431	-	105	-	-
684	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м2	49,5	10,99	-	544	-	677	0,05	2
				10,69	-	529	-	128	-	-
685	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	45	11,13	-	501	-	616	0,05	2
				10,69	-	481	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге	1453452	10843			313
	Тенге	54019	4046			20
Стоимость оборудования -	Тенге	1086490	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1086490	-	-		-
Стоимость монтажных работ -						
Материалы -	Тенге	703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	619	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	557	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	84	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	76	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1336	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		3
Стоимость общестроительных работ -		-	703	-		-
Материалы -	Тенге	2851	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	1700	-	-		-
	Тенге	-	1149	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
699	С131305-11	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт	2	2890	-	5780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
700	Е0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
					63,79	2,36	128	5	128	0,01	-
701	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,2	1670,91	13,82	5347	44	1086	1,62	5
					259,88	5,18	832	17	128	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге	64387 / 2170 / 122
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21413 / 818 / 4
Материалы -	Тенге	50334 / - / -
Всего заработная плата -	Тенге	8729 / - / -
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	- / 20390 / -
Накладные расходы -	Тенге	19926 / - / -
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	20390 / - / -
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- / - / -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	- / 3059 / 10
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4243 / - / -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	74968 / - / -
Сметная заработная плата -	Тенге	- / - / -
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	- / 23449 / 125
Материалы -	Тенге	14053 / - / -
Всего заработная плата -	Тенге	6369 / - / -
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	- / 1840 / -
Сдача и испытание -	Тенге	5780 / - / -
Накладные расходы -	Тенге	91 / - / -
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2356 / - / -
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- / - / -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	- / 353 / 1
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	985 / - / -
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	17393 / - / -
Сметная заработная плата -	Тенге	- / - / -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге	- / 2194 / 13
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	92361 / - / -
Сметная заработная плата -	Тенге	- / - / -

РАЗДЕЛ 36. ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

702	СНСб.8.1та	-Огнетушитель химический	1	630	-	630	-	-	-	-
						-	25643	-		138

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	б.2п.59	воздушно-пенный ОХВП-10									
703	СН5.1п.251 стр.18	-Ведро	шт	2	- 340	- -	- 680	- -	- -	- -	- -
704	СН5.1п.254 стр.18	-Лопата	шт	1	- 288	- -	- 288	- -	- -	- -	- -
705	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.178 прим.	-Ящик металлический для песка	шт	1	- 4200	- -	- 4200	- -	- -	- -	- -
706	С143008-92	-Песок природный	м3	0,5	1980	-	990	-	-	-	-
707	С11011-82	-Войлок строительный	т	0,0034	- 149700	- -	- 509	- -	- -	- -	- -
708	СНСб.1.9та б.14п.5	-Щит пожарный	шт	1	- 5080	- -	- 5080	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге				12377	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге				-	-			-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				10878	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10878	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1499	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				509	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				990	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				90	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге				1589	-	-		-
							12467	-	-		-

РАЗДЕЛ 37. ВЫГРЕБ НА 24 м3. 6-6 ВЫГРЕБ НА 24 м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

709	Е0101-13-3	-Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	26	38,62 / 1,4	37,22 / 11,27	1004 / 36	968 / 293	320 / 97	0,01 / 0,04	- / 1
710	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	274,2	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	7921 / 285	7635 / 2313	2520 / 97	0,01 / 0,03	2 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 / м3	82,94	38,62	37,22	3203	3087	1020	0,01	1
				1,4	11,27	116	935	97	0,04	3
712	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	2,56	467,1	-	1198	-	1354	2,98	8
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	1198	-	113	-	-
713	Е0101-139-1	-Устройство гравийно-песчаной подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки / м3	32,5	89	88,73	2893	2884	784	-	-
				0,25	24,61	8	800	97	0,08	3
714	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 / м3	32,5	47,43	44,84	1541	1457	517	0,02	1
				2,59	13,81	84	449	97	0,05	2
715	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ПРИВОЗ гравийно-песчаного грунта ДЛЯ ПОДУШКИ / м3	53,63	17,73	-	951	-	190	0,07	4
				3,55	-	190	-	100	-	-
716	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м / т	58,4	7,57	7,57	442	442	139	-	-
				-	2,46	-	144	97	0,01	1
717	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	7,29	134,1	-	977	-	1104	0,97	7
				134,1	-	977	-	113	-	-
718	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	235,61	6,48	6,48	1527	1527	481	-	-
				-	2,1	-	496	97	0,01	2
719	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	292,26	21,55	4,52	6297	1320	4828	0,11	32
				17,03	-	4977	-	97	-	-
720	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	292,26	14,12	12	4126	3506	1237	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721	Е0101-13-2	-Обвалование резервуаров грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,36	1,62 28,89 1,04	2,75 27,85 8,44	473 877 32	802 845 256	97 279 97	0,01 0,01 0,03	4 - 1
722	Е0101-18-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	53,1	63,86 3,47	60,39 18,6	3391 184	3207 988	1137 97	0,02 0,07	1 4
723	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	87,61	17,73 3,55	- -	1553 311	- -	311 100	0,07 -	7 -
724	Е0106-1-1	МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ -Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 т	1,3	9147,85	66,01	11892	86	301	1,35	2
725	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20,W6,НА ССЦ м3	18,59	195,75 13031,34 1075,5	24,93 954,99 330,44	254 242253 19994	32 17753 6143	105 27443 105	0,12 6,51 1,34	- 121 25
726	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	19,89	266 -	- -	5291 -	- -	- -	- -	- -
727	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	19,89	310 -	- -	6166 -	- -	- -	- -	- -
728	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм,СЕТКА 4С м3 т	0,4959	41200 -	- -	20429 -	- -	- -	- -	- -
729	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0118	60900 -	- -	775 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
730	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0509	73000 -	- -	3713 -	- -	- -	- -	- -
731	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0773	65000 -	- -	5023 -	- -	- -	- -	- -
732	Е0106-1-1	-Устройство набетонки по днищу из раствора марки М100 м3	0,12	6781,45	66,01	814	8	28	1,35	-
733	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БМ В20,W6,НА ССЦ м3	2,57	195,75 14569,5 1282,5	24,93 241,1 91,08	23 37444 3296	3 620 234	105 3707 105	0,12 8,06 0,44	- 21 1
734	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2219	67700 -	- -	15020 -	- -	- -	- -	- -
735	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	11,56	174,36 11,59	0,99 0,38	2016 134	11 4	165 119	0,07 -	1 -
		ГОРЛОВИНА								
736	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,22	2831 812,93	1856,11 597,97	623 179	408 132	435 140	4,93 2,37	1 1
737	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,22	94 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
738	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3/ м	1,16	5025 -	- -	5829 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 к цене									
739	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦО-1 1шт./ шт	1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	- -
740	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	8354,03 209,25	35,42 13,5	8354 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
741	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм м3	0,867	10040,78 567	- -	8705 492	- -	605 123	3,66 -	3 -
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
742	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	859,88 60,75	5,38 2,25	860 61	5 2	81 128	0,36 0,01	- -
743	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ХОМУТ т	0,0003	175710,1 8100	1826,1 690,75	60 3	1 -	4 140	42,7 3,37	- -
744	Е0123-2-1	-Укладка из асбестоцементных труб диам.100мм км	0,002	115031,02 60966	1733,92 650,25	230 122	3 1	160 130	361 3,17	1 -
745	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм м	2	193 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
746	Е0106-1-1	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы ИЗ БМ В7,5 м3	0,2	9290,65 195,75	66,01 24,93	1858 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
747	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0018	93997,62 33075	304,24 114,75	173 61	1 -	64 105	198 0,56	- -
748	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0018	40200 -	- -	74 -	- -	- -	- -	- -
749	Е0109-53-2	-Монтаж ОПОРНОГО КОЛЬЦА т	0,0035	9850,48 7357,5	1162,95 108	35 26	4 -	24 90	46,6 0,53	- -
750	С12021-250	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО т	0,0035	154200 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	20,14	0,23	40	-	36	0,12	-
		шт		19,91	0,09	40	-	90	-	-
752	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300	-	16	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
753	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	24	24,6	0,69	590	17	302	0,08	2
		м3		11,7	0,27	281	6	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			418047	45844			220
			Тенге			34086	14053			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45050	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246307	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27957	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55475	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			720	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1406	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			496034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55625	-		-

РАЗДЕЛ 38. СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	E0101-24-2	-Планировка территории-НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1165	9,24	9,24	10770	10770	3392	-	-
				-	3	-	3497	97	0,01	13
755	E0101-24-10-К=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	6990	7,91	7,91	55294	55294	17413	-	-
				-	2,57	-	17952	97	0,01	69
756	E0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ м3	916	21,55	4,52	19736	4137	15131	0,11	99
				17,03	-	15599	-	97	-	-
757	E0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ м3	916	14,12	12	12932	10990	3878	0,01	11
				1,62	2,75	1484	2514	97	0,01	11
758	E0101-24-2	-Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ и ПЛОЩАДКИ,УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СИСТЕМЫ м3	856	9,24	9,24	7914	7914	2492	-	-
				-	3	-	2569	97	0,01	10
759	E0101-24-10-К=6	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м м3	5136	7,91	7,91	40628	40628	12795	-	-
				-	2,57	-	13190	97	0,01	51

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге	147273	129731			110
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17083	39723			154
Всего заработная плата -	Тенге	147273	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	56806	-		-
Накладные расходы -	Тенге	458	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	55102	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		28
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	8265	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	214517	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге	-	65072	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	214517	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		291
		-	65072	-		-

РАЗДЕЛ 39. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-2 ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=573,72+68,14м2								
760	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,ТОЛЩ.15СМ м2	641,86	24,29	17,83	15589	11441	9798	0,04	27
				6,41	5,07	4114	3253	133	0,02	12
761	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	119,39	47,43	44,84	5662	5353	1899	0,02	2
				2,59	13,81	309	1649	97	0,05	6
762	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	208,93	17,73	-	3704	-	741	0,07	16
				3,55	-	741	-	100	-	-
763	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, ТОЛЩ.4СМ м2	641,86	437,42	15,35	280762	9853	9390	0,03	22
				5,94	5,06	3813	3248	133	0,02	11
764	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, ТОЛЩ.3СМ м2	641,86	484,34	15,35	310877	9853	9390	0,03	22
				5,94	5,06	3813	3248	133	0,02	11
765	Е0127-54-8 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1283,72	-55,71	-	-71519	-	-17	-	-
				-0,01	-	-13	-	133	-	-
766	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м2	129	625,56	6,63	80698	855	18948	0,7	90
				108,68	1,76	14020	227	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15 м	5,55	24600	-	136456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
768	Е0127-21-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2, S=937+56,13м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см м2	993,13	24,29	17,83	24121	17703	15160	0,04	41
				6,41	5,07	6366	5033	133	0,02	18
769	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	246,3	47,43	44,84	11681	11044	3918	0,02	4
				2,59	13,81	638	3401	97	0,05	13
770	С010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	431,02	17,73	-	7642	-	1528	0,07	32
				3,55	-	1528	-	100	-	-
771	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, ТОЛЩ.5см м2	993,13	484,34	15,35	481010	15246	14529	0,03	33
				5,94	5,06	5899	5025	133	0,02	18
772	Е0127-54-8 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1986,26	55,71	-	110659	-	26	-	-
				0,01	-	20	-	133	-	-
773	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м2	476	625,56	6,63	297768	3156	69915	0,7	332
				108,68	1,76	51732	836	133	0,01	3
774	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15 м	20,47	24600	-	503513	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			2198623	84505			621
			Тенге			92980	25919			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2198623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118899	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1993387	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			11346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141231	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2495082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			2495082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142183	-		-
		РАЗДЕЛ 41. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-3 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
775	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	150	1918,69	135,73	287804	20360	29618	0,58	87
				96,2	44,84	14430	6726	140	0,22	33
			м							
776	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	150	187,12	0,32	28068	48	2982	0,13	19
				22	0,09	3300	14	90	-	-
			м							
		ОГРАЖДЕНИЕ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ (L=81,0м)								
777	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,59	402,75	-	640	-	724	2,8	4
				402,75	-	640	-	113	-	-
			м3							
778	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, ИЗ БМ В10	1,59	10969,99	260,48	17442	414	1175	3,94	6
				614,25	89,46	977	142	105	0,35	1
			м3							
779	Е0109-17-1	-Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1,СТ-2	0,886	4646,85	2285,57	4117	2025	1752	9,35	8
				1579,5	617,13	1399	547	90	2,34	2
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы -СТОЙКИ СТ-1(27шт),СТ-2(3шт) т	0,8948	172800	-	154625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
781	Е0109-30-1	-Монтаж металлоконструкций-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГ1,ОГ2 т	1,93	14359,66	5522,03	27780	10683	12880	35,9	69
				6075	1322,37	11752	2558	90	4,73	9
782	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ-РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГ1,ОГ2 т	1,95	133700	-	261237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
783	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот Вр-1,К-1 т	0,2945	14806,01	1133,15	4360	334	3522	82,1	24
				12892,5	398,25	3797	117	90	1,95	1
784	С12021-85	-ВОРОТА,КАЛИТКА т	0,2945	120300	-	35426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
785	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений т	2,82	9739,2	3333,3	27470	9402	15021	29,8	84
				5917,5	-	16690	-	90	-	-
786	Е0113-17-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	90,33	20,47	0,02	1849	2	472	0,03	3
				5,81	-	525	-	90	-	-
787	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза м2	180,67	165,83	0,07	29961	13	20492	0,65	117
				108	0,02	19512	4	105	-	-
К=20Б										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге	880779	43279				423
	Тенге	73023	10108				45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	337697	-	-			-
Материалы -	Тенге	266092	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42956	-			-
Местные материалы -	Тенге	14732	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	52481	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7872	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23411	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	413588	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			277
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50828	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	543082	-	-			-
Материалы -	Тенге	32364	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40175	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	451288	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	36157	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5424	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34754	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	613994	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45598	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			1027582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96426	-		-
		РАЗДЕЛ 42. СМЕТА 7-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
788	E0101-13-3	-Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,7	38,62	37,22	1572	1515	500	0,01	-
				1,4	11,27	57	459	97	0,04	2
		м3								
789	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	262,48	28,89	27,85	7582	7309	2413	0,01	2
				1,04	8,44	273	2214	97	0,03	8
		м3								
790	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,12	262,72	-	2133	-	2410	1,85	15
	т.ч.			262,72	-	2133	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
791	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,96	134,1	-	800	-	904	0,97	6
				134,1	-	800	-	113	-	-
		м3								
792	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	192,84	6,48	6,48	1249	1249	393	-	-
				-	2,1	-	406	97	0,01	2
		м3								
793	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	192,84	21,55	4,52	4155	871	3185	0,11	21
				17,03	-	3284	-	97	-	-
		м3								
794	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	192,84	14,12	12	2722	2314	816	0,01	2
				1,62	2,75	312	529	97	0,01	2
		м3								
795	E0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ПОД ПОЛЫ	0,582	38,62	37,22	22	22	7	0,01	-
				1,4	11,27	1	7	97	0,04	-
		м3								
796	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	0,018	467,1	-	8	-	10	2,98	-
	т.ч.			467,1	-	8	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ПОД ПОЛЫ								
797	Е0101-166-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	0,2	134,1	-	27	-	30	0,97	-
798	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,194	134,1 21,55	- 4,52	27 4	- 1	113 3	- 0,11	- -
799	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	0,194	17,03 14,12	- 12	3 3	- 2	97 1	- 0,01	- -
800	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	71,6	1,62 47,43 2,59	2,75 44,84 13,81	- 3396 185	1 3210 989	97 1139 97	0,01 0,02 0,05	- 1 4
801	Е0101-18-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	41,3	63,86 3,47	60,39 18,6	2637 143	2494 768	884 97	0,02 0,07	1 3
802	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА т	186,28	17,73 3,55	- -	3303 661	- -	661 100	0,07 -	14 -
		ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ								
803	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 м3	1,33	9147,85 195,75	66,01 24,93	12167 260	88 33	308 105	1,35 0,12	2 -
804	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5 м3	14	10223,51 441	311,32 117,61	143129 6174	4358 1647	8212 105	2,82 0,57	39 8
805	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок,СЕТКА С-1 1т	0,0369	5239,08 1890	327,33 123,75	193 70	12 5	78 105	11,6 0,6	- -
806	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-1 т	0,0309	67700 -	- -	2089 -	- -	- -	- -	- -
807	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,006	65000	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,СЕТКА С-1								
		т		-	-	-	-	-	-	-
808	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,29	224,86	4,19	3214	60	1006	0,38	5
		м2		58,05	1,58	830	23	118	0,01	-
		ВЫГРЕБ								
809	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,27	9147,85	66,01	20766	150	526	1,35	3
		м3		195,75	24,93	444	57	105	0,12	-
810	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА В12,5	23,42	12534,46	954,99	293557	22366	34573	6,51	152
		м3		1075,5	330,44	25188	7739	105	1,34	31
811	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1554	5239,08	327,33	814	51	329	11,6	2
		1т		1890	123,75	294	19	105	0,6	-
812	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1554	41200	-	6402	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА								
813	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом,СТЕН,ДНИЩА	79,64	264,36	4,19	21054	334	5604	0,38	30
		м2		58,05	1,58	4623	126	118	0,01	1
814	Е0106-36-4	-Железнение поверхности,ДНИЩА,СТЕН	79,64	59,59	0,23	4746	18	4297	0,29	23
		м2		51,3	0,09	4086	7	105	-	-
815	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66,58	245,44	3,82	16341	254	3047	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2487	96	118	0,01	-
816	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,29	245,44	3,82	8170	127	1524	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1243	48	118	0,01	-
817	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции	13,06	121,68	9,38	1590	123	841	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной в один слой толщиной 2 мм		48,83	3,51	638	46	123	0,02	-
		м2								
818	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	39,2	45,49	4,86	1783	190	921	0,08	3
				17,28	1,82	677	71	123	0,01	-
		м2								
819	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	42,43	2205,82	274,19	93598	11635	54977	6,93	294
		м3		994,5	103,5	42199	4392	118	0,5	21
		ПРОЕМЫ								
820	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	884,14	71,29	2599	210	1050	1,64	5
				272,25	25,25	800	74	120	0,1	-
		м2								
821	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	440,35	102,53	1400	326	715	0,9	3
				151,65	35,67	482	113	120	0,14	-
		м2								
822	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	104,4	0,09	332	-	216	0,36	1
				56,48	0,05	180	-	120	-	-
		м2								
823	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	2,94	6860	-	20168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
824	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250	-	13515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
825	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
826	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными . двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
827	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2,94	382,25	1,65	1124	5	105	0,22	1
				33,3	0,63	98	2	105	-	-
		м2								
828	Е0110-5-1	-Установка деревянных пробок	0,0624	22541,72	316,57	1407	20	270	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	218	7	120	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
829	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,4	6578,64	335,84	107890	5508	15980	4,54	74
		м3		699,75	126	11476	2066	118	0,61	10
830	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	76	-38,93	-	-2959	-	-3491	-0,22	-17
		м2		-38,93	-	-2959	-	118	-	-
831	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,45	6537,46	337,41	35596	1837	5118	4,38	24
		м3		670,5	126	3651	686	118	0,62	3
832	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,25	945,51	34,73	10637	391	3160	1,43	16
		м2		225	13,01	2531	146	118	0,06	1
833	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0065	29400	-	191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
834	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	42800	-	15	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА								
835	Е0106-19-1	-Устройство антисейсмопояса из бетона В12,5	1,16	12259,07	316,01	14221	367	1812	8,25	10
		м3		1368	119,39	1587	138	105	0,58	1
836	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	65000	-	1404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
837	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0765	60500	-	4629	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
838	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0131	54600 -	- -	713 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МП-1 (2шт)								
839	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона В12,5 м3	0,122	16333,32 2202,75	367,51 138,83	1993 269	45 17	300 105	13,1 0,68	2 -
840	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0031	65000 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
841	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0047	65900 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ МС-1 (8,4м)								
842	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БМ В12,5 м3	0,2772	13830,8 1644,75	990,15 374,04	3834 456	274 104	588 105	10,4 1,83	3 1
843	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0149	65900 -	- -	983 -	- -	- -	- -	- -
844	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	65000 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА								
845	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1	1,74	14189,89	241,1	24690	420	2510	8,06	14
				1282,5	91,08	2232	158	105	0,44	1
		м3								
846	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1107	52400	-	5799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
847	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0698	55200	-	3855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
848	Е0106-18-2	-Устройство балок перекрытий БМ-1 из бетона В15	0,533	16426,04	407,3	8755	217	1421	14,4	8
				2385	153,86	1271	82	105	0,75	-
		м3								
849	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0173	45800	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
850	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0088	64700	-	567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
851	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0686	59900	-	4108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
852	С12041-4 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0426	50600	-	2156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=5,31								
853	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	5,31	51,34	2,62	273	14	75	0,07	-
854	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4248	10,51 10040,78 567	0,99 - -	56 4265 241	5 - -	123 296 123	- 3,66 -	- 2 -
855	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону м2	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
856	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ м2	5,31	52,2 365,09 85,95	3,74 18,42 6,91	277 1939 456	20 98 37	123 606 123	0,02 0,42 0,03	- 2 -
857	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ м2	5,31	256,83 50,85	9,05 3,4	1364 270	48 18	354 123	0,25 0,02	1 -
858	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
859	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	37,17	52,2 35,11 0,63	3,74 0,67 0,25	277 1305 23	20 25 9	123 40 123	0,02 - -	- - -
860	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	5,58	30,29	0,22	169	1	127	0,1	1
861	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	0,531	18,5 186,14 78,3	0,09 1,88 0,72	103 99 42	1 1 -	123 44 105	- 0,47 -	- - -
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=9,25								
862	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	9,25	51,34	2,62	475	24	131	0,07	1
863	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,74	10,51 10040,78 567	0,99 - -	97 7430 420	9 - -	123 516 123	- 3,66 -	- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
865	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	9,25	365,09	18,42	3377	170	1057	0,42	4
		м2		85,95	6,91	795	64	123	0,03	-
866	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	9,25	256,83	9,05	2376	84	617	0,25	2
		м2		50,85	3,4	470	31	123	0,02	-
867	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
868	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,75	35,11	0,67	2274	43	70	-	-
		м2		0,63	0,25	41	16	123	-	-
869	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	9,71	30,29	0,22	294	2	222	0,1	1
		м		18,5	0,09	180	1	123	-	-
870	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,925	186,14	1,88	172	2	77	0,47	-
		м2		78,3	0,72	72	1	105	-	-
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=5,31								
871	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	5,31	51,34	2,62	273	14	75	0,07	-
		м2		10,51	0,99	56	5	123	-	-
872	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4248	10040,78	-	4265	-	296	3,66	2
		м3		567	-	241	-	123	-	-
873	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
		м2		52,2	3,74	277	20	123	0,02	-
874	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	5,31	365,09	18,42	1939	98	606	0,42	2
		м2		85,95	6,91	456	37	123	0,03	-
875	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	5,31	256,83	9,05	1364	48	354	0,25	1
		м2		50,85	3,4	270	18	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
876	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
		м2		52,2	3,74	277	20	123	0,02	-
877	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,17	35,11	0,67	1305	25	40	-	-
		м2		0,63	0,25	23	9	123	-	-
878	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	5,58	30,29	0,22	169	1	127	0,1	1
		м		18,5	0,09	103	1	123	-	-
879	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,531	186,14	1,88	99	1	44	0,47	-
		м2		78,3	0,72	42	-	105	-	-
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=9,25								
880	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	9,25	51,34	2,62	475	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	-	-
881	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,74	10040,78	-	7430	-	516	3,66	3
		м3		567	-	420	-	123	-	-
882	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
883	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	9,25	365,09	18,42	3377	170	1057	0,42	4
		м2		85,95	6,91	795	64	123	0,03	-
884	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	9,25	256,83	9,05	2376	84	617	0,25	2
		м2		50,85	3,4	470	31	123	0,02	-
885	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
886	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,75	35,11	0,67	2274	43	70	-	-
		м2		0,63	0,25	41	16	123	-	-
887	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	9,71	30,29	0,22	294	2	222	0,1	1
		м		18,5	0,09	180	1	123	-	-
888	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,925	186,14	1,88	172	2	77	0,47	-
		м2		78,3	0,72	72	1	105	-	-

ПОЛЫ ТАМБУР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=4,2								
889	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	4,2	51,34	2,62	216	11	59	0,07	-
890	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,336	10,51 10040,78 567	0,99 - -	44 3374 191	4 - -	123 234 123	- 3,66 -	- 1 -
891	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩ.25ММ/ м2	4,2	431,15	14,76	1811	62	299	0,36	2
892	Е0111-15-2 К=1	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	4,2	52,43 -52,75 -1,69	5,54 -0,67 -0,25	220 -222 -7	23 -3 -1	123 -10 123	0,03 -0,01 -	- - -
893	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	4,2	127,03 115,2	9,83 3,69	534 484	41 15	614 123	0,69 0,02	3 -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
894	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок м2	100,7	309,82 135,68	4,07 0,97	31199 13663	409 98	14449 105	0,74 0,05	75 5
895	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	106,54	17,55 13,73	0,12 0,05	1870 1463	13 5	1542 105	0,09 -	10 -
896	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	30,4	57,96 51,98	0,35 0,14	1762 1580	11 4	1664 105	0,3 -	9 -
897	Е0115-163-2	-Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным м2	30,4	133,65 48,15	1,88 0,72	4063 1464	57 22	1560 105	0,3 -	9 -
898	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	4,5	618,63 312,75	6,33 2,39	2784 1407	28 11	1489 105	1,79 0,01	8 -
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
899	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя м2	8,5	254,12 108,9	1,96 0,45	2160 926	17 4	976 105	0,61 0,03	5 -
900	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	74,8	254,12 108,9	1,96 0,45	19008 8146	147 34	8588 105	0,61 0,03	46 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	E0115-157-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	74,8	10,78	0,9	806	67	554	0,04	3
		м2		6,71	0,34	502	25	105	-	-
902	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	108,77	0,6	3045	17	1694	0,32	9
		м		57,38	0,23	1607	6	105	-	-
		КРОВЛЯ								
903	E0112-15-3	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	38,3	174,36	0,99	6678	38	546	0,07	3
		м2		11,59	0,38	444	15	119	-	-
904	E0110-14-1	-Установка стропил	0,702	21463,82	334,28	15068	235	2968	22,1	16
		м3		3397,5	126	2385	88	120	0,62	-
905	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,702	573,75	28,11	403	20	113	0,78	1
		м3		123,75	10,58	87	7	120	0,05	-
906	E0110-49-2	-Укладка по конькового бруса	0,054	20617,97	309,62	1113	17	167	13,8	1
		м3		2452,5	117	132	6	120	0,57	-
907	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,054	573,75	28,11	31	2	9	0,78	-
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	-
908	E0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	50,3	486,76	8,2	24484	412	4238	0,42	21
				67,73	3,08	3407	155	119	0,02	1
		м2								
909	C11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	0,3126	13800	-	4313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
910	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,196	12700	-	2489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
911	C11021-59	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,2261	17100	-	3867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
912	E0110-52-1	-Огнезащита кровлю, покрытия и настилы по фермам	50,3	20,48	0,91	1030	46	303	0,03	1
		м2		4,68	0,34	235	17	120	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
913	Е0110-5-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД ПОДШИВКУ ДВП								
		м3	0,195	22541,72	316,57	4396	62	844	22,5	4
914	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		3487,5	119,25	680	23	120	0,58	-
			0,195	2637,04	14,17	514	3	72	1,88	-
		м3		303,75	5,4	59	1	120	0,03	-
915	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	33	384,14	4,48	12676	148	4290	0,67	22
		м2		106,65	1,69	3519	56	120	0,01	-
916	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,22	161,83	1,24	845	6	955	0,97	5
		м2		153,23	0,47	800	2	119	-	-
917	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0686	97200	-	6668	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
918	С11011-774	-Скобы ходовые	7,4	129	-	955	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
919	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКОБ	0,2146	165,83	0,07	36	-	24	0,65	-
		м2		108	0,02	23	-	105	-	-
		ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА								
920	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев+ ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	0,0298	14460,02	316,57	431	9	129	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	104	4	120	0,58	-
921	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0298	573,75	28,11	17	1	5	0,78	-
		м3		123,75	10,58	4	-	120	0,05	-
922	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2+ КРЫШКИ	0,6493	442,3	30,89	287	20	159	1,23	1
		м2		191,93	11,68	125	8	120	0,06	-
923	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта КРЫШКА ВЫГРЕБА	0,04	9350	-	374	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
924	Е0112-13-3	-Утепление КРЫШКИ ВЫГРЕБА	0,4257	189,45	4,72	81	2	37	0,4	-
		м2		70,88	1,78	30	1	119	0,01	-
925	С11031-25	-Вата минеральная	0,0426	2530	-	108	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
926	Е0115-163-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ	3,2	97,22	1,22	311	4	121	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫТРЕБА								
927	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	35,55 308	0,45 -	114 616	1 -	105 -	- -	- -
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
928	Е0110-7-1	-УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК	8,56	174,76	4,64	1496	40	614	0,36	3
		м2		58,05	1,76	497	15	120	0,01	-
929	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	0,214	9350	- -	2001	- -	- -	- -	- -
		м3		573,75	28,11	123	6	34	0,78	-
930	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	123,75	10,58	26	2	120	0,05	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1167337	71923			1102
			Тенге			173333	24532			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1167337	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95952	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			667261	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83310	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1471813	-	-		1326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1471813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231039	-		-
		РАЗДЕЛ 43. БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
931	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол для учителя	11	6020	-	66220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
932	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул для учителя	51	2258	-	115158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
933	СБ.5.5 тб.54 п.3	-Стол ученический двухместный	105	3978	-	417690	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
934	СБ.5.1	-Стул ученический	210	1613	-	338730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тб.1 п.65	шт		-	-	-	-	-	-	-
935	СБ.5.1 тб.1 п.62 ПРИМ	-Гардеробная стойка полукруглая, фасад пластик м	5,4	3547,5	-	19157	-	-	-	-
936	СБ.5.1 тб.1 п.4	-Вешалка напольная металлическая с номерками, с полкой для головного убора, двухсторонняя на 20 крючков шт	10	13975	-	139750	-	-	-	-
937	СБ.5.3 стр.9 п.7	-Стол-приставка для технических средств обучения шт	11	4300	-	47300	-	-	-	-
938	СБ.5.1 тб.1 п.84	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов шт	30	13761	-	412830	-	-	-	-
939	СБ.5.5 тб.41 п.2	-Штанга для навески досок и таблиц шт	11	2150	-	23650	-	-	-	-
940	СБ.5.1 тб.1 п.117	-Подставка держатель для карт и таблиц шт	11	5913	-	65043	-	-	-	-
941	СБ.5.1 тб.1 п.28	-Тумба функциональная передвижная для установки видео и аудио аппаратуры и проекционной аппаратуры шт	10	10320	-	103200	-	-	-	-
942	ЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	СПРАЙС	-Кабинет физики (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		12019036,78	-	2019037	-	-	-	-
944	СПРАЙС	-Кабинет биологии (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		11884434,33	-	1884434	-	-	-	-
945	СПРАЙС	-Кабинет химии (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		11884434,33	-	1884434	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			7536633	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			7536633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7536633	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			7536633	-	-		-

РАЗДЕЛ 44. Дополнительные работы

Вентиляция в столовой
Система В-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
946	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
947	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКК-160	1	15030,89	-	15031	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
948	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
		шт								
949	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,9	1810,91	13,82	7063	54	1323	1,62	6
				259,88	5,18	1014	20	128	0,03	-
		м2								
950	Е0120-10-1	-Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	5	326,23	29,9	1631	150	1497	1,28	6
				222,08	11,81	1110	59	128	0,05	-
		шт								
951	СПрайс лист	-Диффузор приточный регулируемый (дискового типа) КП-200	5	359,79	-	1799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
952	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	1	107,97	1,26	108	1	12	0,05	-
				8,96	0,47	9	-	128	-	-
		кг								
		Система В-2								
953	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
954	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКК-315	1	15661,73	-	15662	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
955	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
956	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,64	1880,91	13,82	4966	36	896	1,62	4
				259,88	5,18	686	14	128	0,03	-
		м2								
957	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,02	1855,51	11,11	42714	256	7153	1,48	34
				238,61	4,16	5493	96	128	0,02	-
		м2								
958	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали	5,41	1645,51	11,11	8902	60	1681	1,48	8
				238,61	4,16	1291	22	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,6 мм								
959	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	м2 8	798,85 186,64	16,96 7,09	6391 1493	136 57	1984 128	1,12 0,03	9 -
960	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 100х100	шт 4	465,61 -	- -	1862 -	- -	- -	- -	- -
961	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 150х150	шт 1	507,93 -	- -	508 -	- -	- -	- -	- -
962	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 200х200	шт 3	634,92 -	- -	1905 -	- -	- -	- -	- -
963	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	шт 9	107,97 8,96	1,26 0,47	972 81	11 4	109 128	0,05 -	- -
		Система В-3	кг							
964	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9 926,1	55,8 21,26	982 926	56 21	1213 128	5,21 0,11	5 -
965	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКП-60-30-4D N 1,70 кВт	шт 1	36615,63 -	- -	36616 -	- -	- -	- -	- -
966	Е0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт 1	4733,97 297,68	31,54 11,81	4734 298	32 12	396 128	1,82 0,06	2 -
967	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 6,11	1855,51 238,61	11,11 4,16	11337 1458	68 25	1899 128	1,48 0,02	9 -
968	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 8,5	1939,73 206,72	9,61 3,59	16488 1757	82 31	2288 128	1,28 0,02	11 -
969	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 6,09	1880,92 155,22	8,82 3,31	11455 945	54 20	1236 128	0,96 0,02	6 -
970	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	м2 2	255,17 184,28	5,65 2,36	510 369	11 5	478 128	1,11 0,01	2 -
971	СПрайс лист	-Дроссель-клапан прямоугольного сечения РР	шт 2	2704,75	-	5410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250-250 /с.5.904-49/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
972	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	8	72	0,05	-
		КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ		8,96	0,47	54	3	128	-	-
		кг								
		КРЫЛЬЦО (2 шт)-42м2 БЛОК 1								
973	Е0110-14-1	-Установка каркаса	0,19	21463,82	334,28	4078	64	803	22,1	4
		м3		3397,5	126	646	24	120	0,62	-
974	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	112,45	34,24	4723	1438	2250	0,32	13
				51,08	8,45	2145	355	90	0,03	1
		м2								
975	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	46,45	1190	-	55278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
976	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0057	525600	-	2996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК 1								
		Демонтажные работы								
977	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,78	4899,14	1880,99	47933	18403	36951	21,24	208
		м3		3018,15	538,09	29529	5265	106,2	2,91	28
978	Е0169-5-1	-Сверление отверстий	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
		отверст		8,6	-	34	-	90	-	-
		Бетонные стяжки галарея								
979	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	80	310,99	13,43	24880	1074	5677	0,37	29
		м2		52,65	5,04	4212	403	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			340990	22066			367
			Тенге			55064	6464			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40113	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19519	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46632	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4723	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2500	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2838	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201068	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102693	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78792	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			435568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72017	-		-
		РАЗДЕЛ 45. БЛОК 1								
980	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	7248	25,7	-	186274	-	176029	0,18	1290
				25,7	-	186274	-	94,5	-	-
		м2								
981	Е0162-29-6	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лестничного марша	200	175,66	0,07	35133	14	22580	0,74	148
				119,45	0,02	23890	4	94,5	-	-
		м2								
		Колонны И РИГЕЛЯ ГАЛАРЕЯ БЛОК 2								
982	Е0115-51-3	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	60	354,47	1,65	21268	99	13194	1,12	67
				208,8	0,63	12528	38	105	-	-
		м2								
983	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм колонн и ригеля	60	185,23	1,83	11114	110	3898	0,3	18
				61,2	0,68	3672	41	105	-	-
		м2								
984	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60	216,87	2,1	13012	126	4147	0,39	23
				65,03	0,79	3902	47	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонн и ригеля								
		м2								
		Резервуар-гидроизоляционные работы внутренних стен и днища-198,75м2								
985	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	198,74	326,67	4,19	64923	833	13984	0,38	76
				58,05	1,58	11537	314	118	0,01	2
		м2								
986	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	198,74	245,44	3,82	48779	759	9097	0,21	42
				37,35	1,44	7423	286	118	0,01	1
		м2								
		Устройство кровли из профнастила спортзала и актового зала								
987	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Орешетка	2,1	22541,72	316,57	47338	665	9089	22,5	47
				3487,5	119,25	7324	250	120	0,58	1
		м3								
988	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций	2,1	2637,04	14,17	5538	30	779	1,88	4
				303,75	5,4	638	11	120	0,03	-
		м3								
989	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	390	112,45	34,24	43857	13355	20895	0,32	124
				51,08	8,45	19921	3295	90	0,03	12
		м2								
990	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	450	1190	-	535500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
991	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,117	525600	-	61495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК 2								
992	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен АЛИНЕКС	2156,5	358,58	3,43	773279	7397	169915	0,46	982
				73,73	1,31	158999	2825	105	0,01	14
		м2								
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ С ДВЕРЬЮ								
993	Е0110-91-3	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	27	472,81	19	12766	513	7255	1,3	35
				217,73	6,18	5879	167	120	0,03	1
		м2								
994	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	12,1	8050	-	97378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			1957654	23900			2856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441986	7279			31
		Материалы -	Тенге			1913797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			116363	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	426049	-		-
		Местные материалы -	Тенге			694374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			670450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			429967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	64495	-		215
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2484389	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	490544	-		2967
		Материалы -	Тенге			43857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			10581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	23217	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20895	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3134	-		10
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			68637	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45				-	26351	-		146
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2553027	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	516895	-		3113

РАЗДЕЛ 46. БЛОК 1. БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ, СТОЛОВАЯ, АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

СЕТЬ В1

995	E0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	1шт	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
996	C130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	шт	25	254,25 432	15,75 -	6356 10800	394 -	128 -	0,07 -	2 -
997	E0117-2-3	-Установка смесителей	шт	29	143,32	1,57	4156	46	4677	0,7	20
998	C131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	26	126 1320	- -	3654 34320	- -	128 -	- -	- -
999	C131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-Стф со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	3	1530	-	4590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000	Е0118-5-1	-Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	11	3414,74	397,49	37562	4372	34404	13,4	147
		шт		2295	148,5	25245	1633	128	0,73	8
1001	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -30л	1	9574,72	-	9575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1002	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -100л	10	14537,06	-	145371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1003	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	17	19,05	-	324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1004	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	34	6,35	-	216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1005	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	139	4,23	-	588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1006	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	253	3,39	-	857	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1007	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,4437	8097,13	-	3593	-	4633	51,5	23
		км		8032,5	-	3564	-	130	-	-
		СЕТЬ Т3								
1008	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118,6	10,99	-	1303	-	1623	0,05	6
		м		10,69	-	1268	-	128	-	-
1009	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,1186	8097,13	-	960	-	1238	51,5	6
		км		8032,5	-	953	-	130	-	-
		СЕТЬ К1								
1010	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5750,28	21,53	241512	904	19112	1,95	82
		комплект		346,5	9	14553	378	128	0,04	2
1011	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	42	1750	-	73500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1012	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387	15,75	2322	94	128	0,07	-
1013	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
1014	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелких душевых поддонов								
1015	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	6	166,5	20,25	500	61	128	0,1	-
		комплект		1412,7	6,95	8476	42	639	0,46	3
		комплект		81	2,25	486	14	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			664466	6773			343
			Тенге			59384	2585			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			154945	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			154945	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4517	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5397	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			504968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57453	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125195	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34710	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			613218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			779213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73881	-		-

РАЗДЕЛ 47. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

		ОТОПЛЕНИЕ								
1016	Е0118-17-3	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	2	2004,47	38,1	4009	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,9	403	28	128	0,07	-
1017	Е0115-172-3	-Масляная окраска РАДИАТОРОВ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	194,8	118,13	0,07	23013	14	12338	0,37	72
				60,3	0,02	11746	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
1018	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	16,4	60,75	-	996	-	897	0,34	6
				60,75	-	996	-	90	-	-
1019	Е0115-172-4	-Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. м2	45,3	165,83	0,07	7512	3	5138	0,65	29
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	4892	1	105	-	-
1020	Е0126-28-3	-Изоляция поверхностей методом напыления м2	0,05	6740,11	3311,11	337	166	266	17,32	1
				3267	2058,75	163	103	100	9,22	-
1021	С502-7047-8-4г.	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-110 м3	0,0035	966000	-	3381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1022	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	14,8	21,8	0,05	323	1	78	0,03	-
				5,81	0,02	86	-	90	-	-
1023	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	29,6	27,26	0,02	807	1	83	0,02	-
				3,13	-	93	-	90	-	-
1024	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м2	110	80,21	5,31	8823	584	4654	0,24	26
				40,28	2,03	4431	223	100	0,01	1
1025	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	58	81,81	5,47	4745	317	2493	0,24	14
				40,95	2,03	2375	118	100	0,01	1
1026	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	12	84,04	6,01	1009	72	535	0,25	3
				42,3	2,25	508	27	100	0,01	-
1027	С11031-25	-Вата минеральная м	1,27	2530	-	3213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1028	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	180	114,31	6,39	20576	1150	5834	0,19	35
				29,93	2,48	5387	446	100	0,01	2
1029	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0168	185900	-	3123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1030	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных 1000м2 комплект	6	- 62,13	- -	- 373	- -	- 173	- 0,12	- 1
1031	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	51,99	22,5 200 -	- - -	135 10398 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
		УЗЕЛ ВВОДА								
1032	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	2	120,7 100,35	14,12 5,29	241 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
1033	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали-БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	2	279 -	- -	558 -	- -	- -	- -	- -
1034	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2	10,99 10,69	- -	22 21	- -	27 128	0,05 -	- -
1035	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
1036	С130902-10 прим.	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм /30с41нж/ шт	4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
1037	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	330 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
1038	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	2	12609,53 468,14	78,52 30,13	25219 936	157 60	1276 128	2,72 0,14	5 -
1039	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	64,62 55,62	- -	258 222	- -	285 128	0,32 -	1 -
1040	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	4	352 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
1041	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1042	ПРАЙС	-Стоимость манометра МП4-У	2	41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект		709,46	-	1419	-	-	-	-
1043	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328	-	984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1044	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	231	-	462	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1045	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /из угловой стали/	4,2	107,97	1,26	453	5	51	0,05	-
		кг		8,96	0,47	38	2	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге	155815	2734			204
	Тенге	33735	1086			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77858	-	-		-
Материалы -	Тенге	35156	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9717	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32315	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4847	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6610	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116784	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36448	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77956	-	-		-
Материалы -	Тенге	29084	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3221	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45389	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	57	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4123	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	618	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4925	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	87004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3839	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге	203788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 48. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1-ВЕ2, В1								
1046	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	67	320,85	16,96	21497	1136	16614	1,12	75
				186,64	7,09	12505	475	128	0,03	2
		шт								
1047	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (d125мм, d140мм, d160мм, d180мм, d200мм)	10,28	1810,91	13,82	18616	142	3488	1,62	17
				259,88	5,18	2672	53	128	0,03	-
		м2								
1048	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
				420,53	9,45	841	19	128	0,04	-
		шт								
1049	С131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-12, d патрубка 200 мм	1	3920	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1050	С131305-55	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-13, d патрубка 250 мм	1	4110	-	4110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1051	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
		шт								
1052	С131305-56	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-15, d патрубка 315 мм	1	4530	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1053	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
		шт								
1054	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм		85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
1055	E0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт 1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
1056	ПРАЙС	-Стоимость вентилятора ВР 80-70 №2,5 (20,7кг)	шт 1	1079,66 10503,79	14,18 -	1080 10504	14 -	128 -	0,07 -	- -
1057	E0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт 2	1609,69	242,7	3219	485	3502	7,88	16
1058	ПРАЙС	-Стоимость кондиционера SAMsung AW07P1HEA	шт 2	1278,11 11381,95	89,78 -	2556 22764	180 -	128 -	0,44 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			93915	1890			123
			Тенге			20263	755			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93915	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45828	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4035	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25053	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			128067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25053	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			35799014	928060			23727
			Тенге			3977571	277707			1393
		Стоимость оборудования -	Тенге			9078336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9078336	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5752437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			316781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	877092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4388333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			832977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6980539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002038	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16635350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5122101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2902864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2005439	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6178406	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3549263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1600
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	480118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211076	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21395689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3382982	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1511313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1318441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95794	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1692364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2821577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1734850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			681293	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			487158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198524	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3507259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2416
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453666	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			42654187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4946206	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 42654187

Итого с временными, 2,72 % 43351422

Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % 43535738

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 43641061

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 43904370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						91660905		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1833218		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						93494123		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11219295		
		Итого с НДС						104713418		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М. Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО Банур-1

М. Мустафаев